

Bitácora Electrónica de Obra Pública

Organismo: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Área: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Contrato: 262/2016 (262/2016)

Obra: ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL No. 3046 Y 3013 UBICADA
EN LA CALLE MIGUEL TRILLO Y 10A S/N COL. VILLA JUAREZ
REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL

Lugar: NO3013 Y3046 UBICADA EN LA CALLE MIGUEL TRILLO Y 10A
S/N COL. VILLA JUAREZ

No. de nota: 1

Tipo Nota: Apertura

Referencia:

Fecha formalización: 2017-01-17 13:22:23.0

Contratista

Nombre del Contratista: EMILIORH S. DE RLMI
Domicilio: AZULEJO 4726
Teléfono: 614 2 61 38 77

Dependencia

Nombre: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Centro de Trabajo: SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Domicilio: CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR #1108 COL. CAMPESINA
Teléfono: 6142004800

Datos particulares del contrato

Número del Contrato: 262/2016

Proyecto: REHABILITACION SECUNDARIA 3013

Partida Presupuestal: NO. 216-FORTASEG-SE-020

Objeto del contrato: ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL No. 3046 Y 3013 UBICADA EN LA CALLE MIGUEL TRILLO Y 10A S/N COL. VILLA JUAREZ

Plazo: 30 Días naturales.

Fecha de inicio: 19/12/2016

Fecha de Término: 17/01/2017

Monto: 551,066.43 MN

Lugar y características del sitio donde se desarrollan los trabajos: REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO3013 Y3046 UBICADA EN LA CALLE MIGUEL TRILLO Y 10A S/N COL. VILLA JUAREZ

Localización de la residencia de la obra: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente de construcción

Nombre: RODRIGUEZ HERNANDEZ EMILIO
Profesión: PILOTO AVIADOR
Identificación oficial : 0805006523803
Domicilio: RESIDENCIAL CUMBRES III MONTE ILLIMANI No. ext.2619
Teléfono: 614 2 61 38 77
Correo electrónico: EMILIORH@HOTMAIL.COM

Residente

Nombre: PATIÑO CHAVEZ MARCO ANTONIO
Profesión: ARQUITECTO
Identificación oficial : 0774059199996
Domicilio: PANAMERICANA CARBONEL No. ext.7312
Teléfono: 6144397878
Correo electrónico: marco.patino@chihuahua.gob.mx
Ficha: 13602

Representante Técnico Autorizado para la Utilización de la Bitácora

Supervisor

Nombre: PATIÑO CHAVEZ MARCO ANTONIO
Profesión: ARQUITECTO
Identificación oficial : 0774059199996
Teléfono: 6144397878
Correo electrónico: marco.patino@chihuahua.gob.mx
Ficha: 13602
Autorizado para firmar: Si

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

MARCO ANTONIO PATIÑO CHAVEZ (MAPATIÑO75) (RESIDENTE)

Firmada por:

EMILIO RODRIGUEZ HERNANDEZ (EMILIORH53) (CONTRATISTA)
MARCO ANTONIO PATIÑO CHAVEZ (MAPATIÑO75) (RESIDENTE)

No. de nota: 2

Tipo Nota: Validacion

Referencia:

Fecha formalización: 2017-02-17 12:38:35.0

Horarios para Asentar Notas

Se podrán asentar notas en el siguiente horario:
00:01 a 23:59 lunes, martes, miércoles, jueves,viernes, sábado, domingo
La bitácora se podrá consultar las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 3 días

Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se deberán de modificar las notas ya firmadas, de ser el caso, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Semanal

Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al 19 de diciembre de 2016, establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá de autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:
La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

MARCO ANTONIO PATIÑO CHAVEZ (MAPATIÑO75) (RESIDENTE)

Firmada por:

MARCO ANTONIO PATIÑO CHAVEZ (MAPATIÑO75) (RESIDENTE)
EMILIO RODRIGUEZ HERNANDEZ (EMILIORH53) (CONTRATISTA)

No. de nota: 3

Fecha formalización: 2017-02-17
12:56:18.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

EL DIA MARTES 20 DE DICIEMBRE SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS DE LA APLICACION EXTERIOR DE PINTURA, ASI COMO LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXTERIOR DE AZOTEA PARA APLICAR IMPERMEABILIZANTE EN FRIO .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

MARCO ANTONIO PATIÑO CHAVEZ (MAPATIÑO75) (RESIDENTE)

Firmada por:

MARCO ANTONIO PATIÑO CHAVEZ (MAPATIÑO75) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 4

Fecha formalización: 2017-02-17
13:02:45.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

EL DIA MIERCOLES 21 DE DICIEMBRE SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PINTURA CORROIDA EN AREA DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO POR MEDIO DE AGUA A PRESION PARA SU POSTERIOR APLICACION DE PINTURA NUEVA .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

MARCO ANTONIO PATIÑO CHAVEZ (MAPATIÑO75) (RESIDENTE)

Firmada por:

MARCO ANTONIO PATIÑO CHAVEZ (MAPATIÑO75) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 5

Fecha formalización: 2017-02-17
13:11:20.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

EL DIA JUEVES 22 DE DICIEMBRE SE HA INICIADO CON EL RETIRO DE CERAMICA EN MAMPARAS DE BAÑOS PARA SU POSTERIOR NIVELACION A BASE DE MORTERO, EN PRESENCIA DE PERSONAL DOCENTE Y AUTORIDADES CORRESPONDIENTES .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

MARCO ANTONIO PATIÑO CHAVEZ (MAPATIÑO75) (RESIDENTE)

Firmada por:

MARCO ANTONIO PATIÑO CHAVEZ (MAPATIÑO75) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 6		Fecha formalización: 2017-02-17 13:19:26.0
Tipo Nota: Nota Libre	Referencia:	
EL DIA VIERNES 23 DE DICIEMBRE SE HA INICIADO CON EL RETIRO DE PUERTAS METALICAS EN BAÑOS, PARA SU POSTERIOR RAHABILITACION, ASI COMO LA DEFINICION DEL COLOR DE PINTURA DE ESMALTE INTERIOR EN LOS SALONES POR PARTE DE PERSONAL DOCENTE Y AUTORIDADES CORRESPONDIENTES .		
No tiene ningún archivo adjunto		
Nota Creada por:	MARCO ANTONIO PATIÑO CHAVEZ (MAPATIÑO75) (RESIDENTE)	
Firmada por:	MARCO ANTONIO PATIÑO CHAVEZ (MAPATIÑO75) (RESIDENTE)	
Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.		

No. de nota: 7		Fecha formalización: 2017-02-17 13:26:58.0
Tipo Nota: Nota Libre	Referencia:	
EL DIA LUNES 26 DE DICIEMBRE SE HA INICIADO CON LA CONSTRUCCION DEL MURO EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO ASI COMO SU REFUERZO A BASE DE CASTILLOS ANCLADOS EN FIRME DE CONCRETO EXISTENTE.		
No tiene ningún archivo adjunto		
Nota Creada por:	MARCO ANTONIO PATIÑO CHAVEZ (MAPATIÑO75) (RESIDENTE)	
Firmada por:	MARCO ANTONIO PATIÑO CHAVEZ (MAPATIÑO75) (RESIDENTE)	
Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.		

No. de nota: 8		Fecha formalización: 2017-02-17 13:30:48.0
Tipo Nota: Nota Libre	Referencia:	
EL DIA VIERNES 30 DE DICIEMBRE SE HAN COLOCADO LAS MAMPARAS REHABILITADAS EN BAÑOS, ESPEJOS NUEVOS Y SE HAN PUESTO LAS LUMINARIAS EN LOS SALONES INDICADOS POR PERSONAL DOCENTE .		
No tiene ningún archivo adjunto		
Nota Creada por:	MARCO ANTONIO PATIÑO CHAVEZ (MAPATIÑO75) (RESIDENTE)	
Firmada por:	MARCO ANTONIO PATIÑO CHAVEZ (MAPATIÑO75) (RESIDENTE)	
Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.		

No. de nota: 9		Fecha formalización: 2017-02-17 13:37:42.0
Tipo Nota: Nota de cierre de la bitácora sin notificación de la contratista de la terminación de los trabajos	Referencia:	
Con fecha 31/12/2016 se dan por terminados los trabajos de la obra y/o servicios que amparan la presente bitácora, los cuales fueron terminados el día 31/12/2016, verificados el día 31/12/2016 y recepcionados físicamente el día 31/12/2016 , conforme a las condiciones establecidas en el contrato.		
Esta bitácora se cierra unilateralmente ya que SE HA CONCLUIDO LOS TRABAJOS SATISFACTORIAMENTE EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA		
No tiene ningún archivo adjunto		
Nota Creada por:	MARCO ANTONIO PATIÑO CHAVEZ (MAPATIÑO75) (RESIDENTE)	
Firmada por:	MARCO ANTONIO PATIÑO CHAVEZ (MAPATIÑO75) (RESIDENTE)	
Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.		

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.