


GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

"REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES"

CALLE 5ª # 6301 TEL. (614) 436-1109

R.F.C. GLC-870326-EJ3


COL. PLOMEROS C.P. 31370

CMIC-55216

CHIHUAHUA, CHIH.

CLIENTE		FACTURA	
NOMBRE:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	No. 1489	
R.F.C.:	MCIG5101OV22	FECHA	15/7/2017 11:34:42
DIRECCION:	MINA No. 408 COL.CENTRO	FOLIO FISCAL	CC738FB6-86F9-4CF5-B1AF-686A66CF104C
CIUDAD:	Chihuahua, Chihuahua	C.P.:	31000

DESCRIPCION	CANTIDAD/UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
ALCANCE DE LA ESTIMACION CONSTRUCCION DE RETORNO DE LA AV. CANTERA Y LATERAL PER.F. DE LA JUVENTUD (LADO OESTE).	1.00N/A	67,159.32	67,159.32
ESTIMACION NO. 3 BIS (AJUSTE DE COSTOS) SEGUN CONTRATO: 264/2016 FIRMA DEL CONTRATISTA: AMORTIZACION DEL ANTICIPO RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO: C.M.I.C. 0.2%: \$134.31 D.I.F. 0.2%: \$134.31 SUMA: \$268.62 NETO A RECIBIR: \$77,636.19	1.00N/A	0.00	0.00
SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 81/100 M.N.			



Debemos y pagaremos incondicionalmente a la orden de GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. en su domicilio Sta. No. 6301 de esta ciudad el Julio 15 2017 la cantidad de \$ 77,904.81 (SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 81/100 M.N.) importe de mercancías recibidas a mi (nuestra) entera satisfacción, Este pagare causara intereses moratorios de 0.00 % mensual desde su vencimiento.

SUBTOTAL	67,159.32
I.V.A.	10,745.49
TOTAL	77,904.81

Método de Pago: 02
Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION
No. Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SERIE DEL CERTIFICADO: 0000100000300820463 No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000003004486074 FECH Y HORA DE CERTIFICACION: Julio 15 2017 - 12:34:46
EFECTOS FISCALES AL PAGO EXPEDIDA EN CHIHUAHUA, CHIH., PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



SELLO DIGITAL DEL CFDI

WMKUBAUX0xYVCW0CigSZyvoal3wwfWR8L2SABRQZeAX4HjMwiyY9QerHqI8w1Pj9QFtDdeuqLh/RjyB86pms
HAPIRmJB7FchY78EY5w9GeHsrzMN5wOZ69vpDjyxKn824OYFW1fpvCaMC2EWnZ0s+2DqsnQbBwS5yezWAEAKs=

SELLO DEL SAT

Nza9Q4mKkQjBcl/uMg0/bXbd1HN/NX3Fopk5jvFC6+92jI9FdVeQ/s7WEyP4i8L8/R24tkr2aC31Nc
Ls4WGMFHOD8MXhKg28IQZouL+8rBNmShKm8LVW5qpWJWM02nSXyOrLB0OzjgLTZ1v/d+HepFPzEvk/S
8Z40wk84oQZ9zeGsScZgYxMZDtnLuNw+m81CN+AH0VMympT/wk5QzBVFeDZF+UcK9CZV9ja9dXERI
Go0OGrpyoaTBZYNG1rYG9J3vM2+c/VOH5orirXCDUSMCV3fHoXhINFQzqsWdOr6eS3Gn5WRHIEFpFny
H1gyQZ7P0RWBqivdv1GQA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.0]CC738FB6-86F9-4CF5-B1AF-686A66CF104C[2017-07-15T12:34:46]WMKUBAUX0xYVCW0C
igSZyvoal3wwfWR8L2SABRQZeAX4HjMwiyY9QerHqI8w1Pj9QFtDdeuqLh/RjyB86pmsHAPIRmJB7FchY78EY5w9GeHsrzMN5wOZ69vpDjyxKn824OYFW1fpvCaMC2EWnZ0s+2DqsnQbBwS5yezWAEAKs=|0000
1000000404486074|]

www.sat.gob.mx/ Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:



Verificar CFDI

Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GLC870326EJ3	GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CC738FB6-86F9-4CF5-B1AF- 686A66CF104C	2017-07-15T11:34:42	2017-07- 15T12:34:46	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
177,904.81	ingreso	Vigente	

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Terminos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [NAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

El portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Busca de ayuda: dudas e información

atencmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SEP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SEP54)

Mantente informado. Suscríbete.

ejemplo@ejemplo.com

Síguenos en

<https://www.facebook.com/gobmx> <https://twitter.com/gobmx>

C

C

X



GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

TERRACERÍAS PAVIMENTACIÓN URBANIZACIÓN
RENTA DE MAQUINARIA

CHIHUAHUA, CHIH. 15 DE JULIO DE 2017

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 3 BIS (AJUSTE DE COSTOS) CON FACTURA 1489 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA
CONSTRUCCION DE RETORNO DE LA AV. CANTERA Y LATERAL PERIF. DE LA JUVENTUD (LADO OESTE).

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE

\$77,904.81

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE
CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE
ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE

GAMEROS Y LUÉVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

RECIBE


ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 264/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE RETORNO DE LA AV. CANTERA Y LATERAL PERIF. DE LA JUVENTUD (LADO OESTE).	ESTIMACIÓN No. 3 BIS (AJUSTE DE COSTOS)	\$ 5,358,683.15 CON IVA
	PERÍODO EJEC. DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2017	
UBICACION: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 77,904.81 CON IVA
CONTRATISTA: GAMEROS Y LUÉVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 4,713,852.44 CON IVA
RFC: GLC-870326-EJ3	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 4,791,757.25 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>AJUSTE DE COSTOS</u>	\$ 67,159.32	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 67,159.32	

DESCUENTOS

0.2% C.M.I.C.	\$ 134.31
0.2% DIF	\$ 134.31
SUMA DESCUENTOS	\$ 268.62

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 67,159.32
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 67,159.32
I.V.A.	\$ 10,745.49
TOTAL	\$ 77,904.81

(CON LETRA)

(SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS
81/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 268.62
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 77,636.19

AUTORIZO

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
RESIDENTE D.O.P.M

Vo. Bo.

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

ELABORO

GAMEROS Y LUÉVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISO

ING. EDNA L. RIOS SIGALA
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 77,636.19
 (SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N.) COMO PAGO A LA
 ESTIMACION NUM. 3 BIS (AJUSTE DE COSTOS) CONTRATO No. 264/2016 POR LA CANTIDAD DE: \$ 5,358,683.15
 CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA
 CONSTRUCCION DE RETORNO DE LA AV. CANTERA Y LATERAL PERIF. DE LA JUVENTUD (LADO OESTE).

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 67,159.32

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			SUBTOTAL	\$ 67,159.32
			IVA	\$ 10,745.49
			TOTAL	\$ 77,904.81
C.M.I.C. DEL 0.2%		134.31		
D.I.F. DEL 0.2%		134.31		
SUMA		268.62		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO	\$ 5,358,683.15
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 4,713,852.44
ESTA ESTIMACION	\$ 77,904.81
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 4,791,757.25
POR EJERCER	\$ 566,925.90

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% C.M.I.C.	0.2% D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 8,127.31	\$ 8,127.31
ESTA ESTIMACION	\$ 134.31	\$ 134.31
ACUMULADO ACTUAL	\$ 8,261.62	\$ 8,261.62

RECIBIMOS

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 GLC-870326-EJ3

OHRA: CONSTRUCCION DE RETORNO DE LA AV. CANTERA Y LATERAL
PERIF. DE LA JUVENTUD (LADO OESTE)

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.

No. CORTES: 284/2016

3 BIS (PUESTO DE COSELOS)

ESTIMACIÓN No.

CONTRATISTA: GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PERIODO: DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2017


RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

AJUSTE DE COSTOS


AJUSTE DE COSTOS

67,159.32
67,159.32

SUBTOTAL	67,159.32
I.V.A.	10,745.49
TOTAL	77,904.81



PAR EL CONTRATISTA
GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



POR EL REPRESENTANTE DE CONSTRUCCIÓN
ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS

OBRA: CONSTRUCCION DE RETORNO DE LA AV. CANTERA Y LATERAL PERIF. DE LA JUVENTUD (LADO OESTE). UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 264/2016
 CONTRATISTA: GAMEROS Y LUÉVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN No. 3 BIS (AJUSTE DE COSTOS)
 PERIODO: DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2017

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		
AJUSTE DE COSTOS							
							67,159.32

AJUSTE DE COSTOS

Ajuste de costos por el periodo comprendido del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2017.
 (Estimación No. 3 y 4)

1.00	0.00	1.00	67,159.32	67,159.32
------	------	------	-----------	-----------

[Handwritten signature]

ING. LUIS ARTURO LOPEZ / RIOS
 POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

DIRECCION DE
**OBRAS
PUBLICAS**

Departamento de Construcción
Oficio No. D-1583/2017

02 de junio de 2017.

ING. EDUARDO GAMEROS TERRAZAS
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN
GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: **"CONSTRUCCION DE RETORNO DE LA AV. CANTERA Y LATERAL PERIF. DE LA JUVENTUD (LADO OESTE)."**, que bajo el amparo del Contrato No. 264/2016, ejecutó su representada para esta Dependencia; Al respecto y con relación a su escrito S/N de fecha 04 de mayo del año en curso, en el que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia, correspondiente a las Estimaciones No. 03 y 04, con periodo comprendido del 01 al 31 de marzo de 2017; Por este conducto me permito comunicar a Ud. que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$ 77,904.81 (setenta y siete mil novecientos cuatro pesos 81/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCIA.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.-Jefe del Departamento de Construcción Urbana.
C.c.p.-ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CHG/CAG/ELDSign



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA

OBRA

DESCRIP.

CONSTRUCCION DE RETORNO DE LA AV. CANTERA Y LATERAL PERIF. DE LA JUVENTUD (LADO OESTE)

TRABAJOS PRELIMINARES, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS, PAVIMENTACION, SEÑALAMIENTO, TRABAJOS DIVERSOS

CONTRATISTA

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATO

PERIODO DE EJECUCION

21 DE DICIEMBRE DE 2016-20 DE MARZO DE 2017

FECHA ENTREGA ANTICIPO:

26/4/2016

PERIODO DE EJECUCION REP

21 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ABRIL DE 2017

ANTICIPO OTORGADO

\$0.00 SIN IVA

MONTO DE CONTRATO

\$4,619,554.44 SIN IVA

TOTAL CONTRATADO

\$4,619,554.44 SIN IVA

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS
PERIODO DE ANALISIS: MARZO 2017

CONCEPTO	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	TOTAL
PROGRAMA	\$782,059.27	\$3,093,428.11	\$577,496.64	\$166,570.42			\$4,619,554.44
ACUM. PROGRAM.	\$782,059.27	\$3,875,487.38	\$4,452,984.02	\$4,619,554.44	\$0.00		\$4,619,554.44
REPROGRAMACION AUTORIZA	\$0.00	\$46,630.75	\$1,451,080.84	\$2,854,654.30	\$267,188.55	\$0.00	\$4,619,554.44
ACUMULADO REPROGR.	\$0.00	\$46,630.75	\$1,497,711.59	\$4,352,365.89	\$4,619,554.44	\$0.00	\$2,718,088.66
ESTIMADO	\$0.00	\$46,630.75	\$1,451,080.84	\$1,220,377.07	\$0.00		\$0.00
ACUM. ESTIM.	\$0.00	\$46,630.75	\$1,497,711.59	\$2,718,088.66	\$2,718,088.66		\$2,718,088.66
MONTO NO EJEC. DENTRO DEL PROGRAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,634,277.23	\$267,188.55	\$0.00	\$2,718,088.66
MONTO ESCAL.	\$0.00	\$46,630.75	\$1,451,080.84	\$1,220,377.07	\$0.00	\$0.00	\$132,022.63
% ESCALAT.	0.00%	0.00%	4.47%	5.50%	0.00%	0.00%	\$0.00
MONTO ESCAL.	\$0.00	\$0.00	\$64,863.31	\$67,159.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MENOS AMORT.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MONTO DE ESC.	\$0.00	\$0.00	\$64,863.31	\$67,159.32	\$0.00	\$0.00	\$132,022.63
IVA	\$0.00	\$0.00	\$10,378.13	\$10,745.49	\$0.00	\$0.00	\$21,123.62
IMPORTE CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$75,241.44	\$77,904.81	\$0.00	\$0.00	\$153,146.25
FORMULO							
ING. EDNA LIZBETH DEL RIO SIGALA							
JEFE DEL DEPTO. CONSTRUCCION							
ELABORÓ Y FORMULÓ							
ING. CARLOS AGUILAR GARCIA							
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA							
AUTORIZO							
ING. CARLOS H. CABELLO GIL							
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS							

ELABORÓ Y FORMULÓ

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

LIDER DE PROYECTO