

Folio Fiscal

c5aba292-70a2-40d0-952b-5391c71ca04a

Serie:

Folio: 187

Número de Certificado del Emisor

00001000000300574680

Lugar y Fecha de Emisión

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, 2017-03-14T10:57:17

HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES

EAAH430625GA5

PRIVADA LUIS PASTEUR 411

CUAHUTEMOC, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31240

Rég. Fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

FACTURA

Lugar y Fecha de certificación

México Distrito Federal, 2017-03-14T10:57:24

Proveedor de Certificación de CFDI

AURORIAN S.A. DE C.V.

www.konesh.com.mx

Número Certificado del SAT: 00001000000404624465

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Dirección del Cliente

CALLE MINA 408

CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31000

RFC del Cliente

MCI651010V22

CANT/UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR.	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00	No Aplica	ESTIMACION NUMERO 2	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00	No Aplica	SEGÚN CONTRATO NUM. 265/2016	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00	No Aplica	FIRMA DEL CONTRATISTA	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00	No Aplica	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$ 82,603.21	\$ 82,603.21
1.00	No Aplica	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00	No Aplica	RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00	No Aplica	C.M.I.C. DEL 0.2% \$ 165.21	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00	No Aplica	D.I.F. 0.2% \$ 165.21	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00	No Aplica	SUMA \$ 330.42	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00	No Aplica	NETO A RECIBIR \$ 95,489.32	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE EN LETRAS

NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 72/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GKwxKLgPHCpzNHYGPTYs3+Xdedx4vv9Y5wwgC03ckkloEmX+KKZVqIRuTKBs4m6MzvXp0D8vXiQQfWBI6CBX1vIRJx8PqazZjEllocJkQGQmdTgl7DEcRQmPMxBkKQVMCKbgigdHh4mWz9jCu+vKg3Pp0Y//wflB06XGQfehtc4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

I9YpAgUllj8gh69xTxw9MFMY2z+dhxIMeH4E/A31vVZqQ8wuBMJHTINRY6jkJU3HWTcyicGRI7E94e05tsvX1KSIICUxUYTMuzptgLivPQmA6X+bNjnikZcj+IZSwl5WYNFu+IIXAXdADo/GyPH8qIB2nPu5I7IR2r3d/YJExW9ax8pb3KksSy0aGz5m0NsKlaKGKINGkQJLsTr69p5lgyODxyym05udBZmN8CVNxiOhqo6/bJiQQVlg6oW9NB7B5I

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|c5aba292-70a2-40d0-952b-5391c71ca04a|2017-03-14T10:57:24|GKwxKLgPHCpzNHYGPTYs3+Xdedx4vv9Y5wwgC03ckkloEmX+KKZVqIRuTKBs4m6MzvXp0D8vXiQQfWBI6CBX1vIRJx8PqazZjEllocJkQGQmdTgl7DEcRQmPMxBkKQVMCKbgigdHh4mWz9jCu+vKg3Pp0Y//wflB06XGQfehtc4=|00001000000404624465||

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: CONTADO



SUB-TOTAL	\$ 82,603.21
Total de Impuestos Traslados	\$ 13,216.51
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
IVA 16.00 %	\$ 13,216.51
TOTAL	\$ 95,819.72

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Fiscal

c5aba292-70a2-40d0-952b-5391c71ca04a

Serie:

Folio: 187

Número de Certificado del Emisor

00001000000300574680

Lugar y Fecha de Emisión

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, 2017-03-14T10:57:17

HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES

EAAH430625GA5

PRIVADA LUIS PASTEUR 411

CUAHUTEMOC CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31240

Rég. Fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

FACTURA**Lugar y Fecha de certificación**

México Distrito Federal, 2017-03-14T10:57:24

Proveedor de Certificación de CFDI

AURORIAN S.A. DE C.V.

www.konesh.com.mx

Número Certificado del SAT: 00001000000404624465

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC del Cliente

MCI651010V22

Dirección del Cliente

CALLE MINA 408

CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31000

CANT./UNIDAD

CLAVE

CONCEPTO

P. UNITARIO

IMPORTE

IMPORTE EN LETRAS

NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 72/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISORGKwxKLgPHCpzNHYGPTYs3+Xdedx4vv9Y5wwgC03ckkloEmX+KKZVqIRuTKBs4m6MzvXp0D8vXiQQfWBI6CBX1vIRJx8PqazZjElocJkQGQmdT
gl7DEcRQmPMxBkKQVMCkbgigdHh4mWz9JCu+vKg3Pp0Y//wflB06XGQfehtc4=**SELLO DIGITAL DEL SAT**I9YpAgU1jn8gh69xTxw9MFMY2z+dhxIMeH4E/A31vVZqQ8wuBMJHTINRY6jkJU3HWTcyicGRi7E94e05IsVX1KSICUxUYTMuzptgLLvPQmA
6X+bNjnikZcj+IZSwI5WYNFu+IIXAXdADo/GyPH8qIB2nPu5I7IR2r3d/YJExW9ax8pb3KksSy0aGz5mONsKlaKGTNGKqJLsTr69p5lgyODxyym05udBZmN8CVNXIOhQo6/bJiQQVlg6oW9NB7BSI**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.0|c5aba292-70a2-40d0-952b-5391c71ca04a|2017-03-14T10:57:24|GKwxKLgPHCpzNHYGPTYs3+Xdedx4vv9Y5wwgC03ckkloEmX+KKZVqIRuTKBs4m6MzvXp0D8vXiQQfWBI6CBX1vIRJx8PqazZjElocJkQGQmdTgl7DEcRQmPMxBkKQVMCkbgigdHh4mWz9JCu+vKg3Pp0Y//wflB06XGQfehtc4=|00001000000404624465||


Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: CONTADO



SUB-TOTAL	\$ 82,603.21
Total de Impuestos Traslados	\$ 13,216.51
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
IVA 16.00 %	\$ 13,216.51
TOTAL	\$ 95,819.72

Este documento es una representación impresa de un CFDI



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT


Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
EAAH430625GA5	HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
C5ABA292-70A2-40D0-952B-5391C71CA04A	2017-03-14T10:57:17	2017-03-14T10:57:24	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$95,819.72	ingreso	Vigente	

Imprimir

HECTOR M. ESTRADA A.

a r q u i t e c t o

CHIHUAHUA, CHIH. 08 DE MARZO DE 2017

ING. OSCAR REYES LOPEZ
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. **2** CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS
NOGALES, SENTIDO NORTE SUR.

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 01 DE ENERO DE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2017
POR UN SALDO NETO FACTURADO I **\$95,819.72** CON IVA INCLUIDO

ACOMPANADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE
ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE



ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES

RECIBE



ING. OSCAR REYES LOPEZ



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA:	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	CONTRATO No.	265/2016	CONTRATADOS
OBRA:	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR.	ESTIMACIÓN No.	2	\$ 2,177,556.79 CON IVA
PERÍODO EJEC. 01 DE ENERO DE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2017				
REFERENCIA:	LATITUD	LONGITUD		
	28.635772	-105.981893		
UBICACIÓN:	PERIFERICO LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$	95,819.72 CON IVA
CONTRATISTA:	ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$	8,957.23 CON IVA
RFC	EAAH430625-GA5	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$	104,776.95 CON IVA

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<u>NORMALES</u>	\$ 82,603.21	
	<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
	<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 82,603.21	

DESCUENTOS

0.2% C.M.I.C.	\$	165.21
0.2% DIF	\$	165.21
SUMA DESCUENTOS	\$	330.42

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$	82,603.21
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	82,603.21
I.V.A.	\$	13,216.51
TOTAL	\$	95,819.72

(CON LETRA)

(NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS
72/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	330.42
SALDO NETO A RECIBIR	\$	95,489.30

AUTORIZO

ELABORO

ING. OSCAR REYES LOPEZ
RESIDENTE D.O.P.M

ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES
CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH.,

15 DE ENERO DE 2017 ✓

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: \$ 95,489.30
 (NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.) COMO PAGO A LA
 ESTIMACIÓN NUM. 2 CONTRATO No. 265/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 2,177,556.79
 DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 79/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
 REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO
 NORTE SUR.

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 82,603.21

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 82,603.21

IVA \$ 13,216.51

TOTAL \$ 95,819.72

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. DEL 0.2% 165.21
 D.I.F. DEL 0.2% 165.21
 SUMA 330.42

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 2,177,556.79
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 8,957.23
ESTA ESTIMACION	\$ 95,819.72
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 104,776.95
POR EJERCER	\$ 2,072,779.84

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% D.I.F.	0.2% I.C.I.C.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 15.44	\$	\$ 15.44
ESTA ESTIMACION	\$ 165.21	\$ -	\$ 165.21
ACUMULADO ACTUAL	\$ 180.65	\$ -	\$ 180.65

R E C I B I M O S



ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES
 EAAH430625-GA5

OBRA: REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR.

UBICACIÓN

PERIFERICO LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES

No. CONTRATO: 265/2016

CONTRATIST ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES

PERÍODO:

01 DE ENERO DE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2017

ESTIMACIÓN No. 2

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS	
No.	IMPORTE

NORMALES 82,603.21

EXCEDENTES

EXTRAS

SUBTOTAL	82,603.21
I.V.A.	13,216.51
TOTAL	95,819.72

POR EL CONTRATISTA

ARQ. HECTOR M. ESTRADA ARAGONES

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. OSCAR REYES LOPEZ

CONCEPTOS No.	DESCRIPCIÓN	PROYECTO UNIDAD	VOLUMENES		ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			VOLUMEN	ACUM. TOTAL				

OBRA NORMAL

EP-8.	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA INC. ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	m3	98.00	92.32	0.00	92.32	\$491.92	45,414.05
EP-8	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO INC. ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	m3	94.10	75.60	0.00	75.60	\$491.92	37,189.15

\$82,603.21

POR EL CONTRATISTA

ARQ. HECTOR M. ESTRADA ARAGONES

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. OSCAR REYES LOPEZ

HOJA 1 / 2

Nº DE ESTIMACION: 2 PERIODO : 01 DE ENERO DE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2017

A high-contrast, black and white photograph of a large, dark, rectangular object, possibly a piece of machinery or a structure, set against a light background. The object is positioned vertically and appears to be part of a larger system, with various components and wires visible. The image is heavily stylized, with the dark object dominating the frame.


CONTRATISTA
ARQ. HECTOR M. ESTRADA ARAGONES

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 2/2

CONTRATO : /2011 P.D.		REFERENCIA: LATITUD 28.635772, LONGITUD -105.981893
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES,		
OBRA :	SENTIDO NORTE SUR.	CONTRATISTA: ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES

No DE ESTIMACION: 2	PERIODO : 01 DE ENERO DE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2017
---------------------	--

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS		
DEMOLICION DE CONCRETO	9.45	10.00	0.40
ARMADO INC. ACARREO A UN PUNTO			37.8
EN OBRA PARA SU POSTERIOR			X 2 PZAS
RETIRO.			



[Signature]
RESIDENTE
ING. OSCAR REYES LOPEZ

FOTO	VOLUMEN A PAGAR
	75.6 M3

[Signature]
CONTRATISTA
ARQ. HECTOR M. ESTRADA ARAGONES

CONTROL DE TRAMITE DE ESTIMACIONES

DATOS GENERALES			
FOLIO	NUMERO DE ESTIMACION	FACTURA	SALDO NETO
	2		95,819.72
OBRA	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARD TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR.		
CONTRATISTA:	ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES	UBICACIÓN	PERIFERICO LOMBARD TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES
RESIDENTE	ING. OSCAR REYES LOPEZ	CONTRATO No.	265/2016

RESUMEN DE AUTORIZACIONES				
AUTORIZACION DE:	FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FECHA Y FIRMA ENTREGA	CONTROL DE OBRA	
			FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FIRMA Y FECHA ENTREGA
RESIDENTE				
JEFE DEPARTAMENT				
SUBDIRECTOR				
X DIRECTOR				

EN CASO DE 1ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 2ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 3ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	



Dirección de Obras Públicas
Subdirección de Infraestructura Urbana
Departamento de Construcción