

Fecha:

No. 000

FECHAS:	25 ABRIL	DEL 2016	
NOTA N.º 001			
CON ESTA FECHA Y NOTA SE DA ACEPTACIÓN A LA PRESUPUESTO DIFERENCIA DE OBRA, CON EL FIN DE ASESORAR TODOS LOS ASUNTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE CUMENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ENCOMENDADA.			
CONSTITUCIÓN DE EL SEGURO (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN EL ENTORNO DEL PERIF. FINANCIADO POR ALMARRA Y CALIDESTRA A CO. CUMAYENEYOC, CON ESPERANZADA ZOOTECNIA, EN ESTA CO. DE CALIDAD HAY CALI.			
COMPROMISO: N.º 040/2016 IMPORTE \$539'957.89. \$5 MAS IVA			
DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MAINTENIMIENTO, DPTO. DE CONST'N DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD HAY CALI.			
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SANTA ROSA S.A. DE C.V.			
PERIODO DE EJECUCIÓN: 22 ABRIL DE 2016 AL 19. DE SEPTIEMBRE DEL 2016			
EL PERIODO QUE SEÑALA EL CONTRATISTA ES LA SITUACIÓN;			
PERIF. LOMARPO TOPEANDO N.º 1411-D, CON PROYECTOS DE LA CO. DE CALIDAD HAY CALI.			
LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: OBRAS PRELIMINARES, TERMINACIONES, ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO, ALUMBRADO, OTRAS COMPLEMENTARIAS.			
N.º OFICIO PRESUPUESTAL: N.º 2016-PON-EST-OP-003 N.º 2016-PROM-16-A-0082			
LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MAINTENIMIENTO NOTIFICA QUE EL PRESUPUESTO DE OBRA NOMBRADO ES LA MIA PODRHO DIFERENCIAZ PONDIENTE CON N.º TEL. 614 2170139			
CONTINUA SIG. HOJA →			

Fecha:

No.

0002

CONTINUA NOTA N° 001
AUTORIZANDO A REALIZAR AVANCEMENTS Y
SUSPENDIR LAS MISMAS (Será notificada también
por vía de oficio.)

- la EMPRESA CONTRATISTA NOTIFICA DELE SU
REPORTE SOBRE EL OBRA EN MATERIA DE SUPERVISIÓN -
TENDIENTE SERA EL INIC. GUARDO ALMIDITE PUERTO
Y AUTORIZANDO A REALIZAR AVANCEMENTS Y
SUSPENDIR LAS MISMAS EN OTRO LUGAR COMO
SU NO TELEFONICO ES EL 604 488 8220

FIRMAS:

POR LA DEPENDENCIA:

POR LA CONTRATISTA:

EL INIC. GUARDO ALMIDITE PUERTO COMO RECTOR PERSONALMENTE E.
Jefe del DPTO de Construcción
DOPYS

REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCION SRA ROSA SANCHEZ

EL INIC. GUARDO ALMIDITE PUERTO COMO RECTOR PERSONALMENTE E. INIC. GUARDO ALMIDITE PUERTO
PRESIDENTE DE OBRA DOPYS SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

NOTA N° 002

25 ABRIL 2016

CON ESTA FICHA Y NOTA SI ESTUBIERA QUE LA
PRESENTE EMPRESA PERMITECELA EN EL SITIO DE LA
OBRA PARA CONSULTA Y REALIZAR NOTAS UNA VEZ
MÁS EN UN MOMENTO DE 8:00 AM A 6:00 PM

NOTA N° 003

25 ABRIL 2016

CON ESTA FICHA Y NOTA, SE ESTABLECE QUE
UNA VEZ ASIGNADA LA NOTA, LA CONTRA PARTIDA
ESTARA OBLIGADA A FIRMARLA EN UN PLAZO NO
MAYOR A 72 HRS, EN CASO CONTRARIO, SE DARÁ
POR ACEPTADA EL CONTENIDO DE LA MISMA.

Fecha:

No.:

0003

Nota N.º 004

26 ABRIL 2016

Con esta fecha y nota, se establece que una vez asignada y firmada la nota, la misma no será ni podrá ser modificada, ni por la responsabilidad que reviste la nota.

Nota N.º 005

26 ABRIL 2016

Con esta fecha y nota, se establece la obligación de ambos países de actuar en la defensa los aspectos relativos, a la defensa y organización de estimaciones y números de votos, cantidades de obra adicionales, o conceptos no previstos en el contrato, así como la realización, a las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente, de lo que deban implementarse.

Nota N.º 006

26 ABRIL 2016

Con esta fecha se hace entrega oficial de copia impresa del proyecto geográfico, estructural en forma electrónica, así como los puntos de control y coordinaciones y reuniones, con el fin de realizar los planes y acciones mutuas acordados.

Nota N.º 007

26 ABRIL 2016

- Visto a la obra construida cat 320

- Se trazo e inicio trabajos de

excavación para desplazar el estribo N.º 7.

- Se coordina a persona de la JMAS

plumero sus instalaciones existentes, también y techos.

Fecha

No.

0004

Nota No. 003

26/ABRIL/16

SE SOLICITA A SUPERVISION NOS ACLARE SI EL TAZO GEOMETRICO ENTREAGRO ES EL CORRECTO, Y A QUE SE ENCUENTRA UN ORDEN DE INSISTIR ENTRE AREA 4 Y 5, ADEMÁS SE LE SOLICITAN LAS COORDENADAS INTERMEDIAS ENTRE APOYOS DE LAS VIGAS CASON

NOTA No. 004

26 ABRIL 16

- CON RESPECTO A LA NOTA ANTERIOR, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO AL CONTRATISTA, QUE SE CONTRATO' AL PROYECTISTA PARA REVISAR, DICTAR OBSERVACION, EN CONJUNTO, LAS 3 PARTES, QUE DADO P/ CONFIRMAR ETEMA PROXIMA

NOTA No. 010

26/ABRIL/16

SE LE SOLICITA A SUPERVISION NOS INDIQUE Y AUTORIZAR PARA UNA DESVIACION DEL TIRAFICO PARA PODER ATACAR LA PILA #2 Y #3

NOTA No. 011

26 ABRIL 16

- SE PARA LA AL CONTRATISTA QUE EN LA PILA No. 2, Hay lineas de la Jmas que estorban para desplantar la zapater, es una linea de 8" de diam. de Agua potable y una linea de drenaje 8" diam (Se coordina y la Jmas p/ prog la desviacion.)

PIA No. 3: No se puede trabajar porque esta en medio de la circulación del perf. Eco P. Almacén y Vial CH-P. (Se solicita A FERROVIA, permiso p/ ampliar el espacio y las vias fijas)

- PIA No. 4: Estorba aparentemente linea 20" A.P. por lo que se ordena al contratista Sancharia y ubicarla

Fecha:

No.

0005

NOTA N° 012

27/Abril/16

SE LE COMENTA A SUPERVISION QUE SE REALIZO EL SONDEO ORDENA EN LA ZONA DE LA ZAPATA DE LA PILA #4 ENCONTRANDO EFECTIVAMENTE LA TUBERIA DE 20" ESTORBA, POR LO QUE SOLICITAMOS INSTALACIONES PARA LA REUBICACION NECESARIA CON EL FIN DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS, ASI MISMO SE LE SOLICITA A SUPERVISION EL PROYECTO GEOMETRICO Y SECC. DEL 60+00 AL 60+040 Y DEL 60+307 AL 60+520 PARA PODER ENVIAR DICHS DATOS PARA LA UBICACION DE PROYECTO DE MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS.

NOTA N° 013

27 Abril 16

- ESTIMADO N° 7: Se realizó trabajos de excavación y se afino p/ plantilla, a nivel de proyecto, se procedió a colar la plantilla.
- PILA N° 6: Se inició la excavación para la zapata.
- SE ORDENA AL CONTRATISTA, LA COLOCACION DE BARRILLAS DE CONCRETO P/ PROYECTE ZONAS DE EXCAVACION.
- SE DENUNIA A PERICION DEL CONTRATISTA COMO INCONSISTENCIA EN EL TRAZO ACORDADO DE LA PILA N° 4, EN ADVIANTE (EL TJE ESTÁ DESPLAZADO),

NOTA N° 014

29 Abril 16

- SE FIRMA EN EL CAMBIO Y AVANCE DE LA ZAPATA DEL ESTIMADO N° 7.
- EXCAVACION P/ DESPUNTE ZAPATA DE LAS PILES N° 3 y 6.
- SE ORDENA AL CONTRATISTA COLOCAR MALLA CILINDRICA EN ZONA DE EXCAVACIONES
- SE INDICA REUBICACION

Fecha:

No. 0006

BOJA No. 015

Kilómetros 02 mayo 16

PILA No. 4: Se continúan sendos p/ ubicar la trayectoria de la línea de 20" A.P.

PILA No. 5: Se continúa la excavación p/ la zapata

PILA No. 6: Hoy se realizó el colado de la plantilla, previa autorización

Hoy se realizó reunión c/ personal de la UMET p/ ver la posible solución a la línea de 20" de A.P. que estaría p/ pila No. 4 (JmL. Reunirán el proyecto de recuperación.)

Se conformó a Ferreyro p/ ver el tema de ampliación del Cruce de tránsito, del p. 147 R. D. MADA y VAS FEA (pila No. 3), actualizando el INT. DIRECCIÓN de recuperación p/ su posible aprobación.

BOJA No. 016

May 03 mayo 16

ESTILLO No. 7: Se autorizó el trazo de la zapata y se terminó de cuilar y


Afinar la zapata, después se procedió a realizar el colado c/ concreto premezclado f'c = 250 kg/cm².

Se conforma que no se moverá el trazo de proyecto de las PILES No. 4, 5 y 6, solo se ajusta la cota de la

PILA No. 4 a la No. 5.

PILA No. 5: Excavación y a fine p/ desplazar la zapata

PILA No. 6: Se trabaja en el armado y enserado de la zapata.




Fecha:

No.

0007

Nota N.º 017

Jueves 05 mayo 16

- Estrecho N.º 7: Se terminó cubriendo y Armado muro de la 1ra Sección
- Pila N.º 6: Se trabaja en el cimbrado y Armado de la zapata.
- Pila N.º 5: Se realizó colado de la Plantilla

- Se firmó y firmo la testadura N.º 1

Nota N.º 018

Viernes 06 mayo 16

- Estrecho N.º 7: Se terminó el armado y cimbrado de la 1ra Sección de muro y se procedió a realizar el colado
- Pila N.º 6: Se terminó cimbrado y Armado de la zapata y se procedió a realizar el colado. F.V. = 250 kg/c
- Pila N.º 5: Cimbrado de la zapata
- Estrecho N.º 1: Se firmó e inició la excavación de la zapata.
- Se instaló un mallo vertical p/permitir de los peñones, en zona excavados
- Se entregó a ferretería plantilla de la propuesta de ampuación del circuito de V.A.T.P.

- Se están presentando algunas porras en mortero muy inestable y sacado en las zonas de las excavaciones de las pilas (Se ampliaron las taludes p/seguridad de peatones y trabajadores)

Fecha:

No. 0008

NOTA N. 009 9/MAYO/16
CON ESTA FECHA SE NOS HACE ENTREGA DEL PROYECTO
CORRESPONDIENTE A LA NOTA N. 008 DEL 26 DE ABRIL,
Y SE DEBE A SU SUPERVISIÓN QUE AUN NO SE NOS HA
ENTREGADO EL PROYECTO DE REUBRICACIÓN DE LA U.M.A.S.
EN PILA #2 Y #4, POR LO QUE AUN NO SE PUEDE TRABAJAR
EN DICHAS TRAMAS

NOTA N. 020

03 MAYO 16

CON RELACION A LA NOTA ANTERIOR, SE
NOTIFICAN AL CONTRATISTA BOLT, LA JMA'S NOS
INTERINA QUE ESTO EN PROCESO DE PROYECTO
DICHAS REUBRICACIONES, EN LA BREVEDAD LO
ENTREGARÁN.

- PILA N. 6: Se realizó el armado y
cimentado, así como el colado de la
1ra Sección de la columna.

- Tendido N. 7: Cimentado y armado 2da
Sección de muro.

- Se continúa etc en Boca P / ASPERANZA
EL ESTILLO N. 1.

NOTA 021

11 MAYO 16

PILA N. 5: Hoy se terminó el colado de la
2da Sección de concreto F'c=280 kg/cm²
PILA N. 6, Cimentado, Armado y colado de la
1da Sección de la columna de concreto

F'c=280 kg/cm²
ESTILLO N. 7: Se terminó colado de la
1ra Sección del muro y concreto F'c=280 kg/cm²

- Se continúa al contratista en proceso de
notificación de los niveles de apoyo de
BANOS. Y terminación de cañerías
PILA N. 5 y 6, después se entregará
el resto

Continúa nota
Sic. Maya - 7

Fecha:

No. 000

Continúa nota No 021
- esta subseccion recibio de parte del personal de la JMAS, el proyecto de reubicacion de traza de 26" de R.P. con corte exponen 1/2 PISO (pero incluye cruzar la Av. Silvestre Terraz a lo cual no esta de acuerdo esta Reso para lo que se platicara c/ la JMAS para que sea solo en el area de infra de la PIA No 4)

NOTA No 022

11/MAY

SE NOTIFICA A LA SUBSECCION QUE ESTA LLEGANDO AL ALLOS PTIOS DEL SUBCONSTRATISTA DE FABRICACION DE LA VIGA METALICA (COMASA) PARA QUE SEA CONSIDERADO EL PAGO DEL SUMINISTRO EN LA ESTIMACION.

NOTA No 023

11/MAY

CON ESTA FECHA SE NOS HACE ENTREGA DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE EN LA NOTA DE BITACORA 021

NOTA No 024

14 MAYO 16

estudio No 7: Se termino, cubriendo y Anus de la Bra Seccion mayor launcos de capado, se reuso trazo y nuevas, se ofrecio a realizar el colado de tener fca 280 kg/cm²
estudio No 1: Ayer se recenzo colado de la Plancha y se inicio cubriendo y curado de la zapata.

- PIA No 6: Se trabaja en los rellenos compactados
- Se pauso acutrapados y se trabajo estimacion No 2 c/monro de f 71962 522.79 8/5m

Fecha:

No. 0010

NOTA N.º 025

16 Mayo 2016

- ESTUDIO N.º 1: Se revisando Cambiando y ordenando de la IMPRIMA, Se Reviso Aligned y Trazo y Si puede como de la IMPRIMA y convenga FICHO N.º 1 cm²
- Pila N.º 6: Se continúan trabajos relleno compactado
- ESTUDIO N.º 7: Cambiando y ordenando N.º 10 por Pila
- SE NOTIFICA DE CONJUNTO para de tipo de topografía de esta Dirección esta revisando y corrigiendo secciones y tra del 60 + 300 de 60 + 500 y hasta el topográfico o traslacion con la AL. S

FICHEROS.

NOTA N.º 026

17 Mayo 2016

ESTUDIO N.º 1: Cambiando y ordenando tra

Sección N.º 10

Pila N.º 3 Cambiando y ordenando tra

Sección Columna y Se Revisado

EL CORDO Elvado FIC=250 kg.

Pila N.º 6: Se continúa Revisado compa

tra y Se Afina y desplaza

OBRA FICHA 11/ Cambiando de CUBETA

- ESTUDIO N.º 7: Cambiando y ordenando N.º 10

PANTALLA

- AUN NO termina JMAS Pico y Revis

Linas A. y y Diente para N.º. 2 y

EL ALISTE N.º 4.

- SE CORRE MISMA CILINDRO EN ZONA

De Seleccionados ordenando por esta

Superficie

Fecha

No.

0011

Boja No 27

19 mayo 16

terminado No 1: Se continuó con el trabajo
demorado 1ra sección muro

PIVA No 5: Cuando van secciones columna
y se hacen manta y piedra

PIVA No 6: Se trabaja coloc. otros falsos

- Establecimiento: Se está muro protección

PIVA No 4: Don no se define de
constatación PDA y CPO. Retención
LINDEN 2011 A. P.

- Se termina y se protegen PDA y CPO
demorado 4ra y 5ra P/constante

PIVA No 3

Boja No 028

20 mayo 16

- terminado No 1: Se terminó. con el trabajo
demorado, de muro a nivel bancos,
los bancos y se protegen a

Reparar la cuando se concluye PDA y CPO
PIVA No 4: Se termina a nivel 2da y 3ra
2011 A. P. P/destacado y reusar

de protección.

Boja No 029

21 mayo 16

- Se inició cuando paredes standar y
los muros de contención mecánica. Es
y muros y alando de protección
de contención

- Se trabaja de 7:00 a 11:00 AM los
muros y en la mañana de 7:00 a 5:00

Fedatario

No.

00

NOTA N° 030

23 Mayo 16

- ESTIMOS N° 1: E INMEDIATA Y MANTENIDA CON
SECCION MATE.

- PISA N° 5: SE CONGRUA RECIBO

- PISA N° 6: SE TENDRA CANTONIZADO

PARADO CORRAL

NOTA N° 031

24 Mayo 16

- E CONGRUENTA NOTIFICA A ESNA SUPERIOR
AUT AUTA CON TA TENDENCIA DE LA
PASA P/LA FORTIFICACION DE VITAS EN LA
POTERES DE SUBCOMUNISTAS (CENSURA)

NOTA N° 032

25 Mayo

CON ESTA FECHA SE NOS ENTREGO LOS DATOS SOLICITADO
LA NOTA N° 012 DEL 27 DE ABRIL CON RESPECTO AL PROYEC
GEOMETRICO Y SECCIONES DEL GOTO DO AL GOTO DO Y DEL G
AL GOTO + 520, ASI MISMO SE LE HACE VER A SU PERVISION DO
PROYECTO DE MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS SE N
ENTREGADA DENTRO DE 15 DIAS POR LA EMPRESA QUE AT
PARA DICHO TRABAJOS.

NOTA N° 033

25 Mayo

PISA N° 5: SE CONTINUA TRABAJOS PELLER
COMPACTADO, SE COLOCA CURRAS
P/ COLOCA D. Falsa D/ CANTONIZADO
PISA N° 6: SE CONTINUA EN ABRANDO D
CARBONADO.

- SE CONTINUA COCINO PANECES P/ MUROS N.

Y CONECTO FIC 250 LEG/CMS

- SE GRABA AL CONGRUENTA SUELVISTIZADO
TUBICION 90 CM LONG. CERR P/ MANTENIDA O
EN CERRA CURAS (ELECTA EXPANDIBLE)

Fecha:

No. 001

Nota N° 034

29 mayo 2016

- Se reviso arriado, pinto y niveles de central y ranuras, se procedio a rearmar a con ID de central y concreto f'c=250 kg/cm²
- Se revisa dispuntes en la zona de la rampa de salida de estribo N° 7.

Nota N° 035

30 mayo 2016

- Autorizo ferropex la malla con pape del crocecho para mparar la curv y poder trazar el dibujo P/LA P/LA N° 2.

- P/LA N° 3: Se traza con coc. de 0. fntes

P/ centralizar en central.

NOTA N° 036

30/MA

CON ESTA FECHA SE NOS AUTORIZA HACER LOS TRABAJOS NECES PARA HACER UN DESVIO PROVISIONAL EL CUAL NOS VA A LIBER PARA PODER TRABAJAR EN LA P/LA #2. FALTANDO EL PROYECTO REUBICACION DE LA LINEA DE 8" DE AGUA POTABLE Y DE 8" DE

Nota N° 037

31 mayo 2016

- Con esta fecha se autorizo a centralizar y trazo de estribo N° 3 y adyunto. 2/MA 7' 528,039.26.

- Se recibieron de campo artista que de personal debera con TAR C/EC ocupado de seguridad, como es cancelado de acuerdo a caso, alvases etc. que en va ley de trazo

Fecha:

No.

04

NOTA N° 038 3/Jun
CON ESTA FECHA SE NOS HACE ENTREGA LO SOLICITADO EN
NOTA N° 012 DEL 27/ABRIL/16, RESPECTO AL PROYECTO DE LAS
REUBICACIONES DE LA LINEA DE 8" DE AGUA POTABLE Y 8"
DE AGUA ASÍ COMO EL PROYECTO DE LA LINEA DE 14" Q
AFECTA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA PIPA #2 Y A
#4 RESPECTIVAMENTE.

NOTA N° 039

08 Junio

- CON RETORNO A LA NOTA N° 038., SE
COMPLETA AL CONTRATISTA, QUE DEBE
PRESENTAR A LA REUNION LAS PRECIS
UNIFORMES QUE SE DESPACHA DE DICHA
TRANSACCIONES, LO CUAL ES OBRA FUERA
Y EXTRAORDINARIA.

NOTA N° 040

09 Junio 16

- SE CONTINUA EL EMBALEDO Y ARMADO DEL CARO
DE LA PIPA N° 5

- SE INICIAN TRABAJOS DE EXCAVACION DE ZANJA
DEBILIDADES Y REUBICACION LINEAS 8" A.P. Y
DEBILIDADES EN ZONA PIPA N° 2, SE COMPRAN
MATERIALES.

- SE TRABAJA EN EL REQUISO DE BARRANDA JUSTO
1 DUMBOCOTI MUYALCO C.O.D.B.O.M., SE HICIERON
REUBICACIONES DE BARRERAS, MANPASTERA,
CORTA FUEGO, GOMAS Y SE APERTURAN
(SE DERIVAN PRESENTAR, LOS PU EXTRAN
NARIOS POR SE CENEFEROS).

NOTA N° 041

07 Junio 16

- PIPA N° 5: SE TERMINO EL EMBALEDO, ARM
DE CUBREDO Y LOS BANCOS, SE PROCEDE A
REALIZAR EL CUBRIDO DE CONCRETO DE 250 K
- SE TRABAJA EN ZANJAS Y FUEGO CUBREDO
MATERIALES EN LA P. EN PIPA N° 2

Fecha:

No. 001

NOTA N° 042

8/JUNIO/16

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A SUPERVISION QUE YA SE LLEVA A CABO LOS TRABAJOS SOLICITADOS (REUBICACION DE TUBERIA SANITARIA DE 8", CONSTRUCCION DE POZOS, GARGA DE TUBERIA DE ACERO DE 8" ADIPLICION DE PAVIMENTO EN AREA DE BANQUETA) PARA PODER ASI ATACAR LA PILA #2, QUEDANDO PENDIENTE SEÑOS AUTOD LA OTRA DESVIACION PARA PODER LIBERAR LA PILA #3

NOTA N° 043

9/JUNIO/16

SE LE INFORMA A SUPERVISION QUE EL DIA DE HOY NOS F ENTREGADO EL PROYECTO DE MUROS DE TIERRA ARMADA, EL C FONEMOS A SU DISPOSICION PARA REVISION Y APROBACION CORRESP DIENTE.

Nota N° 044

13/JUNIO/16

- Pila N° 2 - Se continuaron trabajos de cimbrado y armado de la zapata y la columna.
- Se inicio' trabajos de excavación para desplantar los muros de cimentación establecidos en la Pampa de Salida, estribo N° 7.
- Se verificada como se presenta en el desplante que ubique el proyecto que resulte el probable del muro.

- Se continua cimbrado, armado y colocad de paneles para muros de cimentación establecidos (para standard) y concret.

$F' = 750 \text{ kg/cm}^2$

NOTA N° 045

14/JUNIO/16

- Pampa de Salida estribo N° 7 - Se continuaron trabajos de excavación con la Sca. Ing. P. B.
- Se esta presentando material muy secto por de fatur y material ubicado en la cuando se desplantar muros N° 8, se

ORDENA EXCAVAR HASTA ENCONTRAR TIERRA FIRME Y SE MEJORARLA O MATERIAL SUBIRMAN

Fecha:

No.

01

Nota No. 046:

16 Junio 2016

- Se traza celda la mpa y se colocan secciones columna en la Pila No. 2.
- Se comienza la fabricación, se ubica y pintada de unas metallas en parte p/ la superestructura.

- Se inicio montaje de unas tramo

Pila No. 6 - estrado No. 7



Nota No. 047


17 Junio 2016

- A la fecha aun no se liberan las

Pilas No. 3 y No. 4.

Pila No. 3 - Se esta en trazo de
perforado de perforar p/ completar el
cuello del perfil. Pro. 2 m. m. y
unos fcs, aun no lo autorizan

- Pila No. 4 - esta tambien en trazo
de 18" p/ liberar la mpa, esta
en proceso de programación de la
conexión con la Pila 5.




Nota No. 048

20 Junio 2016

- Se comienza montaje de unas metallas
previamente fueron instalados los apoy
tipo tetra. Pila No. 6 y 7.

- Se comienza trabajos de excavación p/
desplazr unos m. estabilizados hasta
piso aceptable, posteriormente, se rellena
con material de sub-rosante o' de pr
para comp. fuido debido a los
escarmentados que se producen de
vientos o' furas



Fecha:

No.

0017

BOJA N. 049

26 de junio 2016

- Se continúa el montaje de vigas y diagonales en el caso de la Pila N.º 6 de EST/130 N.º 7

- Se continúa la fabricación de vigas en taller del subcontratista canvasa

- Se ordena al contratista la colocación de malla p/ protección y la barda al lado de la pila N.º 4

- Se continúan trabajos de montaje, armado y unión de columna en la pila N.º 2.

- Se continúa fabricación de lazo y barras de 18^{va} acero y hierro pila N.º 4.

NOTA N.º 050

24 Junio 2016

- Se continúan trabajos de fabricación de pañales p/vigas mecanizadas estabilizadas

- Se trabaja en la excavación y limpieza vigas y. e. del ramplón surco etc. e-7


- Se pasa excavación hasta sustrato piso en buenas condiciones, esta sustrato, arena expansiva, escombros etc.

- A la fecha aun no autoriza ferrocarril la ampliación del cruce de ferrocarril en pila N.º 5 (Se entrega todo lo que se ha solicitado a esta dependencia)

- Pila N.º 4: La cimbra de 18^{va} está lista y está en preparación la conexión con el personal de la Jmas.

- Se están soldando los vigas de las vigas metálicas en la pila N.º 6 y la Estación N.º 7





Fecha:

No.:

0018

Obra N.º 51

27 Junio 2016

- Hoy, se terminó el cambio y armado del cable y los brillos de la pila N.º 2, y se pasó a retirar el cable con concreto pulso legante preestresado.
- Se continúa la fabricación de la viga metálica en taller, así como el sandblasting, pintura primaria y pintura acabado.
- Se continúan trabajos de excavación para desplantar nuevas N.º 5, y en sondeo de p/mojarie desplantar, en la rampa de salida del E-7, se inició cambio y cambio de la HDB detectado.
- Se están presentando curvas.

Obra N.º 52

30 Junio 2016

- Se continúa montaje viga metálica.
- Trabajo de la pila N.º 5 - pila N.º 6.
- Se continúan la fabricación en taller de vigas y muestreos metálicos, así como sandblasting y pintura.
- Se continúa trabajos de excavación y movimiento de desplantar p/mojares.
- Se continúa estableciendo la salida de comunicación de puntos de muestreo automático estabilizantes.
- Cambio de viga p/mojarie puntos muestreo y todo el cable a salida.

Fecha:

No.

0019

Nota No. 053

04 Julio 2016

- Se notifica por este medio a aun no se puede trabajar en la pila N.º 3 debido a que aun no se termina fortalecimiento de armadura de concreto, lo que es indispensable para excavaciones

- Pila N.º 4: esta pendiente la proyección de las pila y las vigas existentes de la capilla de 18"φ y lazo A.F.

- Se continúan trabajos de pintura de las tuberías de agua de salida de E-7

- Se continúan trabajos de montaje de las armaduras de concreto pila N.º 5 - 6

Nota N.º 054

06 Julio 2016

- Se continúa con el trabajo de la pila N.º 4. Por la conexión de la armadura de 18"φ de A. Por la liberar desahogado de la pila N.º 4 la jmas lo notifica a esta residente, por lo que se notifica al contratista que debe tener disponible el equipo, mano de obra y personal necesario y solicitar por la jmas.

Nota N.º 060

07 Julio 2016

- Se realizó el montaje de las vigas (cerchas) de concreto entre las pila N.º 5 - pila N.º 6 y se sujetó y se sujetó

- Se continúan la fabricación de las armaduras de concreto

Fecha:

No.

0020

NOTA N° 61

8/Julio/16

EL DIA DE HOY SE HACEN LOS TRABAJOS DE CONEXION DE LA GAZA DE ACERO DE 18" EN LA PILA #4 QUEDANDO LISTO POR LA TARDE, CON ESTO QUEDA LIBRE EL AREA PARA LOS TRABAJOS DE ESA PILA QUEDANDO SOLO PENDIENTES LOS ATAQUES DE CONCRETO DE LA TUBERIA.

NOTA N° 62

9/Julio/16

EL DIA DE HOY SON INSTALADOS LOS ATAQUES PARA LA TUBERIA DE 18" CON CONCRETO, QUEDANDO LISTOS PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS EL LUNES 11 DE JULIO, QUEDANDO SOLO PENDIENTE UN AJUSTE EN LA JUNTA QUE REALIZARA LA J.M.A. Y PODER EN SU MOMENTO RELENAR.

NOTA N° 63

11 Julio 2016

- Se inicio trabajos de excavacion para disposicion de la zanja de la pila No 4. (Se habilita area de refuerzo).


- Se obra en compactacion (refuerzo de material inyectado (hoyo y compactando) y colocar piedra bien p/ estabilizar y evitar sillon y flicio, esto en el desplante de muros H. estos en la rampa de salida, tambien se construyan trabajos de cerco de puentes y banquetas, obras etc como de obra.

- Se trabaja en el cimentado de vacas y lado norte por el lado para No 6-E-7

- Se continua la fundacion de una estructura en tuber de comsa, se trabaja en cerco en la secundaria

De diaphramas y cerco de contornos.

- Se continuan trabajos y perfiles p/ mejorar el cerco exist y perfilico e armada y vacas.

Fecha:

No.

0021

obra No 64

13 Julio 2016

Para No 4: Se terminó la excavación a nivel de piso y a un despante en poca, por lo que se procedió a reanudar el trabajo de la planicie.

- Se continúan trabajos de excavación para desmontar el lado derecho en la rampa de salida (Se llega nivel de terreno en buenas condiciones y se rellena con piedra para que funcione como filtro, dado que hay circulación de agua subterránea).

obra No 65

15 Julio 2016

Rampa de salida: Se continúa colados de dala de desplante y montaje de puentes para muros mecánicos estabilizados (lado derecho).

- Se continúan con los trabajos de muros de contención para muros m.c.

- Se trabajan en la colocación de drenajes y soldadura de una metalica en la para N. a la No 6.

obra No 66

18 Julio 2016

Para No 4: Se realizó el colado de la zapata y se terminó en la cocina.

- Se continúan trabajos de fabricación de una metálica en taller de casa.

- Se presentan lluvias lo cual genera atrasos en el trabajo.

Más tarde

Fecha:

No.

0022

NOTA N.º 67 -

20 Julio 2016

PILA N.º 4: Se continúan trabajos de cambrados de columna y como la columna se encuentra con poca zona de excavación

PILA N.º 3: Se trabaja en el lechero.

RANJA DE SIDA: Se continúan trabajos de excavación p/ desolante muros y se rellena y piedra

NOTA N.º 68 -

22 Julio 2016

SUPER ESTRUCTURA: Se continúa la fabricación de traves de cimbra de la viga metálica, se continúan trabajos de soldadura y colocación de contravientos provisionales

TRAMO DE PILA N.º 5 - PILA N.º 6.

NOTA N.º 69

26 Julio 2016

A la fecha aún no termina fabricación de amputación provisional de cruce de las vías existente para poder trabajar

como las terminaciones de la PILA N.º 3, se continúan trabajos de fabricación

de paneles p/ los muros de contención nuevamente estabilizados así como también montaje de dirección, esto en la rampa de salida.

NOTA N.º 70

28 Julio 2016

Continúan trabajos de construcción de paneles y fabricación de tirapuntas en la

Rampa de salida, así como la

fabricación de los muros

- Se continúa fabricar de una metalla en

través

Fecha

No.

0023

OBRA N° 71

01 Agosto 2016

Para N° 4: Se continúan trabajos de colocación

de O. FALSA P/ cambio cubeta y
habilitado de Acero de Refuerzo

- Se continúan trabajos de Georrelación
de Paredes P/ muros mecanizados. ESTAD Y
TA Parapetados de Terraplen

OBRA N° 72

02 Agosto 2016

- PUA N° 4: Se trabaja en el armado del
cubeta.

- Se continúan trabajos de soldadura de
diapiramas de las mallas metálicas tirando
PUA N° 5 - e, así como la fabricación
de viga en TACEL.

- Continúan muros de FERRALLA ESPORDICA

OBRA N° 73

03 Agosto 2016

- Se están revisando los volúmenes de obra

Final, y esta bajo el volumen de Acero
en una meta de su programación semanal
re en el costo de la obra por lo que se consue-
talla con el PROYECTISTA que el fut' que dio la
cantidad original p. su revisión.

- Se continúa a ritmo de trabajo la fabricación
de viga metálica en TACEL.

- Se continúa la aplicación de soldadura en
condiciones y dificultades como para N° 5-

- Rempa de Saida: Se continúan trabajos de
relevo y pitidos p/ mejorar espesor, cable
dura de disparar, montaje de paredes y
secciones P/ muro metálicos ESTAD.

y se realizan las revisiones y mejoras
de base, así como de adaptación.

Fecha

NOTA N°.

No.

0024

034

05 Agosto 2016

Con esta fecha, FERROVEX, autorizó de manera ilimitada, la ampliación de CRUCE EXISTENTE (PREF. P.O. E. MMADA y VAS FELL), PARA PODER CONSTRUIR LA PUA N° 3.

- LA AMPLIACIÓN FUE DE PERMAN TELEFONICA POR EL JNA. LAS ALICATOS, JUA. DE VIA DE FERROVEX.

NOTA N° 75

5/AGOSTO/

CON REFERENCIA A LA NOTA ANTERIOR SE NOS AUTORIZA POR LA SUPERVISIÓN EL INICIO DE LOS TRABAJOS PARA LA AMPLIACIÓN NECESARIA EN EL CRUCE DE FERROCARRIL PARA PODER EMPEZAR A TRABAJAR POSTERIORMENTE SOBRE LA PUA #3, POR LO QUE SE NOTIFICA A SUPERVISIÓN QUE SE PROGRAMARA PARA INICIAR LOS TRABAJOS EL DIA 8 DE AGOSTO (LUNES)

PUA N° 036

08 Agosto 2016

- SE ORDENA A CONTRATISTA PETIMAR, LA SEGUIMIENTO DE PROTECCIÓN DEL CRUCE, PROP. DE LA S.C.T, Y ENTREGAR A ESA DEPENDENCIA. SE APLICAN LAS DENENCIAS Y OTRAS ACTUACIONES QUE SE REQUIERAN PARA AMPLIACIÓN DEL CRUCE.

NOTA N° 77

8/AGOSTO/16

CON ESTA FECHA SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE CRUCE REFERIDOS EN LA NOTA N° 75, POR LO QUE SE LE NOTIFICA A LA SUPERVISIÓN QUE EL PROGRAMA DETERMINADO DE DICHO TRABAJOS ES PARA EL DIA 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE PARA POSTERIORMENTE INICIAR CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PUA N° 3.

ATA N.º 78

09 Agosto 2016 0025

- Se continúan trabajos de reposición de bacheos en las intersecciones P/Amplias de cruceo de Def. Rio de Almeida y una Ffca, y se demuestran trabajos de Ffca.
- Se perforan sena estufa y reparadas las perforaciones crucio de una del Ffca (las cuales se están analizando a la S.C.F.)
- Se reanuda obra P/ colocar base de cmo y carpeta ASF de 1cm.
- Se colocan señalamiento preventivo solicitados por Fepomex
- Se demuestran presentar pu trabajos crucio que se continúan de dichos trabajos crucio vados reanuda P/ terminar la planch.

Nota N.º 079

10 Agosto 2016

- Se continúan trabajos de reparaciones de cruceo, compactación de y la reparación de la P.C. de Ffca, P/empl crucio de Ffca.
- Se empistan unas repuestas en campo P/ mismo para N.º 1 - 2

Se continúan la colocación de paneles P/ nuevos alternancia estacionales y la perforación de Ffca en la P/Ampl de SAUDA

Fecha:

No. 0026

Nota N° 080

- Se terminó remoción (codo losa) del
Zeu de Petróx, se retiró en bancas y se
cruceo Fca, esta cubriendo de forma
indefinita.

- Se compró F. y se colocó base en
AMPL. CRUCIO

- Se continúa la colocación de paneles y
materiales y la colocación de templeto
en la planta de salida

- Se continúa colocando vigas y
tramos

Tramo 1-2

Nota N° 081

- Se terminó en la base e implementación en la
AMPL. de cruceo vias Fca.

- Se terminó losa vias y montaje
tramo

Nota N° 4 - Pila N° 5.

Nota N° 082

- Hoy se terminó el templeto de CRUCIO ASFACTIC
y la ANILACIÓN DEL CRUCIO VIAS Fca y
plata por la misma.

- Hoy se terminó la obra de CRUCIO Fca
Pila N° 4 - Pila N° 5. (Pila N° 5 se colocó
placa cuna y apoyos de TRAM).

Nota N° 083

- Pila N° 3: Se inició trabajos de corte en
carpeta concreto y se inició demolición
de pintura en

- Se realizó brevemente la pintura en
vagas y se recorrió el tráfico así como
la instalación de barandas de protección

- Personal de EQUIPO está presente
de forma permanente

Nota

17 Agosto 2016

Fecha:

NOTA N.º 084

18 Agosto 2016

No.

0027

- Se levantó el NIVEL de la 2da Vía de Acceso al Muro para N.º 4 - Pila N.º 5.

- Se continuó la DILATACIÓN de la Pila N.º 3 (Espesor promedio de 30 cms), se continuó en la excavación y/o desplantío de la zapata.

- Se continuó la obra de pilotes y vigas M.T. y en forma de pila N.º 3 (Espesor promedio de 30 cms). (Como se muestra en el plano)

NOTA N.º 085

19 Agosto 2016

- Para N.º 3: Se continuó la excavación y/o desplantío de la zapata hasta nivel proyecto o sea lo necesario, se continuó tubería de 90 cms del drenaje pluvial, por lo que se deberá desviarlo por encima de la columna y como de nuevo (con tubería nueva).

- Se continuó a la S.C. el señalamiento preventivo (Pumas, Señal. Puentes, Señal. Puentes, etc.) que están en el cruce de las vías y del Fto. Alameda.

NOTA N.º 086


20 Agosto 2016

- Se terminó de AFIJAR TERRENO y Se colocó la primera Pila de la zapata para N.º 3.

- PARA PILA N.º 4 - N.º 5: Se continuó trabajos de SIDA, conexiones mecánicas y la instalación de DIFUSORES para N.º 4.

- Se terminó la FUNDACIÓN y la METALICA.

- Se continuó trabajos de Muro de SIDA en la obra de Puentes y/o Muros M.T. y la perforación de terreno.

22 AUG 2016

- cm

23 Aug 12 2016

- ~~South~~

24 AUGUST 2016

- 5/25/2005

26 Agosto 2016

- John

[Handwritten signature]

Fecha

No.

0029

Nota No 091 30 Agosto 2016
 Pila No 3: Se continúan trabajos de Armado
 currua de y colado Secciones de columna

Pampa ESTE No 1: Se continúan trabajos
 excavación, colado de base y coloc de
 pa Noles p/m nec. EST.

Pampa ESTE No 9: Se continúan coloc paneles
 p/ muros N.E y Foran Termples

- Se continúan coloc. conguientes p/roo, solidad.
 y fornos vias tirano pila No 4. N.S

- Se trabajan conexión en piso vias p/ tirano
 ESTE No 1 - Pila No 2

Nota No 092 30 Agosto 2016

- Última muy fuerte dolores el día

Nota No 093 31 Agosto 2016

- Trabajos muy lentos por lluvia
 interrumpido la jornada laboral (fuerte y
 atípica)

Nota No 094 01 Septiembre 2016

- Se terminó montaje viga (tra) tirano de
 la pila No 2 - ESTE No 1 (prelamin. Se

colocaron Apoyos TEMP y las Placas curru
 - Se terminó limando, armado losa SUP
 tirano asfáltico No 3, hacen la pila No 6.
 Se detalla viga metálica p/ primer colado
 losa)

- Pila No 3: Se resalta trabajos de
 reterno de la excavación.

Fecha:

No. 0030

NOTA N.º 015

03 Septiembre 2016

- Se terminó de detallar secundarias, torres y contra v. plov, y se procedió a sacar la tra cosa superior tirando del estirado N.º 7 a la pila N.º 6 y capicrto F'c=250kg/cm².

- Pila N.º 3: Se colocó 0. F'c=250kg/cm² y se continuó con el detalle de la columna (Se habilita acero de Ref) y se continuó con el detalle de las pautas y los muros de muros.

NOTA N.º 016

06 Septiembre 2016

- Se tiró la columna en el detalle de la columna y se tiró la columna en el detalle de la columna.

- Se continuó con el detalle de la columna y se continuó con el detalle de la columna.

- Pila N.º 3: Se continuó con el detalle de la columna y se continuó con el detalle de la columna.

NOTA N.º 017

08 Septiembre 2016

- Se tiró la columna en el detalle de la columna y se tiró la columna en el detalle de la columna.

- Se tiró la columna en el detalle de la columna y se tiró la columna en el detalle de la columna.

NOTA N.º 018

10 Septiembre 2016

- Pila N.º 3: Se continuó con el detalle de la columna y se continuó con el detalle de la columna.

- Se tiró la columna en el detalle de la columna y se tiró la columna en el detalle de la columna.

Fecha:

No. 0031

Nota N.º 011

12 SEP 2016

- Se continuó trabajos de colocación de pilas de m.c y forma perimetral en ambas rampas.

- Se continuó cambiando y mandando con carp. tirando de la pila N.º 4 - N.º 5.

Nota N.º 100

14 SEP 2016

- Hoy se finalizó el concho de la casa superior existente tirando de la pila N.º 4 - N.º 5 y concho p.caso y m.c.

- Se continuó trabajos secundarios en las

tirando E-1 - pila N.º 2

Nota N.º 101

15 SEP 16

- Se continuó trabajos de faja de y secundarios en las tirando E-1 - pila N.º 2

- Se continuó trabajos de coloc. pilas y trabajos de m.c y forma tirando en las rampas

- Se tiraba m.c a la diferencia en la

R. de salida