

Fecha:

No. 0031

Nota N.º 099

12 SEPT 2016

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE COLOCACION DE
DANQUES PUNTOS M.T. Y FORMA TERRAPLEN
EN AMBAS RAMPAS.

- SE CONTINUA CANTERADO Y ARMANDO LOSA SUP.
TERRAZO DE LA PISA N.º 4 - N.º 5.




Nota N.º 100

14 SEP 2016

- Hoy se REALIZÓ EL CANTERADO DE LA LOSA
SUPERIOR EXISTENTE TIRAMO. DE LA
PISA N.º 4 - N.º 5 Y CONCRETO FUERTE EXISTENTE

- SE CONTINUAN TRABAJOS SOSTENIDURA VIAS

TIRAMO E-1 - PISA N.º 2





Nota N.º 101

15 SEPT 16

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE FIJACION Y
BORDADURA VIAS METALICAS EN TIRAMO
E-1 - P. 12

- SE CONTINUAN TRABAJOS COLOC. DANQUES Y
HECHERAS PUNTOS M.T. Y FORMA TERRAZO EN
AMBAS RAMPAS

- SE TRABAJA AMPLO O DE DRENAGE EN LA
R. DE SACUDA




Fecha:

No. 0030

NOTA N.º 075

03 SEPTIEMBRE 2016
 - SE TERMINO DE DETALLAR SOLANILLAS, TORRETES Y CONTRA U. PISO, Y SE PROCEDE A COLOCAR LA 1ra LOSA SUPERIOR TIENNO DEL ESTUDIO N.º 7 A LA PUN N.º 6 C/ CONCRETO F'c = 250 kg/cm².

- PILA N.º 3.1 SE COCINA O. PUESA DEMONTAR EL CARBOL (SE HABITA ACERCA DE REF.)
 - SE CONTINUA COLOC. DE PANELES P/ MUROS M. Y FORNO TIER EN AMBAS RAMPLAS



NOTA N.º 096

06 SEPTIEMBRE 2016
 - SE TERMINA EN EL CAMBIO Y ARIANDO LOSA TIENNO PUN N.º 4 - N.º 5

- SE CONTINUAN TIENNOJOS COLOC PANELES Y FORNO TIER EN AMBAS RAMPLAS


- PUN N.º 3 - CAMBIO P/ CARBOL



NOTA N.º 097

08 SEPTIEMBRE 2016
 - SE MONTO LA 2da VIGA DEL TIENNO DEL ESTUDIO N.º 1 A LA PUN N.º 2.

- SE TRABAJA EN EL CAMBIO Y ARIANDO CARBOL DE LA PUN N.º 3.



NOTA N.º 098

10 SEPT 2016
 - PILA N.º 3.1 HOY SE RECONSTRUYÓ EL COCADO DEL CARBOL C/ CONCRETO F'c = 250 kg/cm²
 - SE OBSERVO QUE LAS VIGAS MONTADAS EN EL TIENNO DEL E-1 - A LA PUN N.º 2. NO COINCIDEN C/ LA PEND. TIENNO DE PROYECTO P/LO. QUE SE SOLICITA AL CONTRATISTA REVISAR



Fecha:

No.:

0029

Nota No. 091

30 Agosto 2016

Plin No. 3:- Se continúan trabajos de Armado cubreado y colado Secciones de columna

Planeta Estre No. 1:- Se continúan trabajos excavación, colado de data y coloc. de pilas No. 1 y 2 en mec. esp.

Planeta Estre No. 2:- Se continúan coloc paneles p/ muros n.e y foran terraplen

- Se continúan coloc. contravientos p/ao, soldad. y torques vigas TILIMO p/ao No. 4 - N. 5

- Se continúan conexen en piso vigas p/ TILIMO Estre No. 1 - Pila No. 2

Nota No. 092

30 Agosto 2016

Lluvia muy fuerte durante el día

Nota No. 093

31 Agosto 2016

Trabajos muy lentos por lluvia interrumpido la jornada laboral (fuerte y atípica)

Nota No. 094

01 Septiembre 2016

- Se terminó montaje viga (tra) TILIMO de un pila No. 2 - Estre No. 1 (previamente se

colocaron Apoyos TILIMO y las Placas con

- Se terminó limando, armado losn sup TILIMO Estre No. 2, Hacer un pila No. 1. Se detalla viga metálica p/ primer colado losn

- Pila No. 3:- Se reanuda trabajos de retiro de la excavación.

Nota N.º 087

22 Agosto 2016

- TIRANJOS VENTOS POR LA PRESENCIA DE LLUVIA DURANTE LA JORNADA DE HOY Y EL FIN. DE SEMANA

- SE INICIO COLOC DE ACERO REF P/LA SAPATA. DE LA P/LA N.º 3

Nota N.º 088

23 Agosto 2016

- LLUVIA TORRENCIAL DURANTE EL DIA - SE TIRANJO EN LA INSTALACION ACERO

REF. DE LA P/LA N.º 3 (Como se podía trabajar por la lluvia).

Nota N.º 089

24 Agosto 2016

- P/LA N.º 3 - SE TERMINO DE COLOCAR EL ACERO DE REF. DE LA SAPATA Y LAS V. VERTICALES DE LA COLUMNA Y SE PASADO A REALIZAR EL COCADO DE LA SAPATA Y COVER P/LA ISO KOLONIZ - SE CONTINUA Y TIRANJOS COLOC MANEJES Y P/LA DE TIER EN LA RAMPA DE SALIDA - SE CONTINUA TIRANJOS DE SCONBURA VIGAS MET. TIEMPO P/LA N.º 4 - 5 - SE CUMPLEN VOLADOS Y COLOC ACERO REP

PTAS A TIEMPO P/LA N.º 6 - 7

P/LA N.º 090

26 Agosto 2016

- SE INICIO TIRANJOS EXCAVACION CORTE Y P/L DESPLANTE D/LA MURO M.E EN LA RAMPA PUEROS ESTRIADO No 1 - CIMENTADO, MIRANDO Y COLOCADO SECCION COLUMNA P/LA N.º 3 - SE COLOCA TUBERIA PARA CORTE 40 CM P/L PRENSA DE VIGAS TIRANJOS VIGAS METRICAS TIEMPO P/LA N.º 4-5

Fecha

No 0027

NOTA N.º 004

18 AGOSTO 2016

- SE REANUDÓ EL MONTAJE DE LA 2da VIGA DE CIERRE PLANO PARA N.º 4 - PUNO N.º 5.

- SE CONTINUA LA DIFUSIÓN CONCRETO EN EL DESPL. DE LA PLATA N.º 3 (ESPESES PARA DE 30 CMS), SE TRABAJA EN LA EXCAVACION P/DESPLANTO DE LA ZAPATA

- SE CONTINUA LA COLA. DE PANELES P/ MUROS M.T. Y EN FORM. TERRAPLEN EN LA ZAPATA DE SALIDA. (COMO DE DATA DESPANTE)

NOTA N.º 005

19 AGOSTO 2016

- PARA N.º 3 - SE CONTINUA LA EXCAVACION, P/DESPL ZAPATA (LARGA NUEVA, PROYECTO O' SUELO POCOSO), SE ENCONTRÓ TUBERIA DE 90 CMS DEL DRENTE PLUVIAL, POR LO QUE SE DEBERA DESVIAR P/UBICAR LA COLUMNA Y COLOC DE NUEVO (CON TUBERIA NUEVA).

- SE ENTREGÓ A LOS CT. EL SEÑALAMIENTO PREVENTIVO (PLUMAS, SEN AF. PANELES SOCIALES POSTES, ETC) QUE ESTABAN EN EL CANTON VIALS FELIC Y PERIF FLO. ALMADA

NOTA N.º 006

20 AGOSTO 2016

- SE TERMINÓ DE AFIXAR TERRENO Y SO COLO' LA PRONTA P/ DESPL ZAPATA PARA N.º 3.

- TRAMO PARA N.º 4 - N.º 5 - SE REANUDAN TRABAJOS DE SONDADURA, CONEXIONES MECANICAS Y LA INSTALACION DE DIFUSION PARA N.º 4

- SE TERMINO LA FABRICACION VIGA METALICA

- SE CONTINUAN TRABAJOS PARA N.º DE SALTAR EN COLA. DE PANELES P/ MUROS M.T. Y LA PANTALLA DE TERRAPLEN

Fecha:

No.

0026

Nota N° 080

12 Agosto 2016

- Se terminó renovación (cambio losa) del reg. de Tangu, se demueven banquetas y se ampl. cruceo FFCU, esto haciendo de forma independiente.
- Se compacta T.M y se coloca base en ampl. cruceo

- Se continúa la construcción de banquetas y se continúa la construcción de banquetas y se continúa la construcción de banquetas en la rampa de salida

- Se continúa demarcando vías y se continúa demarcando vías

Tramo 1-2

[Signature]

Nota N° 081

13 Agosto 2016

- Se terminó en la base e implementación en la ampl. del cruceo vías FFCU.

- Se tiene lista vías y se continúa demarcando

Pila N° 4 - Pila N° 5.

[Signature]

Nota N° 082

16 Agosto 2016

- Hoy se realizó el tendido de carpeta asfáltica y se continúa la implementación del cruceo vías FFCU y se continúa la implementación del cruceo vías FFCU.

- Hoy se montó la viga sobre tramo pila N° 4 - Pila N° 5. (previamente se colocó placas cuña y apoyos de tramo).

[Signature]

Nota N° 083

17 Agosto 2016

- Pila N° 3: Se inició trabajos de corte en carpeta concreto y se inició demolición

- Se realizó preventivamente la pintura en rayas y se recorrió el tráfico así como la instalación de barreras de protección

- Personal de FERRONEX está presente de forma permanente

[Signature]

MEMORATA N.º 78

09 Agosto 2016 0025

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE DEMOLICION DE BARRERA (9.0) COMUNICACIONES P/ AMPLIAR EL CRUCEO DEC PERIF PRO R ALMAVA Y VIAS FFCC, LL
- SE DEMOLICIONA REGISTRO DE FERMEX
- SE RECONSTRUYE SENSALITUA Y BARRERAS BA PROPOSICION DEL CRUCEO DE VIAS DEL FFCC (LAS CUALES SE ENTRAJAN A LA SIGF)
- SE RECONSTRUYE CAJON P/ COCERSE BASE TO CMB Y CARPETA ASF 10 CM
- SE COLOCAN SENSALIMENTOS PREVENTIVO SEGURIDAD PAR FERPO MEX
- SE DEBERIAN PRESENTAR P.A. EXCEPCIONARIOS QUE SE GENEREN DE DICHS. TRABAJOS RECCO NAGES REQUERIDOS P/ TRABAJAR EN LA PLANTA

NOTA N.º 079

10 Agosto 2016

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE DEMOLICIONES DEC CORTO, COMPACTACION FM Y LA DEMOLICION DEC REG. DE FERMEX, P/ AMPL CRUCEO DEC FFCC
- SE EMPINTAN VIAS METALICAS EN CAMPO P/ TRABAJO PARA N.º 1 - 2

SE A CONTINUA LA COLOCACION DE PANELES P/ MUROS ALTERNAN ESTABECEROS Y LA FORMACION DE TERREPLEN EN LA ZONA DE SACADA

FECHA: 07/4 TA N° No. 0024

05 agosto 2016
 Con esta fecha, FERROMEX, autorizó al
 municipio de Chihuahua, la ampliación al
 cruce existente (PIPE. PCO. 2 ANCHADA Y
 VIAS FECC), PARA PODER CONSTRUIR LA
 PILA N° 3,
 - LA AUTORIZACION FUE DE FORMA TELEFONICA
 POR EL INGENIERO ASISTENTE ARCAVALO, JUA. DE
 VILLANUEVA DE FERROMEX

NOTA N° 75

CON REFERENCIA A LA NOTA ANTERIOR SE NOS AUTORIZA POR LA
 SUPERVISION EL INICIO DE LOS TRABAJOS PARA LA AMPLIACION
 NECESARIA EN EL CRUCE DE FERROCARRIL PARA PODER EMPEZAR A
 TRABAJAR POSTERIORMENTE SOBRE LA PILA N° 3, POR LO QUE SE
 NOTIFICA A SUPERVISION QUE SE PROGRAMARA PARA INICIAR LOS
 TRABAJOS EL DIA 8 DE AGOSTO (LUNES)

5/AGOSTO/

NOTA N° 76

- SE ORDENA AL CONTRATISTA DETENIR, EL SEÑALAMIENTO
 DE PROTECCION DEL CRUCE, PROP. DE LA S.C.T., Y
 EMPLANTAR A ESS DEPENDENCIA.
 - SE AUTORIZAN LAS DENYACIONES Y DEJAS AGUADA
 QUE SE REQUERIRAN PARA AMPLIACION DEL CRUCE
 - SE INICIA TRABAJOS DET.

08 agosto 2016

NOTA N° 77

CON ESTA FECHA SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE
 CRUCE REFERIDOS EN LA NOTA N° 75, POR LO QUE SE LE
 NOTIFICA A LA SUPERVISION QUE EL PROGRAMA DE TERMINACION
 DE DICHOS TRABAJOS ES PARA EL DIA 15 DE AGOSTO DEL PRESE
 PARA POSTERIORMENTE INICIAR CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION
 DE LA PILA N° 3.

8/AGOSTO/

Fecha:

No.:

0023

NOTA N° 71

01 AGOSTO 2016

PLAS N° 4: SE CONTINUAN TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE O.FALSA P/ CIMENTACIÓN CIMENTA Y

ABASTECIDO DE ACERO DE REFUERZO

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE COLOCACION

DE PANELES P/MUROS MECANIZADOS ESTADOS

7

74

NOTA N° 72

02 AGOSTO 2016

- PLAS N° 4: SE TRABAJA EN EL ARMADO DEL CEMENTO.

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE SOLDADURA DE DIAPHRAGMAS DE LAS VIGAS METÁLICAS TIPO

PLAS N° 3 - 6, así como en fabricación de viga en taller.

- CONTINUAN MUJERAS DE FORMAS ESPORÁDICAS

NOTA N° 73

03 AGOSTO 2016

- SE ESPERAN REVISANDO LOS VOLÚMENES DE OBRA

PUNAL, Y ESTA BAJO EL VOLÚMEN DE ALICATA

EN VIGA METÁLICA EL CUAL IMPRIMA SENCILLAMENTE EN EL COSTO DE LA OBRA POR LO QUE SE CONSIDERA

BAJA CON EL PRESUPUESTO QUE EN FUE, QUE DIO LA

CANTIDAD ORIGINAL P. SU REVISIÓN.

- SE CONTINUA A RITMO ACTIVO EN LA FABRICACIÓN DE VIGA METÁLICA EN TALLER.

- SE CONTINUA LA APLICACIÓN DE SOLDADURA EN CONEXIONES Y DIAPHRAGMAS EXISTENTES PARA N° 5 -

- RAMPA DE SALIDA: SE CONTINUAN TRABAJOS DE

RELLENO Y PUNTA P/MOJORAR ESPALDADE, CONCRETO DE DESPLANTE, MONTAJE DE PANELES Y

DEJACIONES P/MURO MECANIZADOS ESTADOS.

Y SE REALIZAN LOS RECUERDOS Y MATERIA

DE BARRERAS, ASÍ COMO COMPACTACION.

Fecha:

No.

0022

NOTA N° 67 - 20 Junio 2016
 PUA N° 4: SE CONTINUAN TRABAJOS DE CAMBANDO DE
 ARMAJO Y CORRIDO DE COLUMANA SE REALIZA
 CON PIEDRA LA ZONA DE EXCAVACION

PUA N° 3: SE TRABAJA EN EL RELENO. 20 JUN

RANPA DE SUBIDA: SE CONTINUAN TRABAJOS DE
 excavación p/desplante muros y se
 rellena y piedra

NOTA N° 68 - 20 Junio 2016
 SUPER ESTRUCTURA: SE CONTINUA LA FABRICACION
 EN TALLER DE CONSA DE LA VIGA METALICA,
 SE CONTINUAN TRABAJOS DE SOLDADURA Y
 COLOCACION DE CONTRAVIENTOS PROVISIONALES
 PLANO DE PUA N° 5 - PUA N° 6.

NOTA N° 69 20 Junio 2016
 A LA FECHA AUN NO AUTORIZA FERROVEX
 LA AMPULACION PROVISIONAL DEL CRUERO
 Y LAS VIAS EXISTENTE PARA PODER TRABAJAR

CON LAS EXCAVACIONES DE LA PUA N° 3.
 SE CONTINUAN TRABAJOS DE FABRICACION
 DE PANELES P/LOS MUROS DE CONTENCIÓN
 MECANICAMENTE ESTABILIZADOS ASI COMO
 TAMBIEN MONTE LADO DERECHO, ESTO EN LA
 RAMPA DE SUBIDA.

NOTA N° 70 20 Junio 2016
 CONTINUAN TRABAJOS DE INSTALACION DE BANCOS
 Y FORMACION DE TERRAPLEN EN LA
 RAMPA DE SUBIDA, ASI COMO LA
 FABRICACION DE LOS MUROS
 SE CONTINUA EN EL DE VIGA METALICA EN
 TALLER

Fecha:

No.

0021

Nota No. 64

13 Junio 2016

PLA No. 4: Se terminó la excavación a nivel de piso y a un despunte en roca, por lo que se procedió a resarzar el fondo de la planchuela.

- Se continúan trabajos de excavación para desplayar suelo bajo depósito en la plancha de salida (Se llega nivel de terreno en buenas condiciones y se rellena con piedra para que funcione como filtro, dado que hay circulación de agua subterránea).

Nota No. 65

15 Junio 2016

Plancha de salida: Se continúa colocación de dala de desplaye y montaje de paneles para muros mecánica m. estabilizadas (lado Derecho)

- Se continúa con la colocación de paneles de concreto para muros M.C.

- Se continúa en la colocación de drenajes y seguridad en una metalca para PLA N. 4 a la No. 6.

Nota No. 66

18 Junio 2016

PLA No. 4: Se resarzó el fondo de la zapata y se tiró en la columna

- Se continúan trabajos de fabricación de una metalca en taller de concha.

- Se presentan lluvias lo cual genera atrasos en obra y en terminaciones

MÁS POR HACER

Fecha:

No.

0020

NOTA N° 61

8/JULIO/16

EL DIA DE HOY SE HACEN LOS TRABAJOS DE CONEXION DE LA GARZA DE ACERO DE 18" EN LA PILA #4 QUEDANDO LISTO POR LA TARDE, CON ESTO QUEDA LIBRE EL AREA PARA LOS TRABAJOS DE ESA PILA, QUEDANDO SOLO PENDIENTES LOS ATAQUES DE CONCRETO DE LA TUBERIA.

NOTA N° 62

9/JULIO/16

EL DIA DE HOY SON INSTALADOS LOS ATAQUES PARA LA TUBERIA DE 18" CON CONCRETO, QUEDANDO LISTOS PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS EL LUNES 11 DE JULIO, QUEDANDO SOLO PENDIENTE UN AJUSTE EN LA JUNTA QUE REALIZARA LA S.M.A. Y PODER EN SU MOMENTO RELLENAR.

NOTA N° 63

11 JULIO 2016

SE INICIO TRABAJOS DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE LA ZAPATA DE LA PUA N° 4 (Se habilita area de refuerzo).

SE ORDENA AL CONTRAJISTA REPARAR EL MATERIAL INDEBIDAMENTE CORTADO Y COMBINADO Y COLOCAR PIEDRA BOCA P/ ESTABILIZAR Y DAR

SICUA O FICHO, ESTO EN EL DESPLANTE DE MUROS N. ESTADOS. EN LA RAMPA DE SALIDA, TAMBIEN SE CONSTRUEN TRABAJOS DE COLOC DE PANECOS Y ONULAJES, ADENAS DEL COLADO DE DALA.

SE TRABAJA EN EL CIMENTADO DE VOLADOS Y LAZOS ALTO REP EN CASO PUN N° 6 - E - 7

SE CONTINUA LA FABRICACION DE UNA MOLDURA EN TUBER DE COMISA, SE TRABAJA EN CAMPO EN LA SONDADURA

DE DIFERENCIAS Y COLOC DE CONEXIONES, SE CONTINUA TRABAJOS EN PERFORACIONES P/ ANCHURAS EL CRACK EXISTE EN PERIF. FCO P ALMACEN Y VIAS.

Fecha:

No.

0019

Nota No. 053

04


Julio 2016

- Se notifica por este medio a sus señores para planear en la plan No. 3 debido a que uno no diferencia forros de la ampliación de cuadro, lo que es indispensable para las excavaciones.

- Para No. 4: Esta pendiente la programaremos para JMAS planear las conexiones de la cámara de 18" de diámetro p/luz.

- Se continúan trabajos de terreno (excavación en la rampa de salida del C-7).

- Se continúa trabajos montaje vigas metálicas para plan No. 5 - 6.



Nota No. 054

06

Julio 2016

- Se continúa obra para el proximo viernes 08 de julio de la cámara de 18" de diámetro p/luz. Desplante de la plan No. 4 (la JMAS lo notifica a esta residencia), para lo que se notifica al contratista que deberá tener disponible el equipo, mano de obra y personal requerido y solicitar por la JMAS.



Nota No. 060

07

Julio 2016

- Se resumo el montaje de la cámara (aprox.) del cuadro entre los plan No. 5 - para (Se solda placas para y se sujeta p/ evitar movimientos).

- Se continúa la fabricación de vigas metálicas para taller.



Fecha:

No.

0018

NOTA N.º 51


27 Junio 2016

- Hoy se terminó el limbrado y aynado del cableal y las bancas de la pila N.º 2, y se procedió a renovar el colado. con concreto pulsokeyum² presentando.

- Se continúa la fabricación de la viga metálica en taller, así como el sandblasteo, pintura primaria y pintura acabado.

- Se continúan trabajos de excavación para desplantar muros N.º 1, y en sobreexcavación para mejorar desplantar, en la rampa de salida del t.º 7, se inició conrete y colado de la. del lado derecho.

- Se están presentando curvas.



NOTA N.º 52

30 Junio 2016

- Se continúa montaje vigas metálicas. Trabajo de la pila N.º 5 - pila N.º 6. Se continúa la fijación con en taller de vigas y maderos metálicos, así como sandblasteo y pintura.



- Se continúa trabajos de excavación y mejoramiento de desplantar p/muros.

- Se continúa estabilizados p. saca.

- Se continúa la fabricación de paneles p/muros.

- Se continúa fabricación cortavibras.

- Colado de viga p/despl. p/muros muros en lado derecho p. salida.



PÁGINA N. 049

24 Junio 2016

- SE CONTINUAN EL MONITAJE DE VIGAS Y ENTRENAMIENTOS EN EL CUARDO DE LA PUN N.º 6 DEL ESTUARIO N.º 7
- SE CONTINUA LA FABRICACION DE VIGAS EN LA TALLER DEL SUBCONTRATISTA COMISA
- SE ORDENA AL CONTRATISTA LA COLOCACION DE MOVA P/ PROTECCION EN LA ENTREVISTA AL LADO DE LA PUN N.º 4
- SE CONTINUAN TRABAJOS DE CAMBIO, ARMADO Y BUNDO DE COLUMNA EN LA PUN N.º 2.
- SE CONTINUA FABRICACION DE BARRA Y BARRAS DE 18^{va} ACERO P/ VIGAS PUN N.º 4.

NOTA N.º 080

24 Junio 2016

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE FABRICACION DE PANELES P/ VIGAS MECANICAMENTE ESTABILIZADAS
- SE TRABAJA EN LA EXCAVACION P/ DESPLAZAR VIGAS N.º 5 DEL RAMPA SURON DE C-7 (SE PASE EXCAVACION HASTA ENCONTRAR PISO EN BUENAS CONDICIONES, ESTA BUENAS, ARIAR, EXPANSIVAS, ESCOMBRO ETC.).
- A LA FORTA SON NO AUTORIZA FERROMEX LA AMPERACION DEL CRUCEO P/ TRABAJAR EN PUN N.º 3 (Se entrego todo lo que se ha solicitado esta dependencia)
- PUN N.º 4 LA CARRA DE 18^{va} ESTÁ LISTA Y ESTÁ EN PRODUCCION LA CONEXION CON EL PERSONAL DE LA JMAS.
- SE ESTAN SONDANDO LOS VENTANILLAS DE LAS METALLICAS EN LA PUN N.º 6 Y EL ESTUARIO N.º 7

Fecha

No.

00

NOTA N° 046

16 JUNIO 2016

SE TIENE COLADA LA CAPATA Y SE COLAN SECCIONES COLUMNA EN LA PILA N° 2. SE CONTINUA LA FABRICACION, SANDBLASTEO Y PINTURA DE VIGAS METALICAS EN TALLER P/LA SUPERESTRUCTURA.

SE INICIO MONTAJE DE VIGAS TRINADO

PILA N° 6 - ESTRIBO N° 7.



NOTA N° 047


17 JUNIO 2016

A LA FOLDA DON NO SE LIBERAN LAS

PILAS N° 3 Y N° 4.

PILA N° 3 - SE ESTA EN TANTO DE PERMISO DE TRABAJOS P/REPARAR EL CAUCULO DEL PERIF. FCO. 2 MEMBRADO Y VIGAS EFUE, AUN NO LO AUTORIZAN

PILA N° 4 - ESTA ENBITION LA CARRETA DE 1800 P/ LIBERAR EN MAPA, ESTA EN PROCESO DE PROGRAMACION DE LA CONEXION CON LA DINA S.





NOTA N° 048

20 JUNIO 2016

SE CONTINUA MONTAJE DE VIGAS METALICA (PREVIN MONTAJE fueron instalados los Apoy tipo TETRA. Pila N° 6 y 7).

SE CONTINUAN TRABAJOS DE EXCAVACION P/ DESPLANTE MUROS M. ESTABILIZADOS HASTA PISO ACEPTABLE, POSTERIOREMENTE, SE RECETA CON MATERIAL DE SUB-RASANTE O DE PI MORE COMO PUNTO DE BIDO A LOS ESCALINIENTOS QUE SE PRESENTAN DO MUROS O FILAS



Fecha:

No.

001

NOTA N° 042

8/JUNIO/16

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A SUPERVISION QUE YA SE LLEVA A CABO LOS TRABAJOS SOLICITADOS (REUBRICACION DE TUBERIA SANITARIA DE 8", CONSTRUCCION DE POZOS, GARZA DE TUBERIA DE ACERO DE 8" AMPLIACION DE PAVIMENTO EN AREA DE BANQUETA) PARA PODER AS ATACAR LA PILA #2, QUEDANDO PENDIENTE SE NOS AUTORIZA LA OTRA DESVIACION PARA PODER LIBERAR LA PILA #3

NOTA N° 043

9/JUNIO/16

SE LE INFORMA A SUPERVISION QUE EL DIA DE HOY NOS ENTREGADO EL PROYECTO DE MUROS DE TIERRA ARMADA, EL PONEMOS A SU DISPOSICION PARA REVISION Y APROBACION CORRESPONDIENTE.

NOTA N° 044

13/JUNIO/16

- PILA N° 2: SE COMENZAN TRABAJOS DE CAMBIO Y ARMADO DE LA ZAPATA Y DE COLUMNAS.
- SE ENVIO TRABAJOS DE EXCAVACION PARA DESPLANTAR LOS MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS EN LA RAMPA DE SALIDA, ESTUDIO N° 7. (SE VERIFICADA COMO SE PRESENTA EN EL DESPLANTE QUE MUESTRA EL PROYECTO QUE REALIZARE, EL PROVEEDOR DEL MURO)
- SE CONTINUA CAMBIANDO, ARMANDO Y COLANDO DE PANELES PARA MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS (PARAS STABILIZADO) CONCRETO.

FUEZO 1g/cm²

NOTA N° 045

14/JUNIO/16

- RAMPA DE SALIDA ESTUDIO N° 7: SE CONTINUAN TRABAJOS DE EXCAVACION CON LA SEG. INFORMAN
- SE ESTA PRESENTANDO MATERIAL MUY SOLO PROTO DEL TALUD Y MATERIAL ABUNDANTE PARA CUANDO P/ DESPLANTAR MUROS MEST, SE ORDENA EXCAVAR HASTA ENCONTRAR TERRENO PLANO Y SE MEJORADA LA MATERIA SUBYERNA

Fecha:

No:

06

NOTA N° 038

3/JUN

CON ESTA FECHA SE NOS HACE ENTREGA LO SOLICITADO EN
NOTA N° 012 DEL 27/ABRIL/16, RESPECTO AL PROYECTO DE LA
REUBICACION DE LA LINEA DE 8" DE AGUA POTABLE Y 8"
DE AGUA, ASI COMO EL PROYECTO DE LA LINEA DE 18" QUE
AFECTAN EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA PILA #2 Y P
#4 RESPECTIVAMENTE.

NOTA N° 039

03 JUNIO 16

- CON REFERENCIA A LA NOTA N° 038, SE
COMPLEMENTA AL CONTRATISTA, QUE DEBE
PRESENTAR A LA PROVEEDOR LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE SE DESPRENDEN DE DICHA
TRABAJOS, LO CUAL ES OBRA ADICIONAL
Y EXTRAORDINARIA.

NOTA N° 040

04 JUNIO 16

- SE CONTINUA EL CIMENTADO Y ARMADO DEL CAPO
DE LA PILA N° 5

- SE INICIAN TRABAJOS DE EXCAVACION DE ZANJAS
DEBILITACIONES Y REUBICACION LINEAS 8" A.P. Y
VARIAS EN ZONA PILA N° 2, SE COMPRAN
MATERIALES.

- SE TRABAJA EN EL RETIRO DE BARANDAL MET.
1 DUNCILO METALICO 6.0 X 3.0 M, SE HICIERON
DEBILITACIONES DE BANCARAS, MAMPASTERIA,
CORTA TUBOS, GOMAS Y SE ABRAN
(SE DEBEN PRESENTAR LOS PU EXTRANOS
VARIOS QUE SE ANEXAN).

NOTA N° 041

07 JUNIO 16

- PILA N° 5: Se termino el Cimentado, Armado
de Cabecera y los bancos, se procedio a
realizar el COCADO y CONCRETO FC=250 kg
- Se trabaja en ZANJAS y PILES CIMENTADAS
MATERIALES 8" A.P. EN PILA N° 2

Fecha:


No:

001

NOTA No 034

27 mayo 2016

- SE REVISÓ PLANO, TRENZO Y MUELES DE CABLEAL Y BANCOS, SE PROCEDIO A REFORZAR EL CEMENTO DEL CABLEAL Y CONCRETO F' = 250 kg/cm²
- SE RENUEVA DESPUNTES EN LA ZONA DE LA PLANTA DE SALIDA DEL ESTRIBO No 7.




NOTA No 035

30 mayo 2016

- APOLOZO FERROVEX LA AMPLIA CON PARE DEL CROCIERO PARA AMPLIAR LA CARRIL Y PODER TIRAR EL DESVIO P/LA PILA No 2.
- PILA No 5 - SE TRABAJA COLOC. DE O. FALD


P/ CONTINAR CABLEAL.



NOTA No 036

30/MA

CON ESTA FECHA SE NOS AUTORIZA HACER LOS TRABAJOS NECES PARA HACER UN DESVIO PROVISIONAL EL CUAL NOS VA A LIBER. PARA PODER TRABAJAR EN LA PILA #2. FALTANDO EL PROYECTO REUBICACION DE LA LINEA DE 8" DE AGUA POTABLE Y DE 8" DE




NOTA No 037

31 mayo

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA, CON EL ORDEN Y TRAMITO ESPECIFICACION No 3 Y ADJUNTO. S/DRA \$ 7' 828,039.20.

SE REUBICAN DE CANTO ATUEN QUE SE PERSONAL DEBERA CONTAR C/ EL EQUIPO DE SEGURIDAD, COMO ES CAMLECO RECTIFICANTE CASCO, ALMOSES, ETC. QUE NA

VA C/ DEL TRAMONJO



Fecha:


No.

00

NOTA N° 30


- ESTADOS N° 1 - CIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA SECCION NYULO.

- PLATA N° 5 - SE CONTINUA RELENO
- PLATA N° 6 - SE TRABAJA CIMENTACIONES
ARMADO CABECERA



NOTA N° 31


- EL CONTRATISTA NOTIFICA A TERN SUPERVISOR QUE CUENTA CON LA TOTALIDAD DE LA PLACA PARA ENTREGA DE VIGAS EN EL PRIMER DEL SUBCONTRATISTA (CONASA)



NOTA N° 32

CON ESTA FECHA SE NOS ENTREGO LOS DATOS SOLICITADO LA NOTA N° 012 DEL 27 DE ABRIL CON RESPECTO AL PROYECTO GEOMETRICO Y SECCIONES DEL COTOPAXI AL COTOPAXI Y DEL COTOPAXI, ASI MISMO SE LE HACE VER A SUPERVISOR QUE PROYECTO DE MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS SE ENTREGA DENTRO DE 15 DIAS POR LA EMPRESA CONTRATADA PARA DICHO TRABAJOS.

25/4



NOTA N° 33

PLATA N° 5 - Se continua trabajos relleno compactado, se coloca arrast. P/ colocar D. Falsa P/ CIMENTACIONES PLATA N° 6 - Se continua EL ARMADO DE CABECERA.

25 mayo

- SE CONTINUA COCADO PANECOS PLANTAS M.
- CONCRETO PARA LOS MUROS
- SE ORDENA AL CONTRATISTA SUMINISTRAR TUBERIA 90 CM LARGO, CERRAR PLANTAS O EN CERRAR VIGAS (ERRECA EXTERNO)



Fecha

No.

0011

Nota No 27

19 Mayo 16

ESTIMADO No 1: Se CONTINUA CONBIZANDO
ARMADO 1ra Seccion Muros

PIPA No 5: Cuando son SECCIONES COMUNES
Y SE REALIZA TABATA Y PUEBLA

PIPA No 6: Se TRABAJA COLOC. OTRO FACER
P/ CIMENTAR CIMENTAL

- ESTALIZO No 7: Se colo Muro PINTADA

PIPA No 4: DON NO SE DEFINE DEL
CONTENIDISTA PLO VECIO REUBRICACION
LUNTA 20" A.P.

- DE TABANITA Y FELICIDADES P/ REMISO P/
AMPUNAR CRUZADO Y MAS P/ CONSTRUCCION

PIPA No 3

Nota No 28

20 Mayo 16

- ESTIMADO No 1: SE TERMINO. CIMENTADO
ARMADO, DE MULO A MUEL PANCONOS,
LOS PANCONOS Y SE PROCEDE A

RECURSAR A CORVO Y CONCRETO FUEZED KYE

- PIPA No 4: Se EXAMINA A MUEL DEL JUE
20" A.P P/ DESCUBRIRLO Y REMISAR
DE TRAYECTORIA.

Nota No 29

21 Mayo 16

- Se INICIO cuando PANCONOS STANDARD Y
LOS MURAS DE CONTENCIÓN MECANICA M ES,
Y MURAS Y ARMADO DEL PROVEEDOR
DE CONTENIDISTA

- Se TRABAJA DE 7:00 A 11:00 AM LOS
SABADOS Y DOMINGOS DE 7:00 A 5:00

Fecha:

No. 0010

NOTA No 025

16 Mayo 2016

- ESTUDIO No 1: SE TERMINO CIMENTANDO Y ARRANDE DE LA ZUPITA, SE REVISO ALIMPIE Y TENDIO Y SE REVISO COMO DE LA ZUPITA A EL CONCRETO FLUJO UG/UMZ
- PUA No 6: SE CONTINUAN TRABAJOS RELLENO compactado
- ESTUDIO No 7: CIMENTANDO Y ARRANDE MURO PANTALLA

- SE NOTIFICAN AL COMITENTE QUE EL OPTO DE TOPOGRAFIA DE ESTA DILACION ESTA REVISANDO Y COMPLETANDO SECCIONES TICA DEL 60+300 AL 60+500 Y HASTA EL ENTONQUESE O TRANSICION CON LA AV. S. FERRAS.

NOTA No 026

17 Mayo 2016

- ESTUDIO No 1: CIMENTANDO Y ARRANDE TRA SECCION MURO

PUA No 5: CIMENTANDO Y ARRANDE TRA

- SECCION COLUMNA Y SE REALIZO EL COLADO EL CONCRETO VIC=250 KGL
- PUA No 6: SE CONTINUAN RELLENO COMPACTADO Y SE AFUERA P/ DESPLAZAR

OBRA FALSA P/ CIMENTAR AL CRISTAL

- ESTUDIO No 7: CIMENTANDO Y ARRANDE MURO PANTALLA

- AUN NO ENTREGAN JMAS PISOY RECUER LINAS A.P Y DRENAGE PARA No. 2 Y EL AJUSTE No 4.

- SE COLCAN MASUR CILINDRICA EN ZONA DE EXCAVACIONES ORDENADO POR ESTA SUPERINTENDENTE

Fecha

No.

000

Continúa Nota No 021

- esta SUPERVISION RECIBIO DE PARTE DEL PERSONAL DE LAS UNAS, EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA CUNETA DE 20" DE A.P. QUE ESTORBA EL PASO. (Pero unidase cruzar la Av. Silvestre Terraz a lo cual NO esta de acuerdo esta persona por lo que se platicara c/ las UNAS para que sea solo en el area de influencia de la PISA No 4)

NOTA NO 022

SE NOTIFICA A LA SUPERVISION QUE ESTA LLEGANDO AL A LOS PATIOS DEL SUBCONSTRATISTA DE FABRICACION DE LA VIGA METALICA (COMESA) PARA QUE SEA CONSIDERADO EL PAGO DEL SUMINISTRO EN LA ESTIMACION.

11/MAY

NOTA NO 023

CON ESTA FECHA SE NOS HACE ENTREGA DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE EN LA NOTA DE BITÁCORA 021

11/MAY

NOTA No 024

ESTADO No 7: Se termino, cubriendo y dando apoyo a la 3ra Seccion muro y bancos de apoyo, de reuso trazo y niveles, se procedio a realizar el colado y poner forzo de 250 kg/cm²

14 Mayo 16

ESTADO No 1: Ayer se reutilizo colado de la plantilla y se inicio cubriendo y armado de la zapata.

- PISA No 6: Se trabaja en los rellenos compactados

- Se REVISO CANTIDAD Y SE TRABAJA

ESTIMACION No 2 c/monto de

\$ 7'962 522.77 S/Lm

Fecha:

No.

0008

NOTA N.º 049

9/MAYO/16

CON ESTA FECHA SE NOS HACE ENTREGA DEL PROYECTO CORREGIDO SOLICITADO EN LA NOTA N.º 008 DEL 26 DE ABRIL, Y SE RECUERDA A SUPERVISIÓN QUE AUN NO SE NOS HA ENTREGADO EL PROYECTO DE REUBRICACIÓN DE LA J.M.A.S. EN PILA #2 Y #4, POR LO QUE AUN NO SE PUEDE TRABAJAR EN DICHAOS TRAMOS

NOTA N.º 020

09 MAYO 16

CON RELACION A LA NOTA ANTERIOR, SE NOTIFICA AL CONTRATISTA QUE, LA J.M.A.S. INFORMA QUE ESTA EN PROCESO DE PROYECTO DE LAS REUBRICACIONES, EN LA BREVEDAD LO ENTREGARAN.

- PILA N.º 6: Se realizó el armado y

cambiado, así como el colado de la 1ra sección de la columna.

- Estribo N.º 7: Cimentado y armado 2da

sección de muro.

- SE CONTINUA TRC EN PILA P / DESPUNTAR

~~EL ESTRIBO N.º 1.~~

NOTA 021

11 MAYO 16

PILA N.º 5: Hoy se retiró el coque de la zapata y concreto FIC=250 kg/cm²

PILA N.º 6, Cimentado, armado y colado de la 2da

sección de la columna y concreto

FIC=250 kg/cm²

ESTRIBO N.º 7: Se retiró coque de la

2da sección del muro y concreto FIC=250 kg/cm²

= SE EMPLEA AL CONTRATISTA EL PROYECTO DE MODIFICACION DE LOS NIVELES DE APOYO DE BANCOS Y TERMINACION DE CARRETERAS

PILA N.º 5 y 6, DESPUES SE ENTREGARÁ

EL RESTO

CONTINUA NOTA

SIC HOJA 7

Fecha

No.

0007

NOYA N.º 017

JUEVES 05 mayo 16

- ESPALDO N.º 7 - Se terminó cimbrado y Armado muro de la 1ra Sección
- PILA N.º 6 - Se trabajó en el cimbrado y Armado de la Zapata.
- PILA N.º 5 - Se realizó colado de la Plantilla.

SE FIRMARON Y FIRMO LA TESTIMONIO N.º 1

NOTA N.º 018

VIERNES 06 mayo 16

- ESPALDO N.º 7 - Se terminó el alzado y cimbrado de la 1ra Sección de muro y se procedió a realizar el colado
- PILA N.º 6 - Se terminó cimbrado y Armado de la Zapata y se procedió a realizar el colado c/conv. F'c=250 kg/cm²
- PILA N.º 5 - Cimbrado de la Zapata
- ESPALDO N.º 1 - Se firmó e inició la excavación p/la Zapata.
- Se instala un muro c/conv. p/protect de los peatones, en zona excavaciones
- Se entregó a FERROMEX planta de la propuesta de ampliación del Calceño c/UA-P.

- Se están presentando documentos por el el municipio muy interesante y se elto en las zonas de las excavaciones de las pilas (se ampliaron las taludes p/Seguridad de peatones

y (trabajadores)

Fecha:

No. 0006

PILA N.º 015

LUNES 02 mayo 16

PILA N.º 4: Se continúan sondos p/ ubicar la trayectoria de la línea de 20" d.p.


PILA N.º 5: Se continúa la excavación p/ la zapata

PILA N.º 6: Hoy se realizó el colado de la plantilla, previa autorización

- Hoy se repuso presión y personal de la JMC p/ verificar posible solución a la línea de

20" de d.p. que estorba p/ pila N.º 4/JMC. Revisando el proyecto de recuperación.

- Se contactó a Ferromex p/ verificar de ampliación del cubete existente, del perfil B. PLMADA Y VIAS FUEL (pila N.º 3), avanzando la inauguración de reclusa p/ su posible autorización.



NOTA N.º 016

- ESTILMO N.º 7: Se autorizó el trazo de la zapata y se terminó de cubrir y


Armar la zapata, después se procedió a realizar el colado c/ concreto premezclado $f'_{cu} = 250 \text{ kg/cm}^2$.


- Se confirma que no se moverá el trazo de proyecto de las pilas N.º 4, 5 y 6, solo se ajusta la cronología de la

pila N.º 4 a la N.º 5.

PILA N.º 5: Excavación y a finc p/ desplantar la zapata

PILA N.º 6: Se trabaja en el armado y cubrimiento de la zapata.





Fecha

No.

0005

NOTA N° 012

SE LE COMENTA A SUPERVISION QUE SE REALIZO EL SONDEO ORDENA EN LA ZONA DE LA ZAPATA DE LA PILA N° 4 ENCONTRANDO EFECTIVAMENTE LA TUBERIA DE 20" ESTORBA, POR LO QUE SOLICITAMOS INSTALACIONES PARA LA REUBRICACION NECESARIA CON EL FIN DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS, ASI MISMO SE LE SOLICITA A SUPERVISION EL PROYECTO GEOMETRICO Y SECC. DEL GOTERO AL 60+040 Y DEL 60+307 AL 60+520 PARA PODER ENVUOLVER DICHS. DATOS PARA LA ADECUACION DE PROYECTO DE MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS.

27/ABRIL

NOTA N° 013

- ESTUDIO N° 7: SE REALIZO TRABAJOS DE excavacion y se afino p/ plantilla, a nivel de Proyecto, se procedió a colar la plantilla.

- PILA N° 6: SE INICIO LA excavacion para la Zapata.

- SE ORDENA AL CONTRATISTA, LA COLOCACION DE BARRILLAS DE CONCRETO P/ PROTEGER ZONAS DE EXCAVACION.

27 ABRIL 16

- SE REVISIA A PERICION DEL CONTRATISTA UNAS INCONSISTENCIA EN EL PLAZO GEOMETRICO DE LA PILA N° 4, EN ADELANTE (EL TJE ESTÁ DESPLAZADO).

NOTA N° 014


- SE TRABAJA EN EL CIMBRADO Y ARMADO DE LA ZAPATA DEL ESTUDIO N° 7.

- EXCAVACION P/ DESPLANTE ZAPATA DE LAS PILAS N° 5 y 6.

29 ABRIL 16

- SE ORDENA AL CONTRATISTA COLOCAR MALLA CIRCULAR EN ZONA DE EXCAVACIONES

- SE INICIO REUBRICACION




Fecha:

No.

0004

NOTA N.º 002


SE SOLICITA A SUPERVISION NOS ACLARE SI EL TAZO GEOMETRICO ENTREGADO ES EL CORRECTO, YA QUE SE ENCUENTRA UN QUIEBRE INUSUAL ENTRE PILA 4 Y 5, ADEMÁS SE LE SOLICITAN LAS COORDENADAS INTERMEDIAS ENTRE APOYOS DE LAS VIGAS CALON



26/ABRIL/16

NOTA N.º 009

CON RESPECTO A LA NOTA ANTERIOR, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO AL CONTRATISTA, QUE SE CONTACTÓ AL PROYECTISTA PARA REVISAR, DADA OBSERVACION, EN CONJUNTO, LAS 3 PARTES, QUEDANDO P/ CONFIRMAR FICHA PROXIMA




26 ABRIL 16

NOTA N.º 010

SE LE SOLICITA A SUPERVISION NOS INDIQUE Y AUTORIZAR REALIZAR UNA DESVIACION DEL TRAFICO PARA PODER ATACAR LA PILA #2 Y #3

26/ABRIL/16



NOTA N.º 011

SE PARA LA AL CONTRATISTA QUE EN LA PILA N.º 2: Hay lineas de la JMAS que estorban para desplantar la Zapatera, es una linea de B" de diam. de Agua potable y una linea de drenaje B" diam (Se coordina y la JMAS P/ PROG la desviación.)

26 ABRIL 16

PILA N.º 3: No se puede trabajar, porque esta en medio de la circulación del Perif Eco P Alameda y Vial CH-P, (Se solicitara a Ferromex, permiso N/ ampliar el carrilero y las Vias Ffca.)

PILA N.º 4: Estorba aparentemente linea 20" A.P. por lo que se ordena al Contratista, Saneamiento y ubicarla



Fecha


No.

0003

NOTA N.º 004

26 ABRIL 2016

CON ESTA FECHA Y NOTA, SE ESTABLECE QUE UNA VEZ ASENTADA Y FIRMADA LA NOTA, LA MEMORIA NO SERA NI PODRA SER MODIFICADA, NI POR EL RESPONSABLE QUE RENDIO LA NOTA



NOTA N.º 005

26 ABRIL 2016


CON ESTA FECHA Y NOTA, SE ESTABLECE LA OBLIGACION DE NUESTROS PADRES DE ASENTAR EN LA BITÁCORA LOS ASPECTOS RELATIVOS, A LA REUNION Y AUTORIZACION DE ESTIMACIONES Y NUMEROS CORRELATIVOS, CANTIDADES DE OBRA ADICIONALES, O CONCEPTOS NO PRESTOS EN EL CONTRATO, ASI COMO LO RENDIENDO, A LAS NORMAS DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y PROTECCION AL AMBIENTE, QUE DEBEN IMPLEMENTARSE.



NOTA N.º 006

26 ABRIL 2016

CON ESTA FECHA SE HACE ENTREGA OFICIAL AL CONTRATISTA DEL PROYECTO GEOMETRICO, ESTRUCTURAL EN FORMA ELECTRONICA, ASI COMO LOS PUNTOS DE CONTROL Y COORDENADAS Y TENDENCIAS, CON EL FIN DE REALIZAR LOS PLANOS Y LEVANTAMIENTOS NECESARIOS




NOTA N.º 007

26 ABRIL 2016

- VUELTO A LA OBRA EXCAVADORA CAT 320
- SE TRABAJO. SE INICIO TRABAJOS DE EVALUACION PARA DESPUNTAR EL ESTIERO N.º 7.
- SE COORDINA C/ PERSONAL DE LA JMAS

PLUMBANDO SUS INSTALACIONES EXISTENTES, TAMBIEN C/ TELMEX



Fecha:

No.

0002

CONTINUA NOTA N° 001

AUTORIZANDO A REALIZAR ANOTACIONES Y SUSCRIBIR LAS MISMAS (SERÁ NOTIFICADO TAMBIÉN POR VÍA DE OFICIO.)

- LA EMPRESA CONTRATISTA NOTIFICA QUE SU REPRESENTANTE EN OBRA EN CALIDAD DE SUPERINTENDENTE SERÁ EL ING. GERARDO ALFONSO PUENTE Y AUTORIZANDO A REALIZAR ANOTACIONES Y SUSCRIBIR LAS MISMAS EN ESTA OBRA COMO SU NO TELEFÓNICO ES EL 614 488 8220

FIRMAS:

POR LA DEPENDENCIA:

POR LA CONTRATISTA:

C. ING. EMPLEADO VILLARRAL ALFONSO C. ING. GERARDO ALFONSO PUENTE
Jefe. DEPTO. DE CONSTR. REPRESENTANTE LEGAL
D. O. P. Y S. CONTRAFOGORA STA. ROSALBA S. ADECO

C. ING. RODRIGO ALFONSO ALFONSO C. ING. GERARDO ALFONSO PUENTE
PRESIDENTE DE OBRA D. O. P. Y S. SUPERINTENDENTE DE CONSTR.

NOTA N° 002

25 ABRIL 2016

CON ESTA FECHA Y NOTA SE ESTABLECE QUE LA PRESENTE BITÁCORA PERMANECERÁ EN EL SEÍO DE LA OBRA PARA CONSULTA Y ASENTAR NOTAS UNA VEZ AL DÍA EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 6:00 PM

NOTA N° 003

25 ABRIL 2016

CON ESTA FECHA Y NOTA, SE ESTABLECE QUE UNA VEZ ASENTADA LA NOTA, LA CONTRAFOGORA ESTARÁ OBLIGADA A FIRMARLA EN UN PLAZO NO MAYOR A 72 HS, EN CASO CONTRARIO, SE DARÁ POR ACEPTADO EL CONTENIDO DE LA MISMA.

Fecha:

No. 000

Fecha: 25 ABRIL DEL 2016

Nota N.º 001

CON ESTA FOLIA Y NOTA SE DA APEREJURA A LA PRESENTE BITÁCORA DE OBRA, CON EL FIN DE ASENTAR TODOS LOS ASUNTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE CUCEN EN DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA:

CONSTRUCCION DE LUJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN EL ENTORNO DEL PERIF. FRANCISCO P. ALMADA Y CALLEJERA A CO. CUMATENPOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECNIA, EN ESTA CO. DE CALIHUATLA CALIF.

CONTRATO: N.º 040/2016 IMPORTE \$53'995'59.45
MAS IVA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, DPTO. DE CONSTR. N.º DEL DEPARTAMENTO DE CALIHUATLA CALIF.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE CVU,

PERIODO DE EJECUCION: 22 ABRIL DE 2016 AL

19. DE SEPTIEMBRE DEL 2016

EL DOMICILIO QUE SEÑALA EL CONTRATISTA ES EL SIGUIENTE:

PERIF. LOMARDO TOLEDANO N.º 1411-D, COL. PLATEROS DE LA CO. DE CALIHUATLA CALIF.

- LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: OBRAS PRELIMINARES, TERAPIERIAS, ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAGE, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO, ALUMBRADO, OBRAS COMPLEMENTARIAS.

No. OFICIO PRESUPUESTAL: N.º 2016-POM-EST-OP-003

N.º 2016-PROD-16-A-0052

- LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO NOTIFICA QUE EL RESIDENTE DE OBRA NOMBRADO ES EL ING. RODOLFO ARAGON ARIZ PONCELUPO CON

N.º. TOL. CIV. 2170139

CONTINUA SIG. HOJA →