

Factura

SERIE:

FOLIO: 300

FECHA: 9/9/2016 16:26:56

Documento Válido

Constructora Santa Rosalia SA de CV

CSR860912S25 PERIFERICO VICENTE LOMBARDO
TOLEDANO No. 1411 Int. No. D PLOMEROS,
CHIHUAHUA 31370
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Domicilio: MINA No. 408

Teléfono:

Ciudad: CHIHUAHUA

Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUAC.P.: 31000
País: MÉXICO

Lugar de Expedición: PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 1411 D. PLOMEROS. 31370. CHIHUAHUA. CHIHUAHUA.

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	ESTIMACION ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) BIS (AJUSTE DE COSTOS ESTIMACIONES 6 Y 7) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EN: "CONSTRUCCION DEL EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DE PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARR. A CD. CUAUHEMOC, COLONIA ESPERANZA Y ZOOTECHNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA", DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 040/2016 DEL 20 DE ABRIL DEL 2016. RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 0.2% I.C.I.C. \$ 566.26 0.2% C.M.I.C. \$ 566.26 0.2% D.I.F. \$ 566.26 SUMA DE DESCUENTOS \$ 1,698.78 SALDO NETO A RECIBIR \$ 326,732.81	283,130.68	283,130.68

Importe con letra

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
59/100

Método de Pago

Otros

SUBTOTAL:	283,130.68
I.V.A.:	45,300.91
TOTAL:	328,431.59



FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Emitido por:

CONTPAQ i

Software certificado por SAT y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202760873
Folio fiscal:	9F2F8230-67C6-4531-BA89-E900E2427801
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 9 2016 - 17:27:01

UC5B2MX7FL5FkhZg/CX56CWMkxNSZ0gC+6bAQDtxoYBbAoxIIRnDgsEh0ZSj1R2F8930JacUfzBVIX3ml2sB/
2AAQSIPTUWx8/5mSLEHed8TMeVcOK7V47cOK7E9KFFKKnLShqdNY6j1L2Ec6AqV6NSUCpQdtXQd1OeVsEHYM=Ze12EQicEYpY1OEYIcFN0BL1S7M+PnNrDmExChV2Q21E/4XkN04xsZCakOdeiuEO4MFy94sgGmUGLa0
Dz2dF3oiJ9DB5T+/v1CQ7DMY6W602bOmSWSsb9Mj6xxPcSRaZVA1T2HfNuUyQ/CML/655a5dhgwEEBKI
wejkeDhM7cy=11.019F2F8230-67C6-4531-BA89-E900E2427801|2016-09-09T17:27:01|UC5B2MX7FL5FkhZg/
CX56CWMkxNSZ0gC+6bAQDtxoYBbAoxIIRnDgsEh0ZSj1R2F8930JacUfzBVIX3ml2sB/2AAQSIPTUWx
8/5mSLEHed8TMeVcOK7V47cOK7E9KFFKKnLShqdNY6j1L2Ec6AqV6NSUCpQdtXQd1OeVsEHYM=10000
100000020286488311



gob.mx


Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal	
RFC Emisor	
RFC Receptor	

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CSR860912S25	Constructora Santa Rosalia SA de CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
9F2F8230-67C6-4531-BA89-E900E2427801	2016-09-09T16:26:56	2016-09-09T17:27:01	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$328,431.59	ingreso	Vigente	

Imprimir



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: ESTATAL-MUNICIPAL	CONTRATO No. 040/2016	CONTRATADOS
OBRA: Construcción del Eje Sesenta (60) del Distribuidor Vial Zootecnia, Ubicado en Entronque del Periférico Francisco R. Almada y Carretera a Cd. Cuauhtémoc, Colonia Esperanza, y Zootecnia, en esta Ciudad de Chihuahua.	ESTIMACIÓN No. No. 3 BIS (EST. 6 Y 7)	\$ 62,635,080.96 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 01 AL 31 DE JULIO 2016	
UBICACIÓN: Perif. Fco. R. Almada y Carretera Cd. Cuauhtémoc	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 328,431.59 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 58,061,938.04 CON IVA
RFC CSR860912S25	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 58,390,369.63 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION No. 3 BIS (ESTIMACIONES 6 Y 7)	\$ 283,130.68	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 283,130.68	

DESCUENTOS		
0.2% I.C.I.C	\$	566.26
0.2% C.M.I.C.	\$	566.26
0.2% D.I.F.	\$	566.26
SUMA DESCUENTOS	\$	1,698.78

RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	283,130.68
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	283,130.68
I.V.A.	\$	45,300.91
TOTAL	\$	328,431.59

(CON LETRA)

(TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y UN PESOS 59/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	1,698.78
SALDO NETO A RECIBIR	\$	326,732.81

AUTORIZO	ELABORO
ING. RODOLFO ARIZPE	CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. XOCHITL PEREZ BLANCO	ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
SUBDIRECTOR DE	JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	
Vo. Bo.	
ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	

CHIHUAHUA, CHIH.,

8 DE SEPTIEMBRE 2016

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DEL MPIO., LA CANTIDAD DE: \$ **326,732.81**
(TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.) COMO PAGO A LA
 ESTIMACIÓN NUM. 3 BIS (EST.6 Y 7) CONTRATO No. **040/2016** POR LA CANTIDAD DE : \$ **62,635,080.96**
 SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS 96/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
 Construcción del Eje Sesenta (60) del Distribuidor Vial Zootecnia, Ubicado en Entronque del Periférico Francisco R. Almada y
 Carretera a Cd. Cuauhtémoc, Colonia Esperanza, y Zootecnia, en esta Ciudad de Chihuahua.

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ **283,130.68**

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ **-**

SUBTOTAL \$ **283,130.68**

IVA \$ **45,300.91**

TOTAL \$ **328,431.59**

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

I.C.I.C. DEL 0.2% \$566.26

C.M.I.C. DEL 0.2% \$566.26

D.I.F. DEL 0.2% \$566.26

SUMA **\$1,698.78**

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 62,635,080.96
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 58,061,938.04
ESTA ESTIMACION	\$ 328,431.59
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 58,390,369.63
POR EJERCER CONVENIO	\$ -
POR EJERCER	\$ 4,244,711.33

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% I.C.I.C.	0.2% C.M.I.C.	0.2% D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$100,106.78	\$100,106.78	\$ 100,106.78
ESTA ESTIMACION	\$566.26	\$566.26	\$ 566.26
ACUMULADO ACTUAL	\$100,673.04	\$100,673.04	\$ 100,673.04

R E C I B I M O S

CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.
 CSR860912S25

OBRA: Construcción del Eje Sesenta (60) del Distribuidor Vial Zootecnia,
Ubicado en Entronque del Periférico Francisco R. Almada y Carretera
a Cd. Cuauhtémoc, Colonia Esperanza, y Zootecnia, en esta Ciudad
de Chihuahua.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.

PERÍODO: 01 AL 31 DE JULIO 2016

UBICACIÓN Perif. Fco. R. Almada y Carretera Cd. Cuauhtémoc

ESTIMACIÓN No.

No. CONTRATO: 040/2016


No. 3 BIS (EST. 6 Y 7)

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION 3 BIS (ESTIMACIONES 6 Y 7)

283,130.68


SUBTOTAL	283,130.68
I.V.A.	45,300.91
TOTAL	328,431.59



CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



INGRID OSORIO ARMENDARIZ RONQUILLO



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

Departamento de Construcción
Oficio No. D-3926/2016

08 de septiembre de 2016.

ING. JUAN MANUEL RUACHO ESTRADA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN
CONSTRUCTORA SANTA ROSALÍA, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN EL ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHTÉMOC, COLONIA ESPERANZA Y ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.", que bajo el amparo del Contrato No. 040/2016, ejecuta su representada para esta Dependencia; Al respecto y con relación a su escrito S/N de fecha 29 de agosto del año en curso, en el que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia, correspondiente a las Estimaciones Nos. 06 y 07, con periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Julio de 2016; Por este conducto me permito comunicar a Ud. que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$328,431.59 (trescientos veintiocho mil cuatrocientos treinta y un pesos 59/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.c.p.-ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO.-Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura
C.c.p.-ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo

RDRA/XPB/EVA/gon

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
SUBDIRECCION DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

CONSTRUCCION DE EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA, UBICADO EN ENTORNO DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y
CARRETERA A CD. CUAUHTÉMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECHNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA
OBRAS PRELIMINARES, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO, ALUMBRADO, TRABAJOS DIVERSOS.
CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA, S.A. DE C.V.

DESCRIP.
CONTRATO
FECHA ENTREGA ANTECIPADO:
MONTOS DE CONTRATO

PERIODO DE EJECUCION 22 DE ABRIL AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016
04/2016
NO APLICA
\$53,995,759.45 SIN IVA

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS
PERIODO DE ANALISIS: JULIO 2016

CONCEPTO	Abr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Ago-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dic-16	TOTAL
PROGRAMA	\$1,375,019.84	\$12,495,534.03	\$17,681,430.09	\$12,370,255.46	\$8,449,955.60	\$1,623,564.43				\$53,995,759.45
ACUM PROGR	\$1,375,019.84	\$13,870,553.87	\$31,551,983.96	\$43,922,239.42	\$52,372,195.02	\$53,995,759.45	\$53,995,759.45	\$53,995,759.45	\$53,995,759.45	\$53,995,759.45
ESTIMADO	\$217,244.46	\$15,490,566.03	\$14,418,941.81	\$10,505,776.51	\$0.00	\$0.00				\$40,415,284.35
ACUM. ESTIM	\$217,244.46	\$15,707,810.49	\$30,126,752.31	\$40,632,528.81	\$40,632,528.81	\$40,632,528.81	\$40,632,528.81	\$40,632,528.81	\$40,632,528.81	\$40,632,528.81
MONTOS NO EJEC DENTRO DEL PROGRAMA	\$1,157,775.38	\$2,995,032.00	\$3,262,488.28	\$1,864,478.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MONTOS ESCAL	\$0.00	\$15,490,566.03	\$14,418,941.81	\$10,505,776.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,415,284.35
% ESCALAT.	0.00%	16.89%	2.02%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MONTOS ESCAL	\$0.00	\$2,616,356.60	\$291,262.62	\$283,130.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190,749.90
MENOS AMORT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MONTOS DE ESC	\$0.00	\$2,616,356.60	\$291,262.62	\$283,130.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190,749.90
							SUBTOTAL			\$3,190,749.90
							IVA			\$510,519.98
							TOTAL			\$3,701,269.88
REVISO							IMPORTE DE			\$328,431.59
ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN							AJUSTE DE			IVA INCLUIDO
JEFE DEL DEPTO CONSTRUCCION							COSTOS DEL MES			
ELABORO Y FORMULO							DE JULIO 2016			
ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA										
LIDER DE PROYECTO										

VISTO BUENO

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

SUBDIRECTORA DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA

AUTORIZO

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

CHIHUAHUA, CHIH; A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015