

**Factura**

SERIE:

FOLIO: 312

FECHA: 3/1/2017 10:42:45

Documento Válido**Constructora Santa Rosalia SA de CV**CSR860912925 PERIFERICO VICENTE LOMBARDO
TOLEDANO No. 1411 Int. No. D PLOMEROS
CHIHUAHUA 31370
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Domicilio: MINA No. 408

Teléfono:

Ciudad: CHIHUAHUA


Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUAC.P.: 31000
País: MÉXICOLugar de Expedición: PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 1411 D. PLOMEROS. 31370. CHIHUAHUA. CHIHUAHUA.
Expedición: CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	ESTIMACION ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) BIS (AJUSTE DE COSTOS ESTIMACIONES 5 Y 7) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EN: CONSTRUCCION DEL EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DE PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARR. A CD. CUAUHTEMOC. COLONIA ESPERANZA Y ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRERA PÚBLICA No. 040/2015 DEL 20 DE ABRIL DEL 2015. RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 0.2% I.C.I.C. \$ 556.26 0.2% C.M.I.C. \$ 556.26 0.2% D.I.F. \$ 556.26 SUMA DE DESCUENTOS \$ 1,668.78 SALDO NETO A RECIBIR \$ 326,732.81	283,130.68	283,130.68

Importe con letraTRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
59/100**Método de Pago**

NA

SUBTOTAL:	283,130.68
I.V.A.:	45,300.91
TOTAL:	328,431.59




FIRMA DE CONFIRMACIÓN

Este documento es una representación impresa de un CPFI

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Emitido por:**CONTPAQ**

Serie del Certificado del emisor:	000010000000202780873
Folio fiscal:	95C7906C-ACD1-48B7-B1A3-22E751ADC7A2
No de Serie del Certificado del SAT:	000010000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 3 2017 - 11:42:48

TF6t0CjLezoSESWe38oakVhbqUyTyxetA8KLUzXxXidgWxHdi10Yy3qS2jGybl6FRRJaxJopQUjsEFo2781a27
DitaLVbER3CoG+HdsopXwrGAFeocg2IU3U0F7xwVCDUqSIRNVUKb1Y4HEFSL3XbHPSX3sLyzEsq8d/AdsFLA=aqyEv2XwdeKrcUieusI3a3WdiwepI9kprWcmBoc3dXHSVXoT8SoU1/cxLij0geCrrpFVee6xF1JID1j
Bcaxs42N22fRRKXxvqqlf37R4gQKzqgnnFL5WZ2lpKvY5//72/qhWobhFhm5nmS4Y1TGeLR+2vjl9X4E
VNaSky8gqzw=||1.0|95C7906C-ACD1-48B7-B1A3-22E751ADC7A2|2017-01-03T11:42:48|TF6t0CjLezoSESWe3
8oakVhbqUyTyxetA8KLUzXxXidgWxHdi10Yy3qS2jGybl6FRRJaxJopQUjsEFo2781a27DitaLVbER3C
oG+HdsopXwrGAFeocg2IU3U0F7xwVCDUqSIRNVUKb1Y4HEFSL3XbHPSX3sLyzEsq8d/AdsFLA=10000
10000000202864883||




gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet


A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal RFC Emisor RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CSR860912S25	Constructora Santa Rosalia SA de CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
95C7906C-ACD1-48B7-B1A3-22E751ADC7A2	2017-01-03T10:42:45	2017-01-03T11:42:48	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$328,431.59	ingreso	Vigente	





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: ESTATAL-MUNICIPAL	CONTRATO No. 040/2016	CONTRATADOS
OBRA: Construcción del Eje Sesenta (60) del Distribuidor Vial Zootecnia, Ubicado en Entronque del Periférico Francisco R. Almada y Carretera a Cd. Cuauhtémoc, Colonia Esperanza, y Zootecnia, en esta Ciudad de Chihuahua.	ESTIMACIÓN No. No. 3 BIS (EST. 6 Y 7)	\$ 62,635,080.96 CON IVA
UBICACIÓN: Perif. Fco. R. Almada y Carretera Cd. Cuauhtemoc	PERÍODO EJEC. 01 AL 31 DE JULIO 2016	
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 328,431.59 CON IVA
RFC CSR860912S25	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 3,372,838.30 CON IVA
	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 3,701,269.89 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION No. 3 BIS (ESTIMACIONES 6 Y 7)	\$ 283,130.68	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 283,130.68	

DESCUENTOS		
0.2% I.C.I.C.	\$	566.26
0.2% C.M.I.C.	\$	566.26
0.2% D.I.F.	\$	566.26
SUMA DESCUENTOS	\$	1,698.78
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	283,130.68
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	283,130.68
I.V.A.	\$	45,300.91
TOTAL	\$	328,431.59
(CON LETRA)		
(TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 59/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	1,698.78
SALDO NETO A RECIBIR	\$	326,732.81

AUTORIZO	ELABORO
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO	CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. XOCHITL PEREZ BLANCO	ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
Vo. Bo.	
ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	

CHIHUAHUA, CHIH.,

8 DE SEPTIEMBRE 2016

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DEL MPIO., LA CANTIDAD DE: \$ **326,732.81**
(TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.) COMO PAGO A LA
 ESTIMACIÓN NUM. 3 BIS (EST.6 Y 7) CONTRATO No. 040/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ **62,635,080.96**
 SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS 96/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
 Construcción del Eje Sesenta (60) del Distribuidor Vial Zootecnia, Ubicado en Entronque del Periférico Francisco R. Almada y
 Carretera a Cd. Cuauhtémoc, Colonia Esperanza, y Zootecnia, en esta Ciudad de Chihuahua.

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ **283,130.68**

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ **283,130.68**
 IVA \$ **45,300.91**
 TOTAL \$ **328,431.59**

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

I.C.I.C. DEL 0.2% \$566.26
 C.M.I.C. DEL 0.2% \$566.26
 D.I.F. DEL 0.2% \$566.26
 SUMA \$1,698.78

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 62,635,080.96
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESCALATORIAS	\$ 5,688,792.05
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 62,635,076.58
ESTA ESTIMACION	\$ 328,431.59
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 62,635,076.58
POR EJERCER CONVENIO	\$ -
POR EJERCER ESCALATORIAS	\$ 1,987,522.16
POR EJERCER	\$ 4.38

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% I.C.I.C.	0.2% C.M.I.C.	0.2% D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$113,806.74	\$113,806.74	\$ 113,806.74
ESTA ESTIMACION	\$566.26	\$566.26	\$ 566.26
ACUMULADO ACTUAL	\$114,373.00	\$114,373.00	\$ 114,373.00

R E C I B I M O S

CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.
 CSR860912S25

OBRA: Construcción del Eje Sesenta (60) del Distribuidor Vial Zootecnia, Ubicado en Entronque del Periférico Francisco R. Almada y Carretera a Cd. Cuauhtémoc, Colonia Esperanza, y Zootecnia, en esta Ciudad de Chihuahua. UBIACIÓN Perif. Fco. R. Almada y Carretera Cd. Cuauhtémoc No. CONTRATO: 040/2016 No. 3 BIS (EST. 6 Y 7)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V. PERÍODO: 01 AL 31 DE JULIO 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION 3 BIS (ESTIMACIONES 6 Y 7) 283,130.68

SUBTOTAL	283,130.68
I.V.A.	45,300.91
TOTAL	328,431.59

POR EL CONTRATISTA
CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
ING. ROBERTO ARMENDARIZ RONQUILLO



"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

Departamento de Construcción
Oficio No. D-3926/2016

08 de septiembre de 2016.

ING. JUAN MANUEL RUACHO ESTRADA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN
CONSTRUCTORA SANTA ROSALÍA, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA, UBICADO EN EL ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHTÉMOC, COLONIA ESPERANZA Y ZOOTECHNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.", que bajo el amparo del Contrato No. 040/2016, ejecuta su representada para esta Dependencia; Al respecto y con relación a su escrito S/N de fecha 29 de agosto del año en curso, en el que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia, correspondiente a las Estimaciones Nos. 06 y 07, con periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Julio de 2016; Por este conducto me permito comunicar a Ud. que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$328,431.59 (trescientos veintiocho mil cuatrocientos treinta y un pesos 59/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.c.p.-ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO.-Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura
C.c.p.-ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo

RDRA/XPB/EVA/gor

Camina a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel/Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
SUBDIRECCION DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

(CONSTRUCCIÓN DE EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHTÉMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECHNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA
OBRAS PRELIMINARES, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO, ALUMBRADO, TRABAJOS DIVERSOS.
CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA, S.A. DE C.V.

DESCRIP.
CONTRATISTA
CONTRATO
FECHA ENTREGA ANTIPO:
MONTO DE CONTRATO

PERIODO DE EJECUCION 22 DE ABRIL AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016


04/02/2016
NO APLICA
\$53,995,759.45 SIN IVA

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS
PERIODO DE ANALISIS: JULIO 2016

CONCEPTO	Abr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Agó-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dic-16	TOTAL
PROGRAMA	\$1,375,019.84	\$12,495,534.03	\$17,681,430.09	\$12,370,255.46	\$8,449,955.60	\$1,623,564.43				\$53,995,759.45
ACUM PROGR	\$1,375,019.84	\$13,870,553.87	\$31,551,983.96	\$43,922,239.42	\$52,372,195.02	\$53,995,759.45	\$53,995,759.45	\$53,995,759.45	\$53,995,759.45	\$53,995,759.45
ESTIMADO	\$217,244.46	\$15,490,566.03	\$14,418,941.81	\$10,505,776.51	\$0.00					\$40,415,284.35
ACUM. ESTIM	\$217,244.46	\$15,707,810.49	\$30,126,752.31	\$40,632,528.81	\$40,632,528.81	\$40,632,528.81	\$40,632,528.81	\$40,632,528.81	\$40,632,528.81	\$40,632,528.81
MONTO NO EJEC DENTRO DEL PROGRAMA	\$1,157,775.38	\$2,995,032.00	\$3,262,488.28	\$1,864,478.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MONTO ESCAL	\$0.00	\$15,490,566.03	\$14,418,941.81	\$10,505,776.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,415,284.35
% ESCALAT.	0.00%	16.89%	2.02%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MONTO ESCAL	\$0.00	\$2,616,356.60	\$291,262.62	\$283,130.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190,749.90
MENOS AMORT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MONTO DE ESC	\$0.00	\$2,616,356.60	\$291,262.62	\$283,130.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190,749.90
							SUBTOTAL			\$3,190,749.90
							IVA			\$510,519.98
							TOTAL			\$3,701,269.89
REVISO		VISTO BUENO				AUTORIZO	IMPORTE DE			\$328,431.59
ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN		ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO				ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA	AJUSTE DE			
JEFE DEL DEPTO CONSTRUCCIÓN		SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA				DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	COSTOS DEL MES			IVA INCLUIDO
ELABORÓ Y FORMULÓ							DE JULIO 2016			

CHIHUAHUA, CHIH.; A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
LIDER DE PROYECTO



Handwritten signature