**Factura**

SERIE:

FOLIO: 313

FECHA: 31/12/2017 10:44:20

Documento Válido**Constructora Santa Rosalia SA de CV**CSR860912S25 PERIFERICO VICENTE LOMBARDO
TOLEDANO No. 1411 Int. No. D PLOMEROS,
CHIHUAHUA 31370
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Domicilio: MINA No. 408

Teléfono:

Ciudad: CHIHUAHUA

Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUAC.P.: 31000
País: MÉXICO


Lugar de Expedición: PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 1411 D. PLOMEROS, 31370, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	ESTIMACION ESTIMACION No. 4 (CUATRO) BIS (AJUSTE DE COSTOS ESTIMACION 8) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EN: CONSTRUCCION DEL EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECONIA, UBICADO EN ENTRONQUE DE PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARR. A CD. CUAUHTEMOC, COLONIA ESPERANZA Y ZOOTECONIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 040/2016 DEL 20 DE ABRIL DEL 2016. RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 0.2% I.C.I.C. \$ 1,033.65 0.2% C.M.I.C. \$ 1,033.65 0.2% D.I.F. \$ 1,033.65 SUMA DE DESCUENTOS \$ 3,100.95 SALDO NETO A RECIBIR \$ 595,417.35	516,826.13	516,826.13

Importe con letraQUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS
31/100**Método de Pago**

NA

SUBTOTAL:	516,826.13
I.V.A.:	82,692.18
TOTAL:	599,518.31



Firma

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CPDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:**CONTPAQ**

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202760873
Folio fiscal:	D3FB3394-6DA5-4733-A39F-5866BB57D89A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 3 2017 - 11:44:23

mvdENRUAVNyhVgvo/cpxuCoFb7iHLOUihko+c+Wr3UWRRek6tXm/pivEswIFRaTo7StfeavpZDKr+aFq/NTqR
+3GyJq3UT3hEliE3wo7gg3KotxbCaUlw5eEGLYBVGMEzFG+2AsUSONcUXuUYLzTqJqYVUCuFzmr3MpCNBd04=Cwy0CU00QvKf6v7/2MeFAduhN18g2FUM/ANN5j19XESiUsGx3NmYuc5v+atusUIU+Lsz7Wj45Kdz01N2
8d9GIsRaciQHRp3CikE//Wol6h417AgmbMEM3qVCAUXH1/d9Q8ps+qyXSM3Cj8ip08Y/cs+gTxeas2b
NOz2CYfVaeE=111.01D3FB3394-6DA5-4733-A39F-5866BB57D89A|2017-01-03T11:44:23|mvdENRUAVNyhVgvo
/cpxuCoFb7iHLOUihko+c+Wr3UWRRek6tXm/pivEswIFRaTo7StfeavpZDKr+aFq/NTqR+3GyJq3UT3h
EliE3wo7gg3KotxbCaUlw5eEGLYBVGMEzFG+2AsUSONcUXuUYLzTqJqYVUCuFzmr3MpCNBd04=10000
1000000202864883||





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet


A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal RFC Emisor RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CSR860912S25	Constructora Santa Rosalia SA de CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
D3FB3394-6DA5-4733-A39F-5866BB57D89A	2017-01-03T10:44:20	2017-01-03T11:44:23	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$599,518.31	ingreso	Vigente	





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2015 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: ESTATAL-MUNICIPAL	CONTRATO No. 040/2016	CONTRATADOS
OBRA: Construcción del Eje Sesenta (60) del Distribuidor Vial Zootecnia, Ubicado en Entronque del Periférico Francisco R. Almada y Carretera a Cd. Cuauhtémoc, Colonia Esperanza, y Zootecnia, en esta Ciudad de Chihuahua.	ESTIMACIÓN No. No. 4 BIS (EST. 8)	\$ 62,635,080.96 CON IVA
UBICACIÓN: Perif. Fco. R. Almada y Carretera Cd. Cuauhtemoc	PERÍODO EJEC. 01 AL 31 DE AGOSTO 2016	
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 599,518.31 CON IVA
RFC CSR860912S25	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 3,701,269.89 CON IVA
	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 4,300,788.20 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION No. 4 BIS (ESTIMACION 8)	\$ 516,826.13	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 516,826.13	

DESCUENTOS			
0.2% I.C.I.C	\$	1,033.65	
0.2% C.M.I.C.	\$	1,033.65	
0.2% D.I.F.	\$	1,033.65	
SUMA DESCUENTOS	\$	3,100.95	
RESUMEN			
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	516,826.13	
AMORT ANTICIPO	\$	0.00	
SUB-TOTAL	\$	516,826.13	
I.V.A.	\$	82,692.18	
TOTAL	\$	599,518.31	
(CON LETRA)			
(QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 31/100 M.N.)			
DESCUENTOS	\$	3,100.95	
SALDO NETO A RECIBIR	\$	596,417.36	

AUTORIZO	ELABORO
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO	CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. XOCHITL PEREZ BLANCO	ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
SUBDIRECTOR DE	JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	
Vo. Bo.	
ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	

CHIHUAHUA, CHIH.,

21 DE SEPTIEMBRE 2016

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DEL MPIO., LA CANTIDAD DE: \$ 596,417.36
 (QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 36/100 M.N.) COMO PAGO A LA
 ESTIMACIÓN NUM. 4 BIS (EST.8) CONTRATO No. 040/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 62,635,080.96
 SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS 96/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
 Construcción del Eje Sesenta (60) del Distribuidor Vial Zootecnia, Ubicado en Entronque del Periférico Francisco R. Almada y
 Carretera a Cd. Cuauhtémoc, Colonia Esperanza, y Zootecnia, en esta Ciudad de Chihuahua.

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 516,826.13

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL	\$ 516,826.13
IVA	\$ 82,692.18
TOTAL	\$ 599,518.31

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

I.C.I.C. DEL 0.2%	\$1,033.65
C.M.I.C. DEL 0.2%	\$1,033.65
D.I.F. DEL 0.2%	\$1,033.65
SUMA	\$3,100.95

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO	\$ 62,635,080.96
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESCALATORIAS	\$ 5,688,792.05
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 62,635,076.58
ESTA ESTIMACION	\$ 599,518.31
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 62,635,076.58
POR EJERCER CONVENIO	\$ -
POR EJERCER DE ESCALATORIAS	\$ 1,388,003.85
POR EJERCER	\$ 4.38

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% I.C.I.C	0.2% C.M.I.C.	0.2% D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$114,373.00	\$114,373.00	\$ 114,373.00
ESTA ESTIMACION	\$1,033.65	\$1,033.65	\$ 1,033.65
ACUMULADO ACTUAL	\$115,406.65	\$115,406.65	\$ 115,406.65

R E C I B I M O S

CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.
 CSR860912S25

OBRA: Construcción del Eje Sesenta (60) del Distribuidor Vial Zootecnia,
Ubicado en Entronque del Periférico Francisco R. Almada y Carretera
a Cd. Cuauhtémoc, Colonia Esperanza, y Zootecnia, en esta Ciudad
de Chihuahua.

UBICACIÓN Perif. Fco. R. Almada y Carretera Cd. Cuauhtémoc

No. CONTRATO: 040/2016

ESTIMACIÓN No.

No. 4 BIS (EST. 8)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.

PERÍODO: 01 AL 31 DE AGOSTO 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION 4 BIS (ESTIMACION 8)

516,826.13

SUBTOTAL	516,826.13
I.V.A.	82,692.18
TOTAL	599,518.31

CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

Departamento de Construcción
Oficio No. D-4113/2016

21 de septiembre de 2016.

ING. JUAN MANUEL RUACHO ESTRADA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN
CONSTRUCTORA SANTA ROSALÍA, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA, UBICADO EN EL ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHTÉMOC, COLONIA ESPERANZA Y ZOOTECHNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.", que bajo el amparo del Contrato No. 040/2016, ejecuta su representada para esta Dependencia; Al respecto y con relación a su escrito S/N de fecha 12 de septiembre del año en curso, en el que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia, correspondiente a la Estimación No. 08, con periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2016; Por este conducto me permito comunicar a Ud. que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$ 599,518.31 (quinientos noventa y nueve mil quinientos dieciocho pesos 31/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.c.p.-ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO.-Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura
C.c.p.-ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

Camino a la RDRA/XPB/EVA/... Conmutador 072
Presa Chuviscar No. 1108 Tel./Fax Directo 418-65-51
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410 Larga Distancia
Chihuahua, Chih. Mex. (614) 200 48 00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
SUBDIRECCION DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD, CUAUHTÉMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA
OBRAS PRELIMINARES, TERRACERIAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO, ALUMBRADO, TRABAJOS DIVERSOS.
CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA, S.A. DE C.V.

PERIODO DE EJECUCION 22 DE ABRIL AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016

040/2016

NO APLICA

04012
NO AM
\$53,995.759.45 SIN IVA

FECHA ENTREGA ANTECIP: _____
MONTO DE CONTRATO _____

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS
PERIODO DE ANALISIS: AGOSTO 2016

CONCEPTO	Abr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Ago-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dic-16	TOTAL
PROGRAMA	\$1,375,019.84	\$12,495,534.03	\$17,681,430.09	\$12,370,255.46	\$9,449,855.60	\$1,623,564.43				\$53,995,759.45
ACUM PROGR	\$1,375,019.84	\$13,870,553.87	\$31,551,983.96	\$43,922,239.42	\$52,372,195.02	\$53,995,759.45	\$53,995,759.45	\$53,995,759.45	\$53,995,759.45	
ESTIMADO	\$217,244.46	\$15,490,566.03	\$14,418,941.81	\$10,505,776.51	\$6,513,246.76					\$46,928,531.11
ACUM. ESTIM	\$217,244.46	\$15,707,810.49	\$30,126,752.31	\$40,632,528.81	\$47,145,775.57	\$47,145,775.57	\$47,145,775.57	\$47,145,775.57	\$47,145,775.57	
MONT NO EJEC DENTRO DEL PROGRAMA	\$1,157,775.38	\$2,995,032.00	\$3,262,488.28	\$1,864,478.95	\$1,936,708.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
MONT ESCALAT.	\$0.00	\$15,490,566.03	\$14,418,941.81	\$10,505,776.51	\$6,513,246.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,928,531.11
MONT ESCAL	\$0.00	\$2,616,356.60	\$291,262.62	\$283,130.68	\$516,826.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,707,576.04
MENOS AMORT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MONT DE ESC	\$0.00	\$2,616,356.60	\$291,262.62	\$283,130.68	\$516,826.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,707,576.04
									SUBTOTAL	\$3,707,576.04
									IVA	\$593,212.17
									TOTAL	\$4,300,788.20
REVISÓ	VISTO BUENO	AUTORIZO				IMPORTE	DE			
ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN	ING. Xóchitl Pérez Blanco	ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA				AJUSTE	DE			
JEFE DEL DEPTO CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO				COSTOS DEL MES	DE AGOSTO 2016			IVA INCLUIDO

~~ELABORÓ Y FORMULÓ~~

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
LIDER DEL PROYECTO