

Constructora Santa Rosalia SA de CV

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio: MINA No. 408
Teléfono: CHIHUAHUA
Ciudad: CHIHUAHUA, MEXICO

Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
C.P.: 31000
País: MÉXICO

Lugar de Expedición: PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 1411 D. PLOMEROS, 31370, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,

Cantidad	Unidad	Concepto y Descripción	Valor Unitario	Importe
1 00	NO APLICA	ESTIMACION ESTIMACIÓN No. 7 (SIETE) BIS (AJUSTE DE COSTOS ESTIMACION 15 Y 16) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EN "CONSTRUCCION DEL EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DE PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARR. A CD. CUAUHEMOC, COLONIA ESPERANZA Y ZOOTECNIA EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA". DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 040/2016 DEL 20 DE ABRIL DEL 2016 RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 0.2% I.C.I.C. \$ 134.80 0.2% C.M.I.C. \$ 134.80 0.2% D.I.F. \$ 134.80 SUMA DE DESCUENTOS \$ 404.40 SALDO NETO A RECIBIR \$ 77,779.83	67,400.20	67,400.20

SETENTAY OCHO MIL CIENTO OCHENTAY CUATRO PESOS 23/100
Método de Pago
NA

SUBTOTAL	67,400.20
L.V.A.	10,784.03
TOTAL	78,184.23



FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CPDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por
CONTRPAQ
Sistema de Administración Tributaria

Serie del Certificado del emisor	00001000000404806970
Folio fiscal	B23DFBB3-485A-4BDE-999A-50792524A1F
No de Serie del Certificado del SAT	0000100000040486074
Fecha y hora de certificación	Junio 27 2017 - 11:46:41

5b5f+k86hlUPf1pn9+thx5fjONkqGB00+lr1emthF8912X+Y8PJMXsdksnbaUMaL4CCMV/43Q5m6qdydn95QVsa
Qn/bG2YLRImt61P+4Wv1q14PmJN89ADWqVlWYkRpw8274E+2K+f8mtFEeJl80KldVtA5g7GEBJxGgd6SCJ
22uomIQcav2zw6/k/1WqvU91f/E5e3zb3S11zame6HQMEC20vAigod1CQ3Ys6QY9WbJep8a4NVQGW24AJJRZU
53X71m71tVP5z1zXmctB6YHrFLVt13A6XcW2xOSAGYAM7dv+g0ctNe8Ub3/SPc17A2fC9NaUGmtgVau704FmJ

M+JoLAWzGSUCeGhRAQ6kaemdhApvuuz01dwgz61lQ00LOCAaUL0heYKYcdm6gcXg+2ca+zfQFk/KGEVW
RuV60RSTUOH/J6qGE7Savg/vn/MY+WpIyPdQC9MAzeEF1ixzqSLc3izCG0MXf2Wesw2iaedOpJ1XL
GcuYSP3VzVE+2th6IDN2m1W9n+aXm71/crpeNalEKRYW4PvMe74+3jchbQhNcdU3QX7c4+etBWWX4016
Y8218UB12bReWVv93Ibqx90p3+xcR206YppvlgvYGEyRZ7z7z22LmUt5eJexcdUz9OuWfJR3+XL9f90
31R8WILL2EX9QH55VFX9Rw=

111.01B23DFBB3-485A-4BDE-999A-507925246A1F12017-06-27T11:46:41KdZf+k86hlUPf1pn9+
thx5fjONkqGB00+lr1emthF8912X+Y8PJMXsdksnbaUMaL4CCMV/43Q5m6qdydn95QVsa
wt641E+4Wv1q14PmJN89ADWqVlWYkRpw8274E+2K+f8mtFEeJl80KldVtA5g7GEBJxGgd6SCJ22uom
IQcav2zw6/k/1WqvU91f/E5e3zb3S11zame6HQMEC20vAigod1CQ3Ys6QY9WbJep8a4NVQGW24AJJRZU



*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por

CONTRPAQ i.

Sistema Integrado de Facturación Electrónica

Serie del Certificado del emisor	00001000000404806970
Folio fiscal	B23DfBB3-485A-4BDE-999A-507925246A1F
No de Serie del Certificado del SAT	000010000000404486074
Fecha y hora de certificación	Junio 27 2017 - 11:46:41

Kbf+k26h1UPf1pn9+thxfjTONKqGBU0+1ri8mtHF9BIZX+y9PQXsdK9nbaUMaL4CCW/43Q5m6gdydn2fgVsa
Qn/bG2YLRImt641F+4Wvlg14PmjN69ADWqVlWUYKRpWN9f74E+2k+f8mtPEEjI80KIdVAfsg7GEBjrGg66SCj
f2uomiQCavZrw6/k/1Wgru91f/E5e32b35ilzam6HQWE020vAlgggicQ3Y36QY9WbJepBa4NvOgGw24AJURrU
S3X7lm7ItVP51LrXmczB6VHrFLVLI8A6XcNZvOSAGYAM7dv+g0tNe8UB/Spcl7ArfcgWaUGmtgVau7G4Fmw==

M+jcLAvgSUCfGhRaq6kaamdHApvuuZ01dwgz6LLqQ00LCAaUL0heYKYcDm6gcXg+Zca+zfQFk/XGEVw
RuV60RSIU0H/jggE7Savg/vn/MY+WpIyEdQ9MAzaEP1f1xzqBLC3izCgOMXYF2Weaw2iaEdOpJ1iXL
GcuYSpzYzVE+Zch6IDN2vmlwsn+a1mM71/cspEnLEKRYW4PvMeq4+3jchhQKncU3QM7c4+et8WwX40I6
Y8f19VB12bpaWYv3TbqX9Op3+xcR206YppvlgvYXeyRZ7z7zz2LmUt5ejexcdUrsOuwFjR3+XLsfHO
3InBWILL2pX9QHSdVEXgKw==

I11.01B23DfBB3-485A-4BDE-999A-507925246A1F(2017-06-27T11:46:41)Kbf+k26h1UPf1pn9+
thxfjTONKqGBU0+1ri8mtHF9BIZX+y9PQXsdK9nbaUMaL4CCW/43Q5m6gdydn2fgVsaQn/bG2YLRIm
wt641F+4Wvlg14PmjN69ADWqVlWUYKRpWN9f74E+2k+f8mtPEEjI80KIdVAfsg7GEBjrGg66SCjI2uom
IQCavZrw6/k/1Wgru91f/E5e32b35ilzam6HQWE020vAlgggicQ3Y36QY9WbJepBa4NvOgGw24AJURrU
KS3X7lm7ItVP51LrXmczB6VHrFLVLI8A6XcNZvOSAGYAM7dv+g0tNe8UB/Spcl7ArfcgWaUGmtgVau7
G4Fmw==100001000000040448607411

[Handwritten signature]



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CSR860912525	Constructora Santa Rosalia SA de CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
B23DFB83-485A-48DE-999A-507925246A1F	2017-06-27T10:46:37	2017-06-27T11:46:41	MAS0810247C0

Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI
\$78,184.23	ingreso	Vigente

Imprimir



<https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/>

27/06/2017



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: ESTATAL-MUNICIPAL		CONTRATO No. 040/2016	CONTRATADOS (INCLUYE CONVENIO)
OBRA:	Construcción del Eje Sesenta (60) del Distribuidor Vial Zootecnia, Ubicado en Entronque del Periférico Francisco R. Almada y Carretera a Cd. Cuauhtémoc, Colonia Esperanza, y Zootecnia, en esta Ciudad de Chihuahua.	ESTIMACIÓN No. 7 BIS (EST. 15 Y 16)	\$ 77,765,416.36 CON IVA
		PERÍODO EJEC. 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016	
UBICACIÓN:	Perif. Fco. R. Almada y Carretera Cd. Cuauhtemoc	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 78,184.23 CON IVA
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 5,301,671.47 CON IVA
RFC	CSR860912S25	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 5,379,855.70 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION No. 7 BIS (ESTIMACIONES 15 Y 16)	\$ 67,400.20	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 67,400.20

DESCUENTOS		
0.2% I.C.I.C	\$	134.80
0.2% C.M.I.C.	\$	134.80
0.2% D.I.F.	\$	134.80
SUMA DESCUENTOS	\$	404.40
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	67,400.20
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	67,400.20
I.V.A.	\$	10,784.03
TOTAL	\$	78,184.23

(CON LETRA)
(SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO
PESOS 23/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	404.40
SALDO NETO A RECIBIR	\$	77,779.83

AUTORIZO	ELABORO
ING. RODOLFO ALVAREZ RONQUILLO RESIDENTE D.O.P.M	CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V. CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
3-1-2017	
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ING. EDNA DEL RIO SIGALA JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
	Vo. Bo.
	ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 77,779.83
(SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 7 BIS (EST.15 Y 16) CONTRATO No. 040/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 77,765,416.36 INCLUYE CONVENIO
SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 38/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
Construcción del Eje Sesenta (60) del Distribuidor Vial Zootecnia, Ubicado en Entronque del Periférico Francisco R. Almada y
Carretera a Cd. Cuauhtémoc, Colonia Esperanza, y Zootecnia, en esta Ciudad de Chihuahua.

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 67,400.20
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL	\$ 67,400.20
IVA	\$ 10,784.03
TOTAL	\$ 78,184.23

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	
I.C.I.C. DEL 0.2%	\$134.80
C.M.I.C. DEL 0.2%	\$134.80
D.I.F. DEL 0.2%	\$134.80
SUMA	\$404.40

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO	CONTRATO
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 62,635,080.96
ESCALATORIAS	\$ 15,130,335.40
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 5,688,792.05
ESTA ESTIMACION	\$ 76,409,460.34
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 78,184.23
POR EJERCER CONVENIO	\$ 76,409,460.34
POR EJERCER DE ESCALATORIAS	\$ 1,355,951.64
POR EJERCER	\$ 308,936.35
	\$ 1,355,956.02

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO	CONTRATO
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR	0.2% I.C.I.C.	0.2% C.M.I.C.	0.2% D.I.F.
ESTA ESTIMACION	\$140,881.25	\$140,881.25	\$ 140,881.25
ACUMULADO ACTUAL	\$134.80	\$134.80	\$ 134.80
	\$141,016.05	\$141,016.05	\$ 141,016.05

R E C I B I M O S

CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.
CSR8860912525

OBRA: Construcción del Eje Sesenta (60) del Distribuidor Vial Zootecnia,
Ubicado en Entronque del Periférico Francisco R. Almada y Carretera
a Cd. Cuauhtémoc, Colonia Esperanza, y Zootecnia, en esta Ciudad
de Chihuahua.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.
PERÍODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
ESTIMACIÓN No. 7 BIS (EST. 15 Y 16)
No. CONTRATO: 040/2016


RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION 7 BIS (ESTIMACIONES 15 Y 16) 67,400.20

SUBTOTAL	67,400.20
I.V.A.	10,784.03
TOTAL	78,184.23

CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.
POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

Departamento de Construcción
Oficio No. D-0477/2017

14 de febrero de 2017.

ING. JUAN MANUEL RUACHO ESTRADA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN
CONSTRUCTORA SANTA ROSALÍA, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN EL ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHTÉMOC, COLONIA ESPERANZA Y ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.", que bajo el amparo del Contrato No. 040/2016, ejecuta su representada para esta Dependencia; Al respecto y con relación a su escrito S/N de fecha 16 de enero del año en curso, en el que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia, correspondiente a las Estimaciones Nos. 15 y 16, con periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre de 2016; Por este conducto me permito comunicar a Ud. que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$78,184.23 (setenta y ocho mil ciento ochenta y cuatro pesos 23/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

A T E N T A M E N T E

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCIA.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.-Jefe del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Camino a la Presa Chuvíscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410

Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6539 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

[CONSTRUCCION DE EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIR, FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHTÉMOC, COL. ESPERANZA Y ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA
OBRAS PRELIMINARES, TERRACERAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO, ALUMBRADO, TRABAJOS DIVERSOS.
CONSTRUCCION ROSALTA, S.A. DE C.V.

PERIODO DE EJECUCION
22 DE ABRIL AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PERIODO DE EJECUCION
04 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

PERIODO DE SUSPENSION DE OBRA
16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

REVISION DE ANALISIS: DICIEMBRE 2016
REPROGRAMACION DE OBRA
22 DE ABRIL DE 2016 AL 29 DE FEBRERO DE 2017

DESCRIP.
CONTRATISTA
CONTRATO
FECHA ENTREGA ANTERIOR:
MONTOS DE CONTRATO
MONTOS DE CONVENIO MODIF. MONTOS Y PLAZO
MONTOS DE CONVENIO ADICIONAL EN MONTOS Y PLAZO
TOTAL

\$53,985,759.45 SIN IVA
\$4,652,875.97 SIN IVA
\$8,390,518.61 SIN IVA
\$67,039,152.03 SIN IVA

CONCEPTO	ABR-16	MAY-16	JUN-16	JUL-16	AGO-16	SEPT-16	OCT-16	NOV-16	DIC-16	ENE-17	FEB-17	TOTAL
PROGRAMADO SEGUN CONTRATO	\$1,375,019.84	\$12,485,534.03	\$17,081,430.09	\$12,370,255.45	\$8,448,955.60	\$1,023,564.43	\$6,994,415.49	\$6,994,415.49	\$833,414.62	\$4,167,073.11	\$1,048,469.30	\$67,039,152.03
MONTOS ACUM. PROGRAMADO	\$1,375,019.84	\$13,870,553.87	\$31,651,983.96	\$43,922,239.42	\$52,372,195.02	\$53,995,759.45	\$53,995,759.45	\$53,995,759.45	\$61,923,589.56	\$65,890,662.67	\$67,039,152.03	\$61,656,815.89
MONTOS ESTIMADO	\$217,244.46	\$15,490,566.03	\$14,418,941.81	\$10,505,776.51	\$8,513,248.76	\$6,849,980.03	\$0.00	\$6,849,980.03	\$814,998.32	\$67,400.20	\$0.00	\$61,656,815.89
MONTOS ESTIMADO ACUMULADO	\$217,244.46	\$15,707,810.49	\$30,126,752.31	\$40,632,528.81	\$47,145,775.57	\$53,995,755.81	\$53,995,755.81	\$53,995,755.81	\$60,841,819.57	\$61,656,815.89		\$61,656,815.89
MONTOS NO EFEC. DENTRO DEL PROGRAMA	\$1,157,775.38	-\$2,885,032.00	\$3,262,488.28	\$1,894,478.85	\$1,936,708.84	-\$5,226,415.00	\$0.00	\$148,351.53	\$18,418.30			
MONTOS A ESCALAR	\$217,244.46	\$15,490,566.03	\$14,418,941.81	\$10,505,776.51	\$8,513,248.76	\$6,849,980.03	\$0.00	\$6,849,980.03	\$814,998.32			
% AJUSTE DE COSTOS	0.00%	18.89%	2.02%	2.70%	7.84%	5.78%	0.00%	0.82%	0.27%			
IMPORTE DE LA ESCALATORIA	\$0.00	\$2,618,356.60	\$291,262.62	\$293,130.68	\$518,826.13	\$395,928.85	\$0.00	\$468,901.58	\$67,400.20			
MEJORES AMORTIZACION ANTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
MONTOS NETO DE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00	\$2,618,356.60	\$291,262.62	\$293,130.68	\$518,826.13	\$395,928.85	\$0.00	\$468,901.58	\$67,400.20			
SUBTOTAL	\$0.00	\$2,618,356.60	\$291,262.62	\$293,130.68	\$518,826.13	\$395,928.85	\$0.00	\$468,901.58	\$67,400.20			
IVA	\$0.00	\$418,817.08	\$46,602.02	\$46,300.91	\$82,692.18	\$458,277.48	\$0.00	\$541,005.81	\$78,184.23			
TOTAL	\$0.00	\$3,034,873.66	\$337,864.64	\$339,431.59	\$599,518.31	\$858,206.33	\$0.00	\$1,009,907.39	\$145,584.43			
REVISO												
VISTO BUENO												
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA ING. CARLOS AGUILAR GARCIA JEFE DEL DEPTO CONSTRUCCION												
ELABORADO Y COMPROBADO ING. GUILLERMO RAMOS NAVA LIDER DE PROYECTO												

CHIHUAHUA, CHIH. A 13 DE FEBRERO DE 2017