

1992



Factura

SERIE: 339
FOLIO: 2716

FECHA: 27/6/2017 10:48:36

Documento válido

Constructora Santa Rosalia SA de CV

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Domicilio: MINA No. 408

Teléfono: CHIHUAHUA
Ciudad:

Colonia:
Estado:

CENTRO
CHIHUAHUA

C.P.: 31000
país: MÉXICO

Lugar de Expedición:

PERIFERICO VICENTE
CHIHUAHUA, MEXICO

PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 1411 D. PLOMEROS, 31370, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

Código	Descripción	Cantidad	Importe
1 00	NO APLICA	595.101.81	595.101.81
ESTIMACION No. 8 (OCHO) BIS (AJUSTE DE COSTOS ESTIMACION 17 Y 18) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EN "CONSTRUCCION DEL EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA UBICADO EN ENTRONQUE DE PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARR. A CD. CUAUHTEMOC. COLONIA ESPERANZA Y ZOOTECNIA EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA". DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 040/2016 DEL 20 DE ABRIL DEL 2016. RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 0.2% I.C.T.C. \$ 1,190.20 0.2% C.M.T.C. \$ 1,190.20 0.2% D.I.F. \$ 1,190.20 SUMA DE DESCUENTOS \$ 3,570.60 SALDO NETO A RECIBIR \$ 686,747.50			

SUBTOTAL:	595,101.81
I.V.A.:	95,216.29
TOTAL:	690,318.10

SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 10/100

Week 10 of Year!

Week 10 of Year!

2



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

"Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONTRO i.

Serie del Certificado del emisor:	000010000000404806970
Folio fiscal:	CB0778F9-57B9-431E-A9AB-EB13D6F78715
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000040486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 27 2017 - 11:48:56

t4.9mUueyqctSPH7RL22+k2HacdxN9SJRAY=DL+8/17xGPyZB9oQoR3grgtDFAJAFyXnuU2CnapnM2W3cs9v
eami19vHONW-HJzcHZ+36gWCDN16286HPO/eLRF2J3ztYWFb5X5R8A2TDQyV510CE4tc0JDZtzt1q8PEFDds+
FJZELfdgePBFLOoa4wLBxhYhXkYnabR2ndy6yya9b03z+eNLII+39cFTBg29v9cuzVczcaU0Cm9S9UTtBey9LL
6AGMehjzcsOKJOUR1E8H38Xmabv1DXe3z1Hgd09zm6N6AGMehjzcsOKJOUR1E8H38Xmabv1DXe3z1Hgd09zm6N
6AGMehjzcsOKJOUR1E8H38Xmabv1DXe3z1Hgd09zm6N6AGMehjzcsOKJOUR1E8H38Xmabv1DXe3z1Hgd09zm6N

c/NAS6+1cnRUUVVina+FKG6E55Y0Z99un90CN3bm2DwSdllo2CqAdugiP0dkbVFGXwJ/jKvAbenfdC9
QgGiUjSP7KMYBq/PCV/XMLGJns2+zD+BEKQDhJLSQ3QZtdugVYth4HQ346F6Nep0tEm1g1ySin99
-tjZOSi1tPFC5MAw0021CHevcl4caleYaeZTm24jJEqeCOWz1IP7+vevYtNcmep+avQZtS82z26JyJpPS
Fc2LiCA9/+N5s+H7NwbdK33JyavPvlt25C66ErlkK5i15+75KPE7170SePNULtVpr42GcVgCpP

||1.OICB077F9-5759-431E-A9AB-EB13D6F78?15|2017-06-27T11:48:56|t45umdteyqctsc\$H7R7L
22+k2HADAN9SjRAYeDL3/12XGPPY2B9oQOR3cgtgdtFAUNFPVxnuU2CEuepaMw3ts9NEmKI9vBOWAH
JzoCHZ+PfoCWDNB28HEFO/vLRf2J3r3WfWSXBRAZIDYV51OCEArCOJdzZtIO8PeDFes3+/AF9JELL
zozheR9focAZwMIx2vWvYd6v9ybuaENLI133oFIbu29v5vc2VcaacOCm5SRGIItsaYI



*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Emitido por

CONTPAQi

Software para la contabilidad completa

Serie del Certificado del emisor.	00001000000404806970
Folio fiscal.	CB0778F9-57B9-431E-A9AB-EB13D6F78715
No de Serie del Certificado del SAT.	0000100000040486074
Fecha y hora de certificación.	Junio 27 2017 - 11:48:56

t4sUmUeyqctSPH7RL22+k2HadxN9SjRAYsDL+2/lzIxGFpyZB8oQoR3gtgtDFAJAFpVxnU2CEuapnM9W3ts9wE
aamI9vHOWwHJzcZH2+B6swWDBN6286HP0/eLRF2J3JtYNH5XBRa2ZIDqyv510CE4Tc0JDzZtI08pEFDd98+/A
FgJELfdgePBFfLocAZw1B3yhlXaynBRXndy6yye9bu8ra2NLII+39cFTbgw29VscuZVczacU0cm5RGUItbeaJYL
6AGMehjgBzQKJUR1E8H3bXaMrbqy1DXe53pIHgdc9Zm6NawFXpGb13b4G9Ezs5fUjZVFncSCrR02pdqPjCAXg==

c/NA86+1cnRUVVina+FKJcE55Y0dZ99un90CN3bm2DwSdiio2CqADuG1F0dkbVfGXvM/JeKVabbnfdC9
OgGiUrjSP7kKYBqy/PCV/DMLGJnes2+ZD+bEK0UDHsLSq2JctduqVYth44HQe46F6Mph0fEmI9vHOWwH
+tJzOBIIIPfCSM4w002IHcvqL4calaJaeZIXM24jJBqfaCONfIIIF7+rveyVtHrcMe/avQ4rtS8zZeUjYp
Fc2LfcA59//+NSs+H7NBndk33UyewFviYlt2aCC6irLLK5IiLS+7aJkPzi70c6epN1JELVpr4gtCCqPS
EtIWkEkuzogHjtLXcE8Sg==

||1.0|CB0778F9-57B9-431E-A9AB-EB13D6F78715|2017-06-27T11:48:56|t4sUmUeyqctSPH7RL
22+k2HadxN9SjRAYsDL+2/lzIxGFpyZB8oQoR3gtgtDFAJAFpVxnU2CEuapnM9W3ts9wEaamI9vHOWwH
JzcZH2+B6swWDBN6286HP0/eLRF2J3JtYNH5XBRa2ZIDqyv510CE4Tc0JDzZtI08pEFDd98+/AFgJEL
fdgePBFfLocAZw1B3yhlXaynBRXndy6yye9bu8ra2NLII+39cFTbgw29VscuZVczacU0cm5RGUItbeaJY
L6AGMehjgBzQKJUR1E8H3bXaMrbqy1DXe53pIHgdc9Zm6NawFXpGb13b4G9Ezs5fUjZVFncSCrR02pdqP
JcAXg==|0000100000040486074||

[Handwritten signature and initials]



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CSR860912S25	Constructora Santa Rosalia SA de CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
CB0778F9-57B9-431E-A9AB-EB13D6F78715	2017-06-27T10:48:36	2017-06-27T11:48:56	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$690,318.10	ingreso	Vigente	

Impřimir





RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: ESTATAL-MUNICIPAL		CONTRATO No.	040/2016	CONTRATADOS (INCLUYE CONVENIO)	
OBRA:	Construcción del Eje Sesenta (60) del Distribuidor Vial Zootecnia, Ubicado en Entronque del Periférico Francisco R. Almada y Carretera a Cd. Cuauhtémoc, Colonia Esperanza, y Zootecnia, en esta Ciudad de Chihuahua.	ESTIMACIÓN No. 8 BIS (EST. 17 Y 18)		\$	77,765,416.36 CON IVA
		PERÍODO EJEC. 01 AL 31 DE ENERO 2017			
UBICACIÓN:	Perif. Fco. R. Almada y Carretera Cd. Cuauhtemoc	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$	690,318.10	CON IVA
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$	5,379,855.70	CON IVA
RFC	CSR860912S25	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$	6,070,173.80	CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION No. 8 BIS (ESTIMACIONES 17 Y 18)	\$ 595,101.81	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 595,101.81

DESCUENTOS		
0.2% I.C.I.C	\$	1,190.20
0.2% C.M.I.C.	\$	1,190.20
0.2% D.I.F.	\$	1,190.20
SUMA DESCUENTOS	\$	3,570.60
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	595,101.81
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	595,101.81
I.V.A.	\$	95,216.29
TOTAL	\$	690,318.10
(CON LETRA)		
(SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 10/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	3,570.60
SALDO NETO A RECIBIR	\$	686,747.50

AUTORIZO

ELABORO

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
RESIDENTE D.O.P.M

CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. EDNA L. DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 686,747.50
(SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 8 BIS (EST.17 Y 18) CONTRATO No. 040/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 77,765,416.36 INCLUYE CONVENIO
SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 36/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
Construcción del Eje Sesenta (60) del Distribuidor Vial Zootecnia, Ubicado en Entronque del Periférico Francisco R. Almada y
Carretera a Cd. Cuauhtémoc, Colonia Esperanza, y Zootecnia, en esta Ciudad de Chihuahua.

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 595,101.81
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 595,101.81
IVA \$ 95,216.29
TOTAL \$ 690,318.10

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO
I.C.I.C. DEL 0.2% \$1,190.20
C.M.I.C. DEL 0.2% \$1,190.20
D.I.F. DEL 0.2% \$1,190.20
SUMA \$3,570.60

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 62,635,080.96
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 15,130,335.40
ESCALATORIAS	\$ 6,210,769.24
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 77,629,706.89
ESTA ESTIMACION	\$ 690,318.10
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 77,629,706.89
POR EJERCER CONVENIO	\$ 135,705.09
POR EJERCER DE ESCALATORIAS	\$ 140,595.44
POR EJERCER	\$ 135,709.47

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO	0.2% I.C.I.C	0.2% C.M.I.C.	0.2% D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$143,119.92	\$143,119.92	\$ 143,119.92
ESTA ESTIMACION	\$1,190.20	\$1,190.20	\$ 1,190.20
ACUMULADO ACTUAL	\$144,310.12	\$144,310.12	\$ 144,310.12

R E C I B I M O S

CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.
CSR860912S25

OBRA: Construcción del Eje Sesenta (60) del Distribuidor Vial Zootecnía,
Ubicado en Entronque del Periférico Francisco R. Almada y Carretera
a Cd. Cuauhtémoc, Colonia Esperanza, y Zootecnía, en esta Ciudad
de Chihuahua.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.
PERÍODO: 01 AL 31 DE ENERO 2017

UBICACIÓN Perif. Fco. R. Almada y Carretera Cd. Cuauhtémoc
No. CONTRATO: 040/2016
8 BIS (EST. 17 Y 18)

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
-----	-----------------------------	---------

AJUSTE DE COSTOS DE ESTIMACION 8 BIS (ESTIMACIONES 17 Y 18)

595,101.81

SUBTOTAL 595,101.81

I.V.A. 95,216.29

TOTAL 690,318.10

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

INGENIERO BOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO



DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

Departamento de Construcción
Oficio No. D-0873/2017

21 de marzo de 2017.

ING. JUAN MANUEL RUACHO ESTRADA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN
CONSTRUCTORA SANTA ROSALÍA, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: “CONSTRUCCIÓN DEL EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, UBICADO EN EL ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD. CUAUHTÉMOC, COLONIA ESPERANZA Y ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.”, que bajo el amparo del Contrato No. 040/2016, ejecuta su representada para esta Dependencia; Al respecto y con relación a su escrito S/N de fecha 21 de febrero del año en curso, en el que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia, correspondiente a las Estimaciones Nos. 17 y 18, con periodo comprendido del 01 al 31 de enero de 2017; Por este conducto me permito comunicar a Ud. que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$ 690,318.10 (seiscientos noventa mil trescientos dieciocho pesos 10/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

A T E N T A M E N T E

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCIA.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.-Jefe del Departamento de Construcción-Urbana.
C.c.p.-ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CHCG/CAG/ELDS/gca

“2017. Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Camino a la Presa Chuvíscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410

Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA	CONSTRUCCIÓN DE EJE SESENTA (60) DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA, UBICADO EN ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARRETERA A CD, CUAUHTÉMOC, COL.			
DESCRIP.	ESPERANZA Y ZOOTECHNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA			
CONTRATISTA	OBRAS PRELIMINARES, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO, ALUMBRADO, TRABAJOS DIVERSOS.			
CONTRATO	CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA, S.A. DE C.V.			
FECHA ENTREGA ANTICIPO:	040/2016	PERIODO DE EJECUCION	22 DE ABRIL AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
MONTO DE CONTRATO	NO APLICA			
MONTO DE CONVENIO MODIF MONTO Y PLAZO	\$53,995,759.45 SIN IVA	PERIODO DE EJECUCION	04 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016	
MONTO DE CONVENIO ADICIONAL EN MONTO Y PLAZO	\$4,652,875.97 SIN IVA	PERIODO DE EJECUCION	19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
TOTAL	\$8,390,516.61 SIN IVA			
	\$67,039,152.03 SIN IVA	PERIODO DE SUSPENSION DE OBRA	16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2016	
		REPROGRAMACION DE OBRA	22 DE ABRIL DE 2016 AL 28 DE FEBRERO DE 2017	

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS

PERIODO DE ANALISIS: ENERO 2017

CONCEPTO	Abr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Ago-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dic-16	Ene-17	Feb-17	TOTAL
PROGRAMADO SEGUN CONTRATO	\$1,375,019.84	\$12,495,534.03	\$17,681,430.09	\$12,370,255.46	\$8,449,955.60	\$1,623,564.43		\$6,994,415.49	\$833,414.62	\$4,167,073.11	\$1,048,489.36	\$67,039,152.03
MONTO ACUM PROGRAMADO	\$1,375,019.84	\$13,870,553.87	\$31,551,983.96	\$43,922,239.42	\$52,372,195.02	\$53,995,759.45	\$53,995,759.45	\$60,990,174.94	\$61,823,589.56	\$65,990,662.67	\$67,039,152.03	
MONTO ESTIMADO	\$217,244.46	\$15,490,566.03	\$14,418,941.81	\$10,505,776.51	\$6,513,246.76	\$6,849,980.03	\$0.00	\$6,846,063.96	\$814,996.32	\$4,213,408.47		\$65,870,224.36
MONTO ESTIMADO ACUMULADO	\$217,244.46	\$15,707,810.49	\$30,126,752.31	\$40,632,528.81	\$47,145,775.57	\$53,995,755.61	\$53,995,755.61	\$60,841,819.57	\$61,656,815.89	\$65,870,224.36		
MONTO NO EJEC DENTRO DEL PROGRAMA	\$1,157,775.38	-\$2,995,032.00	\$3,262,488.28	\$1,864,478.95	\$1,936,708.84	-\$5,226,415.60	\$0.00	\$148,351.53	\$18,418.30	-\$46,335.36		
MONTO A ESCALAR	\$217,244.46	\$15,490,566.03	\$14,418,941.81	\$10,505,776.51	\$6,513,246.76	\$6,849,980.03	\$0.00	\$6,846,063.96	\$814,996.32	\$4,213,408.47		\$61,656,815.89
% AJUSTE DE COSTOS	0.00%	16.89%	2.02%	2.70%	7.94%	5.78%	0.00%	6.82%	8.27%	14.12%		
IMPORTE DE LA ESCALATORIA	\$0.00	\$2,616,356.60	\$291,262.62	\$283,130.68	\$516,826.13	\$395,928.85	\$0.00	\$466,901.56	\$67,400.20	\$595,101.81		\$5,232,908.45
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
MONTO NETO DE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00	\$2,616,356.60	\$291,262.62	\$283,130.68	\$516,826.13	\$395,928.85	\$0.00	\$466,901.56	\$67,400.20	\$595,101.81		\$5,232,908.45
SUBTOTAL	\$0.00	\$2,616,356.60	\$291,262.62	\$283,130.68	\$516,826.13	\$395,928.85	\$0.00	\$466,901.56	\$67,400.20	\$595,101.81		\$5,232,908.45
IVA	\$0.00	\$418,617.06	\$46,602.02	\$45,300.91	\$82,692.18	\$63,348.62	\$0.00	\$74,704.25	\$10,784.03	\$95,216.29		\$837,265.35
TOTAL	\$0.00	\$3,034,973.66	\$337,864.64	\$328,431.59	\$599,518.31	\$459,277.46	\$0.00	\$541,605.81	\$78,184.23	\$690,318.10		\$6,070,173.80
REVISO	VISTO BUENO				AUTORIZO							
ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA JEFE DEL DEPTO CONSTRUCCIÓN	ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA				ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS							

CHIHUAHUA, CHIH; A 21 DE MARZO DE 2017

ELABORÓ Y FORMULÓ

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
LIDER DE PROYECTO