



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 137/2016

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186, 190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2016, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS CON CLAVE 08DPR24587, UBICADA EN C. NEANDERTHAL S/N, COL. VALLE DORADO, LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO. DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, LOS CC. ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN Y EL ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA, EN SU CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA QUIEN ENTREGA.

DATOS BASICOS: CONTRATO NÚMERO: 137/2016 P.D. DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2016.

MONTO CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: \$34,149.18 (TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
MUNICIPAL: 2016-PDM-FISM-OP-067

13 DE JUNIO DEL 2016.

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 137/2016

PERIODO DE
EJECUCION:

CONTRATO ORIGINAL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 01 DE AGOSTO DE 2016.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS:	PAGARE	FOLIO	FECHA	IMPORTE
		1/1	01 DE AGOSTO DE 2016	\$2,313.98

BITÁCORA

FECHA DE INICIO 01/07/2016

FECHA DE CIERRE 01/08/2016.

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES:

CONTRATO ORIGINAL

ESTIMACION	IMPORTE
ESTIMACIÓN 1	\$19,948.18
SUBTOTAL	\$19,948.18
I.V.A	\$3,191.71
TOTAL	\$23,139.89

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE \$16,473.16 C/IVA

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA, HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA.

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 137/2016


LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA



ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 137/2016 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS CON CLAVE 08DPR24587, UBICADA EN C. NEANDERTHAL S/N, COL. VALLE DORADO.

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO EN CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA, EL ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN COMO JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN Y EL ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA, QUIEN ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 137/2016 RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS CON CLAVE 08DPR24587, UBICADA EN C. NEANDERTHAL S/N, COL. VALLE DORADO.

En Chihuahua, Chih., siendo las 10:00 horas del día 08 de AGOSTO de 2016, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

- 1.- El día 28 de JUNIO de 2016 se formalizó contrato de Obra Pública no. 137/2016 con el contratista ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA, por un monto de: \$34,149.18 (TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE pesos 18/100 M.N.) más el correspondiente

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mplochihuahua.gob.mx



CONSTRUIMOS
FUTURO



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra CONSTRUCCION DE CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS CON CLAVE 08DPR24587, UBIKADA EN C. NEANDERTHAL S/N, COL. VALLE DORADO.

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de **\$19,948.18 (DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos 18/100 M.N.)** más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes en **VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES.**

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el contratista, así como la garantía de cumplimiento.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los **08 de Agosto de 2016.**

Camino a la
Presa Chuisar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. XOCHITL PÉREZ BLANCO
SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 137/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS CON CLAVE 08DPR24587, UBICADA EN C. NEANDERTHAL S/N, COL. VALLE DORADO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE, ESCUELA PRIMARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CON CLAVE: 08DPR2458Z, C. NEANDERTHAL S/N. COL. VALLE DORADO

Finiquito de los Trabajos

Nº	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN A FINQUITAR		
1	CONEXION DE SANITARIOS A LA RED DE AGUA	0	0	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL B HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.0 M INCLUYE AFINE DE FONDO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	9	\$ 109.49	\$ 985.41	8.90	974.46	0.10	8.90	974.46	0.00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA TUBO PLUS DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE COPLES, CODOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M	45	\$ 42.90	\$ 1,930.50	71.00	3,045.90	-28.00	71.00	3,045.90	0.00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA TUBO PLUS DE 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE COPLES, CODOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M	35	\$ 30.14	\$ 1,054.90	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
1.4	CORTE EN CONCRETO HIDRAULICO CON CORTADORA DE DISCO	M	30	\$ 29.30	\$ 879.00	23.80	697.34	6.20	23.80	697.34	0.00
1.5	DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 0.10 M DE ESPESOR, INCLUYE TIRO DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA.	M2	14	\$ 57.35	\$ 802.90	5.07	290.76	8.93	5.07	290.76	0.00
1.8	CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, EN ZANJA PARA INSTALACION DE TUBO RD-26	M3	2	\$ 245.83	\$ 491.68	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
1.7	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE HUMECTACION Y APISONADO	M3	7.5	\$ 131.29	\$ 984.68	7.50	984.68	0.00	7.50	984.68	0.00
1.8	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE HUMECTACION Y APISONADO	M3	5	\$ 227.91	\$ 1,139.55	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
1.9	DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA EXISTENTE PVC 1/2"	M	45	\$ 12.88	\$ 579.60	53.60	690.37	-8.60	53.60	690.37	0.00
1.1	REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN BANQUETA, EN UN ESPESOR DE 0.10 M INCLUYE CURADO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	6	\$ 286.55	\$ 1,719.30	8.91	2,553.16	-2.91	8.91	2,553.16	0.00
1.11	EXCAVACION CON MAQUINA HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAMIENTO DE CISTERNA, INCLUYE AFINE Y/O SOSTENIMIENTO DE TALUDES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	12	\$ 70.78	\$ 849.12	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
1.12	CARGA Y ACARREO A DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MEDIDO COMPACTO	M3	12	\$ 42.64	\$ 511.68	2.10	89.54	9.90	2.10	89.54	0.00
1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA ROTOPLAS DE 2800 LITROS DE CAPACIDAD, INCLUYE CONEXIONES HIDRAULICAS DE ENTRADA Y A BOMBA INYECTORA DE AGUA CON ENTRADA DE 1" UBICADA EN REGISTRO A UN METRO DE DISTANCIA DE LA PARED DE LA CISTERNA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	1	\$ 8,270.31	\$ 8,270.31	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO


CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE, ESCUELA PRIMARIA BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS CON CLAVE: 08DPR2458Z, C. NEANDERTAL S/N, COL. VALLE DORADO

Finiquito de los Trabajos


N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	P. UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN A FINIQUITAR
1.14	RELLENO A VOLTEO CON ACOMODAMIENTO, CON ARENA, EN EL PERIMETRO DE LA FOSA DE LA CISTERNA	M3	8	\$ 243.22	\$ 1,945.76	0.00	0.00	8.00	0.00
1.15	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 150 KG/CM2, DE 0.10 M DE ESPESOR ARMADA CON MALLALAC 6.6, INCLUYE CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2" CON TAPA DE CONCRETO EN MARCO DE ANGULO, CURADO, PREPARACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL COMO DESPLANTE	M2	4	\$ 345.71	\$ 1,382.84	0.00	0.00	4.00	0.00
1.18	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M CON MURO DE BLOCK DE 0.15 M RELLENO DE CONCRETO, ENJARRADO AMBOS LADOS, CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" AHOGADO CON ANCLAS EN LOS MUROS, SOBRE LOSA DE 0.15 M DE ESPESOR, TAPA DE PARRILLA DE VARILLA DE 3/8", CON BISAGRAS Y AROGALLAS PARA CANDADO Y LAMINA CALIBRE 20, SOBRE EL NIVEL DE TERRENO NATURAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	1	\$ 2,024.00	\$ 2,024.00	1.00	2,024.00	0.00	1.00
1.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA INYECTORA DE AGUA DE 1 HP, ANCLADA A PISO DE CONCRETO. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	1	\$ 3,735.81	\$ 3,735.81	1.00	3,735.81	0.00	1.00
1.18	SALIDA ELECTRICA PARA CONTROL DE BOMBA INYECTORA, A UNA DISTANCIA DE 4.0 M. INCLUYE CABLEADO, REGISTRO Y DUCTO ELECTRICOS, INTERRUPTOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	SALIDA	1	\$ 1,524.82	\$ 1,524.82	1.00	1,524.82	0.00	1.00
1.19	LIMPIEZA DE LA OBRA	LOTE	1	\$ 3,337.34	\$ 3,337.34	1.00	3,337.34	0.00	1.00
					SUBTOTAL	\$ 34,149.19	\$ 19,948.18	\$ 19,948.18	\$
					IVA	\$ 5,463.88	\$ 3,191.71	\$ 3,191.71	\$
					TOTAL	\$ 39,613.06	\$ 23,139.89	\$ 23,139.89	\$

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 08 de Agosto de 2016 según contrato de obra pública 137/2016.

POR EL CONTRATISTA


ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

POR EL CONTRATANTE


ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del día 08 de Agosto de 2016 se elabora el presente finiquito.

Finiquito de Obra

CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE, ESCUELA PRIMARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CON CLAVE: 08DPR2458Z, C. NEANDERTHAL S/N, COL. VALLE DORADO

Ejecutada por: ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

R.F.C. VIQM6508167SA

Contrato No. 137/2016	Monto con Iva \$ 39,813.06	Periodo Contratado: 01 de Julio al 31 de Agosto de 2016	Elaborado: Junio 28 del 2016
Anticipo del 0%	\$0.00	Periodo Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:

OFICIO AUTORIZACION 2016-PDM-FISM-OP-087 \$ 39,813.06

Recursos 2016

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 39,813.06

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 16,473.17

TRAMITE		FACTURA	ESTIMADO				AMORTIZACION		RETENCIONES			SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	DESCRIPCION		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGR	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Anticipo				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimación 1	Normales	Nº 66	19,948.18	3,191.71			0.00	0.00	39.90	39.90	39.90	23,020.19	23,139.89	Jul 1 del 2016	Ago 1 del 2016
TOTALES			19,948.18	3,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00	39.90	39.90	39.90	23,020.19	23,139.89		

COSTO DE OBRA:	23,139.89	AMORTIZACIÓN:	0.00	EJERCIDO:	23,139.89	PERÍODO REAL:						Jul 1 del 2016	Ago 1 del 2016
POR CANCELAR:	16,473.17	POR AMORTIZAR:	0.00	POR EJERCER:	16,473.17	RET 0.2% I.C.I.C.	39.90	RET 0.2% C.M.I.C.	39.90	RET 0.2% D.I.F.	39.90		

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARÁ

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN

SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA