



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 142/2016

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186, 190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2016, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V, UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA, LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA C. RICARDO VILLALOBOS JAVALERA Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO. DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, LOS CC. ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN Y EL ING. PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL C. RICARDO VILLALOBOS JAVALERA, EN SU CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA QUIEN ENTREGA.

DATOS BASICOS: CONTRATO NÚMERO: 142/2016 P.D. DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2016.

MONTO CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: \$345,134.20 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
MUNICIPAL: 2016-PDM-FISM-OP-069



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 142/2016

PERIODO DE
EJECUCION:

CONTRATO ORIGINAL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2016.

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 31 DE JULIO DE 2016.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS:	PAGARÉ	No. 1/1	FECHA	IMPORTE
			31 DE JULIO DE 2016	\$39,332.67

BITÁCORA

FECHA DE INICIO

01/07/2016

FECHA DE CIERRE

31/07/2016.

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES:

CONTRATO ORIGINAL

ESTIMACION	IMPORTE
ESTIMACIÓN 1	\$339,074.82
SUBTOTAL	\$339,074.82
I.V.A	\$54,251.97
TOTAL	\$393,326.79

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE **\$7,028.87** C/IVA

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA C. RICARDO VILLALOBOS JAVALERA HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA ING. PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ.



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 142/2016

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



ING. PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA



C. RICARDO VILLALOBOS JAVALERA



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 142/2016 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V, UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA.

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO EN CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA, EL ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN COMO JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN Y EL ING. PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA C. RICARDO VILLALOBOS JAVALERA, QUIEN ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 142/2016 RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V, UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA.

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas del día 08 de Agosto de 2016, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día 29 de Junio de 2016 se formalizó contrato de Obra Pública no. 142/2016 con el contratista C. RICARDO VILLALOBOS JAVALERA, por un monto de \$345,134.20 (Trescientos cuarenta y cinco mil ciento treinta y cuatro pesos 20/100 M.N.) más el correspondiente

Corrección:
Presidencia No. 1108
Cnl. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih., Mex.
Commutador 077
Tel./Fax Directo 418 65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00



Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra **CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EIN0416V, UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA.**

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de **\$339,074.82 (Trescientos treinta y nueve mil setenta y cuatro pesos 82/100 M.N.)** más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes en **VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES.**

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el contratista, así como la garantía de cumplimiento.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los **08 de Agosto de 2016.**

Ayuntamiento de Chihuahua
 Calle de la Libertad No. 1008
 C.P. 67000 Chihuahua, Chihuahua
 Teléfono: (614) 416 4000
 Correo electrónico: info@chihuahua.gob.mx

www.mpiochihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. XOCHITL PÉREZ BLANCO
SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
ING. PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. RICARDO VILLALOBOS JAVALERA

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 142/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V, UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA.



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del día 08 de Agosto de 2016 se elabora el presente finiquito.

Finiquito de Obra

Construcción de barda perimetral en Jardín de Niños 24 de Febrero con Clave: 08EJN0416V, ubicado en C. 14 de Noviembre y 17 de Abril de la Col. Toribio Ortega.

Ejecutada por: RICARDO VILLALOBOS JAVALERA

R.F.C. VIJR7007212C6

Contrato No. 142/2016	Monto con Iva \$ 400,355.67	Periodo Contratado: 01 de Julio al 31 de Agosto de 2016	Elaborado: Junio 29 del 2016
Anticipo del 0%	\$0.00	Periodo Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:

OFICIO AUTORIZACION 2016-PDM-FISM-OP-069 \$ 400,355.67

Recursos 2016

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 400,355.67

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 7,028.87

TRAMITE		FACTURA	ESTIMADO				AMORTIZACION		RETENCIONES			SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	DESCRIPCION		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGR	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Anticipo			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimación 1	Normales	Nº 223	339,074.82	54,251.97			0.00	0.00	678.15	678.15	678.15	391,292.34	393,326.79	Jul 1 del 2016	Jul 31 del 2016
TOTALES			339,074.82	54,251.97	0.00	0.00	0.00	0.00	678.15	678.15	678.15	391,292.34	393,326.79		

COSTO DE OBRA:	393,326.79	AMORTIZACIÓN:	0.00	EJERCIDO:	393,326.79	PERÍODO REAL:					Jul 1 del 2016	Jul 31 del 2016
POR CANCELAR:	7,028.87	POR AMORTIZAR:	0.00	POR EJERCER:	7,028.87	RET 0.2% I.C.I.C.	678.15	RET 0.2% C.M.I.C.	678.15	RET 0.2% D.I.F.	678.15	

CONTRATISTA

RICARDO VILLALOBOS JAVALERA

RESIDENTE D.O.P.M

ING. PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN

SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

Construcción de barda perimetral en Jardin de Niños 24 de Febrero con Clave: 08EJN0416V, ubicado en C. 14 de Noviembre y 17 de Abril de la Col. Toribio Ortega.

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO		
			CONTRATO							
1	Excavación con máquina para zapatas a cualquier que	m3	81.7	\$ 192.38	\$ 15,717.45	81.70	15,717.45	0.00	81.70	15,717.45
2	Suministro y colocación de plantilla de concreto f'c=100kg/cm2 hecha en obra 6cm de espesor.	m2	90.77	\$ 126.08	\$ 11,444.28	90.77	11,444.28	0.00	90.77	11,444.28
3	Zapata corrida ZC-1 de 0.60 x 0.20 m., a base de concreto f'c=200 kg/cm2, armada con 3 varillas de acero No. 3 en el sentido longitudinal y varillas de acero No. 3 @ 0.25 m. en el sentido transversal. Incluye acero para anclaje, cimbrado, armado, colado, curado, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	151.3	\$ 481.20	\$ 72,805.56	151.30	72,805.56	0.00	151.30	72,805.56
4	Rodapié a base de block de concreto de 0.15x0.20x0.40 m., asentado con mezcla cemento-arena 1:4, relleno de concreto f'c=150kg/cm2, acabado con boquilla común en cualquier nivel, armado con 1 vr No.3 @ 80 cms. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T	m2	63.54	\$ 251.36	\$ 15,971.41	63.54	15,971.41	0.00	63.54	15,971.41
5	Dala de cerramiento de 15x20cm armada con Armex de 4 puntas y concreto f'c=200 kg/cm2, Acabado aparente, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	ml	150	\$ 242.96	\$ 36,444.00	150.00	36,444.00	0.00	150.00	36,444.00
6	Dala de desplante de 15x20cm armada con Armex de 4 puntas y concreto f'c=200 kg/cm2, Acabado aparente, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	ml	25	\$ 245.59	\$ 6,139.75	25.00	6,139.75	0.00	25.00	6,139.75
7	Castillo de 15x20 cm armado con Armex y Concreto f'c=150 kg/cm2, Acabado aparente, Incluye cimbra, armado, colado, curado, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	99.96	\$ 233.13	\$ 23,303.67	99.96	23,303.67	0.00	99.96	23,303.67
8	Muro a base de block de concreto 0.15x0.20x0.40m. asentado con mezcla cemento-arena 1:4 acabado aparente. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	148.02	\$ 294.13	\$ 43,537.12	148.02	43,537.12	0.00	148.02	43,537.12
9	Demolición de rodapié de 0.10 x 0.40 de concreto, Incluye la demolición de la cepa de tubo para malla ciclónica de 0.20x0.20x0.40 @ 3.0 mts, así como el retiro de escombros fuera de la obra.	ml	126.3	\$ 148.55	\$ 18,761.87	126.30	18,761.87	0.00	126.30	18,761.87
10	Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros, marca osel o similar, color por definir P.U.O.T. Osel oro o similar en calidad, color a definir en obra, incluye lijado, resanes, sellador vinílico, dos aplicaciones con rodillo, brocha u otro equipo, hules, andamios, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	301.14	\$ 51.34	\$ 15,460.53	183.12	9,401.38	118.02	183.12	9,401.38

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

Construcción de barda perimetral en Jardín de Niños 24 de Febrero con Clave: 08EJN0416V, ubicado en C. 14 de Noviembre y 17 de Abril de la Col. Toribio Ortega.

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P. UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO							
11	Dala de desplante de 15x20cm armada con Armex de 4 puntas y concreto fc=200 kg/cm2, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	126.28	\$ 220.65	\$ 27,863.68	126.28	27,863.68	0.00	126.28	27,863.68
12	Suministro y colocacion de Porton, conmarco de perfil 133C/18 anclado a muros con placas de 3" (dos pzas) con refuerzos de PTR de 1" y lamina de tablero cal 20, Incluye: pintura esmalte, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	1	\$ 17,929.45	\$ 17,929.45	1.00	17,929.45	0.00	1.00	17,929.45
13	Suministro y colocacion de malla ciclónica de 10.5 55 x 55 a 1.00 m de altura sobre barda con poste de base de 3" cal. 18 y poste de linea de 2 1/2" Cal. 18 a cada 2.5 mts c/u, con barra superior de 1 1/2" Cal. 20, Incluye: herrajes, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	149.98	\$ 265.07	\$ 39,755.20	149.98	39,755.20	0.00	149.98	39,755.20
SUBTOTAL:					\$ 345,134.20		\$ 339,074.82			\$ 339,074.82
IVA					\$ 55,221.47		\$ 54,251.97			\$ 54,251.97
TOTAL					\$ 400,355.67		\$ 393,326.79			\$ 393,326.79

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 08 de Agosto de 2016 según contrato de obra pública 142/2016.

POR EL CONTRATISTA

RICARDO VILLALOBOS JÁVALERA

POR EL CONTRATANTE

ING. PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ