



H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA 2013-2016
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
RESIDENCIA DE OBRA
CONTRATO No. 170/2015

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ARTÍCULOS 164 Y 166 DE SU REGLAMENTO, EN CUMPLIMIENTO A LO PACTADO EN LA CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 170/2015 CELEBRADO EL 18 DE JUNIO DEL 2015 POR MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA SCHOENSTATT, S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL RELATIVA A: AGUA POTABLE, CALLE 1a ENTRE AV. LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE 77a, COL. AEROPUERTO.

LUGAR, FECHA Y HORA

EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADA EN LA CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR NO. 1108, COLONIA CAMPESINA NUEVA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.-----

INTERVIENEN

POR LA "DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES"

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. HÉCTOR IRIGOYEN RASCÓN.- RESIDENTE DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

LIC. MARÍA CRISTINA CHAIRES DUARTE.- CONSTRUCTORA SCHOENSTATT, S.A. DE C.V.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

LOS TRABAJOS DE: AGUA POTABLE, CALLE 1a ENTRE AV. LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE 77a, COL. AEROPUERTO.

IMPORTE CONTRACTUAL INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS

MONTO CONTRACTUAL: \$ 5'032,484.69 (CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

MONTO CONVENIO MODIFICATORIO (23 DE NOVIEMBRE DE 2015): \$ 445,944.33 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA 2013-2016
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
RESIDENCIA DE OBRA
CONTRATO No. 170/2015

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: DEL 22 DE JUNIO DE 2015 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 180 DIAS NATURALES.-----

PERIODO DE CONVENIO MODIFICATORIO: FECHA DE TERMINACION, 02 DE FEBRERO DE 2016.-----

PERIODO DE DIFERIMIENTO POR ENTREGA TARDÍA DE ANTICIPO (24 DE AGOSTO DE 2015): 07 DE AGOSTO DE 2015 AL 02 DE FEBRERO DE 2016.-----

PERIODO REAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: DEL 07 DE AGOSTO DE 2015 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 131 DIAS NATURALES -----

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTAL: 2015-PDM-33FM-OP-165
SDSH-128-15-0149
2015-PDM-33FM-OP-M/26
2015-PDM-33FMADEFAS/14-OP-045

RELACION DE ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASI COMO PENDIENTES DE AUTORIZACION

RELACION DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS A LA FECHA

No. de Estim.	Periodo		Monto de estimación (\$/IVA)	Amort. (s/iva)	Factor de Amort.	Sanción	Devolución de lo retenido	Retenido Conv. CMIC (0.6%)	deducc. 0.5%	Alcance Liquido
Anticipo			\$1,301,504.66							\$1,509,745.41
Est. 1	07/08/2015	05/09/2015	\$985,873.11	\$295,761.93	30%			\$5,915.24	\$4,929.36	\$800,528.97
Est. 2	06/09/2015	30/09/2015	\$1,434,621.67	\$430,386.50	30%			\$8,607.73	\$7,173.10	\$1,164,912.80
Est. 3	01/10/2015	31/10/2015	\$566,969.17	\$170,090.75	30%			\$3,401.82	\$2,834.84	\$460,378.97
Est. 4	01/11/2015	30/11/2015	\$609,891.18	\$182,967.35	30%			\$3,659.35	\$3,049.45	\$495,231.64
Est. 5	01/12/2015	15/12/2015	\$740,939.14	\$222,298.13	30%			\$4,445.63	\$3,704.69	\$601,623.57
Est. 6	01/12/2015	15/12/2015	\$384,467.36	\$0.00				\$2,306.80	\$1,922.33	\$445,982.14
			\$4,722,761.63	\$1,301,504.67				\$28,336.57	\$23,613.77	\$5,478,403.56

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00



H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA 2013-2016
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
RESIDENCIA DE OBRA
CONTRATO No. 170/2015

MONTO TOTAL ESTIMADO CON IVA SIN DEDUCCIONES	Est. 1	Est. 2	Est. 3	Est. 4	Est. 5	Est. 6
	\$1,143,612.81	\$1,664,161.14	\$657,684.24	\$707,473.77	\$859,489.40	\$445,982.14

MONTO TOTAL EJERCIDO: \$5'478,403.50 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 50/100 M.N.) INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

MONTO A CANCELAR: \$ 25.52 (VEINTICINCO PESOS 52/100 M.N.)

DECLARACION DE LAS PARTES

DEBIDO A LA NATURALEZA DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO EN CUESTION, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES AL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN FINAL, ASI COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS. _____

CONSTANCIA

SE HACE CONSTAR QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGÓ A LA RESIDENCIA DE OBRA LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO _____

ENTREGA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS

"EL CONTRATISTA" PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA LEGISLACION VIGENTE, EN ESTE ACTO EXHIBE LA GARANTIA PREVISTA POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MEDIANTE POLIZA DE FIANZA No. 1971516 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2015, POR UN MONTO DE \$547,840.35 (QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 35/100 M.N.) INCLUYE IVA, EXPEDIDA POR AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., LA CUAL TIENE UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO 170/2015 Y CUYO ORIGINAL SERÁ RESGUARDADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

Camino a la
Presa Chuvascar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA 2013-2016
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
RESIDENCIA DE OBRA
CONTRATO No. 170/2015

NOTIFICACION PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 169 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS REPRESENTANTES DE "LA DEPENDENCIA", EN ESTE ACTO LE NOTIFICAN A LA LIC. **MARÍA CRISTINA CHAIRES DUARTE** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUE LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO SE LLEVARA A CABO A LAS 14:00 HORAS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2015, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN LA CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR NO. 1108, COLONIA CAMPESINA NUEVA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., COMUNICACIÓN QUE SURTE EFECTOS LEGALES A PARTIR DE ESTE MOMENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 35 FRACCION I Y 38 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO VIGENTE, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE LA MATERIA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 13 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CIERRE DE ACTA

ACTO CONTINUO, UNA VEZ LEIDA LA PRESENTE Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, ES FIRMADA SIN COACCION AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS HOJAS POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2015.

POR LA "DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS"

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. HÉCTOR IRIGOYEN RASCÓN
RESIDENTE DE OBRA

POR LA "EMPRESA CONTRATISTA"

LIC. MARÍA CRISTINA CHAIRES DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Commutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

