

Factura
SERIE: L
FOLIO: 70
FECHA: 30/02/2016 10:26:20
 Serie del Certificado del emisor: 0046100000001638347
 No de Serie del Certificado del SAT: 00301000000282664893
 Fecha y hora de certificación: febrero 3, 2016 - 11:26:24
Folio fiscal: 763F35FB-54B4-499C-80A8-442B990A849D

Documento Válido

MANUEL VILLARREAL QUEZADA
R.F.C.: VIQM6506167SA
30a No. 133 ZARCO,
CHIHUAHUA 31020

EMITIDO EN:

OBSERVACIONES:
(Ninguno)

CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO
Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MOE61010422
Domicilio: CALLE MINA No. 400
Teléfono:
Ciudad: CHIHUAHUA

Colonia: CENTRO
Estado: OAHUATLÁN

C.P.: 31000
País: MEXICO

Cantidad	UM	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
06	No aplica	FORMA DE PAGO No. 1 (UNO) SEGUN CONTRATO No. 222/2016 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL "C" EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO.	107,815.93	107,815.93
		ALCANCE DE ESTIMACION 1 \$107,815.93		
		(-) AMORTIZACION ANTICIPO \$0.00		
		SUBTOTAL \$107,815.93		
		16% I.V.A. \$17,250.55		
		TOTAL \$125,066.48		
		MENOS RETENCIONES		
		I.C.I.C. 0.2% \$215.63		
		C.M.I.C. 0.2% \$215.63		
		D.I.F. 0.2% \$215.63		
		TOTAL RETENCIONES \$646.89		
		NETO A RECIBIR \$124,419.59		

importe con letra

CIENTO VEINTICINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 48.100 M N M N

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

SUBTOTAL: 107.815,93
I.V.A.: 17.250,55
TOTAL: 125.066,48

Versión: 3.2* Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Régimen: Foma de Pago:NO IDENTIFICADO CUENTA: NO IDENTIFICADO

Sello digital del CFDI

1. $\mathcal{L}_1$ and $\mathcal{L}_2$ are linear spaces over $\mathbb{R}$ or $\mathbb{C}$.
 2. $\mathcal{L}_1$ and $\mathcal{L}_2$ are normed spaces.
 3. $\mathcal{L}_1$ and $\mathcal{L}_2$ are Banach spaces.

Sello del SAT

[illegible]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[illegible]

~~Segment 16/17/18/19~~



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT


Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

VIQM6506167SA

Folio Fiscal

763F35FB-54B4-499C-80A8-
442B990A849D

Total del CFDI

\$125,066.48

Nombre o Razón Social del
Emisor

MANUEL VILLARREAL QUEZADA

Fecha de Expedición

2016-10-03T10:26:20

Efecto del Comprobante

Ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-10-03T11:26:24

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

MAS0810247C0

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 222/2016	CONTRATADOS
OBRA: CORTE DE MATERIAL "C" EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	\$ 125,066.48 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 125,066.48 CON IVA
CONTRATISTA: ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	
RFC VIQM65061675A	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 125,066.48 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 107,815.93	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 107,815.93	

DESCUENTOS		
0.2% I.C.I.C.	\$	215.63
0.2% INSTITUTO	\$	215.63
0.2% D.I.F.	\$	215.63
SUMA DESCUENTOS	\$	646.89
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	107,815.93
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	107,815.93
I.V.A.	\$	17,250.55
TOTAL	\$	125,066.48
(CON LETRA)		
(CIENTO VEINTICINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	646.89
SALDO NETO A RECIBIR	\$	124,419.59

AUTORIZO	ELABORO
ING. SERGIO DE LA O RUBIO	ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. XOCHITL PÉREZ BLANCO	ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION
Vo. Bo.	
ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	



CHIHUAHUA, CHIH.,

30 de septiembre de 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 124,419.59
(CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 59/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNO) CONTRATO No. 222/2016 POR LA CANTIDAD DE: \$ 125,066.48 INCLUYE CONVENIO
CIENTO VEINTICINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CORTE DE MATERIAL "C" EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	107,815.93
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$	107,815.93
	IVA	\$	17,250.55
	TOTAL	\$	125,066.48
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
I.C.I.C. DEL 0.2%	215.63		
INSTITUTO 0.2%	215.63		
D.I.F. 0.2%	215.63		
SUMA	646.89		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 125,066.48
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 125,066.48
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 125,066.48
POR EJERCER	\$ -

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% I.C.I.C.	0.2% C.M.I.C.	0.2% D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 0.00	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 215.63	\$ 215.63	\$ 215.63
ACUMULADO ACTUAL	\$ 215.63	\$ 215.63	\$ 215.63

R E C I B I M O S

ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA
VIQM65061675A



OBRA: CORTE DE MATERIAL "C" EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO
MUNICIPIO: CHIHUAHUA
CONTRATISTA: ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA
PERÍODO: 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
No. CONTRATO: 222/2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
NORMALES		
	\$	107,815.93
EXCEDENTES		
	\$	
EXTRAS		
	\$	

SUBTOTAL \$	107,815.93
I.V.A. \$	17,250.55
TOTAL \$	125,066.48

POR EL CONTRATISTA

Manuel Villarreal Quezada
ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

POR LA OFICINA DE CONTRUCCION
[Signature]
ING. SERGIO DE LA O RUBIO



OBRA: CORTE DE MATERIAL "C" EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO
MUNICIPIO: CHIHUAHUA
CONTRATISTA: ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA
PERIODO: 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
No. CONTRATO: 222/2016

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		
OBRA NORMAL							
1083.00	EXCAVACIÓN POR CUALQUIER MEDIO EN ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, INCLUYE: AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLAS Y TALUDES.						
1083.01	DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD.	M3	207.47	207.47	0.00	207.47 \$	107,815.93 \$

SUBTOTAL	\$	107,815.93
IVA	\$	17,250.55
TOTAL	\$	125,066.48

POR EL CONTRATISTA.
Ing. Manuel Villarreal Quezada
ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN
Ing. Sergio de la O. Rubio
ING. SERGIO DE LA O. RUBIO.

ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

- CUA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	222/2016	TRAMO:	
OBRA:	CORTE DE MATERIAL "C" EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO	CONTRATISTA	ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

ING. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO	22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
---------------------	---------	---------	--------------------------------

CONCEPTO	1083.01	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO EN ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO. INCLUYE: AMACCE O LIMPIEZA DE PLANTILLAS Y TALUDES, ... DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD.		Calculo de Volumetria en Acceso: parque el Encino - Santuario					
		Estacion	Areas	Σ Areas	Semi Distancia	Volumen	
		0+000.00		0.02			
		0+001.20		9.60	9.62	0.60	5.77
		0+002.60		18.91	28.51	0.70	19.96
		0+005.00		8.58	27.49	1.20	32.99
		0+010.00		9.78	18.36	2.50	45.90
		0+015.00		7.62	17.40	2.50	43.50
		0+020.00		4.46	12.08	2.50	30.20
		0+030.00		1.37	5.83	5.00	29.15
		volumen excavado=				207.47 m³	

ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

—C/A

GENERADOR DE ESTIMACION


CONTRATO:	222/2016	TRAMO:	
OBRA:	CORTE DE MATERIAL "C" EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO	CONTRATISTA	ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

NO. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
--------------------	---------	--

CROQUIS

PERFIL

Acceso: Parque el Encino - Santuario Padre
Maldonado
Agosto 2016



ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

1-0.1

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	222/2016	TRAMO:	
OBRA:	CORTE DE MATERIAL "C" EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO	CONTRATISTA	ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

Nº. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO	27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
--------------------	---------	---------	--------------------------------

CROQUIS	
Secciones Excavaciones para Acceso: Parque el Encino - Santuario Padre Maldonado Agosto 2016	

ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

NOVA



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	222/2016	TRAMO:	
OBRA:	CORTE DE MATERIAL "C" EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO	CONTRATISTA	ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

ING. DE ESTIMACION:	(UNO) PERIODO 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
---------------------	--

CROQUIS

Secciones
Excavaciones para Acceso: Parque el Encino -
Santuario Padre Maldonado
Agosto 2016



ING MANUEL VILLARREAL QUEZADA

-0.4



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	222/2016	TRAMO:	
OBRA:	CORTE DE MATERIAL "C" EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO	CONTRATISTA	ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

No. DE ESTIMACION: 1 (A.C.) PERIODO 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CROQUIS

Secciones
Excavaciones para Acceso: Parque el Encino -
Santuario Padre Maldonado
Agosto 2016



ms


ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

P.C.A

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	222/2016	TRAMO:	
OBRA:	CORTE DE MATERIAL "C" EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO	CONTRATISTA	ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

Nº. DE ESTIMACION:	[UNO]	PERIODO	22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
--------------------	-------	---------	--------------------------------



ms

FOTOS

OBRA: CORTE DE MATERIAL C EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO



[Handwritten signature]