

TEPORACA CONSTRUCTORA

R.F.C. TCO-810120-DN4 REG. C.N.C. 22892
CARBONEL #3702 TELS 413-45-45 Y 429-57-29 CHIHUAHUA, CHIH.

Regimen General de Ley Personas Morales

Factura

SERIE: CH

FOLIO: 751

FECHA: 27/10/2017
10:53:26

Documento
Válido

TEPORACA CONSTRUCTORA SA DE
CV

TCO810120DN4 CARBONEL No. 3702 SAN FELIPE,
CHIHUAHUA 31203
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Domicilio: MINA No. 498

Teléfono: CHIHUAHUA

Ciudad: CHIHUAHUA

Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 31000
País: MEXICO

Lugar de Expedición: CARBONEL 3702, SAN FELIPE, 31203, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	ESTIMACION No. 18 (DIECIOCHO) TRABAJOS DEL CORRECTOR URSANO VISTA CERRO GRANDE EN LA COL CERRO GRANDE EN CD. CHIHUAHUA, CHIH. SEGUN CONTRATO No. 257 / 2016 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$72,800.89 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$0.00 =====	72,800.89	72,800.89
		SUBTOTAL(1) \$72,800.89 16 % I.V.A. \$11,648.14 =====		
		SUBTOTAL(2) \$84,449.03		
		RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO 0.2% I.C.I.C. \$145.60 0.2% D.I.F. \$145.60 =====		
		SUMA \$291.20		
		NETO A RECIBIR \$84,157.83		


Importe con letra

OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
03/100 M.N.

Método de Pago: Cheque nominativo 02
Cuenta de Pago:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL: 72,800.89
I.V.A.: 11,648.14
TOTAL: 84,449.03

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301206435
Folio fiscal:	82684CA9-7E9F-4ED1-85AE-25CAD73D7BB7
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Octubre 27 2017 - 11:53:30

ZnJCPsCs7uAxxWsf2nJVqScwhbbhLUjUyU130d47dJLBRVeGStbQcyz1YauyEZPu4aiH4R62ydeu02PIa5kcc9y
00b1HDeus68D6CLCckUaVI7QJYKguX62mpk/s1PTcfUyvk7XCBn7Nnato21Xfx+aNf6VU+0SupEBLL02aBleQ=

ATiMJJ8YzFr7k89965GGfWEoe++V3vduTa2c/11oWnJlwgCzgDg5MYN+FpQ0x4+ctrdagh3rx83nXsV
14o7af05d5tgm4Ebslpc2bfToLHQewqYRVEsaNMtmqoLGvk1lqsDfaYccj71UoREOIx4Y/D34kc fPgHL
twM1YDagOfE3o1IjFbnjsfay0gmNRKqEGoov5kP012JL18327xTSgngc0s0u0k AgHE7RuYnsJPudRWedD
L305REu7KQdd8y2k3jczki8L11KzN91RWdar+aWJgA+5hgVUwya24vip-qIn6F+n1e5z91hGakb3UoR3j
T7S1e+f9MQ7E6mWvexC+Wq==

||1.0|82684CA9-7E9F-4ED1-85AE-25CAD73D7BB7|2017-10-27T11:53:30|ZnJCPsCs7uAxxWsf2
nJVqScwhbbhLUjUyU130d47dJLBRVeGStbQcyz1YauyEZPu4aiH4R62ydeu02PIa5kcc9y00b1HDeus68
D6CLCckUaVI7QJYKguX62mpk/s1PTcfUyvk7XCBn7Nnato21Xfx+aNf6VU+0SupEBLL02aBleQ=|0000
1000000404486074||

C

h

C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TCO810120DN4	TEPORACA CONSTRUCTORA SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
82684CA9-7E9F- 4ED1-85AE- 25CAD73D7BB7	2017-10- 27T10:53:26	2017-10- 27T11:53:30	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$84,449.03	ingreso	Vigente	

Imprimir

C fr

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

18 DE AGOSTO DEL 2017

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 257 / 2016	CONTRATADOS
OBRA: CORREDOR URBANO VISTA CERRO GRANDE	ESTIMACIÓN No. 18 (DIECIOCHO)	\$ 40,507,687.07 CON IVA
	PERÍODO EJEC. DEL 12 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017.	
UBICACIÓN: COL CERRO GRANDE	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 84,449.03 CON IVA
CONTRATISTA: TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 39,251,080.58 CON IVA
RFC TCO 810120 DN4	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 39,335,529.61 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 72,800.89	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 72,800.89	

DESCUENTOS

0.2% I.C.I.C.	\$ 145.60
0.2% D.I.F.	\$ 145.60

SUMA DESCUENTOS \$ 291.20

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 72,800.89
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 72,800.89
I.V.A.	\$ 11,648.14
TOTAL	\$ 84,449.03

(CON LETRA)

(OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 3/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 291.20
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 84,157.83

AUTORIZO

ELABORO

ARQ. MONSERRAT FORRES MORENO
RESIDENTE D.O.P.M

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ING. JAVIER VILLARREAL ROSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUEGLIO
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN
SOCIAL

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



CHIHUAHUA, CHIH.,

18 DE AGOSTO DEL 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. LA CANTIDAD DE: \$ 84,157.83
(OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 18 (DIECIOCHO) CONTRATO No. 257 / 2016 POR LA CANTIDAD DE: \$ 40,507,687.07 INCLUYE CONVENIO

CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CORREDOR URBANO VISTA CERRO GRANDE

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 72,800.89

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 72,800.89

IVA \$ 11,648.14

TOTAL \$ 84,449.03

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

0.2% DEL I.C.I.C.

145.60

0.2% DEL D.I.F.

145.60

SUMA

291.20

NETO A RECIBIR \$ 84,157.83

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIOS MODIFICATORIOS
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$ 37,335,529.68
\$ 3,172,157.39
\$ 39,251,080.58
\$ 84,449.03
\$ 39,335,529.61
\$ 1,172,157.46

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO**0.2% DEL I.C.I.C.****0.2% DEL D.I.F.**

ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL

\$ 67,674.30
\$ 145.60
\$ 67,819.90

\$ 67,674.30
\$ 145.60
\$ 67,819.90

R E C I B I M O S

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
TCO 810120 DN4



18 DE AGOSTO DEL 2017

OBRA: CORREDOR URBANO VISTA CERRO GRANDE
MUNICIPIO: COL CERRO GRANDE
CONTRATISTA: TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
PERÍODO: DEL 12 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017.
ESTIMACIÓN No. 18 (DIECIOCHO)
No. CONTRATO: 257 / 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
8	NORMALES JARDINERÍA	\$ 72,800.89
	EXCEDENTES	\$ -
	EXTRAS OBRA EXTRAORDINARIA	\$ -

SUBTOTAL \$ 72,800.89

I.V.A. \$ 11,648.14

TOTAL \$ 84,449.03

POR EL CONTRATISTA

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. JOSE CARRASCO GOMEZ

POR EL DPTO DE CONSTRUCCION
SUPERVISION

ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO

18 DE AGOSTO DEL 2017

OBRA:	CORREDOR URBANO V CERRO GRANDE
MUNICIPIO:	COL CERRO GRANDE
CONTRATISTA:	TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
PERIODO:	DEL 12 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017.
ESTIMACIÓN No.	18 (DIECIOCHO)
No.	257 / 2016
CONTRATO:	

CONCEPTOS			PROYECTO	VOLUMENES	PRECIO			IMPORTE
No.		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	x
TOTAL ESTIMADO								\$ 72,800.89
OBRA NORMAL								\$ 72,800.89
81	8.1	JARDINERIA						\$ 72,800.89
		Suministro y colocación de tierra vegetal para jardinerías. Incluye: herramienta, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	484.17	331.37	-	331.365	\$ 219.70 \$ 72,800.89

POR EL CONTRATISTA
ING. JOSE CARRASCO GOMEZ
TEPORACA CONSTRUCTORA SA DE CV

POR EL DEPTO DE CONSTRUCCION
ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: N.º 257 / 2016

OBRA: CORREDOR VISTAS CERRO GRANDE

ESTIMACION No 18

PERIODO: 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2017

CONTRATISTA: TEMPORACA
CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	
8.1		
Suministro y colocación de tierra vegetal para jardineras. Incluye: herramienta, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T		
	BLOQUE I -9	
	BLOQUEU	TOTAL
	1	5.32
	2	
	3	13.83
	4	10.81
	CAMELLON 4 AL 5	1.18
	5	53.87
	6	24.19
	CAMELLON 6 AL 7	0.84
	7	42.90
	8	12.38
	9	8.12
	ARBOL VARIEDAD ENCINO ROJO = 76 PZA X 0.070 M X 0.70 M X 0.80 M	29.79
	ARBOL VARIEDAD ENCINO VERDE= 25 PZA X 0.070 M X 0.70 M X 0.80 M	9.80
	ARBOL VARIEDAD PALO VERDE= 28 PZA X 0.070 M X 0.70 M X 0.80 M	10.98
	ARBOL VARIEDAD MORO MACHO = 307 PZA X 0.070 M X 0.70 M X 0.80 M	120.34
	SUMA	344.35
	PENDIENTE POR ESTIMAR	-12.985
	TOTAL	331.365

CROQUIS	VOLUMEN
---------	---------

331.365

M3

SE ANEXAN CROQUIS

RESIDENTE
ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO

CONTRATISTA
ING JESUS MANUEL CHAVEZ MEDINA

GENERADOR

TEPORACA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

CORREDOR VISTAS CERRO GRANDE

FECHA: 18/08/2017

PERIODO: 12 AL 18 AGOSTO DE 2017

CALLE: NUEVA ESPAÑA

No. CONTRATO: NO. 257 / 2016

TRAMO: BLOQUE 1 AL 9

No. ESTIMACION: 18


CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
8.1	Suministro y colocación de tierra vegetal para jardineras. Incluye: herramienta, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion, P.U.O.T	331.365 M3

ANEXO CROQUIS


RESIDENTE DE OBRA
ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO


TEPORACA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.
ING. JESUS MANUEL CHAVEZ

BLOQUE # 1



PENNISUTEM
ROJO

15 pzas



PENNISUTEM
VERDE

14 pzas



FORNIOS

14 pzas



PLUMBAGOS

28 pzas



LAURELES

4 pzas



PASTO DE
LAS PAMPAS

4 pzas



SOTOL

4 pzas



OCOTILLO

4 pzas




AGAVE

4 pzas



YUCA

4 pzas




$$0.4M \times 0.4M \times 0.35 = 0.056M$$
$$95 \text{ PLANTAS} \times 0.056M^3 = 5.32M^3$$

BLOQUE # 3


	PENNISUTEM ROJO	47 pzas
	PENNISUTEM VERDE	51 pzas
	FORNIOS	26 pzas
	PLUMBAGOS	28 pzas
	LAURELES	15 pzas
	PASTO DE LAS PAMPAS	14 pzas
	SOTOL	10 pzas
	OCOTILLO	8 pzas
	AGAVE	10 pzas
	YUCA	4 pzas
	SALVIA GREGGI	14 pzas
	TECOMA	10 pzas
	LANTANA	10 pzas

$$0.4M \times 0.4M \times 0.35 = 0.056M$$

$$247 \text{ PLANTAS} \times 0.056M^3 = 13.83M^3$$



BLOQUE #4



PENNISUTEM
ROJO

45pzas



PENNISUTEM
VERDE

28pzas



FORNIOS

21pzas



PLUMBAGOS

21pzas



LAURELES

12pzas



PASTO DE
LAS PAMPAS

10pzas



SOTOL

10pzas



OCOTILLO

8pzas



AGAVE

10pzas



YUCA

2pzas



SALVIA
GREGGI

6pzas



TECOMA

10pzas



LANTANA


10pzas



$$0.4M \times 0.4M \times 0.35 = 0.056M$$

$$193 \text{ PLANTAS} \times 0.056M^3 = 10.81M^3$$

CAMELLON ENTRE 4 Y 5



SOTOL

6pzas



OCOTILLO

8pzas



AGAVE

3pzas




YUCA


4pzas

$$0.4M \times 0.4M \times 0.35 = 0.056M$$


$$21 \text{ PLANTAS} \times 0.056M^3 = 1.18M^3$$



BLOQUE # 5



	PENNISUTEM ROJO	175 pzas
	PENNISUTEM VERDE	151 pzas
	FORNIOS	107 pzas
	PLUMBAGOS	98 pzas
	LAURELES	39 pzas
	PASTO DE LAS PAMPAS	44 pzas
	SOTOL	65 pzas
	OCOTILLO	52 pzas
	AGAVE	70 pzas
	YUCA	26 pzas
	SALVIA GREGGI	51 pzas
	TECOMA	42 pzas
	LANTANA	42 pzas



$$0.4M \times 0.4M \times 0.35 = 0.056M$$

$$962 \text{ PLANTAS} \times 0.056M^3 = 53.87M^3$$

BLOQUE # 6

	PENNISUTEM ROJO	74 pzas
	PENNISUTEM VERDE	59 pzas
	FORNIOS	71 pzas
	PLUMBAGOS	46 pzas
	LAURELES	27 pzas
	PASTO DE LAS PAMPAS	17 pzas
	SOTOL	25 pzas
	OCOTILLO	24 pzas
	AGAVE	36 pzas
	YUCA	10 pzas
	SALVIA GREGGI	19 pzas
	TECOMA	12 pzas
	LANTANA	12 pzas


$$0.4M \times 0.4M \times 0.35 = 0.056M$$

$$432 \text{ PLANTAS} \times 0.056M^3 = 24.19M^3$$

Handwritten signature

Handwritten signature

CAMELLON ENTRE BLOQUE # 6-7



SOTOL

6 pzas



OCOTILLO

4 pzas



AGAVE

2 pzas




YUCA


3 pzas

$$0.4M \times 0.4M \times 0.35 = 0.056M$$

$$15 \text{ PLANTAS} \times 0.056M^3 = 0.84M^3$$




BLOQUE # 7



	PENNISUTEM ROJO	190 pzas
	PENNISUTEM VERDE	157 pzas
	FORNIOS	116 pzas
	PLUMBAGOS	114 pzas
	LAURELES	32 pzas
	PASTO DE LAS PAMPAS	35 pzas
	SOTOL	15 pzas
	OCOTILLO	12 pzas
	AGAVE	18 pzas
	YUCA	6 pzas
	SALVIA GREGGI	23 pzas
	TECOMA	24 pzas
	LANTANA	24 pzas

$$0.4M \times 0.4M \times 0.35 = 0.056M$$

$$766 \text{ PLANTAS} \times 0.056M^3 = 42.90M^3$$



BLOQUE # 8

Handwritten signature

	PENNISUTEM ROJO	41 pzas
	PENNISUTEM VERDE	40 pzas
	FORNIOS	30 pzas
	PLUMBAGOS	28 pzas
	LAURELES	11 pzas
	PASTO DE LAS PAMPAS	10 pzas
	SOTOL	10 pzas
	OCOTILLO	8 pzas
	AGAVE	12 pzas
	YUCA	4 pzas
	SALVIA GREGGI	10 pzas
	TECOMA	8 pzas
	LANTANA	9 pzas

Handwritten signature

$$0.4M \times 0.4M \times 0.35 = 0.056M$$

$$221 \text{ PLANTAS} \times 0.056M^3 = 12.38M^3$$

BLOQUE # 9

	PENNISUTEM ROJO	6 pzas
	PENNISUTEM VERDE	6 pzas
	FORNIOS	27 pzas
	PLUMBAGOS	17 pzas
	LAURELES	9 pzas
	PASTO DE LAS PAMPAS	7 pzas
	SOTOL	10 pzas
	OCOTILLO	9 pzas
	AGAVE	12 pzas
	YUCA	4 pzas
	SALVIA GREGGI	17 pzas
	TECOMA	11 pzas
	LANTANA	10 pzas


$$0.4M \times 0.4M \times 0.35 = 0.056M$$

$$145 PLANTAS \times 0.056M^3 = 8.12M^3$$

Handwritten signature

ZONA - 9


Handwritten signature




32 MORO MACHO
8 ENCINO 2050

478.225

Montículo 1 breve



6 MORE MAJHO




Monticello

4 MOKO MACHHO

[Handwritten signature]

1 bique

Montículo




6 PAJO VERDE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

bloque 5



Montículo 1



10 PALO VERDE

2A bloque


Montículo



6 PALO VERDE
4 MORO MACHO

Handwritten signature or name in the top right corner.




Handwritten signature or name in the bottom right corner.



5 PALO VERDE
5 MORO MACHO



[Handwritten signature]

bloque 5




10 MORO MACHO
2 ENCUINO SIEMPRE VERDE
1 ENCUINO ROJO

Signature



Mantuwa 3B
 Bloque 5
 ENGINO ROJO
 A XERO MACHO

ZONA G-1




21 MORO MACHO
6 ENCINO ROJO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ZONA 6-2




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


27 MORO MACHO
8 ENCINO ROTO

ZONA 6-3



19 MORO MACHO
6 ENCIÑO ROJO

ZONA 7-1



Signature

040

020

000

0-983.772


0-980

- 14 MORO MACHO
- 6 ENCINO VERDE
- 3 ENCINO ROJO

Signature

7-2

ZONA



Handwritten signature

1-14


120

080

Handwritten signature

19 MORO MACHO
6 ENCINO ROJO
VERDE


ZONA 7-3



POZO MARCO
Encino Rojo
Encino Verde

160
180
200

ZONA 7-4



1+28


1+260

1+240

ENCINO 2050
MACHO 9

[Handwritten signature]

ZONA- 8



26 Muro MACHO
ENCINO ROJO

TESTIGO FOTOGRAFICO

TEPORACA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

CORREDOR VISTAS CERRO GRANDE

FECHA: 18/08/2017

PERIODO: 12 AL 18 AGOSTO DE 2017

CALLE: NUEVA ESPAÑA

TRAMO: BLOQUE 1 AL 9

No. CONTRATO: NO. 257 / 2016

No. ESTIMACION: 18

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
8.1	Suministro y colocación de tierra vegetal para jardineras. Incluye: herramienta, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion, P.U.O.T	331.365 M3



RESIDENTE DE OBRA
ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO

TEPORACA CONSTRUCTORA S. A DE C.V
ING. JESUS MANUEL CHAVEZ