


No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/17	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANTIDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2017OP00024	CONSTRUCCION DE BARRA DE BLOQUE, EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 695.44	\$ 695,437.97	\$ 695,437.97	\$ -	\$ -	OBRA	1.00	100%	FEBRERO	ABRIL	\$ 231,812.66
TOTAL						\$ 695,437.97	\$ 695,437.97	\$ -	\$ -						


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CUENTA:
RESPONSABLE: CONSTRUCCION

SUBCTA-

PROGRAMA

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE E.JEC.	UBICACIÓN LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUACION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL	MONTO AUTORIZADO				REDUCCIONES							
						FIS.	FIN.		MILES \$	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICI	
2017OP000024	CONSTRUCCION DE BARDA DE BLOCK, EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	CONT	CHIHUAHUA	2017-PDM-OP-031	IT			\$ 695.44	\$	\$ 768,350.80	\$ 768,350.80			\$ 72,912.83	\$ 72,912.83					
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$	\$ 768,350.80			\$	\$ 72,912.83						
									SUBTOTAL											
									TOTAL		\$	\$ 768,350.80			\$	\$ 72,912.83				

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE BLOCK, EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.		2017-PDM-OP-031
			\$695,437.97
PERIODO:	MARZO - MAYO 2017	META:	OBRA
CANCELACIÓN FINAL:	X	AMPLIACIÓN:	
NUEVO:		MODIFICACIÓN:	
REFRENDO:		PROGRAMA:	
OBSERVACIONES:		SOLICITANTE:	ING. EDNA LIZETH DEL RIO SIGALA
BENEFICIARIOS:			
ANEXO	PRESUPUESTO, FICHA TECNICA, CALENDARIO Y JUSTIFICACION TECNICA		
RECIBI:		FECHA Y HORA.	

JUSTIFICACION TECNICA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE BLOCK, EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA,
EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

OFICIOS DE AUTORIZACION: 2017-PDM-OP-031

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 008/2017

MONTO AUTORIZADO:	\$ 768,350.80	INC. IVA
MONTO CONTRATADO	\$ 768,350.80	INC. IVA
MONTO EJERCIDO 2017:	\$ 695,437.97	INC. IVA
MONTO DE CANCELACION:	\$ 72,912.83	INC. IVA

EMPRESA CONTRATISTA: ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ.

PERIODO DE EJECUCION: 27 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2017

ALCANCES DE PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE BLOCK DE 15 CMS DE ESPESOR, TRABAJOS DE EXCAVACIONES, ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2, RODAPIÉ DE 15 CMS. 245 ML DE BARDA DE BLOCK.

JUSTIFICACION:

EL MONTO A CANCELAR POR LA CANTIDAD DE: \$ 72,912.83 INCLUYE IVA, CORRESPONDE AL AJUSTE DE VOLUMETRIA, EN VIRTUD DEL FINIQUITO DE LA OBRA.


CONCLUSION:

LA SOLICITUD ANTES SEÑALADA NO AFECTA LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL.

ATENTAMENTE

C. ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH., JULIO DE 2017



CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE BLOCK, EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.					
PRESUPUESTO CANCELACIÓN					
N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P.UNITARIO	IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE BLOCK, EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.					
	Construcción Barda de block				
1	Excavación para estructuras, de acuerdo con su clasificación, a cualquier profundidad; excavado por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean su clasificación y profundidad, excavado en zanja en cualquier clasificación y profundidad. Por unidad de obra terminada. Incluye: mano de obra, herramienta sobre excavación, afine, carga y retiro del material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	225.52	\$ 125.58	\$ 28,320.77
2	Rellenos de excavaciones para estructuras por unidad de obra terminada; relleno en áreas adyacentes a muro con material calizo de banco cribado a TMA de 1 1/2" humectado y compactado con compactadora manual en capas de 20 cms de espesor al 90% de la prueba PROCTOR estándar.	M3	329.54	\$ 142.86	\$ 47,078.08
3	Rellenos para banquetas por unidad de obra terminada; con material calizo de banco cribado a TMA de 1 1/2" humectado y compactado manual en capas de 20 cms de espesor al 90% de la prueba PROCTOR estándar.	M3	0.00	\$ 139.82	\$ -
4	Suministro y colocación de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada Simple, colado en seco de f'c= 150 Kg/cm2, utilizado en plantilla de 5 cms de espesor. Incluye material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	M3	9.10	\$ 1,694.51	\$ 15,420.04
5	Zapata de 80 cms de ancho y 20 cms de peralte, armada con 4 varillas No.4 en sentido longitudinal y varilla No.4 a cada 25 cms en sentido transversal, concreto premezclado f'c=200 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	ML	229.19	\$ 614.08	\$ 140,740.99
6	Rodapié de Block de 15x20x40 cms, asentado y juntado con mortero cemento-arena proporción 1:3, rellena de concreto F'c=200 kg/cm2 a cada 0.80 m, armado con varilla de acero No.4 a cada 0.80 m en sentido vertical, colocación en 1er nivel. Incluye materiales, mano de obra y herramientas necesarias.	M2	106.49	\$ 430.89	\$ 45,885.47
7	Dala de desplante de 15x20 cms, de concreto F'c=200 Kg/cm2, armada con acero de refuerzo tipo Armex de 12-12-4. Incluye cimbrado, habilitado y colocación del acero de refuerzo, elaboración del concreto en obra, vaciado y curado con curacreto blanco, materiales, herramienta, equipo menor y mano de obra necesaria para su correcta ejecución.	ML	229.19	\$ 233.21	\$ 53,449.39
8	Muro de Block de 15x20x40 cms, asentado y juntado con mortero cemento-arena proporción 1:3, relleno de concreto F'c=200 Kg/cm2, a cada 0.80 m, armado con varilla de acero No.4 a cada 0.80 m en sentido vertical y horizontal. Incluye: materiales, mano de obra, andamios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	394.23	\$ 464.02	\$ 182,930.60
9	Dala de cerramiento de 15x20 cms, de concreto F'c=200 Kg/cm2, armada con acero de refuerzo tipo Armex de 12-12-4. Incluye: cimbrado, habilitado y colocación del acero de refuerzo, elaboración del concreto en obra, vaciado y curado con curacreto blanco, materiales, herramienta, equipo menor y mano de obra necesaria para su correcta ejecución.	ML	229.19	\$ 242.76	\$ 55,638.16
			0.00		\$ -
				\$	569,463.50
	OBRA EXTRAORDINARIA				
EXT-01	Suministro y colocación de puerta de reja de acero con sección de 4.00 m de largo x 2.00 m de altura, de acuerdo a diseño proporcionado por la Supervisión, abatible con alambre de navaja en la parte superior y cimentación y anclaje a muro de block. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$8,183.19	\$ 8,183.19
EXT-02	Firme de concreto f'c=150 Kg/cm2 con un espesor de 7 centímetros en pendiente de 45°, sobre cimentación. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	81.60	\$268.00	\$ 21,868.80
				\$	30,051.99
RESUMEN					
CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE BLOCK, EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.				\$	569,463.50
OBRA EXTRAORDINARIA				\$	30,051.99
SUBTOTAL					\$599,515.49
IVA					\$95,922.48
TOTAL					\$695,437.97