



Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del día 31 de Octubre de 2017 se elabora el presente finiquito.

### Finiquito de Obra

CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE CAMIÓN EN VARIOS PUNTOS DENTRO DE LA ZONA NORESTE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (12 PARADEROS)

Ejecutada por GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

R.F.C. GPC-010519-D37

| Contrato No. 0217/2017                                   |                        | Monto con Iva \$ 1,547,022.78 |                | Período Contratado: 05 de Abril al 03 de Julio de 2017 |            | Elaborado: abril 5 del 2017   |  |              |                   |             |                |                   |                |                      |                 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--|--------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| Anticipo del 30%                                         |                        | \$454,106.82                  |                | Período Diferido: Levantamiento de Suspensión apartir: |            | Acuerdo elaborado: Elaborado: |  |              |                   |             |                |                   |                |                      |                 |
| Suspensión apartir:                                      |                        | Elaborado:                    |                |                                                        |            |                               |  |              |                   |             |                |                   |                |                      |                 |
| OFICIO AUTORIZACION 2017-PDM-33FM-OP-035 \$ 1,547,022.78 |                        |                               |                |                                                        |            |                               |  |              |                   |             |                |                   |                |                      |                 |
| Recursos 2017                                            |                        |                               |                |                                                        |            |                               |  |              |                   |             |                |                   |                |                      |                 |
| TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2017 \$ 1,547,022.78          |                        |                               |                |                                                        |            |                               |  |              |                   |             |                |                   |                |                      |                 |
| TRAMITE                                                  |                        | FACTURA                       |                | ESTIMADO                                               |            | SANCION REINTEGR              |  | AMORTIZACION |                   | RETENCIONES |                | SALDO             |                | PERIODO DE EJECUCION |                 |
| NUMERO                                                   | DESCRIPCION            |                               |                | IMPORTE                                                | IMPUESTO   |                               |  | IMPORTE      | IVA               | 0.20%       | 0.20%          | 0.20%             | NETO           | FINANC.              | TERMINACION     |
| Nº 333                                                   | Anticipo               |                               |                | 400,092.10                                             | 64,014.73  |                               |  | 0.00         | 0.00              | 0.00        | 0.00           | 0.00              | 464,106.82     |                      |                 |
| Nº 371                                                   | Normales y Excedentes  |                               |                | 967,029.69                                             | 164,724.76 |                               |  | 290,108.91   | 46,417.42         | 1,934.06    | 1,934.06       | 0.00              | 781,359.86     |                      | abr 5 del 2017  |
| Nº 379                                                   | Normales y Excedentes  |                               |                | 97,922.05                                              | 15,667.52  |                               |  | 29,376.62    | 4,700.25          | 195.84      | 195.84         | 0.00              | 79,121.02      |                      | may 5 del 2017  |
| Nº 407                                                   | Normales, Exc y Extras |                               |                | 268,333.26                                             | 42,933.31  |                               |  | 80,606.57    | 12,897.05         | 536.67      | 536.67         | 0.00              | 216,689.62     |                      | jun 4 del 2017  |
| TOTALES                                                  |                        |                               |                | 1,333,285.00                                           | 213,325.58 |                               |  | 0.00         | 0.00              | 2,666.57    | 2,666.57       | 0.00              | 1,541,277.44   |                      | jun 5 del 2017  |
| COSTO DE OBRA:                                           |                        | 1,546,610.58                  | AMORTIZACION:  |                                                        | 464,106.82 | EJERCIDO:                     |  | 1,546,610.58 | PERIODO REAL:     |             | abr 5 del 2017 |                   | jul 3 del 2017 |                      |                 |
| POR CANCELAR:                                            |                        | 412.20                        | POR AMORTIZAR: |                                                        | 0.00       | POR EJERCER:                  |  | 412.20       | RET 0.2% I.C.I.C. |             | 2,666.57       | RET 0.2% C.M.I.C. |                | 2,666.57             | RET 0.2% D.I.F. |
|                                                          |                        |                               |                |                                                        |            |                               |  |              |                   |             |                |                   |                |                      | 0.00            |

**CONTRATISTA**

RESIDENTE D.O.P.M

**JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL**

GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL,

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO

**SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA

NG. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**Subdirección de Infraestructura Social**

**CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE CAMIÓN EN VARIOS PUNTOS DENTRO DE LA ZONA NORESTE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (12 PARADEROS)**

**Finiquito de los Trabajos**

| N° | CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD | VOLUMENES |    | P.UNITARIO | IMPORTE       | VOLUMEN EJERCIDO | VOLUMEN REAL EJECUTADO |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----|------------|---------------|------------------|------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | CONTRATO  |    |            |               |                  |                        |
| 1  | CONCRETO DE CONCRETO CON CONTRAPUNTA DE 15 CM. INCLUYE EL TRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                              | m      | 48.00     | \$ | 55.90      | \$ 2,683.20   | 53.42            | 53.42                  |
| 2  | DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 13.20     | \$ | 355.94     | \$ 4,698.41   | 22.75            | 22.75                  |
| 3  | PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                       | m2     | 76.80     | \$ | 153.47     | \$ 11,786.50  | 257.49           | 257.49                 |
| 4  | LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 12 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VS #3 @ 25 CM. EN AMBOS SENTIDOS, Y ANCLAJE A BASE DE VS #6 PARA RECIBIR MURO PREFABRICADO, ACABADO PULIDO, PENDIENTE MÍNIMA HACIA LA CALLE. INCLUYE CIMBRADO, COLADO, ARMADO, ANCLAJE A MURO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T. | m2     | 76.80     | \$ | 788.35     | \$ 60,545.28  | 83.32            | 83.32                  |
| 5  | PLACA DE 20 X 20 CM. DE 1/4" DE ESPESOR CON 4 ANCLAS DE VS #3 AHOGADA EN LOSA DE CIMENTACIÓN PARA RECIBIR COLUMNA METÁLICA. INCLUYE SOLDADURA, HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.                                                                                                                      | pza    | 24.00     | \$ | 357.74     | \$ 8,585.76   | 50.00            | 50.00                  |
| 6  | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                    | m3     | 15.36     | \$ | 275.07     | \$ 4,225.08   | 21.58            | 21.58                  |
| 7  | MURO PREFABRICADO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, MEDIDAS DE 1.45 M. DE ANCHO POR 3.00 M. DE ALTURA, ACABADO APARENTE CON CIMBRA EN MOLDE DE PRIMERA CALIDAD, ARMADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TRASLADO, MONTAJE, ANCLAJE A CIMENTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.                          | pza    | 12.00     | \$ | 17,241.45  | \$ 206,897.40 | 9.00             | 9.00                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |    |            |               | 155,173.05       | 155,173.05             |

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**Subdirección de Infraestructura Social**

**CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE CAMIÓN EN VARIOS PUNTOS DENTRO DE LA ZONA NORESTE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (12 PARADEROS)**

**Finiquito de los Trabajos**


| N° | CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD | VOLUMENES |  | P. UNITARIO | IMPORTE       | VOLUMEN EJERCIDO |            | VOLUMEN REAL EJECUTADO |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--|-------------|---------------|------------------|------------|------------------------|------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | CONTRATO  |  |             |               |                  |            |                        |            |
| 8  | COLUMNA DE P.T.R. DE 4" X 4" VERDE, ACABADO CON PINTURA HORNEADA COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SOLDADURA, CORTES, HERRAJES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.                                                                               | m      | 61.44     |  | \$ 596.71   | \$ 36,661.86  | 128.00           | 76,378.88  | 128.00                 | 76,378.88  |
| 9  | ESTRUCTURA EN TECHUMBRE A BASE DE P.T.R. DE 4" X 2" VERDE CALIBRE 9, ACABADO CON PINTURA HORNEADA COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REFUERZOS EN ESQUINAS, CONEXIONES A COLUMNA, SOLDADURA, CORTES, HERRAJES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T. | m      | 162.00    |  | \$ 480.12   | \$ 77,779.44  | 228.30           | 109,611.40 | 228.30                 | 109,611.40 |
| 10 | TRAVESAÑOS EN TECHUMBRE A BASE DE P.T.C. DE 4" X 1 1/2" (CAL. 14). INCLUYE SOLDADURA, CORTES, HERRAJES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.                                                                                                 | m      | 96.00     |  | \$ 360.41   | \$ 34,599.36  | 144.00           | 51,899.04  | 144.00                 | 51,899.04  |
| 11 | LÁMINA DE ACERO LISA CALIBRE 18, PINTURA HORNEADA COLOR SEGÚN DISEÑO, PIJADA Y SOLDADA A ESTRUCTURA POR AMBAS CARAS. INCLUYE SOLDADURA, CORTES, HERRAJES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.                                               | m2     | 156.00    |  | \$ 705.00   | \$ 109,980.00 | 221.00           | 155,805.00 | 221.00                 | 155,805.00 |
| 12 | ÁNGULO DE 2" X 2" X 1/4" ATORNILLADO A MURO PREFABRICADO PARA RECIBIR TECHUMBRE, ACABADO PINTURA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SOLDADURA, CORTES, HERRAJES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.                                                     | m      | 11.52     |  | \$ 283.69   | \$ 3,268.11   | 8.64             | 2,451.08   | 8.64                   | 2,451.08   |
| 13 | RESPALDO DE P.T.R. DE 2" X 4" BLANCO ANCLADO A MURO Y A COLUMNA, PINTURA HORNEADA COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SOLDADURA, CORTES, HERRAJES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.                                                              | m      | 87.60     |  | \$ 420.00   | \$ 36,792.00  | 29.20            | 12,264.00  | 29.20                  | 12,264.00  |

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**Subdirección de Infraestructura Social**

**CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE CAMIÓN EN VARIOS PUNTOS DENTRO DE LA ZONA NORESTE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (12 PARADEROS)**

**Finiquito de los Trabajos**

| N° | CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD | VOLUMENES |  | P.UNITARIO   | IMPORTE       | VOLUMEN EJERCIDO |            | VOLUMEN REAL EJECUTADO |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--|--------------|---------------|------------------|------------|------------------------|------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | CONTRATO  |  |              |               |                  |            |                        |            |
| 14 | PTC DE 2" X 1" CALIBRE 14 SOLDADOS ENTRE COLUMNAS METÁLICAS, PINTURA HORNEADA COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SOLDADURA, CORTES, HERRAJES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.                              | m      | 43.20     |  | \$ 197.79    | \$ 8,544.53   | 28.80            | 5,696.35   | 28.80                  | 5,696.35   |
| 15 | BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO FLOTADO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10-10. INCLUYE COLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.                                             | m2     | 120.00    |  | \$ 357.34    | \$ 42,880.80  | 208.29           | 74,430.35  | 208.29                 | 74,430.35  |
| 16 | BANCA DE CONCRETO PREFABRICADA TIPO BLOQUE MONOLÍTICO, DE 1.20 M. DE LARGO, 0.60 M. DE ANCHO Y 0.42M. DE ALTO MODELO BKT-AS-005/60 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE TRASLADO, GRÚA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T. | pza    | 36.00     |  | \$ 10,064.31 | \$ 362,315.16 | 39.00            | 392,508.09 | 39.00                  | 392,508.09 |
| 17 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LUMINARIA. INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO XLP NO. 6, TUBERÍA CONDUIT DE 1 1/4" PDG, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.                                  | m      | 180.00    |  | \$ 218.95    | \$ 39,411.00  | 0.00             | 0.00       | 0.00                   | 0.00       |
| 18 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO VENUS ADITIVOS METÁLICOS DE 175 WATTS, INCLUYE: POSTE METÁLICO DE 5.00 MTS DE ALTURA, BASE DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                           | pza    | 12.00     |  | \$ 8,742.66  | \$ 104,911.92 | 0.00             | 0.00       | 0.00                   | 0.00       |
| 19 | SEÑAL TIPO POSTE CUADRADE DE "PARADA DE AUTOBUS" SEGÚN NORMAS DE VIALIDAD Y TRÁNSITO, A UNA DISTANCIA ADECUADA. INCLUYE MUERTO DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.                                      | pza    | 12.00     |  | \$ 2,675.82  | \$ 32,109.84  | 0.00             | 0.00       | 0.00                   | 0.00       |


**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**Subdirección de Infraestructura Social**

**CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE CAMIÓN EN VARIOS PUNTOS DENTRO DE LA ZONA NORESTE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (12 PARADEROS)**

**Finiquito de los Trabajos**

| N°     | CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD | VOLUMENES |  | P.UNITARIO  | IMPORTE      | VOLUMEN EJERCIDO |           | VOLUMEN REAL EJECUTADO |           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--|-------------|--------------|------------------|-----------|------------------------|-----------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                          |        | CONTRATO  |  |             |              |                  |           |                        |           |
| 20     | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO ALUSIVO A LA ADMINISTRACIÓN, A BASE DE PLACA METÁLICA CALADA EN SECCIÓN DE 0.45 X 0.45 MTS. DETALLE SEGUN PLANO, INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | pza    | 12.00     |  | \$ 2,647.23 | \$ 31,766.76 | 9.00             | 23,825.07 | 9.00                   | 23,825.07 |
| 21     | GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 12 X 20 X 35 CM. INCLUYE CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.                                                              | m      | 120.00    |  | \$ 115.23   | \$ 13,827.60 | 24.44            | 2,816.22  | 24.44                  | 2,816.22  |
| 22     | PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO EN GUARNCIÓN NUEVA O EXISTENTE. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.                                                                                       | m      | 120.00    |  | \$ 47.03    | \$ 5,643.60  | 220.00           | 10,346.60 | 220.00                 | 10,346.60 |
| 23     | SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLO ACRILICO URETANO A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.                                                                    | m2     | 120.00    |  | \$ 66.96    | \$ 8,035.20  | 148.71           | 9,957.62  | 148.71                 | 9,957.62  |
| 24     | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENCINO DE 2.5 MTS DE ALTO, TALLO DE 1 A 1 1/2", INCLUYE: CEPA, TIERRA PARA JARDIN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                             | pza    | 12.00     |  | \$ 2,348.70 | \$ 28,184.40 | 0.00             | 0.00      | 0.00                   | 0.00      |
| 25     | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE METÁLICO CUADRADO CON MARCO DE 80 X 80 CMS, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA POLIÉSTER HORNEADA, INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.               | pza    | 12.00     |  | \$ 3,279.96 | \$ 39,359.52 | 0.00             | 0.00      | 0.00                   | 0.00      |
| 26     | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.                                                                                                                            | m2     | 360.00    |  | \$ 44.41    | \$ 15,987.60 | 459.00           | 20,384.19 | 459.00                 | 20,384.19 |
| EXT-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLACA DE ACERO T=1/2" DE 25 X 15 CMS. CON ANCLA DE VARILLA 5/8 DE 44 CMS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.                                                               | PZA.   | 0.00      |  | \$ 310.91   | -            | 27.00            | 8,394.57  | 27.00                  | 8,394.57  |

3

X

C

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**Subdirección de Infraestructura Social**

**CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE CAMIÓN EN VARIOS PUNTOS DENTRO DE LA ZONA NORESTE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (12 PARADEROS)**

**Finiquito de los Trabajos**

| N°     | CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD | VOLUMENES |  | P.UNITARIO  | IMPORTE | VOLUMEN EJERCIDO | VOLUMEN REAL EJECUTADO |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--|-------------|---------|------------------|------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                  |        | CONTRATO  |  |             |         |                  |                        |
| EXT-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RESPALDO DE PARADA, CON DOS TUBOS DE PTR 4X2" BLANCO DE 363 CMS, INCLUYE: LAMINA PUNZONADA CALIBRE 14 MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. | PZA.   | 0.00      |  | \$ 5,829.50 | \$ -    | 8.00             | 46,636.00              |
| EXT-03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE COLUMNAS DOBLES FORMADA POR PTR 4X2" BLANCO DE 3.63M DE LARGO Y 0.65M DE ANCHO, CON ÁNGULOS DE 1/4 X 3", INCLUYE: SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  | PZA.   | 0.00      |  | \$ 6,217.07 | \$ -    | 5.00             | 31,085.35              |
| EXT-04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLACA DE 20 X 20 CMS. CON LOGOTIPO ALUSIVO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.       | PIEZA  | 0.00      |  | \$ 585.55   | \$ -    | 6.00             | 3,513.30               |

|          |                 |                 |                 |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$ 1,333,640.33 | \$ 1,333,284.99 | \$ 1,333,284.99 |
| IVA      | \$ 213,382.45   | \$ 213,325.60   | \$ 213,325.60   |
| TOTAL    | \$ 1,547,022.78 | \$ 1,546,610.58 | \$ 1,546,610.58 |

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 31 de Octubre de 2017 según contrato de obra pública 021/2017.

POR EL CONTRATISTA

GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

POR EL CONTRATANTE

ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL