

Fecha:

Nº

033

LIBRO N. 2 : DE LA BITÁCORA DE OBRA DE
LA CASA CANTERA - PERIF DE LA JUVENTUD

NOTA N.º 103:

02 OCTUBRE 2017

- RAMPA DE SALIDA: SE CONTINUAN TRABAJOS DE COLOCACION DE PANELES Y COLADO DE DILA DE DESPLANTE.
- SE COLOCO CARPETA ASFALTICA 8"cms T.M.A. 3/4" EN AMPLIACION 4ta CARRIL EN PERIF JUN - NORTE
- SE CONTINUAN TRABAJOS DE ARMADO, SOLDADURA Y FONDEO PREVIOS SAND BLASTED EN VIGAS METALICAS CLARO 3-4.

NOTA N.º 104

04 OCTUBRE 2017

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE COLOCACION DE LAMINA P/METALICA EN CLARO PILA N.º 7 - C-8.
- RAMPA DE SALIDA: SE CONTINUAN TRABAJOS DE COLOCACION DE PANELES P/MURO M.C., Y SE RELENA Y MATERIAL CALIDAD SUBIRASANTE.
- ARMADO, ARMADO Y COLADO DIAPHRAGMAS CLARO (5-6). Y CONCRETO FIC-280 kg/cm²
- SE COLAN LOS TENSORES EN DIAPHRAGMAS
- SE CONTINUA LA FABRICACION DE VIGA METALICA

NOTA N.º 105

06 OCTUBRE 2017

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE DOCUMENTACION P/4to CARRIL EN CANCELON CENTRAL PERIF. LINDO NORTE
- R. SALIDA: SE CONTINUA COLOCACION DE PANELES Y FORMACION terraplen P/ MUROS M.C.
- LOSA TIRAMO 7-8: SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.
- SE CONTINUA FABRICACION VIGA METALICA
- (Se autoriza por parte del Subdirector tono de color de la Pintura de acabado de la Viga Metalica), se inicio el Pintado
- Se programa P/ la Proxima Semana montaje tra Viga CLARO 2-3.

Fecha:

No.

034

NOTA N.º 106

09 OCTUBRE 2017

- SE TRABAJA EN LA CONEXION MECANICA DE VIGAS MET. CLARO 2-3
- SE TRABAJA EN COORDINACION CON LA C.F.E P/ LIBERAR CABLES AEROS DE MEDIA TENSION P/ PODER COLOCAR LAS CURVAS P/MONTAJE
- SE TRABAJA EN UNA LINEA DECKA PROVISIONAL DE MEDIA TENSION P/ALEJAR LAS LINEAS (P.D.H. EXTRAORDINARIO), Y SE AUTORIZA AL CONTRATISTA MONTAR PLANTA LUZ P/NO INTERRUPTOR SERVICION DE ENERGIA A LA SUBARU Y A LA CLOSETINERA (Ambas ubicadas en la lat. del Perif), frente a la zona del montaje.

NOTA N.º 107

10 OCTUBRE 2017

- SE COLOCAN APOYOS TETRON EN MARCO N.º 2 y MARCO N.º 3.
- SE TRABAJA EN LINEA MEDIA TENSION PROVISIONAL P/PODER REALIZAR MONTAJE VIGA N.º 2 TRAMO 2-3
- LOGRO SUPERIOR CARRO PUNTA N.º 7 - ESTE. 8. - Se termino de colocar acero de refuerzo y curvas, y se procedio a realizar el colado con concreto $f'_{c} = 280 \text{ kg/cm}^2$. (PREMECLAR).
- PILA N.º 4: Se termino de compactar BASE Y SE IMPREGNO TRAMOS CARPETA S/PERIF POR REPONER.
- ESTA TODO LISTO P/MONTAR MANANA VIGA 1 - CLARO 2-3 (Curvas, Lineas, C.F.E, CABLES ETC.)

NOTA N.º 108

11 OCTUBRE 2017

- CLARO 2-3: LOGRO SE REALIZO EL MONTAJE DE LA VIGA N.º 2, SE COLOCÓ S/LAS PLACAS CURVA, SE PUNTEARON Y SE SOPORTO S/ MADERA, TAMBIEN SE LE COLOCÓ PUNTAL AL CENTRO P/QUE NO CIERRE LA VIGA POR LA CURVA
- SE TIRO CARPETA EN LOS 2 TRAMOS DEL PERIF ADYACENTE A LA PUNTA N.º 7

Fecha:

No.

035

NOTA N. 109

12 OCTUBRE 2017

- CONTINUA SUMINISTRO DE PLACA C-50 PARA LA FABRICACION DE VIGA METALICA AL PATIO DE FABRICACION.
- SE CONTINUA HABILITADO Y ARMADO ACERO DE REFUERZO PARA LA LOSA SUPERIOR TRAMO APOYO 6-7.
- RAMPA DE SALIDA SE CONTINUAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION M.E Y LA FORMACION DE TERRA PLENA
- SE TRABAJA EN LA APLICACION DE SOLDADURA EN PLACAS CUNA VIGA (1) TRAMO 2-3
- SE ORDENA AL CONTRATISTA QUE TODO EL PERSONAL QUE TRABAJE EN ALTURA DEBEA CONTAR CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD NORMAL MAS ARIANOS DE SECC.

NOTA N. 110

13 OCTUBRE 2017

- SE TRANSLADA AL PIE DE OBRA VIGA N. 2 TRAMO 2-3 CON EL APOYO DE VEREDAS, EN SUS 2 SECCIONES PARA REVISAR LA CONEXION MECANICA.
- SE ORDENA AL CONTRATISTA MANTENER EL SENSILLAMIENTO PREVENTIVO EN BUENAS CONDICIONES
- SE TERMINO ARMADO LOSA SUPERIOR TRAMO 6-7

NOTA N. 111

14 OCTUBRE 2017

- HOY SE RECURSO EL COLADO DE LA LOSA SUPERIOR TRAMO 6-7 CON CONCRETO $f'_{ck} = 280 \text{ kg/cm}^2$
- SE ELABORO ESTIMACION Y SE FIRMO GUENARDOS ESTIMACION N. 8 CON MONTO \$ 3'300,958.56 MAS IVA

NOTA N. 112

16 OCTUBRE 2017

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE FABRICACION DE VIGA METALICA TRAMO 3-4. Y SE TRABAJA EN LA CONEXION MECANICA DE LA VIGA N. 2 TRAMO 2-3 (SECCION 1-2)
- A LA FECHA AUN NO SE DEFINE EL PROYECTO ESTRUCTURAL DEL TRAMO INTERIO 0-1

Fecha:

No.

036

Nota No 113

17 OCTUBRE 2017

- SE TERMINO CONEXION METALICA Y SE REALIZO EL MONTAJE DE LA VIGA No. 2 DEL TRAMO 2-3. (PREVIAMENTE SE COLOCARON LAS PLS LUNTA), SE ALINO CON MADERA Y TAMBIEN SE COLOCO PUNTA PROVISIONAL POR LA CURVATURA DE LA VIGA, SE SODA A LAS PLS CUNA
- RAMPA SALIDA: SE CONTINUA COLO DE PANELES Y BANDAS P/ MUROS Y.E Y SE REALIZA FORMACION DE TERRAPLEN.

Nota No 114

18 OCTUBRE 2017

- MARCO No 15: Se trabaja en la preparación de los huecos del cabecal prefabricado y de las columnas previo al montaje del mismo.
- VIGA METALICA TRAMO 2,3: Se colocan los diafragmas en los apoyos No 2 y No 3.

Se ajustan y se puntean.

- SE CONTINUA LA FABRICACION DE VIGA METALICA, SAND BLASTEO Y ANTICORROSION, ASI COMO PINTURA ACABADO FINAL.

Nota No 115

19 OCTUBRE 2017

- HOY SE CERRO LA LATERAL DE LA CANTERA Y PERIF DE LA JUVENTUD (frente a la Agencia SUBORU) EN COORDINACION CON VIALIDAD, CON EL FIN DE REDUZIR EL MONTAJE DEL CABEZAL DE CONCRETO PREFABRICADO A SU POSICION EN LAS COLUMNAS DEL MARCO No 1: SE MONTA Y SE COLO EL HUECO P/ INTEGRAR - COLUMNA - CABEZAL EN COLUMNA, CON CONCRETO FC= 400 kg/cm² TAMA 3/8" terminandose hoy como a las 12:00 PM.

Nota No 116

20 OCTUBRE 2017

- LOGS SUPERIOR TRAMO APOYO No 5 - No 6: Se entrego al contratista el detalle del refuerzo en el Volado del lado derecho (Realizado por proyectista Portukey Young)

Fecha:

No.

037

NOTA No 117

21 OCTUBRE 2017

CLARO TRAMO PULO N. 5 - PULO N. 6. SE
TERMINO LA COLOCACION DE CIMBRO Y ALGO DE REF,
SE REVISO Y SE PROCEDE A COLAR LA LOSA
SUPERIOR CONCRETO $F'_{c} = 280 \text{ kg/cm}^2$.

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE FABRICACION VIGAS
METALICAS P/LA SUPERESTRUCTURA, SE FABRICAN
C.V. PRINCIPALES P/ TRAMO VIGA 2-3
- SE PROCEDE A COORDINARSE CON VIADUIDAD

P/EL CIERRE DEL LPO. PDL DEL PERIFERICO SENTIDO
NORTE SUR, (ADEMAS SE PUBLICA EN DIFS.
MEDIOS DE COMUNICACION), SERA EL PROX
DIA 26 OCT.)

- SE ENTREGA DISEÑO DE LONAS PROVISIONALES PARA
INSTALARLAS EN SEÑALES ELEVADAS, CON EL
FIN. DE ANUNCIAR DESVIOS PROVISIONALES (SOLICITADO
POR VIADUIDAD) AL CONTRATISTA PARA SU
FABRICACION, COLOCACION Y RETIRO CUANDO SE
LE ORDENE (P.U. EXTRAORDINARIO), EL CIERRE DE
LOS CARPILES CENTRALES DEL PERIF SERA EN
LOS SIG. PERIODOS

- DEL 27-29 OCTUBRE 17 (VIGA No 1) TRAMO 3-4

- DEL 2-05 NOVIEMBRE 17 (VIGA N. 2)
Y DIAFRAGMAS

SE FABRICAN LOS DIAFRAGMAS ADICIONALES
CENTRALES SOLICITADOS POR EL PROYECTISTA
(P.U. EXTRAORDINARIO).

- LAS LONAS SE COLOCARAN EN LAS LUNARAS Y
DISEÑO ENTREGADOS AL CONTRATISTA Y EN
AMBOS SENTIDOS (P.U. EXTRAORDINARIO)

- EL C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL DELEGADO
DE VIADUIDAD SOLICITARON SE COLOQUE SEÑALAM
PROVISIONAL P/LOS CIERRES, EL CUAL ES EL
SIGUIENTE:

- SEÑAL ORL 30X122 METALICO 130 PZAS

- BARRERAS DE PLASTICO NARANJA - 80 PZAS

- LAMPARAS DE DESTELLO SOLAR - 30 PZAS

ESTE SEÑALAM, DEBERA ESTAR COLOCADO Y LISTO
P/LOS CIERRES DEL PROX 27 OCT. 17.

(CONCERTOS EXTRAORDINARIOS, PRESENTAR P.U.
EXTR), SE SOLICITO AL CONTRATISTA.

- SE PINTAN Y DETALLAN VIGAS No 1 y 2
DEL TRAMO - 3-4 (CRUCE DEL
Periferico de la Juventud).

Fecha:

Nº.

038

NOTA No 118

23 octubre del 2017

- RAMPA SALIDA: se continúa colocación de paneles y anclajes para muros M.E., se continúa el relleno o formación de terraplen en área de muros.
- SE CONTINUAN TRABAJOS DE FABRICACION DE VIGAS METALICAS, ASI COMO SANDBLASTED, APLIC. PINTURA ANTICORROSIVA Y LA PINTURA ESMALTE ACABADO FINAL.
- SE TRABAJA EN EL DETALLADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO (CHALCADO).

NOTA No 119

24 octubre 2017

- SE COLO' CIRCUIT EN BASE DE LOS APOYOS TETRAON DE LA PILA No 4, (Previa instalación de los Apoyos).
- SE PUBLICA Y NOTIFICA A LOS COMERCIANTES DE LA ZONA CERCANA A LA LATERAL NORTE SUR DE CANTERA AL SUR, EL CIERRE, PARA MONTAR VIGAS DE CONCRETO AASTHO CLASO 1-2
- SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA 8/ CARRETES CENTRALES PERIF DE LA JUVENTUD
- SE PREPARAN LONAS, SEÑALAMIENTO Y SE PUBLICA EN MEDIOS C-ERRE PERIF. PROGRAM

NOTA No 120

25 octubre 2017

- SE CIERRE LATERAL NORTE SUR DE CANTERA, (frente a la SUBARU), AL TRAFICO VEHICULARIZ CO COORDINACION CON VIALIDAD.
- HOY SE REALIZO EL MONTAJE DE LAS 6 TIRAS DE CONCRETO AASTHO TIPO V, PREFABRICADAS, PARA EL CLASO 1-2, PREVIAMENTE SE COLOCARON LOS NEOPRENOS, SE TRABAJO TODO EL DIA Y SE ABRIÓ AL TRAFICO EN LA NOCHE.
- SE ACABA QUE SE FABRICAN 8 PILES DE CUÑAS SOBRE LOS APOYOS TETRAON, POR MODIFICACION A LAS PENDIENTES TRANSVERSALES

Fecha:

No.

039

NOTA N. 121

26 OCTUBRE 2017

- CLARO 1-2: SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE TENSORES, CIMENTADO Y ARMADO DE DIFRAUMAS, SE COLO LAMINA P/ CAMBIA MUERTO P/ LONA SUPERIOR
- RAMPA SALIDA: SE CONTINUA COLOCAR PANELES P/ MUROS N.E Y FORMACION DE TERRAPLEN.
- SE COLOCA RECEO DE REFORZO P/ MANEJO PARA PETA EN CLARO 5-6
- ESTA VISTAS LAS ZONAS DE AVISO P/ DESVIAS, ASI COMO EL SEÑALAMIENTO SOLICITADO. P/ CLER(PW) POR LA NOCHE EN COORDINACION CON CALIDAD.

NOTA N. 122

27 OCTUBRE 2017

- SE INICIO TRASLADO DE LA VIGA METALICA No 2 DEL CLARO No 3-4, EN 2 SECCIONES.
- SE CERRO EL PERIF DE LA JUVENTUD A LA ALTURA DE LA 20 DE LA CANTEIRA EN LOS 2 SENTIDOS A LAS 4:00 AM, AMANECIO YA CERRADO.
- SE REALIZARON HOY MANIOBRAS P/ EMPATAR LAS 2 SECCIONES DE LA VIGA, SE INICIO LA CONEXION MECANICA ATORNILLADA EN PISO (PLACAS, Y TORNILLOS DE ALMAS Y PATINES), LAS 2 PLAS JUNTAS ABRIAN EL CUERPO N-S DEL PERIF Y PARTE DEL S-R, PERO POR LAS CUBIERTAS Y POR SEGURIDAD SE DECIDIO CERRAR AMBOS SENTIDOS
- SE TRABAJO CORRIDO DURANTE EL DIA Y SE TRABAJARA IGUAL DURANTE LA NOCHE P/ NOTAR MEJORES.
- EL TRAFICO ESTA CIRCULANDO POR LAS LATERALES DEL PERIF Y EN EL CRUCE C/ CANTERA ES UN CAOS, CALIDAD ESTA PROYANDO, PERO ES MUCHO EL TRAFICO

NOTA No 122

28 OCTUBRE 2017

- MONTEJO VIGA No 1, CLARO 2-4: SE CONTINUA CON EL CIERRE PERIF. AMBOS SENTIDOS EN CPO. PPAL,
- SE CONTINUA COLOCACION TORNILLOS, APLICACION TORQUE Y BOLDADURA OREJAS P/ EL TRAJE,
- SE INICIO MANIOBRAS P/ ALCANZAR LA VIGA CONECTADA
- SE TRABAJA DIA Y NOCHE CORRIDO
- MAÑANA SE REALIZA EL MONTEJO

Fecha:

No.

040

NOTA No. 123

29 OCTUBRE 2017

- Se continúan trabajos de preparación p/montaje Ulan No. 1 (2 secciones) TRAMO 3-4. Se trabaja torquero tornillos de la conexión de campo, así como la cace y soldadura del WT. Se colocan y soldan orejas p/eye, (Se hacen pruebas p/el balance, se utilizarán 3 arcos de forma simultánea y coordinada, se colocó la placa cuna y se soldó al tetron.
- Se indicó al contratista revisar la seguridad en la maniobra (arneses al personal, chalecos, cascos etc.).
- Se alzó un ulan a su posición y se realizó el montaje a las 11:40 AM APROX.
- Se trabaja en la conexión mecánica de la Ulan montada y la - montada, así como, soldadura de la placa cuna a la Ulan, se colocan soportes (cuñas provisionales de madera y puntal p/evitar el giro. Se trabaja corrido para abrir mañana antes de las 6:00 AM.

NOTA No. 124

30 OCTUBRE 2017

- Se terminó la conexión mecánica en campo de la Ulan No. 1, LARGO 3-4, se revisó torque, se soldó WT, y se fijó el puntal, se dio V.O. para soldar arcos a las 5:00 AM, se repintaron cables sentido Norte-Sur.
- Se procedió a retirar arcos y se abrió al tráfico los cables centrales del perfil de la Juv. y cantera a las 6:00 AM.
- Se realizan preparativos p/el montaje de la Ulan No. 2 TRAMO 3-4 (operativo igual a la No. 1) (Cierre perfil días 02-05 NOVIEMBRE).
- Se trabaja detallado de soldadura y pintura acabado final Ulan No. 2 TRAMO 3-4.
- Se trabajo cuando difruncias en LARGO No. 2.

Fecha:

Nº.

041

NOTA N° 125

31 OCTUBRE 2017

- CON ESTA FECHA SE FIRMAN GENERADORES Y SE ENDOSA ESTIMACION N° 9, POR UN MONTO DE \$5'009 002.48
- SE COORDINA Y VALUO EL CIERRE DEL PERIF JUV. AMBOS SENTIDOS A PARTIR DEL 01 NOV POR LA NOCHE (SE INSTALAN LONAS ADICIONALES Y SE PUBLICA EN MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS), ASI COMO A LOS VECINOS DE LA ZONA VERBALMENTE)
- SE COLOCA CARRILLO MET. P/METALICA TRAMO APOYO 1-2.
- SE CONTINUA LA COLOC DE PANELES Y TIELOS P/AMBOS M.C. EN RAMPA DE SADA

NOTA N° 126

01 NOVIEMBRE 2017

- SE TRABAJA EN DETALLADO DE LAS 2 PLS DE LA VIGA METALICA N° 2 TRAMO APOYO 3-4
- SE REALIZAN PREPARATIVOS P/LA MANIOBRAS QUICIAS EN LA NOCHE Y EL CIERRE DE AMBOS SENTIDOS DEL PERIF. DE LA JUVENTUD.
- SE DETALLA TETRA EN PILA 4 Y SU PLACA CUNA
- ESTAN LISTOS PERSONAL, CARRAS, HERRAM, TORNERIA, MQR DE SOLDAR Y TODO LO NECESARIO.
- SE CERRO A LAS 10:00 PM EL PERIF EN AMBOS SENTIDOS EN COORDINACION Y VALIDAD
- SE TRANSPLATAN 2 VIGAS AL LUGAR DE LA OBRA

NOTA N° 127

02 NOVIEMBRE 2017

- EL DIA DE HOY SE TRABAJA EN EL ACORDADO DE LAS 2 PLS VIGA N° 2 TRAMO 3-4, SE INICIO LA CONEXION MECANICA DE CAMPO, SE COLO PLS DE CONEXION Y TORNERIA, SE TRABAJA CORRIDO,
- EL PERIFERICO ESTARA CERRADO HASTA EL DIA 05 NOV
- EL TRAFICO CIRCULA POR LAS LATERALES DE FORMA SAFUDADA, HAY APOYO DE VALIDAD
- EL TORQUE DE LAS CONEXIONES MECANICAS SE ESTA VERIFICANDO ANTES DEL MONTAJE
- SE COLOCA Y SOLDAN UT DE LA CONEXION
- SE TRABAJA A RITMO ACCELERADO

Fecha:

No.

042

NOTA N. 128

03 NOVIEMBRE 2017

- SE CONTINUAN TRABAJOS EN LA CONEXION MECANICA DE CAMPO VIGA 2, SE TOCADA, SE VERIF. TORQUEO, SE COLOC. Y SOLD. WT, SE SOLDAN OREGAS EN DIFERENTES POSICIONES P/BALANCEAR LAS VIGAS UNIDAS, SE HACEN PROCELOS PROVIAS DE BALANCEO P/IRATE.

- EN LA NOCHE SE REALIZO EL MONTAJE CON TODA CUIDADO, SE APUNTA LA VIGA, SE ALINEA C MADERA EN LA PILA N.4, SE INICIO TRABAJOS DE ALINEAMIENTO Y COLOC DE LA CONEXION MECANICA A LA VIGA YA MONTADA, SE TRABAJADA CORRIDO Y DOBLE TURNO EN LA COLOC. PLS DE CONEXION Y TORQUEO, SE FIJAN LOS PONTALES

NOTA N. 129

04 NOVIEMBRE 2017

- SE CONTINUAN TRABAJOS CON LA CONEXION MECANICA (Se torquica y solda WT)

- SE COLOCA Y SOLDA DIAFRAGMA EN LA PILA N.4

- SE DA LA ORDEN AL CONTRATISTA QUE POR SOLICITUD DEL PROYECTISTA SE COLOCARAN DIAFRAGMAS INTERMEDIOS ENTRE VIGAS EN LOS 3 CLAPES, SE FABRICAN P/INSTALAR LOS DEL CAMPO 2-4. ANTES DE LA APERTURA (PU EXTRAORDINARIO)

- SE TRABAJA EN COORDINACION Y CUIDADO P/COLOC LONAS Y BORNERAS P/DAR FLUIDEZ AL TRAFICO EN LAS RUTAS ALTERNAS (TRAFICO MUY LENTO POR LAS LATERALES)

NOTA N. 130

05 NOVIEMBRE 2017

- CONTINUAN TRABAJOS EN VIGA MONTADA DE FORMA ACURADA Y CONTINUA.

- SE TRABAJA EN LA SOLDADURA DE LOS DIAFRAGMAS ADICIONALES Y EN LA PLACA CUNTA

- SE ABRIÓ TRAFICO PERIF JUN SENTIDO SUR-NORTE A LAS 5:00 PM, SE CONTINUAN TRABAJOS

Fecha:

No:

043

NOTA No 131 06 NOVIEMBRE 2017

- SE TRABAJO EN LA VIGA MONTADA CORRIDA Y SE TERMINO SOLDADURAS, TORQUE CONEX, APUNTALAMIENTOS, SE PROCEDE A DAR VISO Y SE BOUTARON CUBRAS SIN PROBLEMA, SE DESPEJO LOS 2 CARPULES TRABAJADOS Y SE ANUNCIO AL TRAFICO EL PERIF JOV SENTIDO NORTE-SUR A LAS 4:15 AM DE ADOY (Se cumplio el programa).

NOTA No 132

07 NOVIEMBRE 2017

- RAMPA SALIDA: SE CONTINUA LA COLOCACION DE PANELES Y ANCLAJES PIMUROS M.E, ADONAS LA FORMACION DE TERRAPLEN.
- CUPRO 1-2: SE TRABAJA COLOCACION DE LAMINA P/LOSA.
- SE PROGRAMA CUIDADIDAD Y SE ANUNCIA EN MEDIOS CIERRE PERIF DE LA JUVENTUD SENTIDO SUR-NORTE Y LATERAL SUR-NORTE P/TRAJE VEGAS DEL APOYO 4-S.

NOTA No 133

08 NOVIEMBRE 2017

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE FABRICACION Y PINTURA VEGAS METALICAS P/ TRAMO APOYO No 4 AL S.
- CONTINUAN TRABAJOS RAMPA SALIDA

NOTA No 134

09 NOVIEMBRE 2017

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE APLICACION DE PINTURA EN LAS ZUCAS METALICAS DEL CIERRE TRAMO 4-S
- SE ESTABLECIO CUIDADIDAD QUE SE LE PRADAN SENTIDO NO SUR-NORTE PERIF (CPO REAL Y LAT) MAÑANA A LAS 10:00 PM EL APOYO DE PATRULLAS.

Fecha:

No.

044

NOTA N° 135

10 NOVIEMBRE 2017

- SE DA INFORMACION AL CONTRATISTA DEL MURO DE CONTENSION Y BARRANDA A CONSTRUIR EN LADO DERECHO TRAMO KM 0+540 AL 0+600.
- SE AUMENTA QUE EL TRAMO DE VIALIDAD DE SALIDA DE LA CUNTA Y LA AMPULACION DE LA MU. LA CANTERA ENFRENTO, NO ESTABA CONTEMPLADO INCLUIRLOS EN ESTE CONTRATO, PERO SE ORDENA AL CONTRATISTA CONSTRUIRLO AL 100%.
- SE CONTINUA CONST'N MUROS N.C Y FORMACION TERRAPLEN EN R SALIDA
- SE TERMINO VIAS 1 y 2 DEL CIERRE DEL PUENTE TRAMO 4-S, SE TRANSLOCARON A LA OBRA Y A LAS 10:00 PM DESPUES DEL CIERRE PERIF DEL SUR-NORTE, SE COLOCACION EN SU POSICION P/EMBAZAR MANIOBRAS DE MONTAJE MANANA.

NOTA N° 136

11 NOVIEMBRE 2017

- SE REALIZAN MANIOBRAS P/MONTAR VUAN No 2 TRAMO 4-S (CIERRE)
- SE REALIZO EL MONTAJE Y SE TRABAJA EN LA CONEXION MECANICA (PLS Y TORNILLOS) (se trabaja de forma continua) para poder Montar Manana la No 1
- EL TRAFICO S/PERIF DE SUR N NORTE ES CAOTICO, PORQUE SE DESVIA S/MIRADOR Y PU. WASHINGTON, SIENDO INSUFICIENTE
- SE ESTUBO PUBLICANDO DIAS ANTES,
- VIALIDAD SOLICITA MAS BARRERAS DE PLASTICO P/COLOCAR ANTES DEL LUGAR DE TRABAJOS
- SE ABRE RUTA PROVISIONAL P/CONALC Y EL SALON RENASCE PARA SALIR A CANTERA RESULTANDO DE NOCHE A ADO.
- SE TRABAJA HASTA NOCHE EN CONEXO MEC

NOTA No 137

12 NOVIEMBRE 2017

- SE TERMINO DE TORQUER LA CONEXION MEC DE LA VIGA No 2 TRAMO 4-5, SE SOLDÓ UT Y LA PUNTA CUNA EN LA PUN No 5 Y SE PROCEDE A SOLTAR CUBRAS.

- SE TRABAJO EN MANIOBRAS DE MONTAJE DE LA VIGA No 1 TRAMO 4-5, SE COLOCÓ EN SU POSICION Y SE TRABAJO EN LA CONEXION MECANICA Y EN EL DIAFRAGMA PUN No 5.

- SE TRABAJA CORRIDO LAS 12 HRS

- TRAFICO MUY LENTO POR DESHORSO

- SE ABRO AL TRAFICO MAÑANA

NOTA No 138

13 NOVIEMBRE 2017

- SE CONTINUARON TRABAJOS EN LAS VIGAS No 1 y 2 ASI COMO EN DIAFRAGMAS TRAMO 4-5,

SE TORQUETÓ Y SOLDÓ UT Y DIAFR, SE

SOLTARON CUBRAS Y SE ABRIÓ AL TRAFICO

EL PERIF DE LA JOU (CPO PPAL Y LATERAL)

SENTIDO SUR - NORTE A LAS 5:38 AM.

- TRAFICO NORMALES A LAS HRS DE CIRCULACION PUN MAÑANA

NOTA No 139

14 NOVIEMBRE 2017

- SE CONTINUAN TRABAJOS RAMPA SALIDA

- CONST'N MURO CONTENSION CONCR REFORZADO TRAMO 0+520 - 0+600

- SE CONTINUAN TRABAJOS VIGA METALICA TRAMO 4-5, COLOC DIAFR Y SOLDADURA EN PUN CUNA.

NOTA No 140

15 NOV 2017

- SE FIRMAN CANCELADORES Y SE ELABORA

ESTIMACION No 10 POR UN MONTO

DE \$2 538 515.71 INS IVA

Fecha:

No.

046

NOTA No 141 17 NOVIEMBRE 2017

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE CONTIN RANPA SALIDA EN COLON RANBLES PUNUROS M.E, ASI COMO LA FORMACION DE TERRAPLEN
- SE CONTINUAN TRABAJOS EN LA OBRA Y COLADO (PRELIMINAR) ZAPATA PUNUROS CONTENSION LADO DERECHO DESDE AL 0+600
- SE COLA NERO REFUERZO Y SE INICIA CIMENTADO GUARILLON PARA PISO TRAMO 7-8 LADO IZQUIERDO
- UNA MUY BUENA: SE CONTINUAN TRABAJOS APLICACION DE SOLDADURA EN DIAFRAGMA PILA 3 E INTERMEDIOS DEL 7-8 (Cerrado un carril de la lateral)
- SE CONSENTAN BARRERAS DE PLASTICO P/DEVIOS, MAY FALTANTE Y MUCHAS DAÑADAS, ADEMAS DE OTRO EQUIPO PREVENTIVO FALTANTE (Cables met, lamp destell)

NOTA No 142

20 NOVIEMBRE 2017

- DIA PERDIDO - (pero se trabajo)

- COLADOS MURO CONTENSION DESDE 0+600
- COLADO MURO PADAPETO L.S. DE PILA 7 - A E-8
- DEBIDO A LA NECESIDAD DE DEMOLER MURO DE LA CANCHA DE FUTBOL RANBIDO DE COLAP, DICHA DEMOLICION FUE NECESARIA POR LA MANIOBRA P/MONTAR VIGAS CONCR TRAMO 5-6, LA INSTITUCION PRECISO P/SU RECONSTRUCCION, POR LO QUE SE ORDENÓ AL CONTRATISTA E INICIO LA RECONSTRUCCION DE DICHO MURO (P.U EXTRAORDINARIA)

NOTA No 143

21 NOVIEMBRE 2017

PREVIAMENTE SE COORDINÓ C/VIABILIDAD Y SE PUDIERON EL CIERRE TOTAL DE LA LATERAL N-S DEL PERIT DE LANTERNA AL SUR (SE COLOCÓ SEÑALAMIENTO Y CONAS REQUERIDAS)

- SE CIERRO A LOS 7:00 AM Y SE INICIO TRABAJOS EXCAVACION P/ EL DESPLANTE DE LOS APODOS (A) Y (B) (ACCESO) Y EL PROYECTO MODIFICADO:
- SE TRABAJO TODO EL DIA EXC. Y SE COLOCÓ PLANTILLA DE APODO (B)

Fecha:

No.

047

NOTA N. 144

22 NOVIEMBRE 2017

- LATERAL CERRADA FRENTE A LA SUBIDA -

- SE TRABAJA EN APOYOS (A) Y (B) DEL


ACCESO,

- SE COLO' PLANTILLA PUNTA (A)

- SE CUMPLE COLO' ARNO Y COLO' ZAPATA PUNTA (B)

- SE CONTINUAN TRABAJOS SELLADURA DIAPHRAGMAS

TRAMO 4.5



NOTA N. 145

23 NOVIEMBRE 2017

- SE INICIA TRABAJOS DE DEMOLICION DE GUARNICION


DE PARAPETO Y REMATE MURO M.C EN EL

ACCESO AL PUENTE (TRAMO DE APOYO (A)

AL APOYO (B)

- SE CONTINUA TRABAJOS CONST'N APOYOS (A) Y (B)

A RINNO ACERADO



NOTA N. 146

24 NOVIEMBRE 2017

- SE ORDENA AL CONTRATISTA RELENAR EXCAVACIONES DE LOS APOYOS A Y B Y PIEDRA (MAT NO COMPACTADO) POR RAPIDEZ, POR LO CRITICO DE ABIR A LA BREVEDAD (EL TRAFICO ESTA MUY CRITICO) EN LA ZONA DEL CIERRE.

- COLO' ZAPATA APOYO (A)

- RELLENO Y PIEDRA AP. - (B)

- EL PROYECTISTA ESTRUCTURAL ENTREGO EL DETALLE PLINIE VAR LA VIGA METALICA Y LAS TRABES DE CONCRETO EN EL APOYO MARCO 1 Y LA PUNA ABS

POR LA RIGANTE BOCA DE LAS TRABES DE

CONCRETO. (PUN EXORDINARIO), SE LE


ENTREGO ASIMISMO AL CONTRATISTA.

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE CONST'N

MUROS M.C Y TERRAPLENOS EN LA RAMPA

DE SALIDA

- SE ABRE LA LATERAL FRENTE A LA SUBIDA EN LA NOCHE



Fecha:

No.

048

NOTA No 147

25 NOVIEMBRE 2017

- SE CONTINUA LA RECONSTRUCCION DE MURO EN CANCHA FUTBOL RAPIDO DEL CONALEP. (JUNTA A LA PISO No 5)

- SE CONTINUAN TRABAJOS CONST'N APOYOS A Y B

- SE TRABAJA DEMOLICIONES Y EXC P/CARGADOR EN ACCESO A P.S. (S/EN PUNTO EXISTENTE)
(TRAMO APOYO A AL MARCO ①)

- SE INICIA TRABAJOS DE COLOCAR PLACAS EN ALMACEN Y PISO SUPERIOR P/NUCLAR 2da TRAMO M2-M3

NOTA No 148

27 NOVIEMBRE 2017

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE CONST'N APOYOS A Y B, Y ADENAS EL CARGADOR EN DICHAS TRAMO

- SE AGHARA QUE SE MODIFICO EL ANUNCIAMIENTO DEL PUNTO EN EL ACCESO PARA HACERLO MAS ILUSTRO Y SEGURO.

NOTA N. 149

30 NOV 2017

- SE FIRMO GENERADORES ESTIMACION No 12 Y SE ELABORO LA MISMA P/UN MONTO DE \$ 1'014.979.77 S/IVA

- SE CONTINUAN TRABAJOS TRAMO APOYO ①, ② Y TRAMO M1-M2 (ACCESO, CARGADOR)

- SE TRABAJA CIMENTADO, ARMADO Y COCADO CIMENTACION PARAPETO DEL TRAMO APOYO 6 y 8

NOTA No 150

01 DICIEMBRE 2017

- SE ELABORA CONVENIO POR MONTO Y PLAZO

CON PERIODO HASTA EL 15 ENERO 2018 Y

CON IMPORTE DE \$ 6'140.303.75. DE

ACUERDO A PRESUPUESTO PRESENTADO.