



CIA10122326A

CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S DE RL
DE CVLAGUNA DE HORMIGA, No. Ext 1124
V ETAPA DE SAN FELIPE, C.P. 31240
CHIHUAHUA CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO

5230BF75-2C59-A897-B285-B67AFD773290

Serie

Folio

170

Fecha y Hora

28 / 09 / 2017 12:18:53

RFC: MCI651010V22

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Domicilio: CALLE MINA, No. Ext 408, Col. CENTRO, C.P. 31000

Ciudad: CHIHUAHUA, Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEXICO

Tipo de Comprobante:

Factura

Moneda:

MXP

Tasa de Cambio:

1

Forma de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago:

02 - Cheque nominativo, No. Cla. 0000

Certificado del Emisor:

00001000000303906061

Descripción

Precio Unitario

CANALIZACIÓN DE ARROYO Y AMPLIACIÓN DE LA AVE CANTERA, TRAMO AV.
WASHINGTON-PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD

ESTIMACIÓN NUMERO 5 (CINCO)

SEGÚN CONTRATO: 060/2017

1	NO APLICA	ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN:	\$ 398,326.63		
		AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 119,497.99	\$ 278,828.64	\$ 278,828.64
		SUB-TOTAL:	\$ 278,828.64		
		I.V.A.:	\$ 44,612.58		
		TOTAL:	\$ 323,441.22		
		RETENCIONES:			
		(-) 0.2% D.I.F.	\$ 796.65		
		(-) 0.2% C.M.I.C.	\$ 796.65		
		TOTAL:	\$ 1,593.30		
		NETO A RECIBIR:	\$ 321,847.92		

Subtotal \$ 278,828.64

IVA TASA 16% \$ 44,612.58

Total \$ 323,441.22

Trescientos veinte y tres mil cuatrocientos cuarenta y un pesos, 22/100 MXN

Expedido en: LAGUNA DE HORMIGA 1124 V ETAPA DE SAN FELIPE C.P. 31240 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO.

Lugar de Expedición: CHIHUAHUA

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|5230BF75-2C59-A897-B285-B67AFD773290|2017-09-

28T12:18:53|UaLNjWX3G8Wgjt/s+kTAhT4tzoFn3/77vd7LrLjwLYHoxYPHCEh/ack69hp+IDPdsJUNckFJ8T5EgPbRmq8W76b2YrF6KJUNQYzMe4nwN+MxpMH9BnyC4eYPvKRO0Ts16SAUIWUL79x9NXg8oBzAyk
y9AidJqhU10+UOXZM=|00001000000402636111|

Sello Digital del Emisor:

UaLNjWX3G8Wgjt/s+kTAhT4tzoFn3/77vd7LrLjwLYHoxYPHCEh/ack69hp+IDPdsJUNckFJ8T5EgPbRmq8W76b2YrF6KJUNQYzMe4nwN+MxpMH9BnyC4eYPvKRO0Ts16SAUIWUL79x9NXg8oBzAyk9AidJqhU10
+UOXZM=

Número de Cuenta: 0000

Expedio En: Calle LAGUNA DE HORMIGA, No. Ext 1124 Col. V ETAPA DE SAN FELIPE, C.P. 31240 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Estado CHIHUAHUA, MEXICO



Folio Fiscal: 5230BF75-2C59-A897-B285-B67AFD773290

Certificado SAT:

00001000000402636111

Fecha y Hora de

2017-09-28T12:18:53

Sello Digital SAT

aJ/mgtsh7rQc9jh9W+IQphni9fz5nhvP0Uvc7g4dIM+qYq+5ziJ8B8E+sxj8qCpWk0i8HKk66L8eUrcdFnyg1OL9HlgSTfZbAdzywvTzL3ZvW5AKRrU0X10hyZW5
FG2IdAdPLgyv0xTqgv76ITFK0S52QdyNYICof3/Tn72BdAhPHoeKwngBQInoYBqSlaqr+v8BvniQEA9noVO2AAeoT7P0hVW1+ZPNqamUm6hrZD0fVgV0Vis4i
pvFGzpp2KEUGL7io4HAjap+UJQLXpHSG3a+IDBISENGND3HDTFm+RMJC8QDeQ7f5DcHQF9cn7p/HpQYQ==

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios



RFC del emisor

Nombre o razón social del emisor

RFC del receptor

Nombre o razón social del receptor

CIA10122326A

CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S DE RL DE CV

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha certificación SAT

PAC que certificó

5230BF75-2C59-A897-B285-B67AFD773290

2017-09-28T12:18:53

2017-09-28T12:18:53

SAD110722MOA

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

\$323,441.22

ingreso

Vigente

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad de competente"



CHIHUAHUA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 060/2017	CONTRATADOS
OBRA: CANALIZACION DE ARROYO Y AMPLIACION DE LA AVE CANTERA, TRAMO AV. WASHINGTON-PERIFERICO DE LA JUVENTUD	ESTIMACIÓN No. 5	\$ 14,531,231.21 CON IVA
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	PERÍODO EJEC. DEL 16/AGO/2017 AL 31/AGO/2017	
CONTRATISTA: CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S DE RL DE CV	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 473,075.94 CON IVA
RFC CIA101223 26A	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 4,163,629.23 CON IVA
	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 4,636,705.17 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>OBRA NORMAL</u>	\$ 272,326.88	
<u>OBRA EXEDENTE</u>	\$ 27,854.76	
<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>	\$ 107,643.86	
<u>REINTEGRO DE RETENCION AL 16 DE AGOSTO</u>	\$ 30,167.20	
<u>RETENCION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO</u>	\$ 39,654.66	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 398,326.63	

DESCUENTOS

0.2% D.I.F.	\$ 796.66
0.2% C.M.I.C.	\$ 796.66
SUMA DESCUENTOS	\$ 1,593.30

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 398,326.63
AMORT ANTICIPO	\$ 119,497.99
SUB-TOTAL	\$ 278,828.64
I.V.A.	\$ 44,612.58
TOTAL	\$ 323,441.22

(CON LETRA)

(TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UN PESOS 22/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 1,593.30
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 321,847.92

AUTORIZO

ELABORO

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS
RESIDENTE D.O.P.M

CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S DE RL DE CV
CONTRATISTA

Vo. B.

REVISO

ING EDNA LUCENTE DEL RIO SIGALA
JEFA DEL DEPARTAMENTO
CONSTRUCCION URBANA

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUB-DIRECTOR INFRAESTRUCTURA
URBANA

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: \$ 321,847.92
 (TRECIENTOS VEITITUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 92/100 MN) COMO PAGO A LA
 ESTIMACIÓN NUM. 5 CONTRATO No. 060/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 14,531,231.21
 CATORCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 21/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
 CANALIZACION DE ARROYO Y AMPLIACION DE LA AVE CANTERA, TRAMO AV. WASHINGTON-PERIFERICO DE LA JUVENTUD

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	398,326.63
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	119,497.99
	SUBTOTAL	\$	278,828.64
	IVA	\$	44,612.58
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	TOTAL	\$	323,441.22
C.M.I.C. DEL 0.2%	796.65		
D.I.F. DEL 0.2%	796.65		
SUMA	1,593.30		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
 CONVENIO MODIFICATORIO
 ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
 POR EJERCER

CONTRATO

\$ 14,531,231.21
 \$ -
 \$ 4,163,629.23
 \$ 473,075.94
 \$ 4,636,705.17
 \$ 9,894,526.04

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
 ACUMULADO ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO ACTUAL
 POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ 4,359,369.37
 \$ 1,256,011.60
 \$ 138,617.67
 \$ 1,394,629.27
 \$ 2,964,740.10

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO0.2% D.I.F.0.2% C.M.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO ACTUAL

\$ 7,218.46
 \$ 796.65
 \$ 8,015.11

\$ 7,218.46
 \$ 796.65
 \$ 8,015.11

RECIBIMOS

CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S DE RL DE CV
 CIA184223 26A

OBRA: CANALIZACION DE ARROYO Y AMPLIACION DE LA AVE
CANTERA, TRAMO AV. WASHINGTON-PERIFERICO DE LA
JUVENTUD

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.

No. CONTRATO: 060/2017

ESTIMACIÓN No.

5

CONTRATISTA: CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S DE RL DE CV PERÍODO: DEL 16/AGO/2017 AL 31/AGO/2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
-----	-----------------------------	---------

OBRA NORMAL

\$272,325.68

OBRA EXEDENTE

\$27,854.76

OBRA EXTRAORDINARIA

\$107,643.65

SUBTOTAL

407,824.09

I.V.A.

65,251.85

TOTAL

473,075.94

CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S DE RL DE CV
CONTRATISTA

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS
SUPERVISOR D.O.P.M

OBRA: CANALIZACION DE ARROYO Y AMPLIACION DE LA AVE CANTERA, TRAMO AV. WASHINGTON-PERIFERICO DE LA JUVENTUD

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHI. No. 060/2017 CONTRATO

ESTIMACIÓN No. 5

CONTRATISTA:

CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S DE RL DE CV

PERIODO: DEL 16/AGO/2017 AL 31/AGO/2017

No.	CONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
OBRA NORMAL									\$272,325.68
I.- PARTIDA									
1	PRELIMINARES								\$7,427.94
1.9	047-X-01-C)2)	Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico reforzado. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo fuera de la obra de los desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	560	305.83	236.28	69.55	106.8	\$7,427.94
3	CANALIZACIÓN								\$264,897.74
3.1	TERRACERIAS								
3.1.2	009-C-06-A)2)	Excavaciones para desplante de canal, cuando se desperdicie el material cualesquiera que sean clasificación y profundidad. Incluye: extracción, afine, remoción, carga y acarreo del material de desperdicio fuera de la obra, limpieza y la estabilización de taludes en caso de ser necesario. P.U.O.T.	m3	1,800.00	1,800.00	1,621.15	178.85	51.44	\$9,200.04
3.2	ESTRUCTURAS								
3.2.1	047-G-11.F)2)	Suministro y colocación de concreto hidraulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple, colado en seco, de f'c= 150 Kg/cm2, utilizado en plantilla ,5 cms de espesor. Incluye: materiales, desperdicios, bombeo, mano de obra, equipo, curado, regleado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	98.7	47.76	38.51	11.25	1,947.96	\$21,914.55
3.2.2	047-G.11.A)29)**	Suministro y colocación de concreto hidraulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple, colado en seco de f'c= 250 Kg/cm2, utilizado en piso de canal Incluye: materiales, bombeado, cimbra aparente, descimbrado, vaciado, a cualquier altura, equipo, herramienta, mano de obra , vibrado, acarreos, las maniobras necesarias, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	370	161.05	116.05	45.00	2,590.85	\$116,588.25
3.2.3	047-G.11.A)28)	Suministro y colocación de concreto hidraulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple, colado en seco de f'c= 250 Kg/cm2, utilizado en muros de canal Incluye: materiales, bombeado, cimbra aparente, descimbrado, vaciado, a cualquier altura, equipo, herramienta, mano de obra , vibrado, acarreos, las maniobras necesarias, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	370	195.75	151.28	44.47	2,635.37	\$117,194.90

OBRA: CANALIZACION DE ARROYO Y AMPLIACION DE LA AVE CANTERA, TRAMO AV. WASHINGTON-PERIFERICO DE LA JUVENTUD

UBICACIÓN CHIHUAHUA, No. 060/2017
CHIH. CONTRATO

CONTRATISTA: CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S DE RL DE CV

ESTIMACIÓN No. 5
PERIODO: DEL 16/AGO/2017 AL 31/AGO/2017

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		

OBRA EXEDENTE									\$27,854.76
3.1.2	009-C-06-A)2)	Excavaciones para desplante de canal,cuando se desperdicie el material cualesquiera que sean clasificación y profundidad. Incluye: extracción, afine, remoción, carga y acarreo del material de desperdicio fuera de la obra, limpieza y la estabilización de taludes en caso de ser necesario. P.U.O.T.	m3	1,800.00	2,341.50	1,800.00	541.50	51.44	\$27,854.76

OBRA EXTRAORDINARIA								\$107,643.65
EXT-01	BOMBEO DE AGUA CON BOMBA DE 4", INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	hora	0	193.00	0.00	193.00	175.68	\$33,906.24
EXT-02	BOMBEO DE AGUA CON BOMBA DE 2", INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	hora	0	15.00	0.00	15.00	129.91	\$1,948.65
EXT-03	FILTRO DE 0.20M DE ESPESOR CON GRAVA TRITURADA DE HASTA 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	m3	0	166.22	0.00	166.22	431.89	\$71,788.76


CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA
CONTRATISTA


ING SERGIO GARCIA CARDENAS
SUPERVISOR