



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 063/2017**

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LOS ARTICULOS 164, 166 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA "PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL SAUZ – NUEVAS DELICIAS, INCLUYE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR Y GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA PRIEMTE ETAPA (DEL KM. 0+049.55 AL KM. 1+050)", LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ING. JAIME JAVIER SOLÍS GARCÍA, Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO, EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCION DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CC. ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA EN SU CALIDAD DE JEFA DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN Y EL ING. LUIS ARTURO LÓPEZ RÍOS, EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL ING. JAIME JAVIER SOLÍS GARCÍA, EN SU CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA. QUIEN ENTREGA.

DATOS ASICOS: CONTRATO NÚMERO: 063/2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017.

MONTO CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: \$3,440,926.49 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 49/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
MUNICIPAL: 2017-PDM-FISMREF/15-OP-003

08 DE MAYO DE 2017

2017-PDM-OP-082

08 DE MAYO DE 2017



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 063/2017

PERIODO DE
EJECUCION:

CONTRATO ORIGINAL 12 DE JUNIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2017.

FECHA REAL DE TERMINACIÓN:

09 DE OCTUBRE DE 2017.

BITACORA:

INICIO: 12/06/17

CIERRE: 09/10/17.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS.	Berkley México Fianzas	FOLIO BKY-0021-0007267	FECHA 12 DE MARZO DE 2018	IMPORTE \$391,836.08
---	------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------

RELACION DE PAGOS DE ESTIMACIONES: CONTRATO ORIGINAL

No. de Estim.	Periodo		Monto de estimación (\$/IVA)	Amort. (s/IVA)	Factor de Amort.	Retenido Conv. CMIC-DIF (0.4%)	Alcance Liquido (INC. IVA)
Anticipo			\$1,032,277.94				\$1,197,442.41
Estimación 1	jun 12 del 2017	jun 30 del 2017	\$1,231,526.64	\$369,457.99	30%	\$4,926.10	\$995,073.53
Estimación 2	jul 1 del 2017	jul 31 del 2017	\$191,348.24	\$57,404.47	30%	\$765.40	\$154,609.37
Estimación 3	ago 1 del 2017	ago 31 del 2017	\$893,156.45	\$267,946.94	30%	\$3,572.62	\$721,670.41
Estimación 4	sep 1 del 2017	sep 15 del 2017	\$472,938.23	\$141,881.47	30%	\$1,891.76	\$382,134.08
Estimación 5	sep 16 del 2017	sep 30 del 2017	\$451,336.82	\$195,587.06	30%	\$1,805.34	\$294,864.38
Estimación 6	oct 1 del 2017	oct 9 del 2017	\$137,590.89			\$550.36	\$159,055.07
TOTAL			\$3,377,897.27	\$1,032,277.93		\$13,511.58	\$3,904,849.25

COSTO DE OBRA: \$3,918,360.83 (TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 83/100 M.N.) CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EN RELACION AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE \$73,113.90 C/IVA.

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO DE LOS MANUALES E



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 063/2017**


INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

ASI COMO TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE LA EMPRESA CONTRATISTA **STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL **ING. JAIME JAVIER SOLÍS GARCÍA**, HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACION DERIVADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA LA **ING. LUIS ARTURO LÓPEZ RÍOS**.


LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA "DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS"



ING. EDNA LIZETTE DEL RÍO SIGALA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.



ING. LUIS ARTURO LÓPEZ RÍOS
RESIDENTE DE OBRA.

POR EL CONTRATISTA



STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
REPRESENTE LEGAL
ING. JAIME JAVIER SOLÍS GARCÍA.

