

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	355
FECHA:	7/9/2017 09:09:01
Documento Válido	

CONSTRUCCIONES ALIVA S.A DE C.V		FUENTE DE LOS VIENTOS No. 6436	
		LAS FUENTES	
CAL010910B6A		31207, Chihuahua Chihuahua	
Lugar de Expedición: FUENTE DE LOS VIENTOS 6436 , LAS FUENTES, 31207, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México			
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES			
Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			
R.F.C.: MCI651010V22			
Domicilio:		MINA No. 408	
Colonia:	CENTRO	Telefono:	
C.P.:	31000	Ciudad:	CHIHUAHUA

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NA	ESTIMACIÓN 2 (DOS) CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS: "CONSTRUCCIÓN DE ESCALEREADO Y BEBEDEROS EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL # 3008", CHIHUAHUA, CHIH. SEGÚN CONTRATO No. 072/2017.		
		ALCANCE DE LA ESTIMACION		54,233.16
		AMORTIZACION DEL ANTICIPO		16,269.95
		RETENCIONES		
		0.20% C.M.I.C \$ 108.47		
		0.20% D.I.F. \$ 108.47		
		SUMA: 216.94		
		NETO A RECIBIR: \$ 43,820.38		

Importe total con letra
CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N.
Metodo de Pago
Cheque nominativo

SUBTOTAL:	37,963.21
I.V.A.:	6,074.11
TOTAL:	44,037.32



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404316976
Folio fiscal:	F9574ACF-691E-4AAB-AF67-0DCB7E3FB496
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificaci?:	Septiembre 7 2017 - 10:09:18
Fecha y hora de certificaci?:	Septiembre 7 2017 - 10:09:18

Sello digital del CFDI

bnifE3hAAAtjkvHbZMpuRNg5aUEgB6lbb8KFjvF45SdQ6Lb0/xCQFlqNYdEvEtqMCEomv11JN6Ck58y41NQPRP7
IWDfG+gNRJMSbXm7xSfoJ9K1B6UxTCdTH3fr4c5UPd40Sdb1CFbBRxXCVVydW/xHLGlnTn0sEdaSN8ehgJiDxm
AVOPeX8nXAb1r7w0FrdWo9io839rztK3QCj29+nNwoMPAX3IhrJIKAs5y8K6/9BegtSNGHsqAo06aHiP2mZmva
jVTNTWTKGnzpx+Yx40gkvnT5uLyU+O30isnCPcjFpqie9fIpSOr3/gnXiFH/BFAP+1QMr4BtltYWBvYbLbdaA==

Sello del SAT

nn7Y7n2GAMGFjUBqNCwlf/I4U19QBIfLLChj+5Vtb2ryjntFFVKYls3shki0dSBdoeLshWivsux95ag
yzjNiU3weoMQPl19N8Sq1/QousEtN+8YgcWwGows07p/+a0ak6BV26yTR1GEaVMMjElZ9Ggy4dh8a9J
oGAwWUxASWkq5MUSHQG/PPDCPgWZ/G5FmncOzMwDjBNnWwZ8auf6gV0/01YHEPJ+L3s9sL55nx2+4Bet
jwsP3piKofTjgH4oCOJCEduvEllws3SHLJtJzAsipZ03BjPGH+NNnmzmx7WjtIAVJJIAjp+aBiQa0iFiN
GvOrjJU0m0Zf7I3Pl+b1Dg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.01F9574ACF-691E-4AAB-AF67-0DCB7E3FB49612017-09-07T10:09:18|bnifE3hAAAtjkvHbZM
puRNg5aUEgB6lbb8KFjvF45SdQ6Lb0/xCQFlqNYdEvEtqMCEomv11JN6Ck58y41NQPRP7IWDfG+gNRJM
sbXm7xSfoJ9K1B6UxTCdTH3fr4c5UPd40Sdb1CFbBRxXCVVydW/xHLGlnTn0sEdaSN8ehgJiDxmAVOPe
X8nXAb1r7w0FrdWo9io839rztK3QCj29+nNwoMPAX3IhrJIKAs5y8K6/9BegtSNGHsqAo06aHiP2mZmva
ajVTNTWTKGnzpx+Yx40gkvnT5uLyU+O30isnCPcjFpqie9fIpSOr3/gnXiFH/BFAP+1QMr4BtltYWBvYb
LbdaA==|00001000000404486074||

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) Inicio


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

C

* Datos obligatorios

fw

C

Verificar CFDI

RFC del emisor

CAL010910B6A

Nombre o razón social del emisor

CONSTRUCCIONES ALIVA S.A DE C.V

RFC del receptor

MCI651010V22

Nombre o razón social del receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio fiscal

F9574ACF-691E-4AAB-AF67-0DCB7E3FB496

Fecha de expedición

2017-09-07T09:09:01

Fecha certificación SAT

2017-09-07T10:09:18

PAC que certificó

MAS0810247C0

Total del CFDI

\$44,037.32

Efecto del comprobante

ingreso

Estado CFDI

Vigente

Signature

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 072/17	CONTRATADOS
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ESCALEREADO Y BEBEDEROS EN LA SECUNDARIA ESTATAL #3008", MPIO. DE CHIHUAHUA, CHIH.,	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS)	\$ 384,373.82 CON IVA
	PERÍODO EJEC. DEL 26 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2017	
UBICACIÓN: SECUNDARIA ESTATAL #3008	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 62,910.47 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 26,516.90 CON IVA
RFC CAL010910B6A	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 89,427.37 CON IVA

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<u>NORMALES</u>	\$ 51,780.32	
	<u>EXCEDENTES</u>		
	<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 54,233.16	

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.	\$	108.47
0.2% D.I.F.	\$	108.47
SUMA DESCUENTOS	\$	216.94
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	54,233.16
AMORT ANTICIPO	\$	16,269.95
SUB-TOTAL	\$	37,963.21
I.V.A.	\$	6,074.11
TOTAL	\$	44,037.32
(CON LETRA)		
(CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	216.94
SALDO NETO A RECIBIR	\$	43,820.38

AUTORIZO	ELABORO
ING. LEONARDO TREVIÑO DELGADO	CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. JAVIER VILLARREAL POSADA	ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	



CHIHUAHUA, CHIH.,

25 de agosto de 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 43,820.38
(CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 38/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 2 (DOS) CONTRATO No. 072/17 POR LA CANTIDAD DE : \$ 384,373.82 INCLUYE CONVENIO
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
" CONSTRUCCIÓN DE ESCALEREADO Y BEBEDEROS EN LA SECUNDARIA ESTATAL #3008", MPIO. DE CHIHUAHUA, CHIH.,

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 54,233.16

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 16,269.95

		SUBTOTAL	\$ 37,963.21
		IVA	\$ 6,074.11
		TOTAL	\$ 44,037.32
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
C.M.I.C. DEL 0.2%	108.47		
D.I.F. 0.2%	108.47		
SUMA	216.94		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 384,373.82
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 26,516.90
ESTA ESTIMACION	\$ 62,910.47
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 89,427.37
POR EJERCER	\$ 294,946.45

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 115,312.15
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 6,857.82
ESTA ESTIMACION	\$ 16,269.95
ACUMULADO ACTUAL	\$ 23,127.77
POR AMORTIZAR	\$ 92,184.38


3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO


0.2% D.I.F.

0.2% C.M.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR	\$ 45.72	\$ 45.72
ESTA ESTIMACION	\$ 108.47	\$ 108.47
ACUMULADO ACTUAL	\$ 154.19	\$ 154.19

R E C I B I M O S


CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.
CAL01091086A



RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
	NORMALES	
1	ESCALERA EDIFICIO A	\$ 51,780.32
		\$ 51,780.32
1.3	ESTRUCTURA	\$ 51,780.32
	EXCEDENTES	
1.3	ESTRUCTURA	\$ 2,452.84
		\$ 2,452.84
	EXTRAS	
		\$ -
	SUBTOTAL	\$ 54,233.16
	I.V.A.	\$ 8,677.30
	TOTAL	\$ 62,910.46

CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.

ING. JAIME MARTINEZ ZAMORANO
PDTE. DEL CONSEJO DE ADMON.

POR LA OFICINA DE ~~IND~~ CONSTRUCCIÓN.

ING. LEONARDO LUIZ VANO DELGADO



OBRA:	" CONSTRUCCIÓN DE ESCALEREADO Y BEBEDEROS EN LA SECUNDARIA ESTATAL #3008", MPIO. DE CHIHUAHUA, CHIH.,				
MUNICIPIO:	SECUNDARIA ESTATAL #3008				
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.				
PERIODO:	DEL 26 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2017				
ESTIMACIÓN No.	2 (DOS)				
No. CONTRATO:	072/17				
CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES	
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	PRECIO UNITARIO

OBRA NORMAL					\$ 51,780.32
-------------	--	--	--	--	--------------

1 ESCALERA EDIFICIO A					\$ 51,780.32
-----------------------	--	--	--	--	--------------

1.3 ESTRUCTURA							\$	51,780.32
1.3.1	SUMINISTRO, MONTAJE, NIVELACION DE IPR DE 8"x4"x14.9 KG/ML, INCLUYE SOLDADURA, PINTURA PRIMER ROJO OXIDO, PINTURA DE ESMALTE CUYO COLOR SE DEFINIRA EN OBRA, FLETE A OBRA, MANIOBRAS Y GASTOS DE TALLER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	KG	358.35	229.01	0	229.01	43.07	\$ 9,863.46
1.3.2	SUMINISTRO, MONTAJE, NIVELACION DE IPR DE 6"x4", INCLUYE SOLDADURA, PINTURA PRIMER ROJO OXIDO, PINTURA DE ESMALTE CUYO COLOR SE DEFINIRA EN OBRA, FLETE A OBRA, MANIOBRAS Y GASTOS DE TALLER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	172.26	172.06	0	172.06	43.07	\$ 7,410.62
1.3.3	ESCALERA A BASE DE REJILLA IRVING FORMADA CON ANGULO DE 2X2X1/4, PER DE 2 1/2", PLACA DE 4X4X1/4", INCLUYE SOLDADURA, PINTURA PRIMER ROJO OXIDO, PINTURA DE ESMALTE CUYO COLOR SE DEFINIRA EN OBRA, FLETE A OBRA, MANIOBRAS Y GASTOS DE TALLER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	23.94	10.76	0	10.76	3206.9	\$ 34,506.24

OBRA EXCEDENTE									
1.3 ESTRUCTURA									

CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.
ING. JAIIME MARTINEZ ZAMORANO
PDTE. DEL CONSEJO DE ADMON.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN.

ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO



OBRA:	" CONSTRUCCIÓN DE ESCALEREADO Y BEBEDEROS EN LA SECUNDARIA ESTATAL # 3008", MPIO. DE CHIHUAHUA, CHIH.,									
MUNICIPIO:	SECUNDARIA ESTATAL #3008									
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.									
PERIODO:	DEL 26 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2017									
ESTIMACIÓN No.	2 (DOS)									
No. CONTRATO:	072/17									
No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PROYECTO			VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO				
OBRA EXTRAORDINARIA										
\$ -										

SUBTOTAL	\$	54,233.16
IVA	\$	8,677.30
TOTAL	\$	62,910.46

CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.
ING. JARME MARTINEZ ZAMORANO
PDTE. DEL CONSEJO DE ADMON.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN.
ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

OBRA: " CONSTRUCCIÓN DE ESCALEREADO Y BEBEDEROS EN LA SECUNDARIA ESTATAL No. DE ESTIMACION 2 (DOS)
#3008", MPIO. DE CHIHUAHUA, CHIH., con numero de contrato 072/17

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA: DEL 26 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2017

HOJA: 1 DE 1



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	ENTRE EJES		LARGO	KG/ML	ALTO	
1.3.1	SUMINISTRO, MONTAJE, NIVELACION DE IPR DE 8"X4"X14.9 KG/ML, INCLUYE SOLDADURA, PINTURA PRIMER ROJO OXIDO, PINTURA DE ESMALTE CUYO COLOR SE DEFINIRA EN OBRA, FLETE A OBRA, MANIOBRAS Y GASTOS DE TALLER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	KG	B Y C	1-3	2	4.56	14.90		135.89
			1 Y 3	B-C	2	2.11	14.90		62.88
			A	2-3	1	2.03	14.90		30.25
TOTAL						229.01			

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.

ARQ. OSCAR A. MORALES LACOMBE
RESIDENTE DE OBRA.

AUTORIZÓ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LEONARDO CUEVANO DELGADO.
SUPERVISOR DE OBRA.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

OBRA: " CONSTRUCCIÓN DE ESCALEREADO Y BEBEDEROS EN LA SECUNDARIA ESTATAL No. DE ESTIMACION 2 (DOS)
#3008", MPIO. DE CHIHUAHUA, CHIH., con numero de contrato 072/17




FECHA: DEL 26 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2017

HOJA: 1 DE 1

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.



POR EL CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.

ARQ. OSCAR A. MORALES-ACOMBE
RESIDENTE DE OBRA.

AUTORIZO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO.
SUPERVISOR DE OBRA.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

OBRA: " CONSTRUCCIÓN DE ESCALEREADO Y BEBEDEROS EN LA SECUNDARIA ESTATAL No. DE ESTIMACION 2 (DOS)
#3008", MPIO. DE CHIHUAHUA, CHIH., con numero de contrato 072/17



LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA: DEL 26 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2017

HOJA: 1 DE 1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	ENTRE EJES		LARGO	KG/ML	ALTO	
1.3.2	SUMINISTRO, MONTAJE, NIVELACION DE IPR DE 6"X4", INCLUYE SOLDADURA, PINTURA PRIMER ROJO OXIDO, PINTURA DE ESMALTE CUYO COLOR SE DEFINIRA EN OBRA, FLETE A OBRA, MANIOBRAS Y GASTOS DE TALLER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	KG	A	1-2	2		13.50	3.28	88.56
			B	1-3	2		13.50	1.67	45.09
			C	1-3	2		13.50	1.67	45.09
			2 Y 3	A-B	2	ALFARDAS INFE	13.50	3.48	93.96
			1 Y 2	A-B	2	ALFARDAS SUP	13.50	3.16	85.32
			2 Y 2	A-B	3	APOYO LOSA	13.50	0.47	19.04
TOTAL						377.06			

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.

ARQ. OSCAR A. MORALES LACOMBE
RESIDENTE DE OBRA.

AUTORIZÓ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO.
SUPERVISOR DE OBRA.

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

OBRA: " CONSTRUCCIÓN DE ESCALEREADO Y BEBEDEROS EN LA SECUNDARIA ESTATAL No. DE ESTIMACION #3008", MPIO. DE CHIHUAHUA, CHIH., con numero de contrato 072/17

FECHA: DEL 26 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2017

HOJA: 1 DE 1

[illegible]

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.

ARQ. OSCAR A. MORALES LACOMBE
RESIDENTE DE OBRA.

AUTORIZÓ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO.
SUPERVISOR DE OBRA.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

OBRA: " CONSTRUCCIÓN DE ESCALEREADO Y BEBEDEROS EN LA SECUNDARIA ESTATAL No. DE ESTIMACION 2 (DOS)
 #3008", MPIO. DE CHIHUAHUA, CHIH., con numero de contrato 072/17

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA: DEL 26 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2017

HOJA: 1 DE 1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	ENTRE EJES		LARGO	ANCHO	ALTO	
1.3.3	ESCALERA A BASE DE REJILLA IRVING FORMADA CON ANGULO DE 2X2X1/4, PER DE 2 1/2", PLACA DE 4X4X1/4", INCLUYE SOLDADURA, PINTURA PRIMER ROJO OXIDO, PINTURA DE ESMALTE CUYO COLOR SE DEFINIRA EN OBRA; FLETE A OBRA; MANIOBRAS Y GASTOS DE TALLER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	KG	HUELLAS DE ESCALERA		17	2.11	0.30		10.76
			TOTAL						

POR EL CONTRATISTA
 CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.

AUTORIZÓ
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARC. OSCAR A. MORALES LACOMBE
 RESIDENTE DE OBRA.

ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO.
 SUPERVISOR DE OBRA.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

OBRA: " CONSTRUCCIÓN DE ESCALEREADO Y BEBEDEROS EN LA SECUNDARIA ESTATAL No. DE ESTIMACION 2 (DOS)
#3008", MPIO. DE CHIHUAHUA, CHIH., con numero de contrato 072/17




LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA: DEL 26 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2017

HOJA: 1 DE 1



POR EL CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.

ARQ. OSCAR A. MORALES LACOMBE
RESIDENTE DE OBRA.

AUTORIZÓ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LEONARDO DEJANO DELGADO.
SUPERVISOR DE OBRA.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



APOYO FOTOGRÁFICO





OBRA: " CONSTRUCCIÓN DE ESCALEREADO Y BEBEDEROS EN LA SECUNDARIA ESTATAL #3008", MPIO.
DE CHIHUAHUA, CHIH., con numero de contrato 072/17

LOCALIDAD: CHIHUAHUA


MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA: DEL 26 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2017

HOJA: 1 DE 1



POR EL CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.


ARQ. OSCAR A. MORALES LACOMBE
RESIDENTE DE OBRA.

AUTORIZÓ
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS


ING. LEONARDO LLEVANO DELGADO.
SUPERVISOR DE OBRA.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



APOYO FOTOGRÁFICO



OBRA: " CONSTRUCCIÓN DE ESCALEREADO Y BEBEDEROS EN LA SECUNDARIA ESTATAL #3008", MPIO.
DE CHIHUAHUA, CHIH., con numero de contrato 072/17

LOCALIDAD: CHIHUAHUA


MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA: DEL 26 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2017


HOJA: 1 DE 1



POR EL CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.


ARQ. OSCAR A. MORALES LACOMBE
RESIDENTE DE OBRA.

AUTORIZÓ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO.
SUPERVISOR DE OBRA.