



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **082/2017** PARA LA EJECUCIÓN DE LA "OBRA COMPLEMENTARIA CENTRO COMUNITARIO HACIENDA CARLOTA".

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DEL **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA**, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA, LA **ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA**, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, LA **ING. GLORIA MARTINEZ RODRÍGUEZ**, RESIDENTE DE OBRA, EL CONTRATISTA **ARQ. ALBERTO VIVANCO ARRIAGA**, PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **082/2017** RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA **OBRA COMPLEMENTARIA CENTRO COMUNITARIO HACIENDA CARLOTA**.

En Chihuahua, Chih., siendo las **12:00** horas del día **04 de DICIEMBRE del 2017**, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día **03 de JULIO de 2017** se formalizó contrato de Obra Pública no. **082/2017** con el **ARQ. ALBERTO VIVANCO ARRIAGA**, por un monto de **\$405,376.58 (CUATROCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N.)** Cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la **OBRA COMPLEMENTARIA CENTRO COMUNITARIO HACIENDA CARLOTA**.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **082/2017**, RELATIVO A LA OBRA "OBRA COMPLEMENTARIA CENTRO COMUNITARIO HACIENDA CARLOTA".



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 082/2017 PARA LA EJECUCIÓN DE LA "OBRA COMPLEMENTARIA CENTRO COMUNITARIO HACIENDA CARLOTA".

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad **\$405,376.56 (CUATROCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.)** cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes enlistados en Anexo A.

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones a **04 de DICIEMBRE del 2017.**

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 082/2017, RELATIVO A LA OBRA "OBRA COMPLEMENTARIA CENTRO COMUNITARIO HACIENDA CARLOTA".



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 082/2017 PARA LA EJECUCIÓN DE LA "OBRA COMPLEMENTARIA CENTRO COMUNITARIO HACIENDA CARLOTA".

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA.

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRÍGUEZ.

CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO VIVANCO ARRIAGA.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 082/2017, RELATIVO A LA OBRA "OBRA COMPLEMENTARIA CENTRO COMUNITARIO HACIENDA CARLOTA".

OBRA COMPLEMENTARIA CENTRO COMUNITARIO HACIENDA CARLOTA.

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES
1.1	Corte en carpeta asfáltica y /o concreto hidráulico acabado perfilado incluye : materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	M	253.10
1.2	Demolición de carpeta asfáltica de 8 cms de espesor incluye : herramienta, maquinaria y/o equipo incluye : corte, mano de obra, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	3.64
1.3	Demolición de concreto hidráulico simple con maquinaria y/o equipo incluye : corte, mano de obra, herramienta, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m3	5.13
1.4	Construcción de banquetta de 8 cms de espesor acabado lavado y con granzon de 3/8" con concreto f'c = 150 kg/cm2 incluye ; materiales, desperdicios curado,colado, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	57.66
1.5	Suministro y compactación de base hidráulica con un tamaño máximo de 1 1/2 " triturado total y un VRS de 100 incluye: suministro de material,, colocación, compactación al 100 % de su P.V.S.M , desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m3	0.73
1.6	Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 8 cms de espesor compactada al 95 % incluye: riego de impregnación , riego de liga, suministro de material, colocación desperdicios, herramienta, equipo y todo necesario para su correcta ejecución	m2	3.64
1.7	Zanja de 0.40 m de ancho y 0.50 m de profundidad, Incluye: maquinaria, equipo, herramientas, mano de obra,relleno con el material producto de la excavación,compactación de la zanja al 90 % de su PVSM, retiro del material sobrante fuera de la obra a un banco autorizado y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T	m	114.51
1.8	Suministro y Colocación de Poliducto de Alta Densidad PADC de 53 mm (2 ") RD 19, Incluye: desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T	m	117.11
1.9	Suministro y Colocación de Alimentador con cable de aluminio tipo XLP 25 KVA 1 cal. 1/0,incluye: desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m	125.64
2.0	Suministro y Colocación de Alimentador con un cable 30 ACS 7 No. 9 (PESO 384 KG /KM),incluye: desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m	125.64
2.1	Suministro y Colocación de registro de concreto media tensión de banquetta con tapa de fierro RMTB-3 DE 1.16 X 1.16 X 0.90 m Incluye: excavación para instalación, compactación,conectores,varillas para tierra, soportes de neopreno,mensulas, correderas herramienta, equipo,grua, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	pza.	2.00
2.2	Suministro y Colocación de registro de concreto media tensión de banquetta con tapa de fierro RMTB-4 -TC de 1.50 x 1.50 x 1.50 m Incluye: excavación para instalación, compactaciones, conectores tipo j3,varillas para tierra, soportes de neopreno,mensulas, correderas, herramienta, equipo,grua, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	pza.	1.00

OBRA COMPLEMENTARIA CENTRO COMUNITARIO HACIENDA CARLOTA.

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES
2.3	Construcción de transición aéreo- subterránea Monofásica de Poste existente en línea de C.F.E. con corta circuito fusible de 27 kv 100 AMP. Nominales ,apartarrayos de de 18 kv tipo transición para exterior premoldeada de 25 kv para cable xlp 1/0 incluye :poste de concreto 12:750,grua, registro de media tensión en banqueta tipo 3 RMTB3,grua, cable ACSR 1/0, Materiales necesarios para bajante de poste a registro,soprt SPA, Abrazaderas, bastidores, aisladores, remates, Conectores perico y estribo, alambre de cobre cal 4,mano de obra y todo lo necesario para su correcta	pza.	1.00
2.4	Suministro y Colocación Subestación tipo pedestal monofásico de 37.5 22860yt/13200-240-120v operación radial Incluye: Transformador, Base y Registro de Concreto para transformador, codo oc calibre 1/0, inserto calibre 1/0, adaptador de tierra calibre 1/0,apartarrayos tipo codo, pozo de tierra, señaliza- cion de registro , varilla cadwel de 5/8 " accesorios , grua ,carga soldadura, conductores, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza.	1.00
2.5	Pago por elaboración de proyecto subterraneo de media tensión de poste existente de CFE a centro comunitario, incluye : elaboración de proyecto, ingreso a CFE para su revisión y su aprobación, trámites ante comision federal y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	pza.	1.00
2.6	Pago por elaboración de proyecto subterraneo de media tensión de poste existente de CFE a centro comunitario, incluye : elaboración de proyecto, ingreso a CFE para su revisión y su aprobación, trámites ante comision federal y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	pza.	0.00
EXT-01	Pago a C.F.E., por aprobación y costos LD Centro Comunitario Hacienda Carlota. Incluye: Costos por revisión de proyecto, supervisión de obra, pruebas por puesta en operación, maniobras y conexión a la red de media tensión.	pza	1.00
EXT-02	Suministro y colocacion de reja de proteccion metalica fabricada a base de marco de PTR de 1"x1" verde, refuerzo vertical de perfil tubular cuadrado de 1 " cal. 18 @ 20 cm., refuerzo con solera de 1/8" x 3/4" y refuerzo en toda su superficie de metal desplegado planchado G33 cal. 18, todo acabado en fondo anticorrosivo y pintura de	m2	14.87
EXT-03	Pago a unidad de verificación de instalaciones eléctricas para contratar el servicio con C.F.E.	pza.	0.00
EXT-04	Suministro de caja derivadora de 3 vias de 25 kv.codo porta fusible de 25 kv, incluye tapón aislado 25 kv. Y codo occ de 25 kv cal 1/0	pza.	1.00

h
h



