



**BAOR Construcciones, S.A.
de C.V.**

R.F.C. BCO 000627599
Lugar de Expedición:
Paseos de Casas Grandes No. 14306
Paseos de Chihuahua
Tel. 481-62-07, Tel. y FAX 481-56-23
C.P. 31109 Chihuahua, Chih.

FACTURA ELECTRONICA

SERIE: B

FOLIO: 308

FECHA: 28/11/2017 16:02:47

Documento Válido

CLIENTE:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	R.F.C.:	MCI651010V22
DOMICILIO:	CALLE MINA No. 408	C.P.:	31000
COLONIA:	CENTRO	ESTADO:	CHIHUAHUA
CIUDAD:	CHIHUAHUA	PAIS:	MEXICO

Régimen Fiscal: Persona Moral con Régimen General de Ley

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Condiciones de Pago: CREDITO

Número de cuenta de pago: NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	ESTIMACION 3 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 18.40 X 28.00 M., EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "INDEPENDENCIA", UBICADA EN CALLE J. J. CALVO Y PACHECO S/N, DE LA COLONIA LEALTAD I. SEGUN CONTRATO NUM. 090/2017 FIRMA DEL CONTRATISTA ALCANCE DE LA ESTIMACION \$10,742.38 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$3,236.40 RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO 0.2% I.C.I.C. \$ 21.48 0.2 INSTITUTO \$ - 0.2 D. I. F. \$ 21.48 SUMA \$ 42.96 NETO A RECIBIR \$8,663.98	7,505.98	7,505.98

IMPORTE CON LETRA
OCHO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 94/100 M.N.

SUBTOTAL	7,505.98
I.V.A.	1,200.96
S.F.P. 0.5%	0.00
I.C.I.C. 0.2%	0.00
TOTAL	8,706.94

FIRMA DE
CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Emitido por:

CONTPAQ

Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404133138
Folio fiscal:	8066203E-DDE9-4644-8F12-5CBC408980E2
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 28 2017 - 17:02:52

Sello digital del CFDI

dot/AAHrwBD9RbIET+N+gI4QbOM21Xw+CLqF2V2s9JRK0+BSEbVoQsKmr+nGvhYoVAX3YBGumaL7F53I2uygUQv00ehYb6M27hPI

hMIZTK2pSoioiKu/WjAvdHeQDL4UmseYEY0JIIPVynh54+UkknGmQPdIB/jj/bvii4y8AcDIDE+uYXV2+/NVsmcd/UL4U0AXZin
Q5h1TMVTR7pzfMDe+UtDtbcAaw+/aQp9DLRLsX8wVQM0/e7Z3o4gKSCAeQg+2bWjgYDQFGIQjp/pz1qcWchBbfrSA65GpGFOSni7
Pz6vnbR2IV5VzzAZghqTdK+fmEkU0lpm0qawjVzTJA==

Sello del SAT

ZX4JNeL6E3v2aaHjiEpDu+6o8i+SB6VcyGUBOHY7GMABsG5BmRrsJOYxsBJAyz5RXTkBAkl6O96cGWwK+KjnYoetvd6DsvVI8IN
kdC3tNU0D7Wrd6bjvbaP9Q2ZPsnl12i6n3R+MOYGzSnx5s2FdWTRGMrBNn5sstAMXPIhZyFvgUbTTeX0nvArf+AFJqL9iSBe4iDE
3kHDbiqgcZk2hANHOTH3MGKLDRL5QUHcfJ7uTEeYk0hL6TrPEs7mTQY1ixAaR9gv4xkgim987AdKTUpGx5LoZImOkK1iBj4dDYIB
yvynevkph+RdsDV85lj4Bh79u4RIEF7TXcF0JAQ80Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8066203E-DDE9-4644-8F12-5CBC408980E2|2017-11-28T17:02:52|d0t/AAHrwBD9RbiET+N+gj4QbOM21Xw+CLqF2
V2s9jRKO+BSEbVoQsKms+nGvhYoVAx3YBGumaL7F53i2uygUQv00ehYb6MZ7hPihMI2fk2pSoioiKu7WjAvdHeQDC4UmseYEY0Jl
IRPvyh54+UkknGmQPdTB/lj7bVii4y8AcDIDE+uYXV2+/NVsmcd7uL4O0AXZlnQ5h1TMVTR7pzfMDe+UtDtbcAaw+/aQp9DLRLs
X8wVQM0/e7Z3o4gKSCAeQg+2bWjgYDQFGIQjp/pz1qcWchBbfrSA65GpGFOSni7Pz6vnbR2IV5VzzAZghqTdK+fmEkU0lpm0qawj
VzTJA==|00001000000404486074||

C fu

U

~~28~~

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BCO000627599	BAOR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8066203E-DDE9-4644-8F12-5CBC408980E2	2017-11-28T16:02:47	2017-11-28T17:02:52	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$8,706.94	ingreso	Vigente	

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 090/2017.	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 18.40 X 28.00 M., EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "INDEPENDENCIA", UBICADA EN CALLE J. J. CALVO Y	ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)	\$ 1,074,608.83 CON IVA
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	PERÍODO EJEC. 11 DE SEP-26 DE SEP/2017.	
CONTRATISTA: BAOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 12,461.16 CON IVA
RFC BCO000627599	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 1,062,094.75 CON IVA
	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 1,074,555.91 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 10,742.38	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 10,742.38	

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.	\$	21.48
0.2% D.I.F.	\$	21.48
SUMA DESCUENTOS	\$	42.96
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	10,742.38
AMORT ANTICIPO	\$	3,236.40
SUB-TOTAL	\$	7,505.98
I.V.A.	\$	1,200.96
TOTAL	\$	8,706.94
(CON LETRA)		
(OCHO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 94/100 M:N.)		
DESCUENTOS	\$	42.96
SALDO NETO A RECIBIR	\$	8,663.98

AUTORIZO	ELABORO
ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL	BAOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. JAVIER VILLARREAL POSADA	ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	



CHIHUAHUA, CHIH.,

22/NOVIEMBRE/2017.

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 8,663.98
(OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 3 (TRES) CONTRATO No. 090/2017. POR LA CANTIDAD DE: \$ 1,074,608.83 INCLUYE CONVENIO
UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 83/100 MN. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 18.40 X 28.00 M., EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "INDEPENDENCIA", UBICADA
EN CALLE J. J. CALVO Y PACHECO S/N, DE LA COLONIA LEALTAD I

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 10,742.38

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 3,236.40

SUBTOTAL \$ 7,505.98

IVA \$ 1,200.96

TOTAL \$ 8,706.94

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. 0.2%	21.48
D.I.F. 0.2%	21.48
SUMA	42.96

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 1,074,608.83
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 1,062,094.74
ESTA ESTIMACION	\$ 12,461.16
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 1,074,555.90
POR EJERCER	\$ 52.93

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 322,382.65
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 318,628.43
ESTA ESTIMACION	\$ 3,754.22
ACUMULADO ACTUAL	\$ 322,382.65
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.5% SFP.

0.2% C.M.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ 687.72
ESTA ESTIMACION	\$ 21.48	\$ 21.48
ACUMULADO ACTUAL	\$ 21.48	\$ 709.20

RECIBIMOS

BAOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
BCO000627599



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 18.40 X 28.00 M., EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "INDEPENDENCIA", UBICADA EN CALLE J. J. CALVO Y PACHECO S/N, DE LA COLONIA LEALTAD I
MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.
CONTRATISTA: BAOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
PERÍODO: 11 DE SEP-26 DE SEP /2017.
ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)
No. CONTRATO: 090/2017.

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
-----	-----------------------------	---------

NORMALES

	\$	10,742.38
<u>EXCEDENTES</u>		
	\$	-
<u>EXTRAS</u>		
	\$	-

SUBTOTAL \$	10,742.38
I.V.A. \$	1,718.78
TOTAL \$	12,461.16

POR EL CONTRATISTA

BAOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ING. SANTIAGO H. PRIETO ECHERIVEL



OBRA:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 18.40 X 28.00 M., EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "INDEPENDENCIA", UBICADA EN CALLE J. J. CALVO Y PACHECO S/N. DE LA COLONIA LEALIDAD.

MUNICIPIO:

CHIHUAHUA, CHIH.

CONTRATISTA:

BAOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

PERIODO:

11 DE SEP-26 DE SEP/2017.

ESTIMACIÓN No.

3 (TRES)

No. CONTRATO:

090/2017.

No.	CONCEPTOS	PROYECTO					VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO				

OBRA NORMAL									
\$ 10,742.38									

ALBAÑILERIA										\$	10,742.38
4.2	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA, INCLUYE:MATERIAL, MEMBRANA DE CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	45.00	37.57	-	37.57	-	265.77	\$	9,984.98	
4.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 2 1/2" CED. 30 ENTERRADO EN PISO DE CANCHA DE 0.5 MTS. DE LONGITUD PARA COLOCACION DE TUBO DE VOLIBOL. INCLUYE CORTE CON DISCO EN PISO, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO, RESANE DE PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA.	PZA	2.00	2.00	-	2.00	-	378.70	\$	757.40	

SUBTOTAL	\$	10,742.38
IVA	\$	1,718.78
TOTAL	\$	12,461.16



POR EL CONTRATISTA:

ING. CRUZ BAEZA ORDÓÑEZ

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

ING. SANTIACHI PRIETO ECHERIVEL


CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 090/2017.
OBRA: "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 18.40X28.00M EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL INDEPENDENCIA, UBICADA EN CALLE J.J. CALVO Y PACHECO S/N, DE LA COLONIA LEALTAD 1.




CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 090/2017.

OBRA: "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 18.40X28.00M
EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL INDEPENDENCIA, UBICADA EN CALLE J.J. CALVO
Y PACHECO S/N, DE LA COLONIA LEALTAD 1.

North







La

