



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 091/2017**

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 75 PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186, 190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS **DOCE HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE**, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE "CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PROL. AVE. HOMERO Y C. SAN MIGUEL EL GRANDE A LA AVE. ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD". LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA **CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL **ING. FRANCISCO AMADO RUÍZ MUÑOZ**, Y QUE SE RECIBEN POR LA **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO, EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CC. **ING. EDNA LIZETTE DEL RÍO SIGALA** EN SU CALIDAD DE JEFA DEL DEPTO DE CONSTRUCCIÓN Y LA **ING. GLORIA MARTINEZ RODRÍGUEZ**, EN SU CALIDAD DE **RESIDENTE DE OBRA**, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL **ING. FRANCISCO AMADO RUÍZ MUÑOZ**, EN SU CALIDAD DE **SUPERINTENDENTE DE LA OBRA**. QUIEN ENTREGA.

DATOS BÁSICOS: CONTRATO NÚMERO: **091/2017** DE FECHA **10 DE JULIO DE 2017**.

MONTO CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: **\$531,286.94 (QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N.)** CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 091/2017

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:

MUNICIPAL: 2017-PDM-OP-156

15 DE JUNIO DE 2017.

PERIODO DE
EJECUCION
CONTRATO ORIGINAL:

12 DE JULIO A 30 DE AGOSTO DE 2017.

FECHA REAL DE
TERMINACIÓN:

30 DE AGOSTO DE 2017.

BITACORA

FECHA DE INICIO 12/07/2017

FECHA DE CIERRE 25/09/2017.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS:	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	NO. FIANZA 3262-01586-1	FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	IMPORTE \$60,913.65
---	----------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	------------------------

RELACION DE PAGOS DE ESTIMACIONES: CONTRATO ORIGINAL

No. de Estimación	Periodo		Monto de estimación (S/IVA)	Amort. (s/iva)	Factor de Amort.	Retenido	Alcance Liquido
						Conv. CMIC (0.4%)	
Anticipo			\$159,386.08				\$184,887.85
Estimación 1	jul 12 del 2017	ago 10 del 2017	\$493,981.62	\$148,194.49	30%	\$1,975.92	\$399,137.15
Estimación 2	ago 11 del 2017	ago 30 del 2017	\$31,136.07	\$11,191.59	30%	\$124.54	\$23,011.06
TOTAL			\$684,503.77	\$159,386.08		\$2,100.46	\$607,036.06

COSTO DE OBRA: \$609,136.52 (SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.) CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EN RELACION AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE \$7,156.33 C/IVA.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 091/2017


EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

ASÍ COMO TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE LA EMPRESA CONTRATISTA **CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL **ING. FRANCISCO AMADO RUÍZ MUÑOZ** HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA LA **ING. GLORIA MARTINEZ RODRÍGUEZ**.


LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA "DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS"



ING. EDNA LIZETTE DEL RÍO SIGALA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



ING. GLORIA MARTINEZ RODRÍGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL "CONTRATISTA"



ING. FRANCISCO AMADO RUÍZ MUÑOZ
CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

Finiquito de Obra

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PROL. AVE. HOMERO Y C. SAN MIGUEL EL GRANDE A LA AVE. ABOLICIÓN DE LA ESCALVITUD.

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 75 párrafo segundo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

Contratista: CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: CAI-930111-B77

Contrato No. 091/2017	Monto con iva \$ 616,292.85	Periodo Contratado: 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2017	Elaborado: julio 10 del 2017
Anticipo del 30%	\$184,887.85	Entregado:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS: 3262-01586-1 **MONTO:** \$60,913.65 **FECHA:** 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017

2017-PDM-OP-156 \$ 616,292.86

Recursos 2017

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2017 \$ 616,292.86

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 7,156.34

NUMERO	TRAMITE	DESCRIPCION	FACTURA	ESTIMADO		REINTEGRO	AMORTIZACION		RETENCIONES	SALDO		PERIODO DE EJECUCION	
				IMPORTE	IMPUESTO		IMPORTE	IVA		NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Estimación 1	Nº 213	Anticipo		159,386.08	25,501.77		0.00	0.00	0.00	184,887.85		jul. 12 del 2017	ago. 10 del 2017
Estimación 2	Nº 218	Normales y Extras		493,981.62	79,037.06		148,194.49	23,711.12	987.96	398,137.15	401,113.07	jul. 12 del 2017	ago. 10 del 2017
	Nº 218	Normales y Extras		31,136.07	4,981.77		11,191.59	1,790.65	62.27	23,011.06	23,135.60	ago. 11 del 2017	ago. 30 del 2017
	SALDOS 2017			525,117.69	84,018.83	0.00	159,386.08	25,501.77	1,050.23	607,036.06	609,136.52		
COSTO DE OBRA: 609,136.52				AMORTIZACION: 184,887.85			EJERCIDO: 609,136.52					PERIODO REAL: jul. 12 del 2017	ago. 30 del 2017
POR ESTIMAR: 7,156.33				POR AMORTIZAR: 0.00			POR EJERCER: 7,156.34					RET. 2% 1,050.23	1,050.23

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M.

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CHIHUAHUA, CHIH.

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PROL. AVE. HOMERO Y C. SAN MIGUEL EL GRANDE A LA AVE. ABOLICIÓN DE LA ESCALVITUD.									
Finiquito de los Trabajos									
Nº	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN NO EJERCIDO

I.- PARTIDA
NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para calcular los análisis de precios unitarios de este catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que corresponda

1	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PROL. AVE. HOMERO Y C. SAN MIGUEL EL GRANDE A LA AVE. ABOLICIÓN DE LA ESCALVITUD.									
1.1	Suministro y Colocación de Poliducto de Alta Densidad de 82 mm. Incluye: Excavación y relleno con material producto de excavación.	m	667.00	\$	64.00	\$42,688.00	624.31	39,955.84	42.69	2,732.16
1.2	Suministro y Colocación de Estructura Metálica para instalar el equipo de medición y control. Incluye: Tablero de control de Alumbrado para 2 Circuitos. Gabinete Metálico con mitilla con una Base de Medición de 7x20 y un Apartarayo de 300 v.	pza.	1.00	\$	30,139.68	\$30,139.68	1.00	30,139.68	0.00	0.00
1.3	Suministro y Colocación de Luminaria Led de 150 w. 240 v. de acuerdo con especificaciones del dicto. mail. de Alumbrado Público.	pza.	24.00	\$	7,710.00	\$185,040.00	24.00	185,040.00	0.00	0.00
1.4	Suministro y Colocación de Arbotante Metálico Octagonal de 11 mt. de Altura	pza.	12.00	\$	5,450.00	\$65,400.00	12.00	65,400.00	0.00	0.00
1.5	Suministro y Colocación de Registro de Concreto de 50x50x50. Marco y Contra Marco de Arquillo y tapa de concreto.	pza.	2.00	\$	1,995.00	\$3,990.00	3.00	5,985.00	-1.00	-1,995.00
1.6	Suministro y Colocación de Base de Concreto de 1.70 mt. de altura para arbotante metálico de 11 mt.	pza.	12.00	\$	3,710.00	\$44,520.00	16.00	59,360.00	-4.00	-14,840.00
1.7	Suministro y Colocación de Alimentador con 2 Conductores de alum. cal. 4 (dos fases) y 1 alum. cal. 4 (tierra).	m	733.00	\$	41.75	\$30,602.75	0.00	0.00	733.00	30,602.75
1.8	Suministro y Colocación de Alimentador con 2 Conductores thw. cal. 10 (luminaria).	m	624.00	\$	30.77	\$19,200.48	536.76	16,516.11	87.24	2,684.37
1.9	Pago a unidad de verificación de instalaciones eléctricas para contratar el servicio con C.F.E.	pza.	1.00	\$	16,000.00	\$16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00
1.1	Suministro y Colocación Subestación tipo pedestal de 25 KVA con Voltajes de 13200/120-240 V. Incluye: Transformador, Base y Registro de Concreto, codo, inserto, adaptador, codo, apartarayo, pozo de tierra y señalización de registro y conductores.	pza.	1.00	\$	50,183.01	\$50,183.01	0.00	0.00	1.00	50,183.01
1.11	Suministro y Colocación de Estructura de Transición Monofásica en Poste existente en línea de C.F.E.	pza.	1.00	\$	33,523.02	\$33,523.02	1.00	33,523.02	0.00	0.00
1.12	Elaboración de proyecto eléctrico	pza.	1.00	\$	10,000.00	\$10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00
EXT.1	Demolición de carpeta asfáltica para cruces. Incluye: cortes, perfilado, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	0.00	\$	74.80	\$0.00	41.14	3,077.27	-41.14	-3,077.27
EXT.2	Suministro y compactación de base hidráulica con un tamaño máximo de 1 1/2" triturado total y un VRS de 100. Incluye: suministro de material, colocación, compactación al 100 % de su P.V.S.M. desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	0.00	\$	\$55.62	\$0.00	41.14	2,288.21	-41.14	-2,288.21
EXT.3	Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 8 cms de espesor compactada al 95%. Incluye: riego de impregnación, riego de liga, suministro de material, colocación, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	0.00	\$	\$165.47	\$0.00	41.14	6,807.44	-41.14	-6,807.44
EXT.4	Trámites ante Comisión Federal de Electricidad para solicitud de libranza y aprobación de proyecto incluye, todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	0.00	\$	\$17,000.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT.5	Suministro y colocación de alimentador con 2 conductores de aluminio cal. 0 (cero) fase 2-20 y tierra un conductor de aluminio 1-10. Incluye: cortes, desperdicios, limpieza, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	0.00	\$	\$111.61	\$0.00	681.20	76,028.73	-681.20	-76,028.73
EXT.6	Demolición de concreto hidráulico simple. Incluye: cortes, perfilado, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	0.00	\$	\$2,765.08	\$0.00	0.15	414.76	-0.15	-414.76
EXT.7	Reposición de banquetas de concreto hidráulico simple f'c= 150 kg/cm2 de 8 cms de espesor incluye: Materiales, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	0.00	\$	\$323.13	\$0.00	1.80	581.63	-1.80	-581.63
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$74.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$55.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$165.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$111.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$2,765.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$323.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$74.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$55.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$165.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$111.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$2,765.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$323.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$74.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$55.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$165.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$111.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$2,765.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$323.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$74.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$55.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$165.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$111.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$2,765.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$323.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$74.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$55.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$165.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$111.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$2,765.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$323.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$74.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$55.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$165.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$111.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$2,765.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$323.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$74.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$55.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$165.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$111.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$2,765.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$323.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$74.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$55.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$165.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$111.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$2,765.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$323.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$74.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$55.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$165.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$111.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$2,765.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$323.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$74.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$55.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$165.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$111.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$2,765.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$323.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$74.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$55.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$165.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$111.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$2,765.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$323.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$74.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$55.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$165.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$111.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$2,765.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$323.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$74.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$55.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$165.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$111.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$2,765.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$323.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$74.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$55.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$165.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$111.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$2,765.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$323.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$74.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$55.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$165.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$111.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$2,765.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$323.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$74.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$55.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$165.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$111.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$2,765.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$323.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$74.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$55.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$165.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$111.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$2,765.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$323.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$74.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$55.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$165.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$111.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$2,765.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$323.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84	\$431,286.84
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$74.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$55.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$			