

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES SA DE CV



RFC: GLCB70326EJ3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31370
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 1708
Fecha: 14/8/2018 08:22:09

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio: MINA No. 408, CENTRO, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuento Amortización	Impuestos	Importe
448 - Unidad de servicio	72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras	AMPLIACION DE CARRIL DE LA CARRETERA CHIHUAHUA A ALDAMA CUERPO IZQUIERDO Y PUENTE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA ESTIMACION NO. 13 BIS SEGUN CONTRATO: 097/2017 FIRMA DEL CONTRATISTA: RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO: C.M.I.C. 0.2%: \$45 47 D.I.F. 0.2%: \$45 47 SUMA: \$90 94 NETO A RECIBIR: \$26,278.90	22,732.62	0.00	002 - IVA 3,637.22	22,732.62

Importe con letra:

VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 90/100

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
22,732.62	IVA	Tasa	0.160000	3,637.22

IMPORTE EST.	22,732.62
AMORTIZACION	0.00
	0.00
	22,732.62
SUBTOTAL	22,732.62
IMPUESTOS	3,637.22
TOTAL	26,369.84
SUMA DE RETENCIONES	90.94
ALCANCE LIQUIDO	26,278.90

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407215212
Folio fiscal: 3C5A03FC-5A39-47AE-B501-614BA7352DD6
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Agosto 14 2018 - 09:22:13

Dejamos y pagaremos incondicionalmente a la orden de GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. en su domicilio Sta. No. 6391 de esta ciudad el Agosto 14 2018 la cantidad de \$ 26,278.90 (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.) importe de mercancías recibidas a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagare causará intereses moratorios de 0.00 % mensual desde su vencimiento.

ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Sello Digital del CFDI

LPBhVqAZdQoBhC8XP/8fCZ0C2mLKV2PsNMERX3vYX3dDMC8EP1bHe+VDIGAwAlgsHhlpfFQXyxcKqY+uRy
6BB65ztDGLrlw4JUOfipKxLZCU3kltpmd4YcRzAc8PbHWN5/6v51TvKgoWgzDHPw3LJ4N8G5EE0sP4/DCoddl
W4ZensABNBx7rk0xM4FV70abdhqdvxc0SndSe86FJLGehwWx4o2aRRPFT/ieFAnf+ygtU1r0ZM20u/05VyWKW
/dvzNlWpzn14prNwIU5yd4WwYqDWZ4KwZqWU6i0QeUOPB32590Gkd41BajKGVtYQ66jRKgp55pUiKivGig==

Sello del SAT

ngYbvOs1ocnYk/hToVQ69/IObLDVilbAS5b7538l3bwz7/9jw/T2zMN4YX+Hfi/3eQkHbfp3R9UUSEH
PSKSwv/DAG18ifJKBTIN3KnnnZPoP1jBpUMobv2p5/ZlDqN6CPNQ8xL2hUlyztD/G7YNSVHh6Rllym
XvUclACmNek6d3Ac8c+uMepdy/1UutvSrV/rdPYZyc1bEoMx9qskRIZ6TC+W5G911/ofEHRu9pwKN
K9nkGxjNV2IEa173jPSVrkX+AOXQIMELCmLuKcWTOtMY24MVQ+FhL3oR10xrovGSwjgMLPXGVWt1r
TclJJsG++ENyHB82L/Y2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||3C5A03FC-5A39-47AE-B501-614BA7352DD6|2018-08-14T09:22:13|MAS0810247C0|LPBh
VqAZdQoBhC8XP/8fCZ0C2mLKV2PsNMERX3vYX3dDMC8EP1bHe+VDIGAwAlgsHhlpfFQXyxcKqY+u
Ry6BB65ztDGLrlw4JUOfipKxLZCU3kltpmd4YcRzAc8PbHWN5/6v51TvKgoWgzDHPw3LJ4N8G5EE0sP
4/DCoddlW4ZensABNBx7rk0xM4FV70abdhqdvxc0SndSe86FJLGehwWx4o2aRRPFT/ieFAnf+ygtU1r
0ZM20u/05VyWKW/dvzNlWpzn14prNwIU5yd4WwYqDWZ4KwZqWU6i0QeUOPB32590Gkd41BajKGVtYQ
66jRKgp55pUiKivGig==|00001000000404486074||

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GLC870326EJ3	GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3C5A03FC-5A39-47AE-B501-614BA7352DD6	2018-08-14T08:22:09	2018-08-14T09:22:13	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$26,278.90	Ingreso	Vigente	



Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

[\(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)


Mantente informado. Suscríbete.



Síguenos en

<https://www.facebook.com/gobmx> <https://twitter.com/gobmx>

•





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2019

RESUMEN DE ESTIMACION



PROGRAMA: PID2017,PEPD2018,PDM2018	CONTRATO No. 097/2017	CONTRATADO (INCLUYE CONVENIO) \$ 28,466,154.61 CON IVA
OBRA: Ampliación de carril de la carr. Chihuahua a Aldama cuerpo izquierdo y Puente, en la Ciudad de Chihuahua.;	ESTIMACIÓN No. 13 BIS	
	PERIODO EJEC.	22-MAR-2018 al 01-ABR-2018
UBICACIÓN: CD CHIHUAHUA # Col.CD. CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 26,369.84
CONTRATISTA: GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 27,868,002.78
RFC GLC870326EJ3	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 27,894,372.62

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<u>NORMALES</u>	\$ 22,732.62	
	<u>EXCEDENTES</u>	\$ 0.00	
	<u>EXTRAS</u>	\$ 0.00	
	<u>DEVOLUCIÓN</u>	\$ 0.00	
	<u>RETENCIÓN</u>	\$ 0.00	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 22,732.62	

DESCUENTOS

0.2 %	CMIC	\$ 45.47
0.2 %	DIF	\$ 45.47
SUMA DESCUENTOS		\$ 90.94

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 22,732.62
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 22,732.62
I.V.A.	\$ 3,637.22
TOTAL	\$ 26,369.84

(CON LETRA)
(VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
84/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 90.94
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 26,278.90

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ELABORO CONTRATISTA
REVISO

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

AUTORIZO RESIDENTE D.O.P.M
Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE:

\$ 26,278.90

(VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.

COMO PAGO A LA ESTIMACIÓN NUM. ESTIMACION 13 BIS CONTRATO No. 097/2017 POR LA CANTIDAD 28'466,154.61 INCLUYE CONVENIO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.

POR TRABAJOS EN LA OBRA: Ampliación de carril de la carr. Chihuahua a Aldama cuerpo izquierdo y Puente, en la Ciudad de Chihuahua.;

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	22,732.62
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	22,732.62
IVA	\$	3,637.22
TOTAL	\$	26,369.84

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

CMIC DEL 0.20%	45.47
DIF DEL 0.20%	45.47
SUMA	90.94

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 24,472,513.74
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 3,993,640.87
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 27,868,002.78
ESTA ESTIMACION	\$ 26,369.84
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$ 27,894,372.62
POR EJERCER	\$ 571,781.99

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 7,341,754.12
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 7,341,754.12
ESTA ESTIMACION	\$ 0.00
ACUMULADO ACTUAL	\$ 7,341,754.12
POR AMORTIZAR	\$ 0.00

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.20% CMIC	0.20% DIF
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 48,048.30	\$ 48,048.30
ESTA ESTIMACION	\$ 45.47	\$ 45.47
ACUMULADO ACTUAL	\$ 48,093.77	\$ 48,093.77

RECIBIMOS

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
GLC870326EJ3

OBRA: Ampliación de carril de la carr. Chihuahua a Aldama cuerpo izquierdo y Puente en la Ciudad de Chihuahua.;

UBICACIÓN: CD CHIHUAHUA # Col. CD. CHIHUAHUA


CONTRATISTA: GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN No.: ESTIMACION 13 BIS
No. CONTRATO: 097/2017

PERIODO: DEL 22/03/2018 AL 01/04/2018



CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
	OBRA NORMAL							\$ 0.00
	OBRA EXCEDENTE							\$ 0.00
	OBRA EXTRAORDINARIA							\$ 0.00


GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ING. SERGIO GARCIA CARDENAS
RESIDENTE D.O.P.M.

OBRA: Ampliación de carril de la carr. Chihuahua a Aldama cuerpo izquierdo y Puente, en la Ciudad de Chihuahua;

CONTRATISTA: GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CD CHIHUAHUA # Col. CD. CHIHUAHUA
ESTIMACIÓN No.: ESTIMACION 13 BIS
No. CONTRATO: 097/2017
PERIODO: DEL 22/03/2018 AL 01/04/2018



RESUMEN DE LA ESTIMACION POR PARTIDAS

No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
	OBRA NORMAL							\$ 0.00
	OBRA EXCEDENTE							\$ 0.00
	OBRA EXTRAORDINARIA							\$ 0.00

SUBTOTAL	\$ 22,732.62
IVA	\$ 3,637.22
TOTAL	\$ 26,369.84

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS
RESIDENTE D.O.P.M.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS Oficio No. D-1611/2018

05 de junio de 2018.

ING. EDUARDO GAMEROS TERRAZAS
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
GAMEROS Y LUÉVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: "CONSTRUCCIÓN CARRIL DE LA CARR. CHIHUAHUA A ALDAMA CUERPO IZQUIERDO Y PUENTE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA", que bajo el amparo del Contrato No. 097/2017, ejecuta su representada para esta Dependencia; Al respecto y con relación a su escrito No. GLSA-78/18 de fechas 07 de mayo del año en curso, en los que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia, correspondientes a las Estimaciones No. 11, 1 conv, 2 conv, con periodo comprendido del 01 al 15 de marzo, del 16 al 21 de marzo de 2018 y del 22 de marzo al 01 abril de 2018 respectivamente; Por este conducto me permito comunicar a Ud. que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$79,109.50 (setenta y nueve mil ciento nueve pesos 50/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCIA. -Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA. -Jefa del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. SARGIO GARCÍA CARDENAS. -Residente de Obra
C.c.p.-Archivo.

CCG/ CAG/ ELD/ RNC

"2018, Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares", "2018, año de la familia y los valores"



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA

OBRA

DESCRIP.

CONTRATISTA

CONTRATO

FECHA ENTREGA ANTICIPO:

01 de septiembre de 2017

DIFERIMIENTO POR ANTICIPO

PERIODO DE EJECUCION

24 DE JULIO DE 2017-18 DE FEBRERO DE 2018
04 DE SEPTIEMBRE DE 2017-01 ABRIL 2018

ANTICIPO OTORGADO
MONTO DE CONTRATO
MONTO CONVENIO MODIF
TOTAL CONTRATADO

\$6,329,096.38 SIN IVA
\$21,096,994.60 SIN IVA
\$2,672,130.17 SIN IVA
\$23,769,124.77 SIN IVA

OBRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 29 DE MARZO DE 2018

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS

CONCEPTO	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	TOTAL
PROGRAMA	\$86,627.26	\$4,871,492.71	\$4,634,090.19	\$2,391,078.82	\$3,119,306.65	\$2,548,489.02	\$2,071,123.48	\$1,374,786.47	\$0.00	\$0.00	\$21,096,994.60
ACUM. PROGR.	\$86,627.26	\$4,958,119.97	\$9,592,210.16	\$11,983,288.98	\$15,102,595.63	\$17,651,084.65	\$19,722,208.13	\$21,096,994.60	\$21,096,994.60	\$21,096,994.60	\$21,096,994.60
REPROGRAMADO X ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$3,072,380.86	\$4,820,662.90	\$3,164,666.32	\$2,901,139.78	\$2,787,932.24	\$2,040,079.95	\$4,442,168.04	\$540,094.68	\$23,769,124.77
ACUMULADO REPROGR.	\$0.00	\$0.00	\$3,072,380.86	\$7,893,043.76	\$11,057,710.08	\$13,958,849.86	\$16,746,782.09	\$18,786,862.04	\$23,229,030.09	\$23,769,124.77	\$23,769,124.77
ESTIMADO	\$0.00	\$0.00	\$1,998,842.56	\$5,943,652.75	\$4,040,793.63	\$1,881,281.37	\$3,272,368.18	\$3,692,694.74	\$2,818,549.30	\$0.00	\$23,648,182.53
ACUM. ESTIM.	\$0.00	\$0.00	\$1,998,842.56	\$7,942,495.31	\$11,983,288.94	\$13,864,570.31	\$17,136,938.49	\$20,829,633.23	\$23,648,182.53	\$23,648,182.53	\$23,648,182.53
MONTO NO EJEC. DENTRO DEL PROGRAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876,127.31	-\$1,019,858.41	\$484,435.94	\$1,662,614.79	-\$1,623,618.74	\$0.00	\$23,648,182.53
MONTO ESCAL.	\$0.00	\$0.00	\$1,998,842.56	\$5,943,652.75	\$4,040,793.63	\$3,777,267.08	\$1,768,073.83	\$2,524,515.89	\$3,595,036.79	\$0.00	\$569,557.83
% ESCALAT.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.50%	6.30%	7.56%	2.71%	0.00%	\$170,867.35
MONTO ESCAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,977.02	\$111,327.16	\$190,828.16	\$97,426.50	\$0.00	\$398,690.48
MENOS AMORT.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,993.11	\$33,398.15	\$57,248.45	\$68,197.85	\$0.00	\$398,690.48
MONTO DE ESC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,983.91	\$77,929.01	\$133,579.71	\$68,197.85	\$0.00	\$663,790.48
SUBTOTAL ESC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,983.91	\$77,929.01	\$133,579.71	\$68,197.85	\$0.00	\$663,790.48
MONTO ESCAL CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,790.48
FORMULA											\$462,480.96
REVISOR											
ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA											
JEFA DEL DEPTO. CONSTRUCCION URBANA											
ARO. CARLOS AGUILAR GARCIA											
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA											
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS											
ING. CARLOS H. CABELLO GIL											
IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS											\$79,109.50
MAR-18 IVA INCLUIDO											\$79,109.50

ELABORO Y FORMULO

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
LIDER DE PROYECTO



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 097/2017 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. MARCO ANTONIO BONILA MENDOZA, LIC. CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI MORENO, C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL Y ING. LILIANA HERRERA VILLANUEVA, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO **"EL MUNICIPIO"** Y POR LA OTRA PARTE **GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL **ING. EDUARDO GAMEROS TERRAZAS**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **"EL CONTRATISTA"**; Y CONJUNTAMENTE COMO **"AMBAS PARTES"** QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- AMBAS PARTES DECLARAN:

I.1.- Con fecha 21 de julio de 2017, **"AMBAS PARTES"** celebraron el Contrato de Obra Pública No. 097/2017, en el cual **"EL CONTRATISTA"** se obligó a realizar los trabajos descritos en la Cláusula primera, consistentes en la obra denominada: **"AMPLIACIÓN DE CARRIL DE LA CARR. CHIHUAHUA A ALDAMA CUERPO IZQUIERDO Y PUENTE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA"**.

I.2.- En dicho contrato, en la cláusula segunda se estableció el pago de **"EL MUNICIPIO"** por un importe de **\$21,096,994.60 (Veintiún millones noventa y seis mil novecientos noventa y cuatro pesos 60/100 M.N.)**, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, así como también en la cláusula tercera de dicho instrumento legal, se estableció en un plazo de ejecución por **210 días naturales, debiendo iniciarlos el 24 de julio de 2017 y terminarlos a más tardar el 18 de febrero de 2018.**

I.3.- Que para la celebración del contrato antes señalado, se contó con los recursos suficientes derivados del Programa de Inversión Directa para el 2017, como afectación presupuestal a los Recursos Municipales, según oficio de autorización **2017-PDM-OP-170, de fecha 20 de Junio de 2017**, emitido por el Director de Planeación y Evaluación del Municipio de Chihuahua.

I.4.- Que en fecha 06 de septiembre de 2017, la Dirección de Obras Públicas, emite Acuerdo de Diferimiento del Plazo de Ejecución de la Obra, por pago tardío del anticipo, estableciéndose como nuevas fechas de inicio y terminación de la obra los días 04 de septiembre del 2017 al 01 de abril de 2018, esto con fundamento en los artículos 62 fracción I de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, así como el artículo 150 y 153 de su Reglamento.

I.5.- Que en fecha 07 de marzo del 2018, la Dirección de Obras Públicas emitió Acuerdo de Autorización de Convenio Modificadorio al contrato de Obra Pública No. 097/2017, con fundamento en el artículo 70 de la Ley de obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma y 107 de su reglamento.