



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 097/2017

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186, 190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS **DOCE HORAS DEL DÍA VENTIOCHO DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO**, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE **AMPLIACIÓN DE CARRIL DE LA CARR. CHIHUAHUA A ALDAMA CUERPO IZQUIERDO Y PUENTE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA**, LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA **GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL **ING. EDUARDO GAMEROS TERRAZAS** Y QUE SE RECIBEN POR LA **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**. DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LOS **CC. ING. EDNA LIZETTE DEL RÍO SIGALA** EN SU CALIDAD DE JEFA DEL DEPTO. DE **DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA** Y EL **ING. SERGIO GARCIA CARDENAS** EN SU CALIDAD DE **RESIDENTE DE OBRA**, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL **ING. EDUARDO GAMEROS TERRAZAS**, EN SU CALIDAD DE **SUPERINTENDENTE DE LA OBRA** QUIEN ENTREGA.

DATOS BASICOS: CONTRATO NÚMERO: **097/2018** DE FECHA **21 DE JULIO DEL 2017**.

MONTO CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: **\$21,096,994.60 (VENTIUN MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.)** CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 097/2017

CONVENIO
POR MONTO:

CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO: \$2,672,130.17 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS 17/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CONVENIO
POR MONTO:

CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO: \$770,663.69 (SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:

MUNICIPAL:

2017-PDM-OP-170
2018-PDM-PEP-OP-032
2018-PDM-OP-019

20 DE JUNIO DE 2017.
05 DE MARZO DE 2018.
07 DE JUNIO DE 2018.

PERIODO DE
EJECUCION:

CONTRATO ORIGINAL 24 DE JULIO DEL 2017 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018.

ACUERDO DE
DIFERIMIENTO:

04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 01 DE ABRIL DEL 2018.

CONVNEIO
MODIFICATORIO
POR MONTO:

TERMINO DE LA OBRA 09 DE MARZO DE 2018.

CONVNEIO
MODIFICATORIO
POR MONTO:

TERMINO DE LA OBRA 07 DE JUNIO DE 2018.

FECHA REAL DE TERMINACIÓN:

01 DE ABRIL DEL 2018.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 097/2017

BITÁCORA

FECHA DE INICIO **24/07/2017** FECHA DE CIERRE **01/04/2018.**

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS:	BERKLEY INTERNACIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0008-0012500	FECHA 14 DE AGOSTO DE 2018	IMPORTE \$2,789,437.26
---	--	------------------	-------------------------------	---------------------------

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES:

CONTRATO ORIGINAL

No. de Estim.	Periodo		Monto de estimación (S/IVA)	Amort. (s/IVA)	Factor de Amort.	Retenido	Alcance Liquido (INC. IVA)
Anticipo			\$6,329,098.38				\$7,341,754.12
Estimación 1	04/09/2017	30/09/2017	\$1,998,842.56	\$599,652.77	30%	\$7,995.38	\$1,615,064.78
Estimación 2	01/10/2017	15/10/2017	\$708,925.94	\$212,677.78	30%	\$2,835.70	\$572,812.17
Estimación 3	16/10/2017	23/10/2017	\$3,267,672.82	\$980,301.85	30%	\$13,070.70	\$2,640,279.63
Estimación 4	24/10/2017	31/10/2017	\$1,967,053.99	\$590,116.20	30%	\$7,868.22	\$1,589,379.62
Estimación 5	01/11/2017	30/11/2017	\$4,040,793.63	\$1,212,238.09	30%	\$16,163.18	\$3,264,961.25
Estimación 6	01/12/2017	31/12/2017	\$1,881,281.37	\$564,384.41	30%	\$7,525.12	\$1,520,075.35
Estimación 7	01/01/2018	15/01/2018	\$1,481,749.76	\$444,524.93	30%	\$5,927.00	\$1,197,253.80
Estimación 8	16/01/2018	31/01/2018	\$1,790,618.43	\$537,185.53	30%	\$7,162.48	\$1,446,819.68
Estimación 9	01/02/2018	15/02/2018	\$2,316,338.51	\$694,901.55	30%	\$9,265.36	\$1,871,601.51
Estimación 10	16/02/2018	28/02/2018	\$1,376,356.23	\$412,906.87	30%	\$5,505.42	\$1,112,095.84
Estimación 11 cierre de contrato	01/03/2017	15/03/2017	\$267,361.36	\$80,208.41	30%	\$1,069.44	\$216,027.98
Estimación 12 convenio	16/03/2018	21/03/2018	\$1,094,551.56			\$4,378.20	\$1,265,301.61
Estimación 13 convenio	22/03/2018	01/04/2018	\$1,456,636.30			\$5,826.54	\$1,683,871.57
Estimación 6 BIS	01/12/2017	31/12/2017	\$118,983.91			\$475.94	\$137,545.40
Estimación 7 BIS	01/01/2018	15/01/2018	\$38,964.50			\$155.86	\$45,042.96
Estimación 8 BIS	16/01/2018	31/01/2018	\$38,964.51			\$155.86	\$45,042.97
Estimación 9 BIS	01/02/2018	15/02/2018	\$66,789.85			\$267.16	\$77,209.07
Estimación 10 BIS	16/02/2018	28/02/2018	\$66,789.86			\$267.16	\$77,209.08
Estimación 11 BIS	01/03/2018	15/03/2018	\$22,732.61			\$90.94	\$26,278.89
Estimación 12 BIS	16/03/2018	21/03/2018	\$22,732.61			\$90.94	\$26,278.89
Estimación 13 BIS	22/03/2018	01/04/2018	\$22,732.62			\$90.94	\$26,278.90
TOTAL			\$24,046,872.93	\$6,329,098.39		\$96,187.54	\$27,798,185.07



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 097/2017

COSTO DE OBRA: \$27,894,372.62 (VENTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 6247/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE **\$571,781.99 C/IVA.**

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE LA EMPRESA CONTRATISTA **GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,** REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL **ING. EDUARDO GAMEROS TERRAZAS** HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA **ING. SERGIO GARCIA CARDENAS.**

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 097/2017**

7-11-17

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. EDNA LIZETTE DEL RÍO SIGALA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. EDUARDO GAMEROS TERRAZAS
REPRESENTANTE LEGAL
GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.