



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 099/2017

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186, 190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS **DOCE** HORAS DEL DÍA **11 DE SEPTIEMBRE DE 2017**, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE **CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN C. CONSTITUYENTES DE 1917 COLONIA UNIVERSITARIA**, LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA **ING. MIGUEL ARTURO ROCHA MEZA**, Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS **CC. ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO** EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL **ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL** EN SU CALIDAD DE **RESIDENTE DE OBRA**, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL **ING. MIGUEL ARTURO ROCHA MEZA**, EN SU CALIDAD DE **SUPERINTENDENTE DE LA OBRA** QUIEN ENTREGA.

DATOS BASICOS: CONTRATO NÚMERO: 099/2017 P.D. DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017.

MONTO CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: **\$153,667.58 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.)** CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
MUNICIPAL: 2017-PDM-AT-142

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 099/2017

PERIODO DE
EJECUCION:

CONTRATO ORIGINAL 24 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2017.

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 22 DE AGOSTO DE 2017.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS:	PAGARÉ	No. 1/1	FECHA 22 DE AGOSTO DE 2017	IMPORTE \$15,121.56
---	--------	---------	-------------------------------	------------------------

BITÁCORA

FECHA DE INICIO 24/07/2017

FECHA DE CIERRE 22/08/2017.

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES:

CONTRATO ORIGINAL

ESTIMACION	IMPORTE
ESTIMACIÓN 1	\$130,358.23
SUBTOTAL	\$130,358.23
I.V.A	\$20,857.32
TOTAL	\$151,215.55

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE \$27,038.84 C/IVA.

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA ING. MIGUEL ARTURO ROCHA MEZA, HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 099/2017

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. MIGUEL ARTURO ROCHA MEZA

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 099/2017 PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE
CONTENCIÓN EN C. CONSTITUYENTES DE 1917
COLONIA UNIVERSITARIA.

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. JAVIER VILLARREAL POSADA EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, LA ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA ING. MIGUEL ARTURO ROCHA MEZA, QUIEN ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 099/2017 RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN C. CONSTITUYENTES DE 1917 COLONIA UNIVERSITARIA.

En Chihuahua, Chih., siendo las **12:00** horas del día **11 de Septiembre de 2017**, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día **24 de Julio de 2017**, se formalizó contrato de Obra Pública No. **099/2017** con el contratista **ING. MIGUEL ARTURO ROCHA MEZA**, por un monto de **\$153,667.58 (Ciento cincuenta y tres mil seiscientos sesenta y siete pesos 58/100 M.N.)**, respectivamente más el correspondiente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra **CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN C. CONSTITUYENTES DE 1917 COLONIA UNIVERSITARIA.**

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de **\$130,358.23 (Ciento treinta mil trescientos cincuenta y ocho pesos 23/100 M.N.)** más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes en **VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES.**

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el contratista, así como la garantía de cumplimiento.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los **11 de Septiembre de 2017.**

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. MIGUEL ARTURO ROCHA MEZA

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 099/2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN C. CONSTITUYENTES DE 1917 COLONIA UNIVERSITARIA.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Camino a la presa Chuvíscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del día 11 de Septiembre de 2017 se elabora el presente finiquito.

Finiquito de Obra

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN C. CONSTITUYENTES DE 1917 COLONIA UNIVERSITARIA

Ejecutada por: ING. MIGUEL ARTURO ROCHA MEZA

R.F.C. ROMM510922H14

Contrato No. 099/2017	Monto con Iva \$ 178,254.39	Periodo Contratado: 24 de Julio al 27 de Agosto de 2017	Elaborado: julio 24 del 2017
Anticipo del 0%	\$0.00	Periodo Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:		Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:

Recursos 2011	OFICIO AUTORIZACION 2017-PDM-AT-142 \$ 178,254.39	SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 27,038.84
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 178,254.39		

TRAMITE	DESCRIPCION	FACTURA	IMPORTE	ESTIMADO	SANCION REINTEGR	AMORTIZACION	IVA	RETENCIONES	SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION	
											FINANC.	TERMINACION
Anticipo			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimación 1	Normales, Exc y Extras	Nº 20	130,358.23	20,857.32		0.00	0.00	260.72	0.00	151,215.54	151,215.54	ago 22 del 2017
TOTALES			130,358.23	20,857.32	0.00	0.00	0.00	260.72	0.00	151,215.55		

<u>COSTO DE OBRA:</u>	<u>151,215.55</u>	<u>AMORTIZACIÓN:</u>	<u>0.00</u>	<u>EJERCIDO:</u>	<u>151,215.55</u>	<u>PERÍODO REAL:</u>		<u>jul 24 del 2017</u>	<u>ago 22 del 2017</u>
<u>POR CANCELAR:</u>	<u>27,038.84</u>	<u>POR AMORTIZAR:</u>	<u>0.00</u>	<u>POR EJERCER:</u>	<u>27,038.84</u>	<u>RET 0.2% I.C.I.C.</u>	<u>260.72</u>	<u>RET 0.2% C.M.I.C.</u>	<u>260.72</u>
								<u>RET 0.2% D.I.F.</u>	<u>0.00</u>

CONTRATISTA

ING. MIGUEL ARTURO ROCHA MEZA

RESIDENTE D.O.P.M

ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGEL

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS HUMBERTO SABELLO GIL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN C. CONSTITUYENTES DE 1917 COLONIA UNIVERSITARIA

Finiquito de los Trabajos

Nº	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	VOLUMEN REAL EJECUTADO
			CONTRATO					
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN	M2	26.5		\$ 9.56	\$ 253.34	32.14	32.14
2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL "C" POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	79.2		\$ 598.79	\$ 47,424.17	37.89	22,688.15
3	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 6 CMS. DE ESPESOR.	M2	26.5		\$ 144.30	\$ 3,823.95	32.04	4,623.37
4	RELLENO A VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	M3	26.4		\$ 42.84	\$ 1,130.98	27.67	1,185.38
5	MAPOSTERIA DE 3A CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTE ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE RESISTENCIA F'C=60KG/CM2	M3	60		\$ 1,517.92	\$ 91,075.20	55.15	83,713.29
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DRENS EN MURO DE MAPOSTERIA A BASE DE TUBO DE PVC DE 4"	ML	5		\$ 76.14	\$ 380.70	7.00	532.98
7	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA	M3	63.36		\$ 148.08	\$ 9,382.35	76.37	11,308.87
8	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA	M2	26.5		\$ 7.43	\$ 196.90	28.70	213.24
EXT-01	BOMBEO DE ZANJA INUNDADA POR LLUVIA LA OBRA	HR	0		\$ 88.37	\$ -	28.00	2,474.36
EXT-02	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B"	M3	0		\$ 64.26	\$ -	51.53	3,311.32
					SUBTOTAL	\$ 153,667.58	\$ 124,572.54	\$ 124,572.54
					IVA	\$ 24,586.81	\$ 19,931.61	\$ 19,931.61
					TOTAL	\$ 178,254.39	\$ 144,504.15	\$ 144,504.15

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 11 de Septiembre de 2017 según contrato de obra pública 099/2017.

POR EL CONTRATISTA

POR EL CONTRATANTE

ING. MIGUEL ARTURO ROCHA MEZA

ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL