



ACUERDO DE DIFERIMIENTO DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 102/2017 POR
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO

ACUERDO QUE EMITEN EL C. ING. CARLOS H. CABELLO GIL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, SIENDO ASISTIDO POR LOS CC. ARQUITECTO CARLOS AGUILAR GARCIA, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA E INGENIERO EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA, PARA HACER CONSTAR EL DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 102/2017, CONSISTENTE EN: "ADECUACIONES EN AV. CLUB DE LEONES CRUCE CON CARRETERA A ALDAMA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA", EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.

En Chihuahua, Chih., siendo las 14:00 horas del día 09 de octubre de 2017, el suscrito Director de Obras Públicas, asistido por el Subdirector Infraestructura Urbana y la Jefe del Departamento de Construcción Urbana de la Subdirección de Infraestructura Urbana, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 62 fracción I de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua; y en el ejercicio de las facultades conferidas en el Artículo 71 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, emito el presente Acuerdo que autoriza el diferimiento del plazo de ejecución por motivo del atraso en la entrega del anticipo que se otorga en los trabajos de la obra arriba referida, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

- I.- Con fecha 16 de agosto de 2017, se celebró con la empresa TRITURACIÓN, EQUIPOS, MAQUINARIA Y ARRENDADORA, S.A. de C.V., el Contrato de Obra Pública No. 102/2017, el cual tiene como objeto la: **"ADECUACIONES EN AV. CLUB DE LEONES CRUCE CON CARRETERA A ALDAMA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA"**, por un monto de **\$ 446,784.44 (cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos ochenta y cuatro pesos 44/100 M.N.)** Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de 45 días naturales comprendidos dentro del periodo del 16 de agosto al 29 de septiembre de 2017, pactándose un anticipo del 30%, para el

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



**ACUERDO DE DIFERIMIENTO DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 102/2017 POR
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO**

inicio de la obra y la compra de materiales y equipos de instalación permanente en la misma.

II.- Que el cheque que ampara el importe del anticipo fue entregado a la empresa contratista hasta el día viernes 06 de octubre de 2017, por lo que el importe del anticipo fue puesto efectivamente a su disposición hasta el lunes 09 de octubre de 2017, por lo anteriormente expuesto, la empresa contratista no pudo llevar a cabo el inicio de los trabajos y la adquisición de equipos y materiales de instalación permanente en la obra en la fecha señalada en el contrato; aunado al hecho y como consta en el expediente del referido contrato 102/2017, el contratista exhibió de manera oportuna y de conformidad con el artículo 41 de la Ley en la materia, las garantías al anticipo y de cumplimiento a dicho contrato mediante los pagarés números 1/1 y 1/1, respectivamente, ambas emitidas por la empresa contratista, es procedente diferir el plazo de ejecución de la obra.

ACUERDO

PRIMERO. - Con base en los antecedentes y motivos antes expuestos y con fundamento en la fracción I del artículo 62 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, se difiere el plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública No. 102/2017, estableciéndose como nuevas fechas de inicio y terminación de la obra, los días **09 de octubre de 2017 y 22 de noviembre de 2017.**, respectivamente.

SEGUNDO.- Notifíquese a la empresa: **TRITURACIÓN, EQUIPOS, MAQUINARIA Y ARRENDADORA, S.A. de C.V.**, el contenido y alcance legal del presente acuerdo.

ACUERDO que se dicta y firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los nueve días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.

2

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACUERDO DE DIFERIMIENTO DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 102/2017 POR
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS H. CABELLO GIL

EL SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO DE DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°. 102/2017, RELATIVO A ADECUACIONES EN AV. CLUB DE LEONES CRUCE CON CARRETERA A ALDAMA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.