

CONTROL DE TRAMITE DE ESTIMACIONES

DATOS GENERALES			
FOLIO	NUMERO DE ESTIMACION	FACTURA	SALDO NETO
	1		324,919.21
OBRA CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION HOMERO			
CONTRATISTA:	STAHN CONSTRUCCIONES SA DE CV		UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH
RESIDENTE	ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ		CONTRATO No. 107/2017

RESUMEN DE AUTORIZACIONES				
AUTORIZACION DE:	FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FECHA Y FIRMA ENTREGA	CONTROL DE OBRA	
			FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FIRMA Y FECHA ENTREGA
RESIDENTE	3/10/2017 ING. GLORIA MARTINEZ	3/10/2017		
JEFE DE DEPARTAMENTO				
SUBDIRECTOR				
X DIRECTOR				
☐ DEP. SERV. ADM.				

EN CASO DE 1ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 2ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 3ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	



Dirección de Obras Públicas
Subdirección de Infraestructura Urbana
Departamento de Construcción

NOMBRE Y FECHA DE ENTREGA EN CONTROL DE OBRA



CHIHUAHUA, CHIH. 03 DE OCTUBRE DE 2017

ING GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 1 CON FACTURA 609 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION HOMERO

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 21 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2017
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE \$324,919.21 CON IVA INCLUIDO.

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE
ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN.

ATENTAMENTE,

STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV

RECIBE

ING GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

SCO091026IPO
STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV

Folio Fiscal: 2C2B9B77-40C0-E11B-87F9-D0B04C78703D

BLVD ANTONIO ORTIZ MENA, No. Ext 1605
CAMPESTRE RESIDENCIAL, C.P. 31213
CHIHUAHUA CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO

Serie: Folio:
609

Fecha y Hora:
03 / 10 / 2017 11:01:46

Datos Fiscales del Cliente

RFC: MCI651010V22
Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Domicilio: MINA, No. Ext 408, Col. CENTRO, C.P. 31000
Municipio: CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA
País: MEXICO

Tipo de Comprobante: Factura
Moneda: MXP
Tasa de Cambio: 1
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos, No. Cla. NO IDENTIFICADO
Certificado del Emisor: 00001000000403852726

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
PAGO DE LA ESTIMACION No.1 POR TRABAJO DE LA CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION HOMERO.SEGUN CONTRATO No. 107/2017				
1	NO APLICA	ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 400,146.82 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 120,044.05 RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO 0.2% C.M.I.C. \$ 800.29 0.2%D.I.F. \$ 800.29 SUMA \$ 1,600.58 NETO A RECIBIR \$ 323,318.63	\$ 280,102.77	\$ 280,102.77
			Subtotal	\$ 280,102.77
			IVA TASA 16%	\$ 44,816.44
Trescientos veinte y cuatro mil novecientos diecinueve pesos. 21/100 MXN			Total	\$ 324,919.21



Expedido en: BLVD ANTONIO ORTIZ MENA 1605 CAMPESTRE RESIDENCIAL C.P. 31213 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO.

Lugar de Expedición: CHIHUAHUA Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|2C2B9B77-40C0-E11B-87F9-D0B04C78703D|2017-10-03T11:01:46|fsZhe6BU1VYSQzKaDZM81o413u01mr37k6lrcF9qS58qqP3Ccg1ZLRMV5sm1v4L0SYINXE30mqPBeJlvjgRA1gKnmbQJAYYBxXfVe6pwheQI03z2xpCZLTlrlOe0JKAKm2g7LWmCKg2StqCjth+Kwe1QI0JIERIsosXIDX1QWg33S+djZ/R8EIMC4ja/Y5k9GcJIEEvm+bvPO6/mGcEpeQKw1xjRwu6ujlFRKVwqvDnaA6Bjr0m+4r8Q11TyqsBN+K40wpOIdl7M6Ck6GOYCZL3S92Go86JSNEMRRJcvYHwKqPWxIPi2Ji+bu8wOHNDArvECOIT1Jn+gRw==|00001000000402636111|

Sello Digital del Emisor

fsZhe6BU1VYSQzKaDZM81o413u01mr37k6lrcF9qS58qqP3Ccg1ZLRMV5sm1v4L0SYINXE30mqPBeJlvjgRA1gKnmbQJAYYBxXfVe6pwheQI03z2xpCZLTlrlOe0JKAKm2g7LWmCKg2StqCjth+Kwe1QI0JIERIsosXIDX1QWg33S+djZ/R8EIMC4ja/Y5k9GcJIEEvm+bvPO6/mGcEpeQKw1xjRwu6ujlFRKVwqvDnaA6Bjr0m+4r8Q11TyqsBN+K40wpOIdl7M6Ck6GOYCZL3S92Go86JSNEMRRJcvYHwKqPWxIPi2Ji+bu8wOHNDArvECOIT1Jn+gRw==

Número de Cuenta: NO IDENTIFICADO

Expedido En: Calle BLVD ANTONIO ORTIZ MENA, No. Ext 1605 Col. CAMPESTRE RESIDENCIAL, C.P. 31213 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Estado CHIHUAHUA, MEXICO



Folio Fiscal: 2C2B9B77-40C0-E11B-87F9-D0B04C78703D Certificado SAT: 00001000000402636111

Fecha y Hora de: 2017-10-03T11:01:46

Sello Digital SAT

eRnnhu5n1as2OMCIB/WBnX2X002yH09YYul+GQ86K5e2HYd45el2hGSvqjdnSjcakg0jaDfhZpA9fHFWw/8yFN1qXqhWhmfnZhqUfryrcOixruGcor7BRo2CBc7b2a3fTCEmghG0WkSbLAKJZaepWHsah2SYkvjh9NB2UdFXvF5NlKJUFVQZJc8lYrYoYotW7gnS7XrlaZyH18GkulHuFN0m9MDmgSkIXKliyuWok1Nvni7pTlcuhTnI97Ty359WaF5xGbJ+OgYQ6dAgXSsn9R+eQqsVGUXFoS1LO6H2qzxZ3FOCcw7XUSBMaDkn0q3WlmmGiQnSvMw9mg==

Handwritten signatures and stamps.

<http://verificafdi.sat.gob.mx/> Inicio

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*

RFC emisor*

RFC receptor*



Proporcione los dígitos de la imagen*

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SCD091026IPO	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MC1651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2C269B77-40CD-E11B-87F9-00B04C78703D	2017-10-03T11:01:46	2017-10-03T11:01:46	SAD110722MGA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$324,919.21	ingreso	Vigente	

Imprimir



Enlaces

[Ver la página de accesibilidad](http://verificafdi.sat.gob.mx/)
[Política de privacidad](http://verificafdi.sat.gob.mx/)
[Términos y Condiciones](http://verificafdi.sat.gob.mx/)
[Marco legal](http://verificafdi.sat.gob.mx/)
[Ayuda](http://verificafdi.sat.gob.mx/)
[Contacto](http://verificafdi.sat.gob.mx/)
[Mapa de sitio](http://verificafdi.sat.gob.mx/)

¿Qué es gobierno?

[Es el portal único de trámites, información y servicios](http://verificafdi.sat.gob.mx/)
[¿Qué es el gobierno?](http://verificafdi.sat.gob.mx/)
[¿Qué es el gobierno?](http://verificafdi.sat.gob.mx/)
[¿Qué es el gobierno?](http://verificafdi.sat.gob.mx/)
[¿Qué es el gobierno?](http://verificafdi.sat.gob.mx/)

Contacto

[Mesa de ayuda](http://verificafdi.sat.gob.mx/)
[Servicio al cliente](http://verificafdi.sat.gob.mx/)
[Servicio al cliente](http://verificafdi.sat.gob.mx/)
[Servicio al cliente](http://verificafdi.sat.gob.mx/)
[Servicio al cliente](http://verificafdi.sat.gob.mx/)

Mantente informado. Suscríbete

[Suscríbete](http://verificafdi.sat.gob.mx/)

Síguenos en





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

CONTRATO

107/2017

IMPORTE CONTRATO \$8,816,451.36 CON IVA

CONTRATISTA
PERIODO DE EJECUCION

STHAL CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V
21 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2017

OBRA/SERVICIO

CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA AV. HOMERO

DIFERIMIENTO AUTORIZADO
CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO

MONTO CONTRATADO

\$8,816,451.36 CON IVA

MONTO PROGRAMADO AL 19 SEPTIEMBRE 2017

\$1,238,282.68 SIN IVA

MONTO EJERCIDO AL 19 SEPTIEMBRE 2017

\$408,445.20 SIN IVA

IMPORTE PENDIENTE

\$829,837.48 SIN IVA

CALCULO DE RETENCION/SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DEL CONTRATO

CONCEPTO	IMPORTE FUERA DE PROGRAMA	SANCIÓN / RETENCIÓN DEL 1.0%/MES	NUMERO DE MESES DE RETRASO	IMPORTE DE RETENCION	IMPORTE DE REINTEGRO	ESTIMACION No.1 (PERIODO 21 AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017)
INCISO A	\$829,837.48	\$8,298.37	1.00	\$8,298.38		

TOTAL \$8,298.38 SIN I.V.A.

ELABORO: ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

REVISO:

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA

Vo.Bo.
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

CHIHUAHUA, CHIH., SEPTIEMBRE 2017

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 107/2017	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION HOMERO	ESTIMACIÓN No. 1	\$ 8,816,451.36 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 21 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2017	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 473,796.43 CON IVA
CONTRATISTA: STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC SCO 091026 IP0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 473,796.43 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 408,445.20	
<u>RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE CONTRATO</u>	\$ (8,298.38)	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 400,146.82	

DESCUENTOS		
0.5% S.I.V.C.S		0.00
0.2% C.M.I.C		800.29
0.2% I.C.I.C.	\$	0.00
0.2% D.I.F	\$	800.29
SUMA DESCUENTOS	\$	1,600.58
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	400,146.82
AMORT ANTICIPO	\$	120,044.05
SUB-TOTAL	\$	280,102.77
I.V.A.	\$	44,816.44
TOTAL	\$	324,919.21
(CON LETRA)		
(TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 21/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	1,600.58
SALDO NETO A RECIBIR	\$	323,318.63

AUTORIZO	ELABORO
ING GLORIA MARTINEZ RGUEZ. RESIDENTE D.O.P.M	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV CONTRATISTA
Vc. Bo.	REVISOR
ARQ. CARLOS INSULAR GARCIA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ING. EDNA LIZBETH DEL RIO SIGALA JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
Vp. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH., 19 DE SEPTIEMBRE 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE:
(TRESCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 63/100 M.N.)
ESTIMACIÓN NUM. 1 CONTRATO No. 107/201 POR LA CANTIDAD DE : \$8,816,451.36
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.
CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION HOMERO

\$ 323,318.63
COMO PAGO A LA
POR TRABAJOS EN LA OBRA:

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 400,146.82
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 120,044.05

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		SUBTOTAL	\$ 280,102.77
		IVA	\$ 44,816.44
0.2% C.M.I.C	800.29	TOTAL	\$ 324,919.21
D.I.F.O, 2 %	800.29		
SUMA	1,600.58		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO
\$ 8,816,451.36 CON IVA
\$ - CON IVA
\$ 473,796.43 CON IVA
\$ 473,796.43 CON IVA
\$ 8,342,654.93 CON IVA

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO
\$ 2,644,935.41 CON IVA
\$ - CON IVA
\$ 139,251.10 CON IVA
\$ 139,251.10 CON IVA
\$ 2,505,684.31 CON IVA

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2 % C.M.I.C
ACUMULADO ANTERIOR \$ -
ESTA ESTIMACION \$ 800.29
ACUMULADO ACTUAL \$ 800.29

0.2% D.I.F
\$ -
\$ 800.29
\$ 800.29

RECIBIMOS
STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV
SCO 091026 IPO

OBRA:

CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION HOMERO

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.

No. CONTRATO: 107/2017

ESTIMACIÓN No. 1

CONTRATISTA: STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV

PERÍODO: 21 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
1	<u>NORMALES</u>	408,445.20

SUBTOTAL	408,445.20
I.V.A.	65,351.23
TOTAL	473,796.43

POR EL CONTRATISTA

STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONTRATISTA:


STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV

PERIODO: 21 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2017

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		

OBRA NORMAL**\$ 408,445.20****ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO**

16	047-H-04-a) 2) a) Suministro de acero de refuerzo, L.A.B. puesto en kg obra, varillas con límite elástico mayor o igual a 4200 Kg/cm ² para los diferentes elementos estructurales . Incluye: adquisición de materiales(Se pagaran volúmenes de proyecto puestos en almacén del lugar de la obra), volumen de desperdicio, cargas, descargas y almacenamientos dentro de la obra.	36300.00	25,640.00	0.00	25,640.00	15.93	408,445.20
----	--	----------	-----------	------	-----------	-------	------------



POR EL CONTRATISTA

STAHL CONSTRUCCIONES S.A.DEC.V



POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. GLORIA MARTINEZ RDGUEZ.

GENERADOR
STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION HOMERO CHIHUAHUA.

FECHA: 02 DE OCTUBRE 2017
 PERIODO: 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE 2017
 No. CONTRATO: No 107/2017
 No. ESTIMACION: 1 (UNO)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
16	047-H-04-a) 2) a) Suministro de acero de refuerzo, L.A.B. puesto en obra, varillas con límite elástico mayor o igual a 4200 Kg/cm ² para los diferentes elementos estructurales . Incluye: adquisición de materiales(Se pagaran volúmenes de proyecto puestos en almacén del lugar de la obra), volumen de desperdicio, cargas, descargas y almacenamientos dentro de la obra.	25640.00 KG

DESCRIPCION	FACTURA 12 SEP		FACTURA 21 DE SEP			
	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD		
Varrilla corrugada de 3/8	KG	680.00	KG	1360.00		
Varrilla corrugada de 1/2	KG	2400.00	KG	4800.00		
Varrilla corrugada de 3/4	KG	5400.00	KG	10800.00		
Alambre recocido	KG	100.00	KG	100.00		
		8580.00		17060.00	TOTAL	25640.00

RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
 ING. IRIS SIOMARA SINECIO TRUJILLO



Kalisch
ACERO

KALISCH FIERRO Y ACERO S. A. DE C. V.

CFR811222626
HEROICO COLEGIO MILITAR 265
COLONIA NOMBRE DE DIOS, C.P. 31110
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: (614)-424-0505 www.kalisch.com.mx

Sucursal COLEGIO MILITAR
H. COLEGIO MILITAR 265, COL. NOMBRE DE
DIOS.
C.P. 31110 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: (614)424-05-05
Email: colegiomilitar@kalisch.com.mx

FACTURA	PAGINA: 1 DE 1
Serie: A	Folio: 113506
Fecha de Emisión:	21/09/2017 10:13:10a
Lugar de Emisión:	CHIHUAHUA
Método de:	03
Cuenta:	2575
No. Orden:	2017726001
No. de Control:	837892
Tipo de Operación:	VENTA
Código de Cliente:	015431
Condiciones:	CREDITO (N) - 30 DIAS
Puntos:	En esta
Saldo:	Vencidos

Folio Fiscal: 7e89da4b-0e73-4051-a178-e82ec78aa158
N° de Serie del Cert. del SAT: 00001000000405999912

Fecha y hora de certificación: 21/09/2017 11:12:18a.m.
N° Certificado: 00001000000404102141

Facturar a: STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV
SCO091026IP0
BLV ANTONIO ORTIZ MENA NO.1605-A COL.:
CAMPESTRE RDCIAL.
C.P.: 31213 CHIHUAHUA CHIH, MX

Remitir a: SCO091026IP0
BLV ANTONIO ORTIZ MENA NO.1605-A, COL.:
CAMPESTRE RDCIAL.
CHIHUAHUA CHIH
C.P.: 31213


Orden de Compra: AB-5709:OBRA HOMERO

Asesor Comercial: 8

Referencia

Formulo KACMCRA

Código:	Descripción:	Piezas	Cantidad	Unidad:	Precio:	Importe:
54854020	VAR CORR AR-42 3/8 X 12M 200 PZ		1,360.00	KGS	11.58	15,748.80
54854030	VAR CORR AR-42 1/2 X 12M 400 PZ		4,800.00	KGS	11.58	55,584.00
54854045	VAR CORR AR-42 3/4 X 12M 400 PZ		10,800.00	KGS	11.58	125,064.00
03160005	ALAMBRE REC C16		100.00	KGS	13.81	1,381.00



[Handwritten signature]

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, a jueves, 21 septiembre, 2017. Por este Pagare STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de KALISCH FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.V. la cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 25/100 M.N. el día sábado, 21 octubre, 2017, en la ciudad de CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO importe en mercancías recibidas a mi (nuestra) entera satisfacción. Si este pagaré no fuese cubierta a su vencimiento causará intereses moratorios al 5% mensual hasta la fecha de su total liquidación.

Acepto (amos)



SUBTOTAL	197,777.80
IVA 16.00% TRASLADADO	31,644.45
IVA % RETENIDO	
TOTAL MXN	229,422.25

Cantidad Con Letra:
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 25/100 M.N.

Archivos XML y PDF enviados a: Stahl_facturas@hotmail.com

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Impuesto retenido de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CLIENTE

CONDICIONES DE VENTA

Revise sus datos fiscales, solo se realizarán cambios dentro de las 24 horas de haberse facturado.

La empresa no se hace responsable por el daño que sufran materiales no exigidos por el cliente dentro de los siguientes 30 días a que fueron entregados, pudiendo generar cargos por almacenaje.

Las entregas dentro de la ciudad con valor inferior a \$2,000 pesos tendrán cargo por envío de \$80.00 pesos más IVA. Entregas fuera de la ciudad tendrán cargo por envío.

Únicamente se efectuarán cambios de material en un periodo no mayor a 5 días de la fecha de la factura.

No podrán realizarse cambios y/o devoluciones de materiales especiales que hayan sido comprados especialmente para el cliente; ni cuando el material esté dañado, cortado o pintado.

Debido a la constante variación de los precios del acero en el mercado, las cotizaciones tendrán una vigencia máxima de 5 días naturales contados a partir de la fecha de la cotización; transcurrido este término, se aplicarán los precios que rijan en ese momento.

Surtir parcialmente un pedido NO nos obliga a surtir el resto como condición para el pago del material ya entregado.

Si al momento de entregar el material NO se encuentra el cliente o alguno de sus representantes, éste acepta y reconoce la firma de la persona que se encuentre en el lugar de la entrega.

Para fines de facturación y entrega de mercancía se utilizará el peso de básculas.

La firma en cualquier parte de esta factura, implica el recibo de la mercancía y la aceptación de estas condiciones de venta.

Los pedidos que tengan que ser reenviados por error imputable al cliente, serán sujetos a un cargo adicional.

Observaciones:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7e89da4b-0e73-4051-a178-e82ec78aa158|2017-09-21T11:12:18|VVKyVI0LLvpDNZJ7mTHHcdorVPyD92nMOCVlfnwTPpyrdsPFmRgCfsfZ29KXm0MotwOYuaO+ADsrqilscDtOr5uipGwnb192AGhPlX6ZCeMZP6niHtDaO1K+FXz/NJT2W0r8vg155Jk19b0sZK/K8jhjTgy9L7X04PUALY7cEgaFcl0ofHGEE20GLKuRdmnZmvocYbbcqfRKwB4FkvF4xLiIDb/kojJMOpf6P5bBk2oJzelj8tqGZZ1iouDiKMCxhKS3LRRPK03hxfCvN2BBLZQ7GNXh6xeEoQqY3UgOHVwsns10hZgSJllm+rZm7CViADaXJ3k5Bd1X8w3w==|00001000000405999912||

Sello digital del CFDI

VVKyVI0LLvpDNZJ7mTHHcdorVPyD92nMOCVlfnwTPpyrdsPFmRgCfsfZ29KXm0MotwOYuaO+ADsrqilscDtOr5uipGwnb192AGhPlX6ZCeMZP6niHtDaO1K+FXz/NJT2W0r8vg155Jk19b0sZK/K8jhjTgy9L7X04PUALY7cEgaFcl0ofHGEE20GLKuRdmnZmvocYbbcqfRKwB4FkvF4xLiIDb/kojJMOpf6P5bBk2oJzelj8tqGZZ1iouDiKMCxhKS3LRRPK03hxfCvN2BBLZQ7GNXh6xeEoQqY3UgOHVwsns10hZgSJllm+rZm7CViADaXJ3k5Bd1X8w3w==

Sello del SAT

pN70IV4iJOVFCt+1Rep9AjeZ58CnTdM6pn1144N4jK2rEvLm49BC5S6x4aEfn05AtU4LgxcV+y95pqnIYNMRVX0fc+Av/cpl1Yulf4t9Q5ILtr88bFnizOj4NPi6IDGSPxeGyC8Ucw4Uyl4i+keIvHBCDxqOTKARFPfKAJ9UlnKYQARHvSbZrAOGr3lxH5CBzb0k763ZXOEPcxDqLVRKG1KvHN75zrYCuYPFocOkRlfbkppEIntMyvfkY0MnVH42GJg75ta3RTP+hZWNeu8VaqbcVPD+nyZ5+bXlPjfhT2W9OKIDGqkSjH6OLW+Cif0PIOM5PsviXmQ9Pg==



Kalisch
ACERO

KALISCH FIERRO Y ACERO S. A. DE C. V.

☎FA811222626
HEROICO COLEGIO MILITAR 265
COLONIA NOMBRE DE DIOS, C.P. 31110
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: (614)-424-0505 www.kalisch.com.mx

Sucursal: COLEGIO MILITAR
H. COLEGIO MILITAR 265, COL. NOMBRE DE
DIOS
C.P. 31110 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: (614)-424-0505
Email: colegiomilitar@kalisch.com.mx

Folio Fiscal: baf37b9d-d831-4962-b157-3885f869184e
N° de Serie del Cert. del SAT: 00001000000405999912

Fecha y hora de certificación: 12/09/2017 11:01:11a.m.
N° Certificado: 00001000000404102141

Facturar a: STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV
SCO091026IP0
BLV ANTONIO ORTIZ MENA NO.1605-A COL.:
CAMPESTRE RDCIAL,
C.P.: 31213 CHIHUAHUA CHIH, MX

Remitar a: SCO091026IP0
BLV ANTONIO ORTIZ MENA NO.1605-A, COL.:
CAMPESTRE RDCIAL,
CHIHUAHUA CHIH
C.P.: 31213

Orden de Compra: AB-5685

Asesor Comercial: 8

Referencia:

Formulo KACMCRA

FACTURA	PAGINA 1 DE 1
Serie: A	Folio: 112682
Fecha de Emisión: 12/09/2017 10:01:43a.m.	
Lugar de Emisión: CHIHUAHUA	
Método de: 03	
Cuenta: 2575	
No. Orden: 2017704580	
No. de Control: 818441	
Tipo de Operación: VENTA	
Código de Cliente: 015431	
Condiciones: CREDITO (N) - 30 DIAS	
Puntos: En esta	
Saldo: Vencidos	

Código:	Descripción:	Piezas	Cantidad	Unidad:	Precio	Importe:
54854020	VAR CORR AR-42 3/8 X 12M 100 PZ		680.00	KGS	11.58	7,874.40
54854030	VAR CORR AR-42 1/2 X 12M 200 PZ		2,400.00	KGS	11.58	27,792.00
54854045	VAR CORR AR-42 3/4 X 12M 200 PZ		5,400.00	KGS	11.58	62,532.00
03160005	ALAMBRE REC C16		100.00	KGS	13.81	1,381.00
29401005	MALLA SOLDADA 66-10-10		300.00	MT2	13.26	3,978.00

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, a martes, 12 septiembre, 2017. Por este Pagare STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de KALISCH FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.V. la cantidad de CIENTO VEINTE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 58/100 M.N. el día jueves, 12 octubre, 2017, en la ciudad de CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO importe en mercancías recibidas a mi (nuestra) entera satisfacción. Si este pagaré no fuese cubierta a su vencimiento causará intereses moratorios al 5% mensual hasta la fecha de su total liquidación.

Acepto (amos)



SUBTOTAL	103,555.40
IVA 16.00% TRASLADADO	16,568.86
IVA % RETENIDO	
TOTAL MXN	120,124.26

Cantidad Con Letra:
CIENTO VEINTE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 58/100 M.N.

Archivos XML y PDF enviados a Stahl_facturas@hotmail.com
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Este documento es una representación impresa de un CFDI. Impuesto retenido de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CLIENTE

INDICACIONES DE VENTA

Revise sus datos fiscales, solo se realizarán cambios dentro de las siguientes 24 horas de haberse facturado

La empresa no se hace responsable por el daño que sufran materiales no protegidos por el cliente dentro de los siguientes 30 días a que fueron entregados, pudiendo generar cargos por almacenaje.

Las entregas dentro de la ciudad con valor inferior a \$2,000 pesos tendrán cargo por envío de \$80.00 pesos más IVA. Entregas fuera de la ciudad tendrán cargo por envío.

Únicamente se efectuarán cambios de material en un periodo no mayor a 5 días de la fecha de la factura.

No podrán realizarse cambios y/o devoluciones de materiales especiales que hayan sido comprados especialmente para el cliente; ni cuando el material esté dañado, cortado o pintado.

Debido a la constante variación de los precios del acero en el mercado, nuestras cotizaciones tendrán una vigencia máxima de 5 días naturales contados a partir de la fecha de la cotización; transcurrido este término, se aplicarán los precios que rijan en ese momento.

Surtir parcialmente un pedido NO nos obliga a surtir el resto como condición para el pago del material ya entregado.

Si al momento de entregar el material NO se encuentra el cliente o alguno de sus representantes, éste acepta y reconoce la firma de la persona que se encuentre en el lugar de la entrega.

Para fines de facturación y entrega de mercancía se utilizará el peso de nuestras básculas.

La firma en cualquier parte de esta factura, implica el recibo de la mercancía y la aceptación de estas condiciones de venta.

Los pedidos que tengan que ser reenviados por error imputable al cliente, serán sujetos a un cargo adicional.

Observaciones:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|baf37b9d-d831-4962-b157-3885f869184e|2017-09-12T11:01:11|ZxEx7QhEmth/1qFaELGi9FbrlgXevzn9cRBpwy4maOGrk+RCy7SOJ7XhD70ryFG7uxnCTWf38fMr4OSEStfaduWBsq3Mv9DrzB0VHgXuKlatmsTnzvXBKXNJYk8+mYLuN11yJp/UKr7vaqNgXogOdQeJqSKzgOSI8/KIWPpADaNOqduuPC0/nPnnjvGLK1yJzVtUowuwl/5Z1PLb8qomR7jKXedB3x5BciXe574b87/ynAumS9OpAHVsQogZrrXsbPBW3rEoIM/RWW13Y9MqTVmHBRO7YKGMR/XWZUI7f3Mf1dmV45m/0K9SMjr6oJ0aQCmD+cD4FvgjXONA==|00001000000405999912||

Sello digital del CFDI

ZxEx7QhEmth/1qFaELGi9FbrlgXevzn9cRBpwy4maOGrk+RCy7SOJ7XhD70ryFG7uxnCTWf38fMr4OSEStfaduWBsq3Mv9DrzB0VHgXuKlatmsTnzvXBKXNJYk8+mYLuN11yJp/UKr7vaqNgXogOdQeJqSKzgOSI8/KIWPpADaNOqduuPC0/nPnnjvGLK1yJzVtUowuwl/5Z1PLb8qomR7jKXedB3x5BciXe574b87/ynAumS9OpAHVsQogZrrXsbPBW3rEoIM/RWW13Y9MqTVmHBRO7YKGMR/XWZUI7f3Mf1dmV45m/0K9SMjr6oJ0aQCmD+cD4FvgjXONA==

Sello del SAT

gdQEOIIX+yhpFYoxAaj8Xiz5WMzawVKZS3Q66Hox8NFj2OfvPuCbxBH2rgd4ENRr/9O/RTzZJ3vmhBGke+LxETeKsnjyQgp40KHRZsvZM77/GWQ1Z7ufeXCFX9XV3Yh1Fjg8pctVsv0aVzMH+dcKov+57Kaqy/i7JkVqgWEX5aBilUgVLNjHOnuBlAQ11XQ9LBSanw/CeaN2DGBZyXo9G14JV/8ryCcZYXB6MjpPobN+XXTCePRcXUOmOZE2eGgKmSR/DubUwru2Qy7M4N1ndo0etaVwZ/HTL9EEV3UxvUJskQaaHH4txGOM4oQ4vVkl1Ivldj6RKXrzQeruYpStg==