

## CONSTRUCCIONES



## TOTALES

Factura

SERIE

FOLIO 320

FECHA: 5/12/2017 18:49:11

Documento Válido

JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ

EAGJ6C0918T13 25 No. 7105 AEROPUERTO,  
CHIHUAHUA 31380  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MC1651010V22

Domicilio: MINA No. 403

Teléfono:

Ciudad: CHIHUAHUA

Colonia: CENTRO  
Estado: CHIHUAHUAC.P.: 31000  
País: MEXICO

Lugar de Expedición: 25 7105, AEROPUERTO, 31380, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Concepto / Descripción

ESTIMACION 6

Valor Unitario

Importe

OBRA: BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA  
REVOLUCION  
CONTRATO:109/2017

DESCUENTOS

0.2% I.C.I.C \$ 368.84

0.2% DIF \$ 368.84

SUMA DESCUENTOS \$ 737.68

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION \$ 184,419.67

AMORTIZACION ANTICIPO \$ 55,325.90

DESCUENTOS \$ 737.68

SUBTOTAL \$ 128,356.09

IVA \$ 20,655.00

SALDO NETO PARA PAGOS \$ 149,011.09

CON LETRA ( CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS ONCE PESOS 09 /100 M.N.)

129,093.77

129,093.77

Importe con letra

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO  
PESOS 77/100 M.N.

Método de pago: Cheque nominativo

Cuenta de pago: NO IDENTIFICADO

|          |            |
|----------|------------|
| SUBTOTAL | 129,093.77 |
| I.V.A.   | 20,655.00  |
| TOTAL    | 149,748.77 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Emisión: 25 7105, AEROPUERTO, 31380, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,  
CHIHUAHUA, MEXICO

Regimen Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor    | 00001000000403506616                 |
| Código fiscal                       | EE597C1F-48E3-4771-95DE-B445D12ADF05 |
| No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000404486074                 |
| Fecha y hora de certificación       | Diciembre 5 2017 - 19:49:16          |

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio

SITIO




## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal\*:

RFC emisor\*:

RFC receptor\*:



Proporcione los dígitos de la imagen\*:

\* Datos obligatorios



RFC del emisor

EAGJ660918TI3

Nombre o razón social del emisor

JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ

RFC del receptor

MCI651010V22

Nombre o razón social del receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio fiscal

EE597C1F-48E3-4771-96DE-B445D12ADFD5

Fecha de expedición

2017-12-05T18:49:11

Fecha certificación SAT

2017-12-05T19:49:16

PAC que certificó

MAS0810247C0

Total del CFDI


\$149,748.77

Efecto del comprobante

ingreso

Estado CFDI

Vigente



| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT |
|------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature inside a circle]*

*[Handwritten signature]*



HOJA DE RESUMEN FINAL

No. 1

**PROGRAMA: INVERSION MUNICIPAL 2017**

CONTRATO No.- 109/2017

CONTRATADO \$ 2'874,848.2

OBRA: "BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION."

ESTIMACION No. 6 (SEIS)

**PERIODO: 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017**

**CONTRATISTA: ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ**  
R.F.C. EAGJ-660918-T13

**IMPORTE ESTIMADO** **\$ 184,419.67**

**IMPORTE ACUMULADO** **\$2.443.862,89**

## CONCEPTO

# IMPORT

OBSERVACIONES

OBRA: "BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION."

**\$ 184,419.67**

**IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION**

DESCUENTOS:

0.2% C.M.I.C.  
0.2% D.I.F.

SUMA DESCUENTOS

**\$ 368.84**

**RESUMEN:**

SUMA ESTA ESTIMACION  
AMORTIZACION ANTICIPO  
DESCUENTOS

SUB-TOTAL

I.V.A.

**SALDO NETO PARA PAGO**

CON LETRA: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL ONCE PESOS 09/100 M.N.

REVISION

Vo.Bo.

JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO VIAL SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E  
V.O.B.O..  
INFRAESTRUCTURA

## INFRAESTRUTURA

ING. VÍCTOR AMADOR PONCE DE LEÓN

AUTORIZO

**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

| PRESIDENCIA MUNICIPAL<br>DE CHIHUAHUA          |  | CONTRATO No. 109/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTIMACION No. 6 (SEIS)<br>PERIODO: 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 |                | HOJA No. 1 DE 1       |                        |                    |                      |               |
|------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS<br>Y MANTENIMIENTO |  | OBRA: BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONTRATISTA: JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ                           |                |                       |                        |                    |                      |               |
| DEPTO. MANTENIMIENTO VIAL                      |  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CANTIDADES                                                         |                |                       |                        |                    |                      |               |
| O B R A<br>(ESTACION Y DESCRIPCION)            |  | INCISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNI                                                                | SEGUN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACION | HASTA LA EST. ANTERIOR | DE ESTA ESTIMACION | PRECIO UNITARIO (\$) | IMPORTE (\$)  |
| 1                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PAVIMENTOS<br>CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO<br>GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 20 CMS DE BASE, 30 CMS DE ALTO Y 15 CMS DE CORONA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA DE 200 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION. | ML                                                                 | 11,684.00      | 8,122.00              | 6,429.30               | 1,692.70           | 108.95               | 184,419.67    |
| 2                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BANQUETA DE 8.00 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA DE 150 KG/CM2 Y ACABADO LISO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL ANTES DE COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.                           | M2                                                                 | 11,684.00      | 11,371.05             | 11,371.05              | 0.00               | 137.10               | 0.00          |
| SUMAS                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                |                       |                        |                    |                      | \$ 184,419.67 |
| NOTAS                                          |  | <p>IMPORTA ESTA HOJA CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 99/100 MXN</p> <p>LUGAR: CHIHUAHUA-CHIH<br/>FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017<br/>ESTIMO: Residente: ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ<br/>Ing. Oscar Esparza Gonzalez</p> <p>REVISO: Jefe Depto. ING VICTOR AMADOR RANCE DE LEON<br/>Vo Bo. Subdirector: ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                |                       |                        |                    |                      |               |

CHIHUAHUA, CHIH. 30 DE NOVIEMBRE 2017

RECIBIMOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 149,011.09  
(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL ONCE PESOS 09/100 M.N.) COMO PAGO A LA  
ESTIMACION NUM. 6 (SEIS) CONTRATO No. 109/2017 POR LA CANTIDAD DE: \$ 3'334,823.91  
(TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y TRES PESOS 91/100 M.N.) POR LOS TRABAJOS EN LA OBRA:  
"BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION."

|                                 |    |            |
|---------------------------------|----|------------|
| ALCANCE DE LA ESTIMACION        | \$ | 184,419.67 |
| AMORTIZACION DEL ANTICIPO       | \$ | 55,325.90  |
| SUBTOTAL                        | \$ | 129,093.77 |
| IVA                             | \$ | 20,655.00  |
| TOTAL                           | \$ | 149,748.77 |
| RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO |    |            |
| C.M.I.C. DEL 0.2 %              | \$ | 368.84     |
| D.I.F. DEL 0.2 %                | \$ | 368.84     |
| SUMA                            | \$ | 737.68     |
| MULTA POR ATRASO                | \$ | -          |
| TOTAL                           | \$ | 737.68     |

**1.- CONTRATO**

**RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**

|                                 | CONTRATO        |
|---------------------------------|-----------------|
| IMPORTE CONTRATADO              | \$ 2,874,848.20 |
| CONVENIO MODIFICATORIO          | \$ -            |
| ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR   | \$ -            |
| ESTA ESTIMACION                 | \$ 2,259,443.22 |
| ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION | \$ 184,419.67   |
| POR EJERCER CONVENIO            | \$ 2,443,862.89 |
| POR EJERCER                     | \$ -            |
|                                 | \$ 430,985.31   |

**2.- AMORTIZACION ANTICIPO**

|                     | CONTRATO      |
|---------------------|---------------|
| IMPORTE DE ANTICIPO | \$ 862,454.45 |
| ACUMULADO ANTERIOR  | \$ 677,832.96 |
| ESTA ESTIMACION     | \$ -          |
| ACUMULADO ACTUAL    | \$ 55,325.90  |
| POR AMORTIZAR       | \$ 733,158.86 |
|                     | \$ 129,295.59 |

**3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO**

|                    | 0.2 % C.M.I.C. | 0.2 % D.I.F. |
|--------------------|----------------|--------------|
| ACUMULADO ANTERIOR | \$ 4,518.89    | \$ 4,518.89  |
| ESTA ESTIMACION    | \$ 368.84      | \$ 368.84    |
| ACUMULADO ACTUAL   | \$ 4,887.73    | \$ 4,887.73  |

RECIBIMOS

ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ  
EAGJ-660918-T13

## GENERADORES

CALLE RODOLFO FLORES  
ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE HERMANOS FLORES  
GUARNICIONES LADO SUR Y LADO NORTE

| NO.      |            |                                       | LARGO (M) |
|----------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 1        | lado norte | belisario dominguez - hermanos flores | 84.00     |
| 2        | lado sur   | belisario dominguez - hermanos flores | 84.00     |
| SUBTOTAL |            |                                       | 168.00    |

CALLE RAMON CORDOVA  
ENTRE CALLE CD. OJINAGA Y CALLE CD. CAMARGO  
GUARNICIONES LADO SUR Y LADO NORTE

| NO.      |            |                          | LARGO (M) |
|----------|------------|--------------------------|-----------|
| 1        | LADO ESTE  | cd.ojinaga y cd. Camargo | 42.00     |
| 2        | LADO OESTE | cd.ojinaga y cd. Camargo | 42.00     |
| SUBTOTAL |            |                          | 84.00     |

CALLE TIERRA Y LIBERTAD  
ENTRE CALLE DEL MAGISTERIO Y CALLE CD. MADERA  
GUARNICIONES LADO SUR Y LADO NORTE

| NO.      |            |                             | LARGO (M) |
|----------|------------|-----------------------------|-----------|
| 1        | lado este  | del magisterio - centenario | 144.00    |
| 2        | lado este  | centenario - cd. Madera     | 39.00     |
| 3        | lado oeste | del magisterio - centenario | 144.00    |
| 4        | lado oeste | centenario - cd. Madera     | 39.00     |
| SUBTOTAL |            |                             | 366.00    |

CALLE 2 DE OCTUBRE  
ENTRE CALLE CD CUAUHEMOC Y CALLE AMADA DE ARMENDARIZ  
GUARNICIONES LADO SUR Y LADO NORTE


| NO.      |            |                                      | LARGO (M) |
|----------|------------|--------------------------------------|-----------|
| 1        | lado este  | cd. Cuauhemoc - lucha obrera         | 48.00     |
| 2        | lado este  | lucha obrera - luz corral de villa   | 92.50     |
| 3        | lado este  | luz corral de villa - cd. Madera     | 93.80     |
| 4        | lado este  | cd. Madera - centenario              | 38.60     |
| 5        | lado este  | sierra tarahumara - del magisterio   | 94.00     |
| 6        | lado este  | del magisterio - rodolfo flores      | 40.00     |
| 7        | lado este  | rodolfo flores - amada de armendariz | 40.00     |
| 8        | lado oeste | cd. Cuauhemoc - lucha obrera         | 48.00     |
| 9        | lado oeste | lucha obrera - luz corral de villa   | 92.50     |
| 10       | lado oeste | luz corral de villa - cd. Madera     | 93.80     |
| 11       | lado oeste | cd. Madera - centenario              | 38.60     |
| 12       | lado oeste | sierra tarahumara - del magisterio   | 94.00     |
| 13       | lado oeste | del magisterio - rodolfo flores      | 40.00     |
| 14       | lado oeste | rodolfo flores - amada de armendariz | 40.00     |
| SUBTOTAL |            |                                      | 893.80    |

CALLE PRIV. DE REFORMA  
ENTRE CALLE CD. MADERA Y CALLE CD. GUERRERO  
GUARNICIONES LADO SUR Y LADO NORTE

| NO. |            |                                   | LARGO (M) |
|-----|------------|-----------------------------------|-----------|
| 1   | lado este  | cd. Madera - cd. Durango          | 40.80     |
| 2   | lado este  | cd. Durango - luz corral de villa | 40.30     |
| 3   | lado este  | cd. Durango - cd. Guerrero        | 41.60     |
| 4   | lado oeste | cd. Madera - cd. Durango          | 40.80     |
| 5   | lado oeste | cd. Durango - luz corral de villa | 17.40     |


SUBTOTAL 180.90

TOTAL GUARNICION 1692.70


A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be a cursive representation of a name, possibly 'Oscar' or similar, with a long horizontal stroke extending to the right.

## CROQUIS


CALLE RODOLFO FLORES ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y HERMANOS FLORES ; LADO NORTE Y LADO SUR. GUARNICION




CALLE RAMON CORDOVA ENTRE CALLE CD. OJINAGA Y CALLE CD. CAMARGO ; LADO ESTE Y OESTE, GUARNICION




**CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE CALLE DEL MAGISTERIO Y CALLE CD. MADERA ; LADO ESTE Y OESTE, GUARNICIONES**



**CALLE 2 DE OCTUBRE ENTRE CALLE CD. CUAUHEMOC Y CALLE AMADA DE ARMENDARIZ (entre cd. Cuauhtemoc y calle cd. Madera); LADO ESTE Y OESTE. GUARNICIONES**




**CALLE 2 DE OCTUBRE ENTRE CALLE CD. CUAUHEMOC Y CALLE AMADA DE ARMENDARIZ (entre cd. Madera y amada de armendariz); LADO ESTE Y OESTE. GUARNICIONES**




A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

CALLE PRIV. DE REFORMA ENTRE CD. MADERA Y CD. GUERRERO, GUARNICIONES LADO NORTE Y SUR




A large, stylized handwritten signature or scribble, possibly reading "Ode", is located at the bottom right of the page.

OBRA: 'BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION. "



*[Handwritten signature]*


GUARNICION



GUARNICION

*[Handwritten signature]*

OBRA: 'BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION. "



GUARNICION



GUARNICION

OBRA: 'BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION. "



GUARNICION



GUARNICION

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

[illegible]

Schubert

~~See also~~ ~~the~~ ~~country~~ ~~the~~

1.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$   
 2.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$   
 3.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$   
 4.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$   
 5.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$   
 6.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$   
 7.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$   
 8.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$   
 9.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$   
 10.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Salv. gaudens in the field  
at Mungahara in the Mungahara

