

Nombre emisor: BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI
RFC emisor: CAUB761228JL3
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: MCI651010V22
Uso CFDI: P01 Por definir

Folio fiscal: 8EB50DC1-0DBB-4411-A27A-50F8325ACB1A
No. de serie del CSD: 00001000000402745871
Lugar, fecha y hora de emisión: 33180 2017-09-20 13:33:52
Efecto de comprobante: I Ingreso
Folio y serie: 06 A
Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
72151900 Servicios de albañilería y mampostería			G05 Metro por bar		CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EXTERIORES DE ESCUELA ROTARIA No.2 NAYO REVILLA, ESTIMACION 1(UNO), SEGUN CONTRATO 114/2017, ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 33,817.99, RETENCIONES PACTADA C.M.I.C. 0.2%, \$67.64, D.I.F. 0.2 %, \$67.64, SUMA: 135.28,, NETO A RECIBIR \$39,093.59,,	33817.99	33817.99	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
33817.99	IVA	Tasa	0.160000	5410.88

Moneda: MXN Peso Mexicano
Forma de pago: 02 Cheque nominativo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 33,817.99
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% \$ 5,410.88
TOTAL: \$ 39,228.87

Nombre emisor: BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI
RFC emisor: CAUB761228JL3
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: MCI651010V22
Uso CFDI: P01 Por definir

Folio fiscal: 8EB50DC1-0DBB-4411-A27A-50F8325ACB1A
No. de serie del CSD: 00001000000402745871
Lugar, fecha y hora de emisión: 33180 2017-09-20 13:33:52
Efecto de comprobante: I Ingreso
Folio y serie: 06 A
Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Total con letra:

TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MXN, 87/100

Sello digital del CFDI:

pRIjKAjYEHl53mpf41j31xiQkBCah8hY5NTgJtVIMn3b+gyx+tYotxGsTLhOPr1P55bIYL118RyAFQ/JZC0urOn1RiN/k3I4ZSQ5t0ri//5wANa2towaiwJX
ey2lLyl0paEtr9zBUUbNa085J/3Do5HzwzRkM9F3p7OfZYSbU3uwTS7wscwjgcwg1xMCUPKzrRNONXiHUmHQwJGAnlBHbFbqww/ycQelz61QVgWHZtJWRKkT
9+PNKZZerTFKcrfKaqPkb3lpn0wHktJGUOFKN5WHK+L6DHCIcAf1I/BYOGASA0h+gP9G78/kFmQsYh8QZEgHW6sOAtW7+Hw9MxrFVw==

Sello digital del SAT:

ZL0WbpPONICLISsYueaGx28susq5DKKyQ2yYGzPufiz3GxG1tJ4jZwsfbr0imn5r9IXq3tCSNq2uLfbWkpiJ+PTBUUmOw/DKWFuYEIC9BBZij9teFCAiYG
zFtU3yu/cVWgei1OJN75rATbMDomqn/ETh67wqm6UzA62kNctBhn5sEGfZO/WsciePmVOO0QE Csas7bLaNRGGiLcCmGOeM1jLyR073/uHdK/GOK5QZES3tCm
6PITJhwOHaje+41iNH0lunM5fKbl53PqmeiTVBHh6GEQPVlUUK/dXZw4N63uAe2ZIAV2mWKAw7m8zLgcb4vNU1ErgGE6wBXZruoSqQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8EB50DC1-0DBB-4411-A27A-50F8325ACB1A|2017-09-20T13:56:19|SAT970701NN3|pRIjKAjYEHl53mpf41j31xiQkBCah8hY5NTgJtVIMn3b
+gyx+tYotxGsTLhOPr1P55bIYL118RyAFQ/JZC0urOn1RiN/k3I4ZSQ5t0ri//5wANa2towaiwJXey2lLyl0paEtr9zBUUbNa085J/3Do5HzwzRkM9F3p7Of
ZYSbU3uwTS7wscwjgcwg1xMCUPKzrRNONXiHUmHQwJGAnlBHbFbqww/ycQelz61QVgWHZtJWRKkT9+PNKZZerTFKcrfKaqPkb3lpn0wHktJGUOFKN5WHK+L
DHCIcAf1I/BYOGASA0h+gP9G78/kFmQsYh8QZEgHW6sOAtW7+Hw9MxrFVw==|00001000000403258748||

Folio fiscal: 8EB50DC1-0DBB-4411-A27A-50F8325ACB1A
No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748
Fecha y hora de certificación: 2017-09-20 13:56:19
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Benigno Chavez

Este documento es una representación impresa de un CFDI

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

Handwritten signature

Handwritten signature

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAUB761228JL3	BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8EB50DC1-0DBB-4411-A27A- 50F8325ACB1A	2017-09-20T13:33:52	2017-09-20T13:56:19	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$39,228.87	Ingreso	Vigente	

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: INVERSION DIRECTA PARA EL 2017	CONTRATO No. 114/2017	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EXTERIORES ESCUELA ROTARIA No.2 NAYO REVILLA UBICADA EN CHIHUAHUA, CHIH.	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	\$ 40,071.95 CON IVA
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	PERÍODO EJEC. 17 DE AGOSTO AL 16 SEPTIEMBRE DE 2017.	
CONTRATISTA: BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 39,228.87 CON IVA
RFC R.F.C. CAUB 761228 JL3	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	
	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 39,228.87 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 33,817.99	
<u>EXCEDENTES</u>		
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 33,817.99	

DESCUENTOS	
0.2% C.M.I.C.	\$ 67.64
0.2% D.I.F.	\$ 67.64
SUMA DESCUENTOS	\$ 135.28
RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 33,817.99
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 33,817.99
I.V.A.	\$ 5,410.88
TOTAL	\$ 39,228.87
(CON LETRA)	
(TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 87/100 M.N.)	
DESCUENTOS	\$ 135.28
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 39,093.59

AUTORIZO	ELABORO
ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO	BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. JAVIER VILLARREAL POSADA	ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	



CHIHUAHUA, CHIH.,

18/SEPTIEMBRE/2017.

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 39,093.59
(TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNO) CONTRATO No. 114/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 40,071.95 INCLUYE CONVENIO
CUARENTA MIL SETENTA Y UN PESOS 95/100 MN. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EXTERIORES ESCUELA ROTARIA No.2 NAYO REVILLA UBICADA EN CHIHUAHUA, CHIH.

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 33,817.99

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 33,817.99

IVA \$ 5,410.88

TOTAL \$ 39,228.87

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. 0.2% 67.64

D.I.F. 0.2% 67.64

SUMA 135.28

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO	\$	40,071.95
CONVENIO MODIFICATORIO	\$	-
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$	-
ESTA ESTIMACION	\$	39,228.87
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$	39,228.87
POR EJERCER	\$	843.08

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONTRATO

IMPORTE DE ANTICIPO	\$	-
ACUMULADO ANTERIOR	\$	-
ESTA ESTIMACION	\$	-
ACUMULADO ACTUAL	\$	-
POR AMORTIZAR	\$	-

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.5% SFP.

0.2% C.M.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR	\$	2,415.77	\$	-
ESTA ESTIMACION	\$	67.64	\$	-
ACUMULADO ACTUAL	\$	2,483.41	\$	-

R E C I B I M O S

Benigno Chavez
BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI
R.F.C. CAUB 761228 JL3



OBRA:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EXTERIORES ESCUELA ROTARIA No.2 NAYO REVILLA UBICADA EN CHIHUAHUA, CHIH.
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIH.
CONTRATISTA:	BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI
PERÍODO:	17 DE AGOSTO AL 16 SEPTIEMBRE DE 2017.
ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
No. CONTRATO:	114/2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
NORMALES		\$ 33,817.99
EXCEDENTES		\$ -
EXTRAS		\$ -

SUBTOTAL \$	33,817.99
I.V.A. \$	5,410.87
TOTAL \$	39,228.86

POR EL CONTRATISTA

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION

Benigno Chavez
C.BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI.

Ing. Leonardo Luevano Delgado
ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO



OBRA:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EXTERIORES ESCUELA ROTARIA No.2 NAYO REVILLA UBICADA EN CHIHUAHUA, CHIH.
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIH.
CONTRATISTA:	BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI
PERIODO:	17 DE AGOSTO AL 16 SEPTIEMBRE DE 2017.
ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
No. CONTRATO:	114/2017

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
							\$	33,817.99

1	PRELIMINARES						\$	33,817.99
1.01	TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS, ESTABLECIMIENTO EJES FIJOS DE REFERENCIA PARA SUPERFICIES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	78.00	78.00	-	78.00	\$ 8.12	\$ 633.36
1.02	DESPALME DE TERRENO NATURAL HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A UN LUGAR AUTORIZADO	M2	78.00	78.00	-	78.00	\$ 100.07	\$ 7,805.46
2	OBRA CIVIL							
2.01	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE AFINE, CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO.	M2	78.00	78.00	-	78.00	\$ 261.35	\$ 20,385.30
2.02	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA.	M2	15.60	15.60	-	15.60	\$ 240.37	\$ 3,749.77
2.03	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA	M2	78.00	78.00	-	78.00	\$ 15.95	\$ 1,244.10
SUBTOTAL							\$	33,817.99
IVA							\$	5,410.87
TOTAL							\$	39,228.86

POR EL CONTRATISTA:

Benigno Chavez
C. BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

Leonardo Nievano Delgado
ING. LEONARDO NIEVANO DELGADO.



BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	114/2017	UBICADA:	CHIHUAHUA, CHIH.
OBRA:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EXTERIORES ESCUELA ROTARIA No.2 NAYO REVILLA UBICADA EN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA:	BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

No. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO	17 DE AGOSTO AL 16 SEPTIEMBRE DE 2017.
--------------------	---------	---------	--

CONCEPTO	1.01	OPERACIONES ARITMETICAS
TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS, ESTABLECIMIENTO EJES FIJOS DE REFERENCIA PARA SUPERFICIES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	AREA 1	1.77x31
		TOTAL= 54.87 M2
	AREA 2	1.50x18
		TOTAL= 27.00 M2
		TOTAL= 81.87 M2

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	78.00 M2

Benigno Chavez



BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI


GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	114/2017	UBICADA:	CHIHUAHUA, CHIH.
OBRA:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EXTERIORES ESCUELA ROTARIA No.2 NAYO REVILLA UBICADA EN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA:	BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

No. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO 17 DE AGOSTO AL 16 SEPTIEMBRE DE 2017.	
CONCEPTO	1.02	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS
DESPALME DE TERRENO NATURAL HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A UN LUGAR AUTORIZADO		AREA 1 1.77x31 TOTAL= 54.87 M2 AREA 2 1.50x18 TOTAL= 27.00 M2 TOTAL= 81.87 M2	
			VOLUMEN A PAGAR
			78.00 M3

Benigno Chavez

GENERADOR DE ESTIMACION

No. DE ESTIMACION:		1 (UNO)		PERIODO 17 DE AGOSTO AL 16 SEPTIEMBRE DE 2017.	
CONCEPTO	2.01	OPERACIONES ARITMETICAS		CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE AFINE, CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO.		AREA 1	1.77x31		78.00 M2
		TOTAL=	54.87 M2		
		AREA 2	1.50x18		
		TOTAL=	27.00 M2		
		AREA DE ARBOL	0.66X0.66X7		
	TOTAL=	-3.04 M2			
	TOTAL=	78.83 M2			

Benigno Chavez J





BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	114/2017	UBICADA:	CHIHUAHUA, CHIH.
OBRA:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EXTERIORES ESCUELA ROTARIA No.2 NAYO REVILLA UBICADA EN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA:	BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

No. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO 17 DE AGOSTO AL 16 SEPTIEMBRE DE 2017.		
CONCEPTO	2.02	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA.		AREA 1 1.77x31x0.20 TOTAL= 10.97 M3 AREA 2 1.50x18x0.20 TOTAL= 5.40 M3 TOTAL= 16.37 M3		15.60 M3

Benigno Chavez U



BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	114/2017	UBICADA:	CHIHUAHUA, CHIH.
OBRA:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EXTERIORES ESCUELA ROTARIA No.2 NAYO REVILLA UBICADA EN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA:	BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

No. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO 17 DE AGOSTO AL 16 SEPTIEMBRE DE 2017.		
CONCEPTO	2.03	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA	AREA 1	1.77x31 TOTAL= 54.87 M2		78.00 M2
	AREA 2	1.50x18 TOTAL= 27.00 M2		
		TOTAL= 81.87 M2		

Benigno Chavez-U




BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO:	114/2017	UBICADA:	CHIHUAHUA, CHIH.
OBRA:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EXTERIORES ESCUELA ROTARIA No.2 NAYO REVILLA UBICADA EN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

No. DE ESTIMACION: 1 (UNO) PERIODO 17 DE AGOSTO AL 16 SEPTIEMBRE DE 2017.



Benigno Chavez - U