

Nombre emisor: BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI
RFC emisor: CAUB761228JL3
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: MCI651010V22
Uso CFDI: P01 Por definir

Folio fiscal: 4A7A96D3-E9EC-43C0-84CA-3820D54CB7E2
No. de serie del CSD: 00001000000402745871
Lugar, fecha y hora de emisión: 33180 2017-09-20 14:28:03
Efecto de comprobante: I Ingreso
Folio y serie: 08 A
Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
72151900 Servicios de albañilería y mampostería		1	G05 Metro por bar	N/A	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN TELEBACHILLER 8651 LEON BARRIPAREDES CON CLAVE 08E7H0046P, ESTIMACION 1(UNO) SEGUN CONTRATO 117/2017, ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 42252.76, RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO:C.M. %0.2, \$84.51, D.I.F. %0.2, \$ 84.51, SUMA: 169.02, NETO A RECIBIR: \$ 48844.18	42252.76	42252.76	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
42252.76	IVA	Tasa	0.160000	6760.44

Moneda: MXN Peso Mexicano
Forma de pago: 02 Cheque nominativo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 42,252.76
Impuestos Trasladados
IVA 0.160000% \$ 6,760.44
TOTAL: \$ 49,013.20

Benigno Chavez
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Nombre emisor: BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI
RFC emisor: CAUB761228JL3
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: MCI651010V22
Uso CFDI: P01 Por definir

Folio fiscal: 4A7A96D3-E9EC-43C0-84CA-3820D54CB7E2
No. de serie del CSD: 00001000000402745871
Lugar, fecha y hora de emisión: 33180 2017-09-20 14:28:03
Efecto de comprobante: 1 Ingreso
Folio y serie: 08 A
Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Total con letra:

CUARENTA Y NUEVE MIL TRECE MXN, 20/100

Sello digital del CFDI:

gXkQOAizhq6fmw9fSKFDRCCSN6qk0fi3ZEdpA1k/hb+SinwIXpE4NuKeSgbTm1r1I0bINfSinMZjWf5Cutx2rjZgWyuNnpJUqbBwHIKPyEwDBRUHHsEY3
dvcybmrjKR0U8rAiWUOKC5QLJXu9Kw9csGMdPqkQ8ImFVsF1yGHwaHPDLvUx9I0LX3ZCF8lh/fttexMjPPcKNwyVrQ0+BINkd2CxWQb72zdDLuVIn3X3RJTE
AplefBAPSziNgdx/HUVSeXcSR1kQBIG2YcnHSGfLXPZfpwOwHrsIXmgpQFGA03dnfRbksABLxJdjRu2mq20/IET/6ykYmbGp43cia==

Sello digital del SAT:

BOSaemURrYo2Wle03DdIWdWiG7AF8CietJS4J6Mz27ZiA4r3pqQxdeM7I+ASiThcMtTRwTJCPulpgckuSW5gC3DNQxa0eom7WMim0UdSQIO//Fy5Rz6P2tA2
/1H7XSOsE59Rv0dbsJ7fEIXu/mBs2eiB8TbScqnCyV5dLbN7GZ22Do9AnCvYvctfc2rg71Xx4/wxgDnZoCcfZcy0hIrsdcNuLPcK2nMx1k5/PkKBZcXUIX
wcTFShE4K08+6Ta98J5sEg1PArGo8gOKQEoiPHMIz+sh2KzdgCqVwiukgGdJXT74eJQlIrAJZq9yfhEjGvnoTTOi1xiPtwb5MPcyOA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4A7A96D3-E9EC-43C0-84CA-3820D54CB7E2|2017-09-20T14:41:51|SAT970701NN3|gXkQOAizhq6fmw9fSKFDRCCSN6qk0fi3ZEdpA1k/hb+
SinwIXpE4NuKeSgbTm1r1I0bINfSinMZjWf5Cutx2rjZgWyuNnpJUqbBwHIKPyEwDBRUHHsEY3dvcybmrjKR0U8rAiWUOKC5QLJXu9Kw9csGMdPqkQ8ImF
VsF1yGHwaHPDLvUx9I0LX3ZCF8lh/fttexMjPPcKNwyVrQ0+BINkd2CxWQb72zdDLuVIn3X3RJTEAplefBAPSziNgdx/HUVSeXcSR1kQBIG2YcnHSGfLXPZ
fpwOwHrsIXmgpQFGA03dnfRbksABLxJdjRu2mq20/IET/6ykYmbGp43cia==|00001000000403258748||

Folio fiscal: 4A7A96D3-E9EC-43C0-84CA-3820D54CB7E2
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748
Fecha y hora de certificación: 2017-09-20 14:41:51
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Benigno Chavez U
Este documento es una representación impresa de un CFDI

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) Inicio

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAUB761228JL3	BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTÉGUI	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4A7A96D3-E9EC-43C0-84CA-3820D54CB7E2	2017-09-20T14:28:03	2017-09-20T14:41:51	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$49,013.20	Ingreso	Vigente	

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: INVERSION DIRECTA PARA EL 2017	CONTRATO No. 117/2017	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN TELEBACHILLERATO 8651 "LEON BARRI PAREDES" CON CLAVE: 08E7H0046P UBICADA EN CHIHUAHUA, CHIH.	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	\$ 49,997.33 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 17 DE AGOSTO AL 16 SEPTIEMBRE DE 2017.	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 49,013.20 CON IVA
CONTRATISTA: BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	
RFC R.F.C. CAUB 761228 JL3	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 49,013.20 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 42,252.76	
<u>EXCEDENTES</u>		
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 42,252.76	

DESCUENTOS	
0.2% C.M.I.C.	\$ 84.51
0.2% D.I.F.	\$ 84.51
SUMA DESCUENTOS	\$ 169.02
RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 42,252.76
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 42,252.76
I.V.A.	\$ 6,760.44
TOTAL	\$ 49,013.20
(CON LETRA)	
(CUARENTA Y NUEVE MIL TRECE PESOS 20/100 M.N.)	
DESCUENTOS	\$ 169.02
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 48,844.18

AUTORIZO	ELABORO
ING. LEONARDO LLEVANO DELGADO	BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. JAVIER VILLARREAL POSADA	ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGEL
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	



CHIHUAHUA, CHIH.,

18/SEPTIEMBRE/2017.

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 48,844.18
(CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNO) CONTRATO No. 117/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 49,997.33 INCLUYE CONVENIO
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 33/100 MN. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN TELEBACHILLERATO 8651 "LEON BARRI PAREDES" CON CLAVE: 08E7H0046P UBICADA EN
CHIHUAHUA, CHIH.

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 42,252.76

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 42,252.76

IVA \$ 6,760.44

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

TOTAL \$ 49,013.20

C.M.I.C. 0.2% 84.51
D.I.F. 0.2% 84.51
SUMA 169.02

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 49,997.33
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 49,013.20
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 49,013.20
POR EJERCER	\$ 984.13

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.5% SFP.

0.2% C.M.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR	\$ 2,415.77	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 84.51	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ 2,500.28	\$ -

R E C I B I M O S

Benigno Chavez
BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI
R.F.C. CAUB 761228 J13



OBRA:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN TELEBACHILLERATO 8651 "LEON BARRI PAREDES" CON CLAVE: 08E7H0046P UBICADA EN CHIHUAHUA, CHIH.
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIH.
CONTRATISTA:	BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI
PERÍODO:	17 DE AGOSTO AL 16 SEPTIEMBRE DE 2017.
ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
No. CONTRATO:	117/2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
<u>NORMALES</u>		\$ 42,252.76
<u>EXCEDENTES</u>		\$ -
<u>EXTRAS</u>		\$ -

SUBTOTAL	\$	42,252.76
I.V.A.	\$	6,760.44
TOTAL	\$	49,013.20

POR EL CONTRATISTA

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION

Benigno Chavez
C. BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI.

ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO.



OBRA:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN TELEBACHILLERATO 8651 "LEON BARRI PAREDES" CON CLAVE: 08E7H0046P UBICADA EN CHIHUAHUA, CHIH.
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIH.
CONTRATISTA:	BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI
PERIODO:	17 DE AGOSTO AL 16 SEPTIEMBRE DE 2017.
ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
No. CONTRATO:	117/2017

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
								\$ 42,252.76

1	OBRA CIVIL							\$ 42,252.76
1	LIMPIA TRAZO Y NIVELACION.	M2	105.00	105.00	-	105.00	\$ 7.05	\$ 740.25
2	EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.50 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A PUNTO DE OBRA	M3	15.75	15.84	-	15.84	\$ 85.53	\$ 1,354.80
3	AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%	M2	105.00	105.00	-	105.00	\$ 17.32	\$ 1,818.60
4	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA.	M3	21.00	21.00	-	21.00	\$ 240.23	\$ 5,044.83
5	BANQUETA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE AFINE, CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO.	M2	105.00	105.00	-	105.00	\$ 261.42	\$ 27,449.10
6	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M3	20.00	20.00	-	20.00	\$ 144.93	\$ 2,898.60
7	REHABILITACION DE MALLA CICLONICA HASTA 2 MTS. DE ALTURA INC. SUMINISTROS DE TUBO EN TRAMOS NECESARIOS Y TENSADO DE MALLA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	12.55	12.55	-	12.55	\$ 119.58	\$ 1,500.73
8	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE LIMPIEZA FINA M2 105.00 \$ 13.77 \$ 1,445.85 Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA	M2	105.00	105.00	-	105.00	\$ 13.77	\$ 1,445.85

SUBTOTAL	\$ 42,252.76
IVA	\$ 6,760.44
TOTAL	\$ 49,013.20

POR EL CONTRATISTA:

Benigno Chavez
C. BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

ING. LEONARDO RUEVANO DELGADO.



BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	117/2017	UBICADA:	CHIHUAHUA, CHIH.
OBRA:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN TELEBACHILLERATO 8651 "LEON BARRI PAREDES" CON CLAVE: 08E7H0046P UBICADA EN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA:	BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

No. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO 17 DE AGOSTO AL 16 SEPTIEMBRE DE 2017.
--------------------	---------	--

CONCEPTO	1	OPERACIONES ARITMETICAS
LIMPIA TRAZO Y NIVELACION.		AREA 1 88X1.20 TOTAL= 105.6 M2

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	105.00 M2

Benigno Chavez ✓



BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	117/2017	UBICADA:	CHIHUAHUA, CHIH.
OBRA:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN TELEBACHILLERATO 8651 "LEON BARRI PAREDES" CON CLAVE: 08E7H0046P UBICADA EN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA:	BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

No. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO 17 DE AGOSTO AL 16 SEPTIEMBRE DE 2017.		
CONCEPTO	2	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.50 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A PUNTO DE OBRA		AREA 1 88X1.20X0.15 TOTAL= 15.84 M3		15.84 M3

Benigno Chavez



BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	117/2017	UBICADA:	CHIHUAHUA, CHIH.
OBRA:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN TELEBACHILLERATO 8651 "LEON BARRI PAREDES" CON CLAVE: 08E7H0046P UBICADA EN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

No. DE ESTIMACION:		1 (UNO)		PERIODO 17 DE AGOSTO AL 16 SEPTIEMBRE DE 2017.	
CONCEPTO	3	OPERACIONES ARITMETICAS		CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%		AREA 1	88X1.20		105.00 M2
		TOTAL=	105.6 M2		

Benigno Chewen





BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	117/2017	UBICADA:	CHIHUAHUA, CHIH.
OBRA:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN TELEBACHILLERATO 8651 "LEON BARRI PAREDES" CON CLAVE: 08E7H0046P UBICADA EN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA:	BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

No. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO 17 DE AGOSTO AL 16 SEPTIEMBRE DE 2017.		
CONCEPTO	4	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA.	AREA 1	88X1.20X0.20		21.00 M3
		TOTAL= 21.12 M3		

Benigno Chavez



BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	117/2017	UBICADA:	CHIHUAHUA, CHIH.
OBRA:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN TELEBACHILLERATO 8651 "LEON BARRI PAREDES" CON CLAVE: 08E7H0046P UBICADA EN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA:	BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

No. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO 17 DE AGOSTO AL 16 SEPTIEMBRE DE 2017.	
CONCEPTO	5	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS
BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE AFINE, CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO.	AREA 1	88X1.20	
		TOTAL= 105.6 M2	
			VOLUMEN A PAGAR
			105.00 M2

Benigno Chavez



BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	117/2017	UBICADA:	CHIHUAHUA, CHIH.
OBRA:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN TELEBACHILLERATO 8651 "LEON BARRI PAREDES" CON CLAVE: 08E7H0046P UBICADA EN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

No. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO 17 DE AGOSTO AL 16 SEPTIEMBRE DE 2017.			
CONCEPTO	6	OPERACIONES ARITMETICAS		CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA		AREA 1	88X1.20X0.20		20 M3
		TOTAL=	21.12 M3		

Benigno Chavez



BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	117/2017	UBICADA:	CHIHUAHUA, CHIH.
OBRA:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN TELEBACHILLERATO 8651 "LEON BARRI PAREDES" CON CLAVE: 08E7H0046P UBICADA EN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

No. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO 17 DE AGOSTO AL 16 SEPTIEMBRE DE 2017.		
CONCEPTO	7	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
REHABILITACION DE MALLA CICLONICA HASTA 2 MTS. DE ALTURA INC. SUMINISTROS DE TUBO EN TRAMOS NECESARIOS Y TENSADO DE MALLA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.				12.55 ML
		TOTAL= 12.55 ML		

Benign Case 2 ✓






BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	117/2017	UBICADA:	CHIHUAHUA, CHIH.
OBRA:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN TELEBACHILLERATO 8651 "LEON BARRI PAREDES" CON CLAVE: 08E7H0046P UBICADA EN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA:	BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

No. DE ESTIMACION:	1 (UNO) PERIODO 17 DE AGOSTO AL 16 SEPTIEMBRE DE 2017.		
CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS		CROQUIS
8			VOLUMEN A PAGAR
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE LIMPIEZA FINA M2 105.00 \$ 13.77 \$ 1,445.85 Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA	AREA 1	88X1.20	
	TOTAL=	105.6 M2	
			105.00 M2

Benigno Chavez ✓



BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO:	117/2017	UBICADA:	CHIHUAHUA, CHIH.
OBRA:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN TELEBACHILLERATO 8651 "LEON BARRI PAREDES" CON CLAVE: 08E7H0046P UBICADA EN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

No. DE ESTIMACION: 1 (UNO) PERIODO 17 DE AGOSTO AL 16 SEPTIEMBRE DE 2017.



Benigno Chavez