



CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 123/2017

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186, 190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS **DOCE** HORAS DEL DÍA **28 DE NOVIEMBRE DE 2017**, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE **RECONSTRUCCIÓN DE BARDA EN CASETA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL DE LA POLICIA MUNICIPAL UBICADA EN SIERRA DE NOMBRE DE DIOS ATRÁS DEL C-4**, LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA **LIC. BLANCA ESTELA NEVAREZ CERECERES** Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS **CC. ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO** EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL **ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO** EN SU CALIDAD DE **RESIDENTE DE OBRA**, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA LA **LIC. BLANCA ESTELA NEVAREZ CERECERES**, EN SU CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA QUIEN ENTREGA.

DATOS
BASICOS: CONTRATO NÚMERO: **123/2017 P.D.** DE FECHA **24 DE AGOSTO DE 2017**.

MONTO
CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: **\$129,622.90 (CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 90/100 M.N.)**, CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
MUNICIPAL: **2017-PDM-33FMREF/15-OP-004**

C

AB

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 123/2017

PERIODO DE
EJECUCION:

CONTRATO ORIGINAL 25 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS:	PAGARÉ	No. 1/1	FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017	IMPORTE \$14,731.68
---	--------	---------	--	-------------------------------

BITÁCORA

FECHA DE INICIO **25/08/2017**

FECHA DE CIERRE **23/09/2017.**

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES:

CONTRATO ORIGINAL

ESTIMACION	IMPORTE
ESTIMACIÓN 1	\$126,997.24
SUBTOTAL	\$126,997.24
I.V.A	\$20,319.55
TOTAL	\$147,316.79

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE **\$3,045.86 C/IVA.**

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA LA LIC. BLANCA ESTELA NEVAREZ CERECERES, HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO.

[Firmas manuscritas]

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 123/2017

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

LIC. BLANCA ESTELA NEVAREZ CERECERES



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 123/2017 PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA RECONSTRUCCIÓN DE BORDA
EN CASETA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL DE LA POLICIA
MUNICIPAL UBICADA EN SIERRA DE NOMBRE DE DIOS
ATRÁS DEL C-4.

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE **LOS CC. ING. JAVIER VILLARREAL POSADA EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, LA ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA LA LIC. BLANCA ESTELA NEVAREZ CERECERES, QUIEN ENTREGA.** PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. **123/2017** RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **RECONSTRUCCIÓN DE BORDA EN CASETA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL DE LA POLICIA MUNICIPAL UBICADA EN SIERRA DE NOMBRE DE DIOS ATRÁS DEL C-4.**

En Chihuahua, Chih., siendo las **12:00** horas del día **28 de Noviembre de 2017**, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día **24 de Agosto de 2017**, se formalizó contrato de Obra Pública No. **123/2017** con el contratista **LIC. BLANCA ESTELA NEVAREZ CERECERES**, por un monto de **\$129,622.90** (**Ciento veintinueve mil seiscientos veintidós pesos 90/100 M.N.**), más el correspondiente

H

C

B

T

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra **RECONSTRUCCIÓN DE BARDA EN CASETA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL DE LA POLICIA MUNICIPAL UBICADA EN SIERRA DE NOMBRE DE DIOS ATRÁS DEL C-4.**

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de **\$126,997.24 (Ciento veintiséis mil novecientos noventa y siete pesos 24/100 M.N.)**, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes en **VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES.**

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el contratista, así como la garantía de cumplimiento.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los **28 de Noviembre de 2017.**

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

LIC. BLANCA ESTELA NEVAREZ CERECERES

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 123/2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA RECONSTRUCCIÓN DE BARDA EN CASETA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL DE LA POLICIA MUNICIPAL UBICADA EN SIERRA DE NOMBRE DE DIOS ATRÁS DEL C-4.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del día 28 de Noviembre de 2017 se elabora el presente finiquito.

Finiquito de Obra

RECONSTRUCCIÓN DE BARDA EN CASETA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL DE LA POLICIA MUNICIPAL UBICADA EN SIERRA DE NOMBRE DE DIOS ATRÁS DEL C-4

Ejecutada por: LIC. BLANCA ESTELA NEVAREZ CERECERES

R.F.C. NECB690315FD8

Contrato No. 123/2017 Monto con iva \$ \$ 150,362.65 Período Contratado: 25 de Agosto al 23 de Septiembre de 2017 Elaborado: agosto 24 del 2017
Anticipo del 0% \$0.00 Entregado: Período Diferido: Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir: Elaborado: Levantamiento de Suspensión apartir: Elaborado:

OFICIO AUTORIZACION 2017-PDM-33FMREF/15-OP-004 \$ 150,362.65

Recursos 2017

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2017 \$ 150,362.65

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 3,045.86

TRAMITE		FACTURA	ESTIMADO			AMORTIZACION		RETENCIONES		SALDO NETO	EJERCIDO		PERIODO DE EJECUCION
NUMERO	DESCRIPCION		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%		FINANC.		
Anticipo			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INICIO
Estimación 1	Normales y Excedentes	Nº 23	126,997.24	20,319.56		0.00	0.00	253.99	253.99	146,808.81	147,316.80		TERMINACION
TOTALES			126,997.24	20,319.56	0.00	0.00	0.00	253.99	253.99	0.00	146,808.81	147,316.80	ago 25 del 2017

COSTO DE OBRA: 147,316.79 AMORTIZACIÓN: 0.00 EJERCIDO: 147,316.80 PERÍODO REAL: ago 25 del 2017
POR CANCELAR: 3,045.86 POR AMORTIZAR: 0.00 POR EJERCER: 3,045.86 RET 0.2% I.C.I.C. 253.99 RET 0.2% C.M.I.C. 253.99 RET 0.2% D.I.F. 0.00

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

LIC. BLANCA ESTELA NEVAREZ CERECERES

ING. LEONARDO LLEVANO DELGADO

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELO

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

RECONSTRUCCIÓN DE BARDA EN CASETA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL DE LA POLICIA MUNICIPAL UBICADA EN SIERRA DE NOMBRE DE DIOS
ATRÁS DEL C-4

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	VOLUMEN REAL EJECUTADO		
			CONTRATO						
1	TRAZO Y NIVELACION	m2	14.3	\$ 17.86	\$ 255.40	7.95	141.99	7.95	141.99
2	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN CASTILLOS, MUROS, ETC. INC. ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	m3	2.89	\$ 164.95	\$ 476.71	4.94	814.85	4.94	814.85
3	ANCLAJE A DALA DE DESPLANTE EXISTENTE CON VARILLA DE 1/2" @ 60 CMS. INC. PERFORACION, 1.60 MTS. DE LONGITUD DE VARILLA, ANCLAJE Y SIKADUR 31.	pieza	19	\$ 77.87	\$ 1,479.53	18.00	1,401.66	18.00	1,401.66
4	CASTILLO DE 25X25 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #3 @ 20 CMS. INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO.	ml	14.5	\$ 659.70	\$ 9,565.65	15.50	10,225.35	15.50	10,225.35
5	CASTILLO DE 15X20 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #3 @ 20 CMS. INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO.	ml	13.2	\$ 477.43	\$ 6,302.08	13.00	6,206.59	13.00	6,206.59
6	MURO DE BLOCK DE 20X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3	m2	32	\$ 427.10	\$ 13,667.20	33.11	14,141.28	33.11	14,141.28
7	MURO DE BLOCK DE 15 CMS.DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2	m2	27.77	\$ 412.15	\$ 11,445.41	27.00	11,128.05	27.00	11,128.05
8	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 20X20 ARMADA CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS #3 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRADO , ARMADO Y COLADO.	ml	27.6	\$ 529.29	\$ 14,608.40	24.92	13,189.91	24.92	13,189.91
9	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADA CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRADO,ARMADO Y COLADO	ml	10.3	\$ 443.97	\$ 4,572.89	11.60	5,150.05	11.60	5,150.05
10	CONTRAFUERTE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 20 CMS. DE ESPESOR, DE 1.50 MTS. DE BASE INFERIOR Y 3.70 MTS. DE ALTURA, ARMADO CON 6 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #3 @ 15 CMS. DE SECCION VARIABLE, SEGUN PLANO, INCLUYE CIMBRADO APARENTE CON TUINO EN ARISTAS , ARMADO Y COLADO.	pieza	2	\$ 7,697.33	\$ 15,394.66	2.00	15,394.66	2.00	15,394.66

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

RECONSTRUCCIÓN DE BARDA EN CASETA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL DE LA POLICIA MUNICIPAL UBICADA EN SIERRA DE NOMBRE DE DIOS
ATRÁS DEL C-4

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P. UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO						
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 10.5, 55X55 MM DE 1.00 MTS, ESTRUCTURADA CON POSTE DE ARRANQUE DE 3" CED. 30, POSTE DE LINEA DE 2 1/2" CED. 30 A CADA 1.5 MTS, BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 1 5/8" CED.30 DIAMETROS EXTERIORES SOLERA DE 1/8" X 1/2" EN TODA LA LONGITUD DE LA BARRA INFERIOR SOLDADA A LA MISMA , SOLDADURA EN UNIONES, ACCESORIOS EN ARRANQUES, CEPA DE CONCRETO EN POSTES Y PINTURA ESMALTE DE ALUMINIO EN TODA LA TUBERIA.	ml	14.3	\$ 113.30	\$ 1,620.19	14.06	1,593.00	14.06	1,593.00
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON METALICO DE 3.00 X 3.35 MTS. DE ALTURA INC. PUERTA PEATONAL DE 2.10 X 1.00 MTS. , PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, CHAPAS , BISAGRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	pieza	1	\$ 4,590.91	\$ 4,590.91	1.00	4,590.91	1.00	4,590.91
13	APUNTALAMIENTO DE TECHUMBRE DE LAMINA PARA COLOCAR MUROS EN CUARTO DE MAQUINAS.	pieza	5	\$ 150.88	\$ 754.40	5.00	754.40	5.00	754.40
14	RANURADO PARA CASTILLOS EN MUROS DE 3.10 MTS. DE ALTURA.	pieza	3	\$ 6.60	\$ 19.80	4.00	26.40	4.00	26.40
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE NAVAJA MARCA RAZOR RIBBON CN SEPARACION ENTRE VUELTA Y VUELTA DE 25 CMS MAXIMO	ML	14.1	\$ 31.01	\$ 437.24	14.06	436.00	14.06	436.00
18	EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD A MANO INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	10	\$ 136.92	\$ 1,369.20	9.16	1,253.64	9.16	1,253.64
19	PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR	M2	9	\$ 201.38	\$ 1,812.42	7.95	1,600.97	7.95	1,600.97
20	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 DE 1.1X 1.1 X0.20 MTS ARMADA CON VARILLAS #3 @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS	PZA	6	\$ 1,763.86	\$ 10,583.16	6.00	10,583.16	6.00	10,583.16
21	COLUMNA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 CON SECCION DE 20X40 CMS ARMADA CON 6 Vs#4 Y ESTRIBOS #3 @ 15 CMS INC. CIMBRADO ARMADO Y COLADO	ML	26.4	\$ 1,120.22	\$ 29,573.81	24.60	27,557.41	24.60	27,557.41

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

RECONSTRUCCIÓN DE BARDA EN CASETA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL DE LA POLICIA MUNICIPAL UBICADA EN SIERRA DE NOMBRE DE DIOS
ATRÁS DEL C-4

Finiquito de los Trabajos

Nº	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P. UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		VOLUMEN REAL EJECUTADO	
			CONTRATO						
22	RELLENO DE CEPAS Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS	M3	9	\$ 121.54	\$ 1,093.86	6.64	807.03	6.64	807.03
SUBTOTAL					\$ 129,622.97		\$ 126,997.24		\$ 126,997.24
IVA					\$ 20,739.68		\$ 20,319.56		\$ 20,319.56
TOTAL					\$ 150,362.65		\$ 147,316.79		\$ 147,316.79

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 28 de Noviembre de 2017 según contrato de obra pública 123/2017.

POR EL CONTRATISTA


 LIC. BLANCA ESTELA NEVAREZ CERECERES

POR EL CONTRATANTE


 ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO