

Finiquito de Obra

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 75 párrafo segundo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

CAMBIO DE RASANTE EN CALLE SEGUNDA TRAMO DE LA C. ALLENDE A LA C. OJINAGA.

Contratista. **LARROC EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.**

Reg. Fed. Cont: **LEM-090421-CU5**

Contrato No. 127/2017	Monto con Iva \$ 932,915.63	Periodo Contratado: 28 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2017	Elaborado: AGOSTO 25 DE 2017
Anticipo del 30%	\$279,874.68	Entregado: 40%	Acuerdo elaborado: Elaborado: marzo 7 del 2018
Suspensión apartir: oct 1 del 2017	sep 29 del 2017	Levantamiento apartir: mar 8 del 2018	Elaborado: Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Planza Vicios Ocultos No.	Monto con Iva \$ \$89,720.42	Fecha: 05 DE ABRIL DE 2018	

2017-PDM-OP-238 \$ 932,915.63
2018-PDM-PEPD-OP-007 \$ 300,000.00

Recursos 2017

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2017 \$ 1,232,915.63

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 335,711.41

TRAMITE		FACTURA		ESTIMADO		REINTEGRO		AMORTIZACION		SALDO		PERIODO DE EJECUCION			
NÚMERO	DESCRIPCION			IMPORTE	IMPUESTO	SANCION		IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
	Anticipo	Nº 74	38,603.40	241,271.28				0.00	0.00	0.00	0.00	279,874.68	279,874.68	ago 28 del 2017	sep 24 del 2017
	Estimación 1	Nº 75	79,276.63	495,473.95				198,189.58	31,710.33	990.95	990.95	342,867.97	344,849.87	ago 28 del 2017	sep 24 del 2017
	Estimación 2	Nº 80	11,459.03	71,618.97				43,081.70	6,893.07	143.24	143.24	32,816.75	33,103.23	sep 25 del 2017	sep 30 del 2017
	Estimación 3	Nº 93	33,017.44	206,389.00				0.00	0.00	412.72	412.72	238,551.00	239,376.44	mar 8 del 2018	mar 11 del 2018

SALDOS 2017	773,451.82	123,752.30	0.00	0.00	241,271.28	38,603.40	1,546.91	1,546.91	894,110.40	897,204.22			
COSTO DE OBRA: 897,204.22													
POR ESTIMAR: 35,711.41													
AMORTIZACION: 279,874.68													
POR AMORTIZAR: 0.00													
EJERCIDO: 897,204.22													
POR EJERCER: 335,711.41													
PERIODO REAL: ago 28 del 2017													
RET 0.2%													
RET 0.2%													

CONTRATISTA

LARROC EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA

RESIDENTE D.O.P.M.

ARQ. JORGE BALACIOS CEBALLOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CARNOS HUMBERTO CABELLO GIL

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA

CAMBIO DE RASANTE EN CALLE SEGUNDA TRAMO DE LA C. ALLENDE A LA C. OJINAGA.

Finiquito de los Trabajos													
N°	ESPECIFIC	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN A FINIQUITAR			
				CONTRATO	CONVENIO								
I- PARTIDA													
NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para calcular los análisis de precios unitarios de este catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que corresponda													
	1	PRELIMINARES											
		Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico simple, incluye mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al banco autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto.	m3	85.00	\$590.30	\$50,175.50	54.59	32,224.48	30.41	54.59	32,224.48	30.41	17,951.02
1.1		Corte en piso de concreto con cortadora de disco, incluye: el trazo, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	65.00	\$97.89	\$6,349.85	64.15	6,266.81	0.85	64.15	6,266.81	0.85	83.04
1.2		Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico: de carpeta asfáltica. Incluye mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al banco autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto.	m3	62.80	\$299.20	\$18,789.76	52.66	15,755.88	10.14	52.66	15,755.88	10.14	3,033.88
1.3						\$75,315.11		\$54,247.16			\$54,247.16		\$21,067.95
	2	TERRACERIAS											
		Excavaciones, por unidad de obra terminada en cortes y adicionales abajo de la subrasante, cuando el material se desperdicia. Incluye: retiro del material depósito del material al banco autorizado por la DDUE, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	314.00	\$210.50	\$66,097.00	218.12	45,914.27	95.88	218.12	45,914.27	95.88	20,182.74
2.1		Compacción por unidad de obra terminada del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes y de la cama de los cortes, incluye afine fino de la superficie descubierta conforme a los niveles de proyecto. Para un grado de compactación del 90% de su PVSIM según la prueba Proctor modificada, incluye afine, humectación y todas las maniobras y acarreos necesarios para su correcta ejecución. En un espesor de 15 cm.	m3	125.60	\$85.50	\$10,738.80	86.29	7,377.80	39.31	86.29	7,377.80	39.31	3,361.00
2.2		Mezclado tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado, por unidad de obra terminada de la elevación de la subrasante en cortes y/o terraplenes existentes para noventa y cinco por ciento (95%). Incluye acamellonado, acarreos de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima según sea el caso, mezclado, tendido, compactación al grado fijado, afinamiento para dar el acabado superficial.	m3	125.60	\$135.00	\$16,956.00	117.20	15,822.00	8.40	117.20	15,822.00	8.40	1,134.00
2.3						\$93,791.80	0.00	69,114.07	0.00	0.00	69,114.07	0.00	24,677.74
	3	PAVIMENTACION											
		Suministro y colocación de material de base hidráulica, con TMA de 15" (Triturado), con un VRS mínimo de 100. Incluye: mezclado tendido y compactación al 100% de su PVSIM según la prueba PROCTOR modificada del banco que elija el contratista, humectado homogéneo, afinamiento para dar el acabado, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	125.60	\$367.70	\$46,183.12	117.02	43,028.25	8.58	117.02	43,028.25	8.58	3,154.87
3.1		Suministro y colocación de materiales asfálticos, por unidad de obra terminada. De asfaltos rebajados empleados en riegos. Emulsión asfáltica de rompimiento medio o superestable en riego de impregnación. Incluye: barrido de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	628.00	\$28.35	\$17,803.80	585.07	16,586.74	42.93	585.07	16,586.74	42.93	1,217.06
3.2		Suministro y colocación de concreto hidráulico MR= 50 Kg/cm2, para carpeta con un espesor de 15 cm, acabado rastrillado. Incluye: silletas, pasajuntas, colocación de cimbra metálica y su retiro, calafateo con sello Sonomeric 1 ó similar, cola de rata, aserrado, cortes, acero de transmisión de esfuerzos de 1/4", mano de obra, herramienta, membrana de curado, vibrado con regla vibratoria y por inmersión. P.U.O.T.	m3	94.20	\$3,873.06	\$364,842.25	87.76	339,899.75	6.44	87.76	339,899.75	6.44	24,942.50
3.3						\$428,828.17		399,514.74			399,514.74		29,314.43
	4	SEÑALAMIENTO											
		Recubrimiento de superficies en guarniciones. Incluye materiales, preparación de la superficie, cargas acarreos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación incorporación de microesferas, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	68.00	\$98.40	\$6,691.20	63.68	6,266.11	4.32	63.68	6,266.11	4.32	425.09
4.1						\$8,540.00	34.80	5,943.84	15.20	34.80	5,943.84	15.20	2,596.16
4.2		Recubrimiento de superficies en cruces de peatonales y flechas. Incluye materiales, preparación de la superficie, cargas acarreos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación incorporación de microesferas, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	50.00	\$170.80	\$2,791.10	35.00	514.15	155.00	35.00	514.15	155.00	2,276.95
4.3		Recubrimiento de superficies de raya de 12 cm de ancho. Incluye suministro de materiales, preparación de la superficie, cargas acarreos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación incorporación de microesferas, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	190.00	\$14.69	\$2,791.10	35.00	514.15	155.00	35.00	514.15	155.00	2,276.95
4.4		Sello restrictivo SR-6 de 30 cm por lado (ALTO), con poste galvanizado cedula 40 de 2" x 2" x 3.50 m. Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	\$1,350.20	\$8,101.20	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	8,101.20
4.5		Sello SR de 71 x 71 cm (velocidad) al con poste, incluye: perforación, relleno con concreto f'c=200 kg/cm2	pza	4.00	\$1,244.86	\$4,979.20	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4,979.20
4.6		Sello SR 71 x 71 cm (no estacionarse) al con poste, incluye: perforación, relleno con concreto f'c=200 kg/cm2	pza	4.00	\$1,540.86	\$6,163.44	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	6,163.44
						\$37,266.14		\$12,724.10			\$12,724.10		\$24,542.04
						\$635,202.22		\$535,600.07			\$535,600.07		\$99,602.15
	5	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO											
	5.1	AGUA POTABLE											
		Excavación en zanje en cualquier clasificación y profundidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, afine, carga y depósito del material al banco autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	30.50	\$220.50	\$6,725.25	0.00	0.00	30.50	0.00	0.00	30.50	6,725.25
5.1.1						\$4,120.07	0.00	0.00	10.42	0.00	0.00	10.42	4,120.07
5.1.2		Suministro y colocación de arena de río en plantilla y colchon en tuberías. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	10.42	\$395.40	\$3,390.30	0.00	0.00	19.34	0.00	0.00	19.34	3,390.30
5.1.3		Relleno de zanjas con material calizo de banco cribado a TMA de 1 1/2" humectado y compactado con compactadora manual en capas de 20 cms. De espesor al 95 % de la prueba proctor estándar por U.O.T.	m3	19.34	\$175.30	\$3,390.30	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	93.00	11,383.20
5.1.4		Suministro y colocación de tubería de PVC hidráulico RD-26 de 4" (100mm) de diámetro incluye: materiales (pegamento, codos, tees, juntas coples, etc) mano de obra, herramientas bajada de materiales equipo, prueba hidrostática de acuerdo a las especificaciones de la J.M.A.S. por U.O.T.	m	93.00	\$122.40	\$11,383.20	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	15,864.55
5.1.5		Construcción de toma domiciliar de 3/4" de diámetro, para una longitud máxima de 6.00 m, incluye: excavaciones, rellenos compactados, llave de inserción, tubería de cobre flexible, válvula de esfera, arco medidor, registro de adobón, tapa de f.o.t., materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	13.00	\$1,220.35	\$15,864.55	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	15,864.55

CAMBIO DE RASANTE EN CALLE SEGUNDA TRAMO DE LA C. ALLENDE A LA C. OJINAGA.

Finiquito de los Trabajos

ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO / CONVENIO	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN A FINQUITAR			
5.1.6	Nivelacion de caja de operacion de valvulas de (1m x 0.60m) existente, incluye: Demolicion de losa con recuperacion de contramarco y marco para su nivelacion, retiro de escombros, cimbrado,acero fy=4000 kg/cm2, colado y vibrado con concreto f'c= 200 kg/cm2 P.U.O.T.	pza	4.00	\$969.11	\$3,876.44	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3,876.44	
5.1.7	Nivelacion de caja de operacion de valvulas de (1m x 1m) existente, incluye: Demolicion de losa con recuperacion de contramarco y marco para su nivelacion, retiro de escombros, cimbrado,acero fy=4000 kg/cm2, colado y vibrado con concreto f'c= 200 kg/cm2 P.U.O.T.	pza	2.00	\$1,582.17	\$3,164.34	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3,164.34	
5.2	ALCANTARILLADO				\$48,524.15	0.00		0.00			48,524.15	
5.2.1	Excavacion en zanja en cualquier clasificacion y profundidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, afine, carga y acarreo del material de desperdicio fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	83.70	\$220.50	\$18,455.85	17.36	3,827.88	66.34	17.36	3,827.88	66.34	14,827.97
5.2.2	Nivelación de pozo de visita, de 0.00 a 1.00 m de altura, a base de ladrillo recocido de 7 x 14 x 28 cm, juntado con mortero de cemento-arena 1:5, y enjarre por ambas caras. Incluye: reutilización del brocal fo. fo., impermeabilizante integral en aplomado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$1,950.00	\$1,950.00	1.00	1,950.00	0.00	1.00	1,950.00	0.00	0.00
5.2.3	Suministro y colocación de arena de río en plantilla y colchon en tuberías. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	19.53	\$395.40	\$7,722.18	9.13	3,610.00	10.40	9.13	3,610.00	10.40	4,112.16
5.2.4	Suministro y colocación de tubería PVC de (8") 200mm de diámetro serie 20. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	m	93.00	\$395.71	\$36,801.03	24.80	9,813.61	68.20	24.80	9,813.61	68.20	26,987.42
5.2.5	Construcción de descarga domiciliaria. Incluye: suministro de tubería de pvc de 4" de diámetro serie 20 norma NMX E-215, codo de 45° x 4" x 4", sileta de 4" x 8", así como todos los accesorios para su instalación satisfactoria (empaques cinchos de acero inoxidable) y trabajos complementarios de excavación, plantilla, instalación, relleno apisonado, relleno a volteo reposición de pavimento o concreto, en su caso, acarreo y retiro de material producto de la excavación hasta la disposición final considerando el ancho de zanja de 60 cms y la profundidad que conserva la descarga domiciliaria hasta una longitud de 6.00 mts.	pza	13.00	\$1,220.00	\$15,860.00	2.00	2,440.00	11.00	2.00	2,440.00	11.00	13,420.00
6	TRABAJO DIVERSOS				\$60,789.04	21.841.49		21.841.49		21.841.49		59,147.55
6.1	Renivelación de cajas de operacion de TELMEX, fibra optica, etc, hasta de 1.00 x 1.00 m de area, incluye: Demolicion de losa con recuperacion de contramarco y marco para su nivelacion, retiro de escombros, cimbrado, acero fy=4000 kg/cm2, colado y vibrado con concreto f'c= 200 kg/cm2 P.U.O.T.	pza	4.00	\$2,586.19	\$10,344.76	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	10,344.76
6.2	Renivelación de cajas de operacion de TELMEX, fibra optica, etc, hasta de 5.00 m2 de area, incluye: Demolicion de losa con recuperacion de contramarco y marco para su nivelacion, retiro de escombros, cimbrado, acero fy=4000 kg/cm2, colado y vibrado con concreto f'c= 200 kg/cm2 P.U.O.T.	pza	1.00	\$3,858.49	\$3,858.49	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3,858.49
6.3	Renivelación de cajas de operacion de TELMEX, fibra optica, etc, hasta de 10.00 m2 de area, incluye: Demolicion de losa con recuperacion de contramarco y marco para su nivelacion, retiro de escombros, cimbrado, acero fy=4000 kg/cm2, colado y vibrado con concreto f'c= 200 kg/cm2 P.U.O.T.	pza	2.00	\$7,413.47	\$14,826.94	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	14,826.94
6.4	Renivelación de cajas de operacion de TELMEX, fibra optica, etc, hasta de 15.00 m2 de area, incluye: Demolicion de losa con recuperacion de contramarco y marco para su nivelacion, retiro de escombros, cimbrado, acero fy=4000 kg/cm2, colado y vibrado con concreto f'c= 200 kg/cm2 P.U.O.T.	pza	1.00	\$10,692.01	\$10,692.01	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	10,692.01
	OBRA EXTRAORDINARIA				\$39,722.20	0.00		0.00		0.00		39,722.20
EXT-01	Renivelacion de registros de tapa metálica para telefonía de hasta 1 m2 de superficie. Incluye: retiro de resguardo y recuperación de contramarco y tapa, cimbra y concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 para nivelacion de muro, materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	0.00	\$1,662.83	\$0.00	4.00	6,651.32	-4.00	4.00	6,651.32	-4.00	-6,651.32
EXT-02	Rotulo de signo de discapacitados con pintura tráfico blanca en banquetas. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	0.00	\$684.66	\$0.00	1.00	684.66	-1.00	1.00	684.66	-1.00	-684.66
EXT-03	Rehabilitación de toma domiciliaria de agua potable con tubería y accesorios de PVC (TUBOFUS), de 12.7 cms de diámetro, para trabajar termocrisis, incluye: Conexiones, zanja, relleno, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	0.00	\$1,257.89	\$0.00	2.00	2,515.38	-2.00	2.00	2,515.38	-2.00	-2,515.38
EXT-04	Pago a Telmex, por renivelacion de registros de telefonía, ubicados en la calle Segunda canal esouina con calle Morales. P.U.O.T.	pza	0.00	\$206,359.00	\$0.00	1.00	206,359.00	-1.00	1.00	206,359.00	-1.00	-206,359.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN
PRELIMINARES
TERRACERIAS
PAVIMENTACION
SEÑALAMIENTO
AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO
TRABAJOS DIVERSOS
OBRA EXTRAORDINARIA

	\$75,315.11	\$54,247.16	\$54,247.16	\$21,067.95
	\$93,791.80	\$69,114.07	\$69,114.07	\$24,677.74
	\$428,829.17	\$399,514.74	\$399,514.74	\$29,314.43
	\$37,296.14	\$12,724.10	\$12,724.10	\$24,562.04
	\$48,524.15	\$0.00	\$0.00	\$48,524.15
	\$80,788.04	\$21,641.49	\$21,641.49	\$59,147.55
	\$39,722.20	\$0.00	\$0.00	\$39,722.20
	\$0.00	\$216,210.36	\$216,210.36	\$216,210.36
SUBTOTAL	\$804,237.51	\$773,451.92	\$773,451.92	\$30,765.69
IVA	\$128,678.02	\$123,752.30	\$123,752.30	\$4,925.72
TOTAL	\$932,915.53	\$897,204.22	\$897,204.22	\$35,711.41

Se levanta el presente finiquito según contrato de obra pública No. 127/2017; resultando saldo a cancelar de \$35,711.41 (Treinta y cinco mil setecientos once pesos 41/100 m.n.).

POR EL CONTRATISTA

LARROS EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

POR EL CONTRATANTE

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2018, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.