




CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.



99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - MXN



B - 557
21/3/2018 12:28:42
Contado Diferido

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio: MINA No. 408, CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Uso CFDI: P01 - Por definir

COPIA

Cantidad	Unidad/ Clave SAT	Numero ID	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Importe	Impuestos	Total
1.00	SERVICIO E48 - Unidad de servicio		72154033 - Servicio de construcción	Estimación No. 1° Convenio (última) del contrato No. 131/2017 relativo a: "Rehabilitación del Centro de Equinoterapia, en Cd. Chihuahua, Chih." Suma esta estimación: \$ 23,109.26 Amort. del anticipo \$ 0.00 Subtotal \$ 23,109.26 Descuentos: 0.2% C.M.I.C. \$ 46.22 0.2% D.I.F. \$ 46.22 Suma de Descuentos: \$ 92.44 Importe neto a recibir: \$ 26,714.30	23,109.26	002 - IVA - 3,697.48000	23,109.26


Base	Tasa o Coef.	Código	Tasa	Importe
\$ 23,109.26	0.160000	002 Impuesto IVA	0.16% Factor Tasa	3,697.48 Importe

Importe con letra:
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 74/100 MXN



23,109.26
3,697.48
26,806.74

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



00001000000408959273
4AA1C5CB-8BB7-42CA-BB67-AE81D771A953
00001000000404486074
Marzo 21 2018 - 13:28:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

d2elZrgL6CAXR1IC9CccvrR341FJpIG741tMHTRcwgnaZrATO+3xAGAjMNaPpXt+5Fmf6j+rC3CbdS NIMTGA==

Sello del SAT

W1rAljtBXuDFp6OpuvdMsPhQLwCT3J/MhbhQ6/Hho5RWpziY4e6WRW6xqwP5q5djiKHJZfI2AN80i722
gEyiW8Lk47413nZ7Y0VILyNvgh83cTJ5dBZDuTXeh9XxZV+3G2LHSDwgp/EwvY0R0vGbuZVPINcEzBl1
peOWkWrVxwFp+0fKA/PcF0vmGFF9Og62uOBtEER0gYh9edAOr89CWR+Bw7iism1whyLgAKJxLvwnaACm
HclLen+glohhCBdfDzWoWBqp/7NXOn9maR74X/1qX/qtR2MNCcKvR29ZLPmbeLiq1hx0HDosmT8Qo5k
iy/vM+IWc03mcNLSXRYWzg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4AA1C5CB-8BB7-42CA-BB67-AE81D771A953|2018-03-21T13:28:45|MAS0810247C0|ZOTu
EBXiNnFk+b/2EVM+O62eWZfqdO3tYs9/rf41E6VtHUUVYOEfxMRcekWu69/Rt0lqufGf/eE3KXkUjk2P
x46hC0bwuqKi7Bh5JDvB9BUISeR9V1tBH5z/6wNYIOJEjAVgtUQxp+bcZseTwPb0IVL8dCrAVg7KVnun
SCE13PpdGsAMlJLk+4AAsS/SuuopddYXbz4XPA3u09W9ti7/NfTyid+TWnG2WVX1e4GPVmfGDgD3VOos
H9diPj74HrAWedd2elZrgL6CAXR1IC9CccvrR341FJpIG741tMHTRcwgnaZrATO+3xAGAjMNaPpXt+5F
mf6j+rC3CbdS NIMTGA==|00001000000404486074||

C

C

[Handwritten signature]

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:



Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor

CCC040412HX2

Nombre o razón social del emisor

CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

RFC del receptor

MCI651010V22

Nombre o razón social del receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha
certificación
SAT

PAC que certificó

4AA1C5CB-8BB7-42CA-
BB67-AE81D771A953

2018-03-21T12:28:42

2018-03-
21T13:28:45

MAS0810247C0

Total del CFDI

\$26,806.74

Efecto del comprobante

Ingreso

Estado CFDI

Vigente

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.

usuario@ejemplo.com

>

Síguenos en

<https://www.facebook.com/gobmx> <https://twitter.com/gobmx>

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 131/2017	CONTRATADOS
OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE EQUINOTERAPIA	ESTIMACIÓN No. 1° DE CONVENIO (ULTIMA)	\$ 2,500,724.89 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 26 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017	
UBICACIÓN: PARQUE ACUEDUCTO DE LA COLONIA CAMPESINA NUEVA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 26,806.74 CON IVA
CONTRATISTA: CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 2,250,724.88 CON IVA
RFC CCC-040412-HX2	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 2,277,531.62 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ -	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ 23,109.26	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 23,109.26	

DESCUENTOS

	\$	
0.2% C.M.I.C.	\$	46.22
0.2% D.I.F.	\$	46.22
SUMA DESCUENTOS	\$	92.44

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$	23,109.26
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	23,109.26
I.V.A.	\$	3,697.48
TOTAL	\$	26,806.74

(CON LETRA)

(VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 74/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	92.44
SALDO NETO A RECIBIR	\$	26,714.30

AUTORIZO

ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA
RESIDENTE D.O.P.M

Vo. Bo.

ELABORO

CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISO

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN
SOCIAL

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



CHIHUAHUA, CHIH.,

22/DICIEMBRE/2017.

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 18,672.28
(DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1º DE CONVENI CONTRATO No. 131/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 2,250,724.89 INCLUYE CONVENIO
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 89/100 MN. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
REHABILITACION DEL CENTRO DE EQUINOTERAPIA

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	23,109.26
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	6,932.78
	SUBTOTAL	\$ 16,176.48
	IVA	\$ 2,588.24
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	TOTAL	\$ 18,764.72
C.M.I.C. 0.2%	46.22	
D.I.F. 0.2%	46.22	
SUMA	92.44	

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 2,250,724.89
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 250,000.00
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 2,250,724.88
ESTA ESTIMACION	\$ 26,806.74
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 2,277,531.62
POR EJERCER	\$ 223,193.27

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	-
ACUMULADO ANTERIOR	-
ESTA ESTIMACION	-
ACUMULADO ACTUAL	-
POR AMORTIZAR	-

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% D.I.F.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 6,462.85	\$ 6,462.85
ESTA ESTIMACION	\$ 46.22	\$ 46.22
ACUMULADO ACTUAL	\$ 6,509.07	\$ 6,509.07

R E C I B I M O S

ING. ROCIO CHÁVEZ SÁNCHEZ

CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
CCC-040412-HX2



OBRA:	REHABILITACION DEL CENTRO DE EQUINOTERAPIA
MUNICIPIO:	PARQUE ACUEDUCTO DE LA COLONIA CAMPESINA NUEVA
CONTRATISTA:	CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
PERÍODO:	26 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017
ESTIMACIÓN No.	1º DE CONVENIO (ULTIMA)
No. CONTRATO:	131/2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS	
No.	IMPORTE
DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	

NORMALES	
EXCEDENTES	
EXTRAS	
	\$ 23,109.26

SUBTOTAL \$	23,109.26
I.V.A. \$	3,697.48
TOTAL \$	26,806.74

POR EL CONTRATISTA
ING. ROCÍO CHÁVEZ SAENZ

SUPERVISOR
ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

OBRA:	REHABILITACION DEL CENTRO DE EQUINOTERAPIA
MUNICIPIO:	PARQUE ACUEDUCTO DE LA COLONIA CAMPESINA NUEVA
CONTRATISTA:	CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
PERIODO:	26 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017
ESTIMACIÓN No.	1º DE CONVENIO (ULTIMA)
No. CONTRATO:	131/2017

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		

EXTRAS									

15 ESTACIONAMIENTO									
E-12- PART. 15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA C-10.5 EN 2.00 M. DE ALTURA, ESTRUCTURADO CON POSTES METALICOS DE TUBO GALVANIZADA 2 1/2" C 14, A CADA 3.00 M. PROMEDIO. CON BARRA SUPERIOR, BARRA INFERIOR, SOLERA EN BARRA INFERIOR Y RETENIDAS DE TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" CED. 30. INCLUYE: CORCENTINA (ALAMBRE DE NAVAJAS CIRCULAR) CON CEPA DE CONCRETO Fc= 150 KG/CM2, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	-	70.81	68.13691	2.67309	\$	803.36	\$ 2,147.45

19 INSTALACIONES ELECTRICAS									
E-2- PART. 19	REHABILITACION DE MALLA CICLONICA, DE 1.80 M DE ALTURA, EN MURETE ELECTRICO. INCLUYE: SUMINISTRO DE 2 POSTES DE ARRANQUE METALICOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2" CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 2.50 M. MAS ANCLAJE CADA UNO Y SUMINISTRO DE 2 POSTES GALVANIZADOS DE LINEA DE 2" CALIBRE 14 CON ALTURA DE 1.80 M. MAS ANCLAJE Y SUMINISTRO DE RETENIDA (BARRA HORIZONTAL) DE 2.95 M. DE LARGO DE DIAMETRO 1 5/8". SUMINISTRO DE BARRA SUPERIOR A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" CON UNA LONGITUD DE 7.68 M; REACOMODO DE MALLA EXISTENTE 11.70 M2 APROX., SOLERA DE 1/8" X 3/4" EN POSTES DE ARRANQUE PARA SUJETAR MALLA, 4 CEPAS DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 EN POSTES METALICOS, CONEXIONES, AMARRES CON ALAMBRE GALVANIZADO, PINTURA DE ESMALTE COLOR ALUMINIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	-	1.00	-	1.00	\$	2,120.28	\$ 2,120.28
E-1- PART. 19.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCONECTOR 3X30 NEMA 3P SIEMENS, APAGADOR TIPO TAGLE EN INTERIOR DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE UNIDAD VERIFICADORA.	PZA	-	3.00	-	3.00	\$	2,803.36	\$ 8,410.08
E-2- PART. 19.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED TIPO ASPIRINA DE 1" DE ESPESOR X 22.3 CM DE DIAMETRO (OFICINAS, BAÑOS PUBLICOS).	PZA	-	15.00	-	15.00	\$	613.29	\$ 9,199.35
E-3- PART. 19.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE PARED EN EXTERIOR, INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN (OFICINAS, BAÑOS PUBLICOS).	PZA	-	2.00	-	2.00	\$	616.05	\$ 1,232.10

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

OBRA:	REHABILITACION DEL CENTRO DE EQUINOTERAPIA
MUNICIPIO:	PARQUE ACUEDUCTO DE LA COLONIA CAMPESINA NUEVA
CONTRATISTA:	CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
PERIODO:	26 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017
ESTIMACIÓN No.	1º DE CONVENIO (ULTIMA)
No. CONTRATO:	131/2017

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		

SUBTOTAL	\$	23,109.26
I.V.A.	\$	3,697.48
TOTAL	\$	26,806.74

POR EL CONTRATISTA:

ING. ROCIO CHÁVEZ SÁENZ
CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA



HOJA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	131/2017	TRAMO:	PARQUE ACUEDUCTO DE LA COLONIA CAMPESINA NUEVA
OBRA:	REHABILITACION DEL CENTRO DE EQUINOTERAPIA	CONTRATISTA	CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	1º DE CONVENIO (ULTIMA)	PERIODO	26 AL 30 DICIEMBRE DE 2017
--------------------	-------------------------	---------	----------------------------

CONCEPTO	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
12.- REHABILITACIÓN DE OFICINAS E-12-PARTIDA 15.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA C-10.5 EN 2.00 M DE ALTURA, ESTRUCTURADO CON POSTES METALICOS DE TUBO GALVANIZADA 2 1/2" C 14, A CADA 3.00 M. PROMEDIO, CON BARRA SUPERIOR, BARRA INFERIOR, SOLERA EN BARRA INFERIOR Y RETENIDAS DE TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" CED. 30, INCLUYE: CORCENTINA (ALAMBRE DE NAVAJAS CIRCULAR) CON CEPA DE CONCRETO Fc= 150 KG/CM2, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	EN AREA DE ESTACIONAMIENTO LONG. TOTAL = $4.23 + 6.06 + 4.96 + 5.95 + 17.95 + 10.10 + 14.71 + 6.85 = 70.81$ ML NOTA: EN ESTIMACION 6 SE COBRARON 68.13691 ML DE MALLA QUEDANDO POR COBRAR 2.67309 ML LOS CUALES SE ESTARAN COBRANDO EN ESTA ESTIMACION. $68.13691 + 2.67309 = 70.81$ ML	2.67309 ML
TOTAL = 2.67309 ML		

ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA
RESIDENTE D O P M

CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V
CONTRATISTA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	131/2017	TRAMO:	PARQUE ACUEDUCTO DE LA COLONIA CAMPESINA NUEVA
OBRA:	REHABILITACION DEL CENTRO DE EQUINOTERAPIA	CONTRATISTA	CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION: 1º DE CONVENIO (ULTIMA) PERIODO 26 AL 30 DICIEMBRE 2017			
CONCEPTO		CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
19.- INSTALACIONES ELECTRICAS 6-2-PART. 19.- REHABILITACION DE MALLA CICLONICA DE 1.80 M. DE ALTURA, EN MURETE ELECTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DE 2 POSTES DE ARRANQUE METALICOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2" CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 2.50 M. MAS ANCLAE CADA UNO Y SUMINISTRO DE 2 POSTES GALVANIZADOS DE LINEA DE 2" CALIBRE 14 CON ALTURA DE 1.80 M. MAS ANCLAE Y SUMINISTRO DE RETENIDA (BARRA HORIZONTAL) DE 2.95 M. DE LARGO DE DIAMETRO 1 5/8". SUMINISTRO DE BARRA SUPERIOR A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" CON UNA LONGITUD DE 7.68 M. ; REACOMODO DE MALLA EXISTENTE 11.70 M2 APROXIMADAMENTE, SOLERA DE 1/8" X 3/4" EN POSTES DE ARRANQUE PARA SUJETAR MALLA, 4 CEPAS DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2 EN POSTES METALICOS, CONEXIONES, AMARRES CON ALAMBRE GALVANIZADO, PINTURA DE ESMALTE COLOR ALUMINIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	No. = 1.00 PZA.	VER CROQUIS ANEXO 1	1.00 PZA.


(Firma)

ING. FAUSTINO ACOSTA GÁNDARA
RESIDENTE D.O.P.M.

(Firma)

CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V.
CONTRATISTA

CROQUIS 1



No. = 1.00 PZA.

E-2-PART. 19.- REHABILITACION DE MALLA CICLONICA
DE 1.80 M. DE ALTURA EN MURETE ELECTRICO



CONSTRUCCIONES
DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

HQJA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	131/2017	TRAMO:	PARQUE ACUEDUCTO DE LA COLONIA CAMPESINA NUEVA
OBRA:	REHABILITACION DEL CENTRO DE EQUINOTERAPIA	CONTRATISTA	CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION: 1° DE CONVENIO (ULTIMA) PERIODO 26 AL 30 DICIEMBRE 2017


CONCEPTO	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
19.2.- OFICINAS E-1-PART. 19.2.- SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCONECTADOR 3X30 NEMA 3R SIEMENS, APAGADOR TIPO TAGLE EN INTERIOR DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE UNIDAD VERIFICADORA	EN AREA DE ESTACIONAMIENTO No. = 3.00 PZA.	3.00 PZA

ING. FAUSTINO ACOSTA GÁNDARA
RESIDENTE D.O.P.M.

CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V
CONTRATISTA

CROQUIS 2

-1-PAET. 19.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCONECTADOR 3X30 NEMA 3R SIEMENS, APAGADOR TIPO TAGLE EN INTERIOR DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE UNIDAD VERIFICADORA.





HOJA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	131/2017	TRAMO:	PARQUE ACUEDUCTO DE LA COLONIA CAMPESINA NUEVA
OBRA:	REHABILITACION DEL CENTRO DE EQUINOTERAPIA	CONTRATISTA	CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	1º DE CONVENIO (ULTIMA)	PERIODO	26 AL 30 DICIEMBRE 2017
--------------------	-------------------------	---------	-------------------------

CONCEPTO	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
19.- INSTALACIONES ELECTRICAS E-2-PARTIDA 19.2.- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED TIPO ASPIRINA DE 1" DE ESPESOR X 22.3 CM DE DIAMETRO (OFICINAS, BAÑOS PUBLICOS) EN BAÑOS PUBLICOS = 5.00 PZA EN OFICINAS = 10.00 PZA TOTAL= 15.00 PZA	VER CROQUIS ANEXO 3	15.00 PZA
TOTAL = 15.00 PZA		

ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA
RESIDENTE D.O.P.M.

CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



HOJA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	131/2017	TRAMO:	PARQUE ACUEDUCTO DE LA COLONIA CAMPESINA NUEVA
OBRA:	REHABILITACION DEL CENTRO DE EQUINOTERAPIA	CONTRATISTA	CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.



No. DE ESTIMACION:	1º DE CONVENIO (ULTIMA)	PERIODO	26 AL 30 DICIEMBRE 2017
--------------------	-------------------------	---------	-------------------------

CONCEPTO	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
19.- INSTALACIONES ELECTRICAS E-3+PARTIDA 19 2.- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE PARED EN EXTERIOR, INCLUYE: CONEXION, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (EN OFICINAS, BAÑOS PUBLICOS). EN BAÑOS PUBLICOS = 1.00 PZA EN OFICINAS = 1.00 PZA TOTAL= 2.00 PZA	VER CROQUIS ANEXO 3	2.00 PZA

ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA
RESIDENTE D.O.P.M.

CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

CROQUIS 3







TOTAL= 15.00 PZA LAMPARAS TIPO ASPIRINA
 TOTAL= 2.00 PZA LAMPARA DE PARED

E-2-PART. 19.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED TIPO ASPIRINA DE 1" DE ESPESOR X 8" DE DIAMETRO EN OFIFINAS Y BAÑOS PÚBLICOS.

E-3-PART. 19.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE PARED EXTERIOR.



REPORTE FOTOGRAFICO



ING. FAUSTINO ACOSTA GÁNDARA
RESIDENTE D.O.P.M.

CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REPORTE FOTOGRAFICO




ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA
RESIDENTE D.O.P.M.


CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
CONTRALISTA