



GL DISEÑO Y CONSTRUCCION CO SA DE CV
GDC0101265T8
Domicilio Fiscal
Av Paseo de la Reforma Oficina 1 Piso 11 No. 350
Col. Colonia Juárez, 06600
Delegación Cuauhtémoc Ciudad de México Pais México
Tel. (55) 9171-8266

Expedido en México

Factura No: 292

FOLIO FISCAL (UUID):

690380D4-EB55-469E-BAFE-B41A00369D5E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000302397914

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2017-11-23T14:40:53

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2017-11-23T14:35:52

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: CALLE MINA No. 408
COL. CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: Chihuahua, Chih.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Fecha de Expedición: 23 noviembre 2017

Clave de Moneda: MXN

Sucursal: Av. Zarco No. 2411, Jardines del Santuario, c.p. 31020, Chihuahua, Chih.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	ESTIMACION No. 3 (TRES) PARA LA OBRA RELATIVA A: PROTECCION DE SALUD EN ACCESO A EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECA; SEGUN CONTRATO No. 137/2017	\$ 369,514.60	\$ 369,514.60
		ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 527,878.00		
		AMORTIZACION ANTICIPO \$ 158,363.40		
		RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO		
		I.C.I.C. DEL 0.2% \$ 1,055.76		
		DIF DEL 0.2% \$ 1,055.76		
		\$ 2,111.52		
		IMPORTE LIQUIDO POR COBRAR \$ 426,525.42		

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS, 94/100
MXN

SUBTOTAL: \$ 369,514.60
IVA (IVA 16.00%): \$ 59,122.34
TOTAL: \$ 428,636.94

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DLQJZDbW8OnJrBb8ScD2a9fJ6f+QWHizAoPIGzL5zQa0rzhonwJGA38ojTK8j1r6gwbDais0DWV0CC8cEmf4zK0tAluznJ1eX5xm90yeQn5wgh1y0KDyoCHUpWgR+1x6u8+009+InY16gBYPc8WunDOiKqdywg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

GVsv16BY+UBAWapbHdTNfpzFV9yB0CslSumUHYv00137RQu1pMghFJTBDXznSglwcp4C9uEnTK0Qd7Kun8OIQVhJraD6ZmizJgGFRNLgm7Bo4+bdv1A17L3eM0u4uwS/Kc09kS8Wk63kn0JrdXXz9YFpA+K4BFTK15CVe4OJ8FikUhw9uSgEPZTJOuYKX3bOMdVky0q48Figr63EOKAXS07AV8RX4FvpW2N8wR3QM6SanKZUhg9BG8+UFNkb+V2m2R10Sgcy1JmR7Y62mQm6DeESRn15YAL6AAGZxX1p6h6SOrVw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.01690380D4-EB55-469E-BAFE-B41A00369D5E(2017-11-23T14:40:53)DLQJZDbW8OnJrBb8ScD2a9fJ6f+QWHizAoPIGzL5zQa0rzhonwJGA38ojTK8j1r6gwbDais0DWV0CC8cEmf4zK0tAluznJ1eX5xm90yeQn5wgh1y0KDyoCHUpWgR+1x6u8+009+InY16gBYPc8WunDOiKqdywg=00001000000403498740



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



CONTROL DE TRAMITE DE ESTIMACIONES

DATOS GENERALES			
FOLIO	NUMERO DE ESTIMACION	FACTURA	SALDO NETO
	3 (TRES)		428,636.94
OBRA PROTECCION DE TALUD EN ACCESO A EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA			
CONTRATISTA: GL DISEÑO Y CONSTRUCCION CO., S.A. DE C.V.		UBICACIÓN CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC KM 16	
RESIDENTE ING. ANDRÉS ESCARCEGA GUTIERREZ		CONTRATO No. No. 137/2017	

RESUMEN DE AUTORIZACIONES				
AUTORIZACION DE:	FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FECHA Y FIRMA ENTREGA	CONTROL DE OBRA FECHA Y FIRMA RECIBIDO FIRMA Y FECHA ENTREGA	
☒ RESIDENTE		24/11/17 <i>[Firma]</i>	24/11/17 <i>[Firma]</i>	
☐ JEFE DE OFICINA				
☐ JEFE DEPARTAMEN				
☒ DIRECTOR				
☐ DEP. SERV. ADM.				

EN CASO DE 1ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 2ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 3ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	



[Firma]

Dirección de Obras Públicas
Subdirección de Infraestructura Urbana
Departamento de Construcción

NOMBRE Y FECHA DE ENTREGA EN CONTROL DE OBRA



GL Diseño y Construcción Co. S. A. de C.V.

CHIHUAHUA, CHIH. 23 DE NOVIEMBRE DE 2017

ING. ANDRÉS ESCARCEGA GUTIERREZ
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 3 (TRES) CON FACTURA 292 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
PROTECCION DE TALUD EN ACCESO A EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 16 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE \$428,636.94 CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN
QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE

GL DISEÑO Y CONSTRUCCION CO., S.A. DE C.V.

RECIBE

ING. ANDRÉS ESCARCEGA GUTIERREZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA MUNICIPAL PARA 2017		CONTRATO No. No. 137/2017	CONTRATADOS
OBRA: PROTECCION DE TALUD EN ACCESO A EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA		ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)	\$ 3,696,820.95 CON IVA
		PERÍODO EJEC. 16 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017	
UBICACIÓN: CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC KM 16		IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 612,338.48 CON IVA
CONTRATISTA: GL DISEÑO Y CONSTRUCCION CO., S.A. DE C.V.		ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 2,308,010.31 CON IVA
RFC GDC 010126 5T8		IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 2,920,348.79 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 527,878.00	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 527,878.00

--

DESCUENTOS			
0.2% C.M.I.C.	\$	1,055.76	
0.2% DIF	\$	1,055.76	
SUMA DESCUENTOS	\$	2,111.52	
RESUMEN			
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	527,878.00	
AMORT ANTICIPO	\$	158,363.40	
SUB-TOTAL	\$	369,514.60	
I.V.A.	\$	59,122.34	
TOTAL	\$	428,636.94	
(CON LETRA)			
(CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N.)			
DESCUENTOS	\$	2,111.52	
SALDO NETO A RECIBIR	\$	426,525.42	

AUTORIZO	ELABORO
ING. ANDRÉS ESCARCEGA GUTIERREZ	GL DISEÑO Y CONSTRUCCION CO., S.A. DE C.V.
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA	ING. EDNA L. DEL RIO SIGALA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

14 DE NOVIEMBRE DE 2107

RECIBIMOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LA CANTIDAD DE: \$ 426,525.42
(CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 42/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 3 (TRES) CONTRATO No. No. 137/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 3,696,820.95
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 95/100 POR TRABAJOS EN LA OBRA:
PROTECCION DE TALUD EN ACCESO A EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 527,878.00

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 158,363.40

SUBTOTAL \$ 369,514.60

IVA \$ 59,122.34

TOTAL \$ 428,636.94

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. DEL 0.2% 1,055.76

DIF DEL 0.2% 1,055.76

SUMA 2,111.52

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 3,696,820.95
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 2,308,010.31
ESTA ESTIMACION	\$ 612,338.48
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 2,920,348.79
POR EJERCER	\$ 776,472.16

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 1,109,046.28
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 692,403.09
ESTA ESTIMACION	\$ 183,701.54
ACUMULADO ACTUAL	\$ 876,104.63
POR AMORTIZAR	\$ 232,941.65

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2 % DIF

0.2% C.M.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR	\$ 3,979.32	\$ 3,979.32
ESTA ESTIMACION	1,055.76	1,055.76
ACUMULADO ACTUAL	\$ 5,035.08	\$ 5,035.08

RECIBIMOS

OBRA: PROTECCION DE TALUD EN ACCESO A EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA

UBICACIÓN: CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC KM 16

No. CONTRATO: No. 137/2017

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)

CONTRATISTA: GL DISEÑO Y CONSTRUCCION CO., S.A. DE C.V.

PERÍODO: 16 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
-----	-----------------------------	---------



NORMALES

527,878.00

SUBTOTAL	527,878.00
I.V.A.	84,460.48
TOTAL	612,338.48

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



OBRA: PROTECCION DE TALUD EN ACCESO A EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA

UBICACIÓN CARRETERA
CHIHUAHUA -
CUAUHTEMOC
K+16
ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)

No. CONTRATO: 137/2017

CONTRATISTA:

GL DISEÑO Y CONSTRUCCION CO., S.A. DE C.V.

PERIODO: 16 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIO	VOL. ESTIMADO	UNITARIO	
<u>OBRA NORMAL</u>								
009-F-11-a) 2)	Formación y compactación por unidad de obra terminada: de terraplenes dos (inciso 3.01.01.005-H.11): para un grado de compactacion del 90% de su PVSM según la prueba Proctor Estándar, con material del banco que elija el contratista, incluye el suministro del material, humectacion y todas las maniobras y acarreo necesarios para su ejecucion, en capas no mayores de 20 cm.	m3	6,840.00	5,085.60	3,445.60	1,640.00	220.40	361,456.00
047-Y-15- a)	Defensa lateral de lámina de acero galvanizado, por unidad de obra terminada: Calibre No. 12, de 3.81 m. de largo, con sus terminales.	m	120.00	120.00	0.00	120.00	1,386.85	166,422.00
SUMA								527,878.00

PP

POR EL CONTRATISTA
ING. JOEL GUTIERREZ

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERR

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 2/2

CONTRATO : No. 137/2017 TRAMO:

OBRA : PROTECCION DE TALUD EN ACCESO A EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA GL CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS CO., S.A DE C.V

No DE ESTIMACION: 3 (TRES) PERIODO : 16 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS					
Defensa lateral de lámina de acero galvanizado, por unidad de obra terminada: Calibre No. 12, de 3.81 m. de largo, con sus terminales.						
						120
						120

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	120

ING. ANDRÉS ESCARCEGA GUTIERREZ
RESIDENTE
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN GUTIERREZ
CONTRATISTA
GL DISEÑO Y CONSTRUCCION CO., S.A DE C.V.

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 1/2

CONTRATO : No. 137/2017

TRAMO:

OBRA : PROTECCION DE TALUD EN ACCESO A EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA GL CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS CO., S.A DE C.V

No DE ESTIMACION: 3 (TRES) PERIODO: 16 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS					
	ESTACION	AREAS		SEMIDISTANCIA	VOLUMEN	
		CORTE	TERRAPLEN		CORTE	TERRAPLEN
Formación y compactación por unidad de obra terminada: de terraplenes dos (inciso 3.01.01.005-H.11): para un grado de compactacion del 90% de su PVSM según la prueba Proctor Estándar, con material del banco que elija el contratista, incluye el suministro del material, humectacion y todas las maniobras y acarreos necesarios para su ejecucion, en capas no mayores de 20 cm.	0+00.00	0	8	0		0
	0+010.00	0.00	10	5		90.00
	0+020.00	0.00	12	5		110.00
	0+030.00	0.00	28	5		200.00
	0+40.00	0.00	40	5		340.00
	0+050.00	0.00	35	5		375.00
	0+060.00	0.00	35	5		350.00
		0.00		5		175.00
		0		5		0.00
						1640

ING. ANDRÉS ESCARCEGA GUTIERREZ
RESIDENTE
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CROQUIS

VOLUMEN
A PAGAR

1640

ING. ANDRÉS GUTIERREZ
CONTRATISTA
GL DISEÑO Y CONSTRUCCION CO., S.A DE C.V.







2/