



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 137/2017**

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 75 PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186, 190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS **DIEZ HORAS DEL DÍA DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE**, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE " **PROTECCIÓN DE TALUD EN ACCESO A EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA.**" LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA **GL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CO SA DE C.V.**, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL **C.GILBERTO LOYA RODRIGUEZ**, Y QUE SE RECIBEN POR LA **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO, EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCION DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CC. **ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA** EN SU CALIDAD DE JEFA DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION Y EL **ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ**, EN SU CALIDAD DE **RESIDENTE DE OBRA**, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL **ING. JOEL FERNANDO GUTIERREZ DELGADO**, EN SU CALIDAD DE **SUPERINTENDENTE DE LA OBRA**. QUIEN ENTREGA.

DATOS ASICOS: CONTRATO NÚMERO: **137/2017** DE FECHA **31 DE AGOSTO DE 2017**.

MONTO CONTRATADO:

CONTRATO ORIGINAL: **\$ 3'186,914.61 (TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 61/100 M.N.** CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
MUNICIPAL: 2017-PDM-OP-235

07 DE AGOSTO DE 2017



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 137/2017

PERIODO DE EJECUCION: CONTRATO ORIGINAL 31/ AGOSTO/ 2017 – 28/ NOVIEMBRE /2017.

PERIODO DIFERIMIENTO: 16/ OCTUBRE/ 2017- 13/ ENERO /2018.

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 30 / NOVIEMBRE/ 2017.

BITACORA FECHA DE INICIO 31/08/2017 FECHA DE CIERRE 30/11/2017.

RELACION DE PAGOS DE ESTIMACIONES: CONTRATO ORIGINAL

No. de Estim.	Periodo		Monto de estimación (S/IVA)	Amort. (s/IVA)	Factor de Amort.	Retenido Conv. CMIC, DIF (0.4%)	Alcance Liquido (INC. IVA)
Anticipo			\$ 956,074.38				\$ 1,109,046.28
Est. 1	31/08/17	15/09/17	\$ 796,477.37	\$ 238,943.21	30%	\$ 3,185.90	\$ 643,553.73
Est. 2	16/09/17	15/10/17	\$ 1'193,186.69	\$ 357,956.01	30%	\$ 4,772.74	\$ 964,094.85
Est. 3	16/10/17	14/11/17	\$ 527,878.00	\$ 158,363.40	30%	\$ 2,111.52	\$ 426,525.42
Est. 4	15/11/17	30/11/17	\$ 417,535.63	\$ 200,811.77	30%	\$ 1,670.14	\$ 249,729.54
TOTAL			\$ 3'891,152.07	\$ 956,074.39		\$ 11,740.30	\$ 3'392,949.82

COSTO DE OBRA: \$ 3'404,690.12 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 12/100 M.N.) CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EN RELACION AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE \$ 292,130.83 C/IVA.

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

ASI COMO TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE LA EMPRESA CONTRATISTA **GL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CO SA DE C.V**, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL **C.GILBERTO LOYA RODRIGUEZ**, HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACION DERIVADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA **ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ**.

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 137/2017**

RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA "DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS"

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

GL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CO SA DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL
C.GILBERTO LOYA RODRIGUEZ

Finiquito de Obra

" El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 75 párrafo segundo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

PROTECCIÓN DE TALUD EN ACCESO A EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA.

Contratista: **GL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CO., S.A. DE C.V.**

Reg. Fed. Cont: **GDC-010126-5T8**

Contrato No. 13/2017	Monto con Iva \$ 3,696,820.95	Periodo Contratado: 31 de AGOSTO AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017	Elaborado: agosto 31 del 2017
Anticipo del 30%	\$1,109,046.28	Entregado: 13 de Septiembre del 2017	
Suspensión apartir:		Periodo Diferido: 13 de Octubre al 13 de Enero del 2018	Acuerdo elaborado: 27 de Octubre del 2017
		Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:

2017-PDM-OP-235 \$ 3,721,512.87

Recurso 2017

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2017 \$ 3,721,512.87

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 316,822.74

TRAMITE		NUMERO	DESCRIPCION	FACTURA		ESTIMADO		SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	AMORTIZACION	RETENCIONES	SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION	
				IMPORTE	IMPUESTO						IVA	0.20%		FINANC.	INICIO	TERMINACION
		N° 205	Anticipo	956,074.38	152,971.90						0.00	0.00	1,109,046.28	1,109,046.28		
		N° 258	Estimación 1	786,477.37	127,438.38					238,943.21	38,230.91	1,592.95	643,553.73	646,739.63	ago. 31 del 2017	sep. 15 del 2017
		N° 290	Estimación 2	1,193,188.69	190,909.87					357,956.01	57,272.96	2,386.37	964,094.85	968,867.59	sep. 16 del 2017	oct. 15 del 2017
		N° 292	Estimación 3	527,878.00	84,460.48					158,363.40	25,338.14	1,055.76	428,636.94	428,636.94	oct. 16 del 2017	nov. 14 del 2017
		N° 307	Estimación 4	417,535.63	66,805.70					200,811.77	32,129.88	835.07	249,729.54	251,399.68	nov. 15 del 2017	nov. 30 del 2017

SALDOS 2017	2,935,077.69	489,612.43	0.00	0.00	0.00	956,074.38	152,971.89	5,870.15	5,870.15	3,392,849.82	3,404,690.12	PERIODO REAL:	ago. 31 del 2017	nov. 30 del 2017
COSTO DE OBRA	3,404,690.12	AMORTIZACION:	1,109,046.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RET 0.2%	5,870.15	5,870.15
POR ESTIMAR:	292,130.83	POR AMORTIZAR:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RET 0.2%	5,870.15	5,870.15

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M.

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

GL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CO., S.A. DE C.V.

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. EDNALIZEYTE DEL RIO SIGALA

ARO CARLOS AGUILAR GACIA

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

PROTECCIÓN DE TALUD EN ACCESO A EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA.

Finiquito de los Trabajos

N°	E	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN A CANCELAR
PROTECCION DE TALUD EN ACCESO A EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA										
PRELIMINARES										
1	X	Demolición, por unidad de obra terminada de concreto asfáltico de espesor variable, en vialidades. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo fuera de la obra de los desperdicios al banco que elija el contratista y que será responsable de su disposición final, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	12.5	\$ 91.86	\$1,148.25	0.00	12.50	0.00	1,148.25
2	0	Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico simple: Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo fuera de la obra de los desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	15	\$ 504.36	\$7,565.40	59.22	-44.22	29,868.20	-22,302.80
						\$8,713.65			\$29,868.20	-\$21,154.55
TERRACERIAS										
TERRAPLENES										
3	0	Compactación del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes, para noventa por ciento (90%), incluye escarificado, incorporación del agua, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución..20 cms. de espesor P.U.O.T.	m3	362	\$ 23.76	\$8,601.12	246.18	115.82	5,849.24	2,751.88
4	F	Suministro y colocación de pedraplen con material triturado o de río para estabilización de talud a una altura de 2.0 m con tamaños maximos de 4". Incluye acarreos ,acomodo y todo lo necesario para su correcta colocación.	m3	1200	\$ 71.81	\$86,172.00	681.57	518.43	48,943.54	37,228.46
5	-1	Formación y compactación por unidad de obra terminada: de terraplenes contenidos dentro de los muros mecánicamente estabilizados (inciso 3.01.01.005-H.11): para un grado de compactacion del 90% de su PVSM según la prueba Proctor Estándar, con material del banco que elija el contratista, incluye el suministro del material, humectacion y todas las maniobras y acarreos necesarios para su ejecucion, en capas no mayores de 20 cm.	m3	400	\$ 220.40	\$88,160.00	0.00	400.00	0.00	88,160.00

23

PROTECCIÓN DE TALUD EN ACCESO A EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA.

Finiquito de los Trabajos

N°	E	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN A CANCELAR	
6	-1	Formación y compactación por unidad de obra terminada: de terraplenes dos (inciso 3.01.01.005-H.11): para un grado de compactación del 90% de su PVSM según la prueba Proctor Estándar, con material del banco que elija el contratista, incluye el suministro del material, humectación y todas las maniobras y acarreo necesarios para su ejecución, en capas no mayores de 20 cm.	m3	6840	\$	220.40	\$1,507,536.00	1,204.40	1,242,086.24	1,204.40	265,449.76
7	14	Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado de banco, por unidad de obra terminada con TMA de 3" y un VRS mínimo de 30, de la elevación de la subrasante en cortes y/o terraplenes existentes, para una compactación del noventa y cinco por ciento (95%). Incluye: material, acarreo, acamellonado, formación, agua para la compactación, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Se pagará medido compacto.	m3	320	\$	220.40	\$70,528.00	104.00	47,606.40	104.00	22,921.60
							\$1,760,997.12		\$1,344,485.42		\$416,511.70
ESTRUCTURAS											
8	C-	Excavaciones para estructuras, a cualquier profundidad excavado, por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean clasificación, profundidad en seco y/o en presencia de agua. Incluye: retiro del material al banco indicado en la licitación, afines, maquinaria, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realización.	m3	350	\$	85.37	\$29,879.50	-479.00	70,771.73	-479.00	-40,892.23
9	D-	Rellenos de excavaciones para estructuras formado con material del banco que elija el contratista en capas de 20 cms. de espesor, con tma 2 1/2" , para noventa por ciento (90%) por unidad de obra terminada. Incluye: material ,humectado, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realización.	m3	50	\$	288.25	\$14,412.50	50.00	0.00	50.00	14,412.50
10	11	Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada (Inciso: 3.01.02.026-H.10): simple, colado en seco en puentes y pasos a desnivel: de f'c= 150 Kg/cm2, en plantilla de 5 cm de espesor.	m3	10	\$	2,074.91	\$20,749.10	10.00	0.00	10.00	20,749.10

PROTECCIÓN DE TALUD EN ACCESO A EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA.

Finiquito de los Trabajos

N°	E	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P. UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN A CANCELAR
11	-1	Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada (Inciso: 3.01.02.026-H.10): simple, colado en seco en puentes y pasos a desnivel: de f'c= 200 Kg/cm2, an cabezotes	m3	15	\$ 2,602.09	\$39,031.35	0.00	15.00	0.00	39,031.35
12	-1	Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada (Inciso: 3.01.02.026-H.10): simple, colado en seco en puentes y pasos a desnivel: de f'c= 150 Kg/cm2, en lavaderos	m3	30	\$ 2,602.23	\$78,066.90	30.20	-0.20	78,587.35	-520.45
13	-1	Suministro y colocación de concreto premezclado f'c= 250 Kg/Cm2 en MUROS DE CONTENCIÓN, a cualquier profundidad y altura, con agregado de tamaño máximo de 3/4". Incluye: materiales, cimbra acabado aparente con madera de primera, refuerzos, separadores, descimbrado, acarreos, desmoldantes, vibrado, bombeado, curado de acuerdo a especificaciones del fabricante, fletes, desperdicios, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo necesario para su correcta ejecución, limpieza del área de trabajo y retiro de material sobrante a banco de desperdicio que elija el contratista, la cimbra necesaria para dar salida al drenaje pluvial de acuerdo a proyecto.	m3	40	\$ 2,602.09	\$104,083.60	0.00	40.00	0.00	104,083.60
14	-1	Suministro y colocación de muro de contención mecánicamente estabilizado, por unidad de obra terminada. Incluye: materiales, herrajes, acarreos, patente, proyecto, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.	m2	74.14	\$ 375.33	\$27,826.97	0.00	74.14	0.00	27,826.97
15	-1	Suministro y colocación de mampostería de tercera clase, asentada con mortero de cemento-arena 1:3 utilizado en zapata, muro, y arco de bóvedas. Incluye: materiales, mano de obra, desperdicios, limpiezas, herramienta, instalada a cualquier altura y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.	m3	250	\$ 1,642.17	\$410,542.50	401.46	-151.46	659,265.57	-248,723.07
16	-1	ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO Acero de refuerzo, por unidad de obra terminada (Inciso: 3.01.02.027-H.03): Varillas con límite elástico igual o mayor a f'y= 4,200 Kg/cm2: en muros de contención: suministro, habilitado y colocación de acero para todos los elementos de la estructura.	Kg	1550	\$ 22.75	\$35,262.50	0.00	1,550.00	0.00	35,262.50
						\$759,854.92	\$808,624.65		\$808,624.65	-\$48,769.73

Finiquito de los Trabajos



PROTECCIÓN DE TALUD EN ACCESO A EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA.

Finiquito de los Trabajos											
N°	E	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN A CANCELAR	
22	-0	Suministro, tendido y compactado de carpetas de concreto asfáltico (mezcla caliente), por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%), del banco que elija el contratista espesor 8 cms compacto, tma 3/4", colocada en 2 capas de 4 cms. Incluye: materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreos locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido, tendido, compactación al grado fijado, chafianes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	15	\$ 2,748.46	\$41,226.90	5.00	10.00	13,742.30	10.00	27,484.60
23	-0	Losas de concreto hidráulico para pavimentos (inciso 3.01.03.084-H.01): Carpetas de concreto hidráulico, incluyendo el suministro del concreto. De concreto simple MR= 42.5 Kg/cm2, con fibra, pasajuntas, canastillas, cortes, sellado, curado, limpiezas y todo lo necesario para su correcta colocación.	m3	127.62	\$ 2,681.80	\$342,251.32	68.12	59.50	182,685.69	59.50	159,565.63
24	-1	Corte de carpeta de concreto asfáltico con cortadora de disco de diamante, de espesor variable. Incluye: equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	60	\$ 43.26	\$2,595.60	0.00	60.00	0.00	60.00	2,595.60
						\$452,284.12			\$245,220.39		\$207,063.73
EXT		Suministro y colocacion de concreto ciclopeo en presencia de agua, a base de concreto hidráulico de f'c = 200 kg/cm2 (60%) y piedra de corte (40%), utilizado para base de cimentaciones. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, achique y desviaciones de agua, andamios, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	M3	0	\$ 1,996.42	\$0.00	147.03	-147.03	293,533.63	-147.03	-293,533.63
						\$0.00			\$293,533.63		-\$293,533.63

RESUMEN PRELIMINARES

8,713.65

29,868.20

-21,154.55

PROTECCIÓN DE TALUD EN ACCESO A EJE 66 DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA.

Finiquito de los Trabajos

N°	E	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN A CANCELAR
		TERRACERIAS				1,760,997.12	1,344,485.42		1,344,485.42	416,511.70
		ESTRUCTURAS				759,854.92	808,624.65		808,624.65	-48,769.73
		OBRAS COMPLEMENTARIAS				205,064.80	213,345.40		213,345.40	-8,280.60
		PAVIMENTOS				452,284.12	245,220.39		245,220.39	207,063.73
		OBRA EXTRAORDINARIA				0.00	293,533.63		293,533.63	-293,533.63
						SUBTOTAL	\$3,186,914.61		\$2,935,077.69	\$251,836.92
						IVA	\$509,906.34		\$469,612.43	\$40,293.91
						TOTAL	\$3,696,820.95		\$3,404,690.12	\$292,130.83

Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra publica No. 137/2017, resultando saldo a cancelar de \$ 292,913.75 .

POR EL CONTRATISTA



GL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CO., S.A. DE C.V.

POR EL CONTRATANTE



ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.


