



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
DEL CONTRATO No. 140/2017

I - OBJETO:

EN CHIHUAHUA, CHIH. A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2017, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR, **GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** LA OBRA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

II - INFORMACIÓN BÁSICA DE LA OBRA:

DESCRIPCIÓN: 'PAVIMENTACION DE CALLES COL. REVOLUCION ASFALTO C. SALVADOR DIAZ ENTRE INDUSTRIAS Y AMERICA LATINA, CALLE ENTRE CAMILO TORRES Y SERDAN, CENTAURO DEL NORTE. '

- 1.- NÚMERO DEL CONTRATO: **140/2017**
- 2.- IMPORTE EJERCIDO: **\$ 2'576,484.88** SIN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
- 3.- PERIODO EJECUTADO: **DEL 06 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017**

III - ANTECEDENTES:

LA OBRA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA DE **INVERSION FEDERAL PARA EL 2017**, SEGÚN EL OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL **2017-PDM-FED-OP-003 Y 2017-PDR17-A-0054** DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2017, EMITIDO POR EL DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN,

IV - PERSONALIDADES QUE INTERVIENEN:

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS:



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
DEL CONTRATO No. 140/2017

- DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO: **ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL**
- SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA: **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**
- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA: **ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEON**
- POR EL CONTRATISTA, EJECUTOR DE LOS TRABAJOS: **GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

V - ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN	FACTURA	PERIODO	IMPORTE
ANTICIPO	No. 1515		\$ 711,450.00
EST. No. 1	No. 1535	06 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017	\$ 462,153.88
EST. No. 2	No. 1544	21 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$ 560,223.26
EST. No. 3	No. 1555	04 DE NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$ 328,652.11
EST. No. 4	No. 1565	18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$ 309,014.33
EST. No. 1 conv.	No. 1572	25 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$ 204,991.30
SUBTOTAL			\$ 2'576,484.88
IVA			\$ 412,237.58
TOTAL			\$ 2'988,722.46



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
DEL CONTRATO No. 140/2017

VI - TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EJECUTA LA RECEPCIÓN:

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ES LA ENCARGADA DE LA CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE RECIBE. EL MUNICIPIO SE RESERVA EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VII - FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO:

ING. EDUARDO GAMEROS TERRAZAS
GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEON
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
E INFRAESTRUCTURA

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE
AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 140/2017
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
PAVIMENTACION CALLES COL. REVOLUCION
ASFALTO C. SALVADOR DIAZ ENTRE
INDUSTRIAS Y AMERICA LATINA, CALLE ENTRE
CAMILO TORRES Y SERDAN, CENTAURO DEL
NORTE.

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DEL ARQ. **CARLOS AGUILAR GARCÍA**, SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA, EL ING. **VICTOR AMADOR PONCE DE LEON**, JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA, EL ING. **ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ**, RESIDENTE DE OBRA Y EL ING. **EDUARDO GAMEROS TERRAZAS REPRESENTANTE LEGAL DE GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **140/2017** RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 'PAVIMENTACION DE CALLES COL. REVOLUCION ASFALTO C. SALVADOR DIAZ ENTRE INDUSTRIAS Y AMERICA LATINA, CALLE ENTRE CAMILO TORRES Y SERDAN, CENTAURO DEL NORTE.'

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas del día 11 de Diciembre del 2017, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día **31 de Agosto del 2017** se formalizó contrato de Obra Pública no. **140/2017** con el contratista **GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.**, por un monto de \$ **2'371,500.00** (dos millones trescientos setenta y un mil quinientos pesos 00/100 M.N.) más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, y con fecha del 13 de noviembre del 2017 se hizo un convenio ampliatorio por el monto de \$ **254,295.00** (doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) más IVA, quedando el monto del contrato de \$ **2'625,795.00** (dos millones seiscientos veinte y cinco mil setecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) más IVA, para la ejecución de la obra 'PAVIMENTACION DE CALLES COL. REVOLUCION ASFALTO C. SALVADOR DIAZ ENTRE INDUSTRIAS Y AMERICA LATINA, CALLE ENTRE CAMILO TORRES Y SERDAN, CENTAURO DEL NORTE.'

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de \$ **2'576,484.88 (dos millones quinientos setenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 88/100 M.N.)** más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes en **volumetría según estimación.**

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos y especificaciones, así también de acuerdo a las indicaciones dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los **11 días de Diciembre del 2017.**

SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA


ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEON

RESIDENTE DE OBRA


ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ





CONTRATISTA

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. EDUARDO GAMEROS TERRAZAS

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 140/2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: 'PAVIMENTACION DE CALLES COL. REVOLUCION ASFALTO C. SALVADOR DIAZ ENTRE INDUSTRIAS Y AMERICA LATINA, CALLE ENTRE CAMILO TORRES Y SERDAN, CENTAURO DEL NORTE.'"



OBRA: 'PAVIMENTACION DE CALLES COL. REVOLUCION ASFALTO C. SALVADOR DIAZ ENTRE INDUSTRIAS Y AMERICA LATINA, CALLE ENTRE CAMILO TORRES Y SERDAN, CENTAURO DEL NORTE.'

FINIQUITO DE TRABAJOS

CONT. 0140/2017

No.	CONCEPTOS	VOLUMEN EJECUTADO
1.-	CORTE DE CAJON DE 15 CMS POR MEDIOS MECANICOS, COMPACTACION Y TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL, CAPA DE BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 95 % Y RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO A RAZON DE 1.5 CMS / M2	18,625.55
2.-	FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO DE 2.50 CMS COMPACTADA AL 95 %, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC- 30	18,069.17
EXT 01.-	RENIVELACION DE POZOS DE VISITA DE 0.00 A 1.00 M DE ALTURA, INCLUYE RETIRO DE BROCALES Y MARCOS EXISTENTES, EXCAVACION, RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO, MADERA PARA TAPADO PROVISIONAL, SUMINISTRO DE BROCAL DE 130 KG, ARMEX PARA BROCAL, CONTRAMARCO, CONCRETO NECESARIO, LADRILLO, MORTERO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL.	20.00
EXT 02.-	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1.00 A 4.00 M. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS, MATERIAL PARA RELLENOS, TUBERIA, SOLDADURA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO.	2.00

FINQUITO DE OBRA

Ejecutada por: GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAVIMENTACION CALLES COL. REVOLUCION ASFALTO C. SALVADOR DIAZ ENTRE CAMILO TORRES Y SERDAN, CENTAURO DEL NORTE

Reg. Fed. Cont: GLC-870326-EJ3

Contrato No. 140/2017	Monto con IVA \$ 2,750,940.00	Periodo Contratado: 31 agosto al 13 noviembre 2017	Elaborado: agosto 31 del 2017
Anticipo del 30%	\$825,282.00	Periodo Diferido: 06 octubre al 19 diciembre 2017	Acuerdo elaborado: 9 octubre del 2017
Suspensión apartir:		Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$ 294,962.20	Fecha de Terminación	Elaborado: 13 noviembre del 2017
Convenio	Incremento \$ 0.00	Fecha de Terminación	Elaborado:

OFICIO DE AUTORIZACION: 2017-PON-PEOP-663, Y 2017-POR-17-A-2064

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2017 \$ 3,045,922.20

TRAMITE		SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 571,190.74														
NUMERO	DESCRIPCION	FACTURA		ESTIMADO		AMORTIZACION		RETENCIONES		PERIODO DE EJECUCION						
		IMPORTE	IMPUESTO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.50%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION					
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2017 \$ 3,045,922.20																

SALDOS 2017		\$ 2,576,484.88	\$ 412,937.58	\$ -	\$ -	\$ 711,450.00	\$ 113,832.00	\$ 5,152.97	\$ 5,152.97	\$ 12,082.43	\$ 2,985,722.46
-------------	--	-----------------	---------------	------	------	---------------	---------------	-------------	-------------	--------------	-----------------

COSTO DE OBRA: \$	2,985,722.46	AMORTIZACION:	825,282.00	EJERCIDO: \$	2,985,722.46	PERIODO REAL:	oct 6 del 2017	RET 0.5%	\$ 12,892.43
POR CANCELAR: \$	57,199.74	POR AMORTIZAR:	0.00	POR EJERCER:	0.00	RET 0.2%			

PAVIMENTACION

EST. No. 1	4,930.06	M2. MORTERO ASFALTICO
EST. No. 2	11,381.10	M2. BASE IMPREGNADA
EST. No. 3	5,167.50	M2. MORTERO ASFALTICO
EST. No. 4	4,634.62	M2. MORTERO ASFALTICO
EST. No. 1 Conv	3,336.99	M2. MORTERO ASFALTICO
TOTAL:	18,069.17	M2. MORTERO ASFALTICO

CONTRATISTA

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

JEFE DPTO. MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA

ING. VICTOR AMADOR POYCE DE LEON