



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **152/2017** PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE CIRCULACIÓN EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNÓLOGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA."

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DEL **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA**, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA, LA **ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA**, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, LA **ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ**, RESIDENTE DE OBRA, POR EL CONTRATISTA EL **ARQ. ALBERTO VIVANCO ARRIAGA**, PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. **152/2017** RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE CIRCULACIÓN EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNÓLOGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA."

En Chihuahua, Chih., siendo las **10:00** horas del día **16 de OCTUBRE del 2017**, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día **27 de SEPTIEMBRE de 2017** se formalizó contrato de Obra Pública no. **152/2017** con el contratista el **ARQ. ALBERTO VIVANCO ARRIAGA**, por un monto de **\$274,500.82 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 82/100 M.N.)** Cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra "CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE CIRCULACIÓN EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNÓLOGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA."

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **152/2017**, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE CIRCULACIÓN EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNÓLOGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA."



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **152/2017** PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE CIRCULACIÓN EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNÓLOGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA."

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad **\$ 273,914.67 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 67/100 M.N.)** Cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes enlistados en Anexo A.

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **152/2017**, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE CIRCULACIÓN EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNÓLOGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA."



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PUBLICAS**

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **152/2017** PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE CIRCULACIÓN EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNÓLOGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA."

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones a **16 de OCTUBRE del 2017.**

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA.

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTÍNEZ RODRIGUEZ

CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO VIVANCO ARRIAGA.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **152/2017**, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE CIRCULACIÓN EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNÓLOGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA."

CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE CIRCULACIÓN EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNÓLOGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

ANEXO A

Nº	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES
1	CONSTRUCCION DE BANQUETA		
1.1	Banqueta de 8 cms de espesor a base de concreto hidraulico de resistencia de 200 KG/CM2 y acabado liso	M2	37.26
2	CONSTRUCCION DE CARRIL DE CIRCULACIÓN		
2.1	Construcción de estructura de pavimento flexible con carpeta de concreto asfáltico de 8 cms de espesor compactado al 95 % , previa colocación de riego de impregnación, riego de liga.construcción de base hidráulica de 20 cms de espesor,excavación en cortes,compactación del area de desplante,acarreo, incluye: materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	22.62
2.2	Demolición de guarnición de concreto hidráulico, por medios mecánicos, incluye: retiro de material producto de la demolición fuera de la obra a un lugar autorizado por el municipio, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	3.98
3	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIÓN		
3.1	Excavación por medios manuales en capas en material "b", incluye : retiro del material producto de la excavación fuera de la obra, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t	m3	7.70
3.2	Zapata corrida de 40 cms de ancho y 15 cms de peralte colada con concreto F'C=200 KG/CM2 , armada con 3 vrs de 3/8" en sentido largo, varillas transversales 3/8 " diam a cada 25 cms incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t	m	35.00
3.3	Rodapie de block de concreto de 15 x 20 x 40 cms de 2 hiladas. Asentado con mortero cemento-arean 1:4 armado con 1 varilla de 3/8" a cada 60 cms , celdas rellena con concreto de f'c= 150 kg/cm2 incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t	m	35.00
3.4	Dala de desplante de 15 x 15 cms armado armex de 4 puntas y concreto de f'c= 200 kg/cm2 incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t	m	35.00
3.5	Murete de block de concreto de 15 x 20 x 40 cms de 4 hiladas de altura , asentado con mortero cemento-areana prop. :1:4 armado con una varilla de 3/8 " a cada 60 cms. con concreto de f'c= 150 kg/cm2 incluye: drenes de tubo de 2 " de pvc ,todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t	m	35.00
3.6	Relleno con material de banco incluye: compactación con bailarina , limpieza de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t	m3	35.00
3.7	Afine de talud existente a mano Incluye: mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t	lote	1.00

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.