



Arturo Davila Dozal
DADA650730ERO
Domicilio Fiscal
Cerrada de Ciervo 3907
Col. Lomas del Sol 31114
Chihuahua Chihuahua México
Tel. 4403137,4197398

Factura No: 1092
FOLIO FISCAL (UUID):
C14EB183-D308-4AA5-97B4-E50675785988
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303547987
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-12-14T21:38:02
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-12-14T21:33:02

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA Chihuahua
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: Chihuahua, Chihuahua
Fecha de Expedición: 14 diciembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	ESTIMACION 1 (CONVENIO). DOMO TECHUMBRE SECUNDARIA FED. ES-53, COL. NVO DELICIAS SEGUN CONTRATO NUM. 161/2017 RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO C.M.I.C. DEL 0.2% \$58.52 D.I.F. DEL 0.2% \$58.52 SUMA \$117.04 NETO A RECIBIR \$ 33,822.85 <i>[Firma]</i> FIRMA DEL CONTRATISTA	\$ 29,258.53	\$ 29,258.53

IMPORTE CON LETRA: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 89/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 29,258.53
IVA(IVA 16.00%): \$ 4,681.36
TOTAL: \$ 33,939.89

SELLO DIGITAL DEL CFDI

rtbMj7WWlUbgQOitbEmEibVOekTKxPbcWOTQAwLnK057+OlvYC2O4qUu9BeOFnrdHfEayDnQSnQZlgDk4Z1PpwwMyKmPDxcDnG4sUAeCh3pT92A7C2BvluDyjam+ex/55Jr6EcueBaQWUJU1X2zkR9yskUOXUF7y7H8JgAbQc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ByTQXdaPjD5mOsvocBmteyMdrpQxhOYsU78buVYV5l6cho3OHlvYwVx7o8k5Tz07fx9pCAOEf7QVOB8QESMxTDvpeCjbrax1gU6CXQ2zY+HfHvQnwYYiqK0KxYQaqaMc7Qlxbx80+bYpou8uQOUuQea5MwppHctTYN3wYED5nF
CPUduH78lB3s3d0ylnb/mvEm2bssvY17Lun67Wdaxk3ftsO2XLaq284InwccyxZ71NmW4RRPNClyKxMP4w3slLpSwyk5ZF0xtpB5032062EMEW+CX11TpshvC6SUC3ahWZx7skCHCK72BUN2w=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C14EB183-D308-4AA5-97B4-E50675785988|2017-12-14T21:38:02|rtbMj7WWlUbgQOitbEmEibVOekTKxPbcWOTQAwLnK057+OlvYC2O4qUu9BeOFnrdHfEayDnQSnQZlgDk4Z1PpwwMyKmPDxcDnG4sUAeCh3pT92A7C2BvluDyjam+ex/55Jr6EcueBaQWUJU1X2zkR9yskUOXUF7y7H8JgAbQc=||00001000000405535779||



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710



[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) Inicio

SHCP

SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

C 42

* Datos obligatorios

C

Verificar CFDI

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DADA650730ERO	Arturo Davila Dozal	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C14EB183-D308-4AA5-97B4-E50675785988	2017-12-14T21:33:02	2017-12-14T21:38:02	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$33,939.89	ingreso	Vigente	



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 161/2017 ✓	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: DOMO TECHUMBRE SECUNDARIA FED. ES-53, COL. NVO DELICIAS ✓	ESTIMACIÓN No. 1 (CONVENIO)	\$ 34,590.00 CON IVA ✓
	PERÍODO EJEC. 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017	
UBICACIÓN: CALLE BENITO JUAREZ ESQ. FUNDADORES COL. NUEVO DELICIAS	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 33,939.89 CON IVA
CONTRATISTA: ING. ARTURO DAVILA DOZAL	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC DADA-650730-ER0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 33,939.89 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>CIMENTACION</u>	\$ 5,379.06	
<u>ESTRUCTURA</u>	\$ 11,520.57	
<u>ALBAÑILERIAS</u>	\$ 12,358.90	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 29,258.53 ✓	

DESCUENTOS

0.2% C.M.I.C.	\$ 58.52 ✓
0.2% D.I.F	\$ 58.52
SUMA DESCUENTOS	\$ 117.04 ✓

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 29,258.53
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 29,258.53
I.V.A.	\$ 4,681.36
TOTAL	\$ 33,939.89 ✓

(CON LETRA)

(TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 117.04 ✓
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 33,822.85 ✓

AUTORIZO

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
RESIDENTE D.O.P.M

Vo. Bo.

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ELABORO

ING. ARTURO DAVILA DOZAL
CONTRATISTA

REVISO

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH.,

14 DE DICIEMBRE DEL 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 33,822.85
(TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 85/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 (CONVENIO) CONTRATO No. 161/201 POR LA CANTIDAD DE : \$ 34,590.00 INCLUYE CONVENIO
UN MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:

DOMO TECHUMBRE SECUNDARIA FED. ES-53, COL. NVO DELICIAS

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 29,258.53

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL	\$ 29,258.53
IVA	\$ 4,681.36
TOTAL	\$ 33,939.89

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. DEL 0.2%	58.52
D.I.F. DEL 0.2%	58.52
SUMA	117.04

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ -
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 34,590.00
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 33,939.89
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 33,939.89
POR EJERCER	\$ 650.11

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% C.M.I.C.

0.2% D.I.F.

	0.2% C.M.I.C.	0.2% D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 58.52	\$ 58.52
ACUMULADO ACTUAL	\$ 58.52	\$ 58.52

R E C I B I M O S

ING. ARTURO DAVILA DOZAL
DADA-650730-ERO

OBRA: DOMO TECHUMBRE SECUNDARIA FED. ES-53, COL. NVO DELICIAS
MUNICIPIO: CHIHUAHUA No. CONTRATO: 161/2017
ESTIMACIÓN No. 1 (CONVENIO)
CONTRATISTA: ING. ARTURO DAVILA DOZAL PERÍODO: 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 14 DE DICIEMBRE

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES

CIMENTACION	\$	5,379.06
ESTRUCTURA	\$	11,520.57
ALBAÑILERIAS	\$	12,358.90

SUBTOTAL	29,258.53
I.V.A.	4,681.36
TOTAL	33,939.89

POR EL CONTRATISTA

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

CONTRATISTA:

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

PERIODO: 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 14 DE DICIEMBRE

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR		
OBRA NORMAL							
	CUBIERTA TIPO DOMO DE 20.50 X 28.00 MTS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ES-53, UBICADA EN CALLE FUNDADORES Y BENITO JUAREZD ELA COLONIA NUEVO DELICIAS (CLAVE: 08DES006SV)						\$ 29,258.53
2	CIMENTACION						
2.6	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUB BASE PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN DESPLANTE DE ZAPATAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL RECOMENDADO POR LABORATORIO,	M3	-	18.46	18.46	291.39	\$ 5,379.06
3	ESTRUCTURA						
3.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA AUTOSOPORTANTE EN CUBIERTA, EN LAMINA CAL. 20 GALVANIZADA. TIPO K-SPAN 120 PARA ARCOS DE 19 A 22 MTS. MEDIDO EN HORIZONTAL. INCLUYE:	M2	-	366.07	356.60	883.16	\$ 8,367.20
3.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA AUTOSOPORTANTE EN CUBIERTA, EN LAMINA CAL. 18 GALVANIZADA. TIPO K-SPAN 120 MEDIDO EN HORIZONTAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	-	48.87	45.7860366	1023.82	\$ 3,153.37
4	ALBAÑILERIA						
4.3	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO RAYADO CON BROCHA DE PELO, CON JUNTAS FRIAS SELLADAS A BASE DE SIKAFLEX-1A Y SIKAROD O SIMILAR EN CALIDAD, INDICADAS SEGUN PLANO, INCLUYE ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRA LIMITE, NIVELACION Y FORJADO DE NARIZ, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	-	46.05	46.05	268.38	\$ 12,358.90

POR EL CONTRATISTA

POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

Pag 1 de 1

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

CONTRATO : No. 161/2017		PRESIDENCIA MUNICIPAL		
OBRA : DOMO TECHUMBRE DE 20.50 X 28.00 SECUNDARIA FED. ES-53 COL. NUEVO DELIC DE CHIHUAHUA				
TRAMO: UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ ESQ. FUNDADORES COL. NUEVO DELICIAS		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		
CONTRATISTA: ING. ARTURO DAVILA DOZAL		SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
No DE ESTIMACIONES : 1 (CONVENIO)		PERIODO: 01/12/2017 AL 14/12/2017		
CONCEPTO	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
CIMENTACION				
SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE S	M3	18.46	\$291.39	\$5,379.06
TOTAL CIMENTACION				\$5,379.06
ESTRUCTURA				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA AUTOSOP	M2	9.474160	\$883.16	\$8,367.20
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA AUTOSOP	M2	3.08	\$1,023.82	\$3,153.37
TOTAL ESTRUCTURA				\$11,520.57
ALBAÑILERIAS				
PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. D	M2	46.05	\$268.38	\$12,358.90
TOTAL ALBAÑILERIAS				\$12,358.90

1 / 5


[illegible]

RESIDENTE
ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

CONTRATISTA
ING. ARTURO DAVILA DOZAL

CONTRATO No. 161/2017	OBRA: DOMO TECHUMBRE DE 20 50 X 28 00 SECUNDARIA FED. ES-53 COL. NUEVO DELICIAS
TRAMO:	UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ ESQ. FUNDADORES COL. NUEVO DELICIAS
CONTRATISTA:	ING. ARTURO DAVILA DOZAL

No DE ESTIMACION: 1 (CONVENIO) PERIODO: 01/12/2017 AL 14/12/2017

[illegible]

RESIDENTE
ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

CONTRATISTA
ING. ARTURO DAVILA DOZAL

3 / 5

CONTRATISTA
ING. ARTURO DAVILA DOZAL

415

CONTRATISTA
ING. ARTURO DAVILA DOZAL

GENERADOR DE ESTIMACION




HOJA:

5 / 5

CONTRATO: No. 161/2017	
OBRA: DOMO TECHUMBRE DE 20 50 X 28.00 SECUNDARIA FED. ES-53 COL. NUEVO DELICIAS	TRAMO: UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ ESQ. FUNDADORES COL. NUEVO DELICIAS
CONTRATISTA: ING. ARTURO DAVILA DOZAL	
No DE ESTIMACION: 1 (CONVENIO) PERIODO: 01/12/2017 AL 14/12/2017	

FOTOS

VOLUMEN




RESIDENTE
ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO


CONTRATISTA
ING. ARTURO DAVILA DOZAL