



OEML7403152A2

LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

ANDRES F CARBONEL, No. Ext 4905
Col. SAN FELIPE, C.P. 31203

FOLIO FISCAL 08303AAE-40EB-2D1B-95E0-3FD8C5456521

SERIE

FOLIO

21

FECHA Y HORA

21 / 03 / 2018 09:40:53

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante: I - Ingreso

Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma Pago: 99 - Por Definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1

Certificado Emisor: 00001000000408720547

Certificado SAT: 00001000000402636111

Lugar de Expedición: 31203

RFC Proveedor de Certificación: SAD110722MQA

Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-21T09:41:54

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: MCI651010V22

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

USO CFDI: I01 - Construcciones

Domicilio: MINA, No. Ext 408 C.P. 31000

Municipio: Chihuahua

Estado: Chihuahua, País: Mexico

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	72102900		REMEDIACION PARQUE ATENAS ESTIMACION NUMERO 4, SEGUN CONTRATO NUM. 169/2017 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$152,513.24, AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$45,753.97 RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO 0.2% I.C.I.C. \$305.03 0.2% DIF \$305.03 SUMA \$610.05 NETO A RECIBIR \$123,230.70	\$ 106,759.27	\$ 106,759.27

IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA	Trasladado	\$106759.27	Tasa	0.160000	\$17081.48

Ciento veinte y tres mil ochocientos cuarenta pesos, 75/100 MXN

claveReceptor: 18

SUBTOTAL

\$ 106,759.27

IVA TASA 16.0%

\$ 17,081.48

TOTAL

\$ 123,840.75

Sello Digital Emisor

Wjget5bPYD9hkJWpkGEeVSfCIClOnR9TzuB7KI53or2Ply5BF97YrshbMW5UoJFOPXqlyAYBVUmjXh1RqvzccknTd+n4CXdGJO50IH5FJdA+cyBtc1hR0lqQYYcU1I04AOOWlnUrs49a13pfMP+3Shohezaq29QehBJ8LulDW6syBBEh5Fr8CBhGY+B2Lcq5guRdeTmyZV0jv8qL2r9a80e1QQV5ZbFhVChK15vMMKFFgVHcMjY6HaeLRTKkUHK4CU2Yd580qrxSln2YZP6uJk3bXVNEfoB3bEKq2IQ3X/8q44lp2TWiq1FznLmDhkKzFRy2Wzlfw==

Sello Digital SAT

N+XqHgzD38XUQWC0eS3kial9ZQp/SU4X8D223e2vG8HQhesxcBPMUREG4SNicis6U2q+m7Pw8AJEnz5ZULike8gmyoQ4U7C/1Wj5taDxHHTu8Xe8M6XU74WYk1kVY5hXOZ15ipyEGeJVPFnaFAH4mNB2U91zw2VTJCmDF1EoPAVSKa2fioEX5qK9Tvd6PpIQ2D81oEobD0wZk/SasosYmBudAlrSynxm6RFJkAAEEwlcYS9bb90BgZj5buof14TZ7MEKnXIHtZ1GBBaQ/upUFcdaxNPFVidN7H6O3sTbN7gloUzd603ehTuPm+QJOC9YFJrlQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

j1.1j08303AAE-40EB-2D1B-95E0-3FD8C54565212018-03-21T09:41:54[SAD110722MQA]Wjget5bPYD9hkJWpkGEeVSfCIClOnR9TzuB7KI53or2Ply5BF97YrshbMW5UoJFOPXqlyAYBVUmjXh1RqvzccknTd+n4CXdGJO50IH5FJdA+cyBtc1hR0lqQYYcU1I04AOOWlnUrs49a13pfMP+3Shohezaq29QehBJ8LulDW6syBBEh5Fr8CBhGY+B2Lcq5guRdeTmyZV0jv8qL2r9a80e1QQV5ZbFhVChK15vMMKFFgVHcMjY6HaeLRTKkUHK4CU2Yd580qrxSln2YZP6uJk3bXVNEfoB3bEKq2IQ3X/8q44lp2TWiq1FznLmDhkKzFRy2Wzlfw==j00001000000402636111j





Proporcione los dígitos de la imagen*:

C

Verificar CFDI

C

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OEML7403152A2	LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
08303AAE-40EB-2D1B-95E0-3FD8C5456521	2018-03-21T09:40:53	2018-03-21T09:41:54	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$123,840.75	Ingreso	Vigente	

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 169/2017	CONTRATADOS
OBRA: REMODELACION PARQUE ATENAS	ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO)	\$ 1,996,749.23 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 1 DE DICIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2017	
UBICACIÓN: C. MONTE CRONOS Y CALLE MONTE HADES COL. ATENAS	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 176,915.36 CON IVA
CONTRATISTA: ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 1,676,210.12 CON IVA
RFC OEML 740315 2A2	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 1,853,125.48 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 152,513.24	
<u>EXCEDENTES</u>	\$	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 152,513.24	

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.	\$	305.03
0.2% D.I.F.	\$	305.03
SUMA DESCUENTOS	\$	610.06
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	152,513.24
AMORT ANTICIPO	\$	45,753.97
SUB-TOTAL	\$	106,759.27
I.V.A.	\$	17,081.48
TOTAL	\$	123,840.75
(CON LETRA)		
(CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 75/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	610.06
SALDO NETO A RECIBIR	\$	123,230.69

AUTORIZO	ELABORO
ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO	ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. JAVIER VILLARREAL POSADA	ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGEL
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	



CHIHUAHUA, CHIH.,

2 DE ENERO 2018

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 123,230.69
(CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 69/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 4 (CUATRO) CONTRATO No. 169/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 1,996,749.23 INCLUYE CONVENIO
UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 23 00/100 POR TRABAJOS EN LA OBRA:
REMODELACION PARQUE ATENAS

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 152,513.24

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 45,753.97

SUBTOTAL	\$ 106,759.27
IVA	\$ 17,081.48
TOTAL	\$ 123,840.75

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. 0.2% 305.03

D.I.F. 0.2% 305.03

SUMA 610.06

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 1,996,749.23
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 1,676,210.12
ESTA ESTIMACION	\$ 176,915.36
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 1,853,125.48
POR EJERCER	\$ 143,623.75

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 516,400.66
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 433,502.62
ESTA ESTIMACION	\$ 45,753.97
ACUMULADO ACTUAL	\$ 479,256.59
POR AMORTIZAR	\$ 37,144.07

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.5% C.M.I.C.	0.2% D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ 75,532.02
ESTA ESTIMACION	\$ 305.03	\$ 305.03
ACUMULADO ACTUAL	\$ 305.03	\$ 75,837.05

R E C I B I M O S

ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA
OEML 740315 2A2



OBRA: REMODELACION PARQUE ATENAS
MUNICIPIO: C. MONTE CRONOS Y CALLE MONTE HADES COL. ATENAS
CONTRATISTA: ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA
PERÍODO: 1 DE DICIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2017
ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO)
No. CONTRATO: 169/2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
-----	-----------------------------	---------

<u>NORMALES</u>	\$	152,513.24
<u>EXCEDENTES</u>	\$	

SUBTOTAL \$	152,513.24
I.V.A. \$	24,402.11
TOTAL \$	176,915.34

 POR EL CONTRATISTA	 POR EL SUPERVISOR
---	--



OBRA:	REMEDIACION PARQUE ATENAS
MUNICIPIO:	C. MONTE CRONOS Y CALLE MONTE HADES COL. ATENAS
CONTRATISTA:	ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA
PERIODO:	1 DE DICIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2017
ESTIMACIÓN No.	4 (CUATRO)
No. CONTRATO:	169/2017

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		

OBRA NORMAL									
3.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO MARCA SPORTURF MODELO SUPER CUP DE 55MM. DE ALTURA Y 32 OZ. POR YARDA CUADRADA DE DENSIDAD O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACION, CON DOBLE BASE DE URETANO REFORZADA Y TERMOFUSIONADA PARA MAYOR DURABILIDAD INSTALADO EN ROLLOS DE 4.57 MTS. DE ANCHO MEDIANTE PROCESO DE COSIDO ENTRE ROLLOS CON MAQUINA DE COSER UNION ESPECIAL DE DOBLE NUDO PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS, ARENA SILICA A RAZON DE 22 KG/M2 Y CAUCHO VIRGEN SBR GRANULADO DE 3MM. A RAZON DE 8 KG/M2.	M2				351.74	\$	404.49	\$ 142,275.31
8.02	SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE ARCILLA EN UN 60% Y EN UN 40% GRAVILLA GRIS DE 3/8" EN ANDADORES	M3				32.3514	\$	316.46	\$ 10,237.93

SUBTOTAL	\$	152,513.24
IVA	\$	24,402.11
TOTAL	\$	176,915.34

POR EL CONTRATISTA:

ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

ING. LEONARDO EUEVANO DELGADO.


GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	169/2017	TRAMO:	
OBRA:	REMODELACION PARQUE ATENAS	CONTRATISTA	ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA

Nº. DE ESTIMACION:	4 (CUATRO)	PERIODO	1 DE DICIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2017
--------------------	------------	---------	--

CONCEPTO		3.19	OPERACIONES ARITMETICAS		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO MARCA SPORTURF MODELO SUPER CUP DE 55MM. DE ALTURA Y 32 OZ. POR YARDA CUADRADA DE DENSIDAD O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACION, CON DOBLE BASE DE URETANO REFORZADA Y TERMOFUSIONADA PARA MAYOR DURABILIDAD INSTALADO EN ROLLOS DE 4.57 MTS. DE ANCHO MEDIANTE PROCESO DE COSIDO ENTRE ROLLOS CON MAQUINA DE COSER UNION ESPECIAL DE DOBLE NUDO PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS, ARENA SILICA A RAZON DE 22 KG/M2 Y CAUCHO VIRGEN SBR GRANULADO DE 3MM. A RAZON DE 8 KG/M2.					
AREA	AREA DE CANCHA		LARGO	ANCHO	
1	TT	3.14		9.26	
2			40.26	6.57	
3			40.26	6.57	
4			9.26		
	RADIO 2		N AREAS	TOTAL	
	43.16		1.00	135.551456	
			1.00	372.8076	
			2.00	529.0164	
			2.00	121.6764	
PORTERIAS	3.90		1.75	13.65	
			2.00		
			TOTAL	1172.74	
se cobrara 70%=			821 m2		

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	351.74 M.L.

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	32.3514 M3

CONCEPTO	OT	ONES ARITMETICAS
8.02 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE ARCILLA EN UN 60% Y EN UN 40% GRAVILLA GRIS DE 3/8" EN ANDADORESTOPE DE CONCRETO MR-40 DE 4.80ML DE LARGO DE SECCION Y 30CM DE ALTURA CON	LONG 480	ANCHO 1.50 ESPESOR 0.20 TOTAL 144 M3


 ING JORGE L. RODRIGUEZ JUAREZ
 RESIDENTE CONTRATISTA


 ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO
 RESIDENTE O.P.M.