



Factura	
SERIE:	
FOLIO:	1323
FECHA:	27/11/2017 15:45:17
Documento Válido	

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.	PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA FACTURA
CKI081101LR1	01/2017
Lugar de Emisión: P.O. BOX 2000, CARRANZA, CHIHUAHUA	
Asiento Fiscal: PERMANENTE DEL REGIMEN GENERAL DE IVA	

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22

Domicilio: MINA No. 408	Teléfono:
Colonia: Zona Centro	Ciudad: Chihuahua
C.P.: 31000	

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION No. 1 (UNO) CONTRATO No. 181/2017 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE FACHADA DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ" UBICADO EN EL SAUZ CHIHUAHUA.....\$26,876.54 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.....\$0.00 RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO C.M.I.C. DEL 0.2%.....\$53.75 D.I.F. DEL 0.2%.....\$53.75 SUMA RETENCIONES.....\$107.50 NETO A RECIBIR.....\$31,069.29 (TREINTA Y UN MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N.)	26,876.54	26,876.54

Importe total con Ietra
TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 79/100
Modo de Pago
Cheque nominativo

SUBTOTAL	26,876.54
IVA	4,300.25
TOTAL	31,176.79



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	

Serie del Certificado del emisor	00001000000404518755
Folio fiscal	1115EF36-DD87-4A0F-B551-794D375460FD
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Noviembre 27 2017 - 15:45:19

Sello digital del CFDI
mniwh7HkqXw402kwt1UqnW0IuCBcxQZceXVYBcVoiDSro2w9hH6xpR/hSwk8eBNSZyWEpcGFKvX2OmDyZ259t6g0h/dstLMHW2003d2FZuubzV1ZGtbvkb4rzq+3jxm2EBwA03/FeRts1Edkvn3LgqPPZCADFYeEjCVyEm+muhEjXPPNk87PgavA0fzvVvpXdlrYxMuWxqpyHxVfAnzYDw5WnyfIei0A0r4Pz68FRrOGWpmS30zJ8+utLBjsA7YqTYO9HtCmAYyFX1u2mzeXEAg9pDuxBpijiQ5kiKawoW7VfAhSkncAaXG5ttG4qrNRXdjPtHUJf/s6Gy/N7MKPmA==

Sello del SAT
PRvwZS81P5qY41Mf/i4+XyE4BdQmWj17JbEYwnCdBo994/ZPTge+1XxXoAGz5/jC18v12aLFHrmfdatZE+2tXcYQR1DcLXua19WwL+T+86uXim483eOGhNpJLKFBJYvuMjDa/vrj3U/9NQBY7gzuhpzyk/sPZZPK1ztAF2SBHb/70BWgDHxtT6P9SIUC57ccIsMCDZZy6T2X9n/ztdkBFpaNkfkEpVR7MjBFUQy5sGus6591Jx8L3KisSiedDga9zDOYtS7wpZ1XALBghlJrjgz0JvRLzFD/uFzpwHmc6jxdN1jh1HC+SxybRzak3BCorIdXsic3DM1y7jy0e+lw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0||1115EF36-DD87-4A0F-B551-794D375460FD|2017-11-27T16:45:19|/mniwh7HkqXw402kwt1UqnW0IuCBcxQZceXVYBcVoiDSro2w9hH6xpR/hSwk8eBNSZyWEpcGFKvX2OmDyZ259t6g0h/dstLMHW2003d2FZuubzV1ZGtbvkb4rzq+3jxm2EBwA03/FeRts1Edkvn3LgqPPZCADFYeEjCVyEm+muhEjXPPNk87PgavA0fzvVvpXdlrYxMuWxqpyHxVfAnzYDw5WnyfIei0A0r4Pz68FRrOGWpmS30zJ8+utLBjsA7YqTYO9HtCmAYyFX1u2mzeXEAg9pDuxBpijiQ5kiKawoW7VfAhSkncAaXG5ttG4qrNRXdjPtHUJf/s6Gy/N7MKPmA=|00001000000404486074||

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CKI061101LR1	CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó

1115EF36-DD87-4A0F-B551-
794D375460FD

2017-11-27T15:45:17

2017-11-
27T16:45:19

MAS0810247C0

Total del CFDI**Efecto del comprobante****Estado CFDI**

\$31,176.79

ingreso

Vigente

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.**Síguenos en**

<https://www.facebook.com/gobmx> <https://twitter.com/gobmx>



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA:	CONTRATO No. 181/2017	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: REHABILITACION DE FACHADA DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ"	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	\$ 31,335.94 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 03/NOV/2017 AL 17/NOV/2017	
MUNICIPIO: EL SAUZ	IMPORTE ESTIMADO CON IVA	\$ 31,176.79 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC CKI-061101-LR1	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 31,176.79 CON IVA

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	OBRA NORMAL	\$ 26,876.54	
	OBRA EXCEDENTE	\$ -	
	OBRA EXTRA	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 26,876.54	

AVANCE FÍSICO REAL DE LA OBRA AL DÍA DE CORTE DE ESTA ESTIMACIÓN

DESCUENTOS

0.2% D.I.F. \$ 53.75
0.2% C.M.I.C. \$ 53.75

SUMA DESCUENTOS \$ 107.50

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION \$ 26,876.54
AMORT ANTICIPO \$ 0.00
SUB-TOTAL \$ 26,876.54
I.V.A. \$ 4,300.25
TOTAL \$ 31,176.79

(CON LETRA)

TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS Y 79/100 M.N.

DESCUENTOS \$ 107.50
SALDO NETO A RECIBIR \$ 31,069.29

AUTORIZO

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
RESIDENTE D.O.P.M.

ELABORO

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

AUTORIZO


ING. JAVIER VILLAREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

REVISO

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGEL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL

Vg. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIR. DE OBRAS PUBLICAS



CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

KIKITA

"HACEMOS LO MEJOR PARA USTED"

C. PRIVADA DE JUARERÍA 100-A
COL. MIRADOR
CD. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 66000
TEL: (011) 418 22 57
kikita14@hotmail.com

EL SAUZ

17/11/2017

RECIBIMOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: \$ 31,069.29
COMO PAGO A LA ESTIMACION No. 1 (UNO) SEGUN DE OBRA PÚBLICA No. 181/2017 RELATIVO A LOS TRABAJOS EN
REHABILITACION DE FACHADA DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ" UBICADO EN EL SAUZ EN EL SAUZ

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	26,876.54
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
SUBTOTAL	\$	26,876.54
IVA	\$	4,300.25
TOTAL	\$	31,176.79
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		

D.I.F. DEL 0.2%	53.75
C.M.I.C. DEL 0.2%	53.75
SUMA	107.50

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE TOTAL
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION CON IVA
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO
\$ 31,335.94
\$ -
\$ -
\$ 31,176.79
\$ 31,176.79
\$ 159.14

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL

0.2% C.M.I.C.

\$	-
\$	53.75
\$	53.75

0.2% D.I.F.

\$	-
\$	53.75
\$	53.75

RECIBIMOS

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
CKI-061101-LR1

OBRA:

REHABILITACION DE FACHADA DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ"

MUNICIPIO: EL SAUZ

Nº. CONTRATO: 181/2017

ESTIMACIÓN Nº. 1 (UNO)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

PERÍODO: 03/NOV/2017 AL 17/NOV/2017

RESUMEN DE LA ESTIMACION POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES
PRELIMINARES

\$26,876.54

EXCEDENTES

\$0.00

EXTRAS

\$0.00

SUBTOTAL	26,876.54
I.V.A.	4,300.25
TOTAL	31,176.79

POR EL CONTRATISTA

ARQ. ADOLFO MORALES MARÍN
CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

POR D.O.P.M.

ING. ADRIAN BARRAZA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

ESTIMACION 1 (UNO)
PERÍODO DE EJECUCIÓN: 03/NOV/2017 AL 17/NOV/2017


No.	CONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.		


OBRA NORMAL

SUBTOTAL \$ 26,876.54

\$ 26,876.54

1.00 PRELIMINARES								
1	LIMPIEZA, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE	m2	130.00	129.95	0.00	129.95	\$ 22.19	\$ 2,883.59
2	RETIRO DE APLANADOS INC. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION PARA SU POSTERIOR RETIRO	m2	130.00	129.70	0.00	129.70	\$ 31.84	\$ 4,129.65
3	APLANADO DE MORTERO CAL-ARENA 1:3 A PLOMO Y REGLA HASTA 2 CMS DE ESPESOR ACABADO CON PLANA INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS	pza	130.00	129.70	0.00	129.70	\$ 105.14	\$ 13,636.66
4	ENCALADO EN MURO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	pza	130.00	129.70	0.00	129.70	\$ 31.93	\$ 4,141.32
5	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	pza	7.00	6.47	0.00	6.47	\$ 160.42	\$ 1,037.92
6	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA	m2	130.00	129.95	0.00	129.95	\$ 8.06	\$ 1,047.40


 POR EL CONTRATISTA
 CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
 ARQ. ADOLFO MORALES MARIN


 SUPERVISOR DE OBRA
 ING. ADRIAN BARRAZA
 SUPERVISOR DE D.O.P.M.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: REHABILITACION DE FACHADA DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ"
LOCALIDAD: EL SAUZ
MUNICIPIO: EL SAUZ

1 (UNO)

03/NOV/2017 AL 17/NOV/2017

17/11/2017

1

DE: 3

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE EJES	LARGO	ANCHO		VOLUMEN
1.00	LIMPIEZA, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE	m2	ZONA 1		19.10	1.50		28.65
			ZONA 2		28.14	3.60		101.30
TOTAL								129.95

POR EL CONTRATISTA

ARQ. ADOLFO MORALES MARIN
CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

AUTORIZO POR LA D.O.P.M.

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
D.O.P.M.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: REHABILITACION DE FACHADA DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ"
LOCALIDAD: EL SAUZ
MUNICIPIO: EL SAUZ


1 (UNO)
03/NOV/2017 AL 17/NOV/2017
17/11/2017
2 DE: 3

CLAVE

1

CONCEPTO

LIMPIEZA, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE



POR EL CONTRATISTA

ARQ. ADOLFO MORALES MARIN
CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

AUTORIZO POR LA D.O.P.M.

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
D.O.P.M.





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: REHABILITACION DE FACHADA DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ"
LOCALIDAD: EL SAUZ
MUNICIPIO: EL SAUZ

1 (UNO)
03/NOV/2017 AL 17/NOV/2017
17/11/2017
3 DE: 3

CLAVE 1

CONCEPTO LIMPIEZA, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE



POR EL CONTRATISTA

ARQ. ADOLFO MORALES MARIN
CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

AUTORIZO POR LA D.O.P.M.

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
D.O.P.M.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: REHABILITACION DE FACHADA DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ"
LOCALIDAD: EL SAUZ
MUNICIPIO: EL SAUZ

1 (UNO)
03/NOV/2017 AL 17/NOV/2017
17/11/2017

1 DE: 3

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE EJES	LARGO	ALTO	LADOS	VOLUMEN
2.00	RETIRO DE APLANADOS INC. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION PARA SU POSTERIOR RETIRO	m2	ZONA 1		4.12	5.10	2.00	42.02
			VENTANAS		1.61	2.50	-4.00	-16.10
			ZONA 2		4.12	0.96	2.00	7.91
			ZONA 3		1.10	5.10	2.00	11.22
			ZONA 4		1.10	0.96	2.00	2.11
			ZONA 5		2.30	4.65	2.00	21.39
			PUERTAS		1.88	3.00	-2.00	-11.28
			ZONA 6		3.08	0.96	4.00	11.82
			ZONA 7		19.10	4.65	1.00	88.81
			PUERTAS		1.88	3.00	-5.00	-28.20
TOTAL								129.70

POR EL CONTRATISTA

ARQ. ABELFO MORALES MARIN
CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

AUTORIZO POR LA D.O.P.M.

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
D.O.P.M.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: REHABILITACION DE FACHADA DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ"

LOCALIDAD: EL SAUZ

MUNICIPIO: EL SAUZ

1 (UNO)

03/NOV/2017 AL 17/NOV/2017


17/11/2017

2

DE: 3

CLAVE: 2

CONCEPTO: RETIRO DE APLANADOS INC. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION PARA SU POSTERIOR RETIRO



POR EL CONTRATISTA

ARQ. ADOLFO MORALES MARIN
 CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

AUTORIZO POR LA D.O.P.M.

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
 D.O.P.M.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: REHABILITACION DE FACHADA DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ"
LOCALIDAD: EL SAUZ
MUNICIPIO: EL SAUZ

1 (UNO)

03/NOV/2017 AL 17/NOV/2017


17/11/2017

3

DE: 3

CLAVE: 2

CONCEPTO: RETIRO DE APLANADOS INC. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION PARA SU POSTERIOR RETIRO



POR EL CONTRATISTA

ARQ. ADOLFO MORALES MARIN
CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

AUTORIZO POR LA D.O.P.M.

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
D.O.P.M.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: REHABILITACION DE FACHADA DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ"
LOCALIDAD: EL SAUZ
MUNICIPIO: EL SAUZ

1 (UNO)
03/NOV/2017 AL 17/NOV/2017
17/11/2017

1 DE: 4

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	UBICACIÓN	EJE	ENTRE EJES	LARGO	PZAS	VOLUMEN
3.00	APLANADO DE MORTERO CAL-ARENA 1:3 A PLOMO Y REGLA HASTA 2 CMS DE ESPESOR ACABADO CON PLANA INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS	pza	ZONA 1		4.12	5.10	2.00	42.02
			VENTANAS		1.61	2.50	-4.00	-16.10
			ZONA 2		4.12	0.96	2.00	7.91
			ZONA 3		1.10	5.10	2.00	11.22
			ZONA 4		1.10	0.96	2.00	2.11
			ZONA 5		2.30	4.65	2.00	21.39
			PUERTAS		1.86	3.00	-2.00	-11.28
			ZONA 6		3.08	0.96	4.00	11.82
			ZONA 7		19.10	4.65	1.00	88.81
			PUERTAS		1.88	3.00	-5.00	-28.20
TOTAL								129.70

POR EL CONTRATISTA

ARQ. ADOLFO MORALES MARIN
CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

AUTORIZO POR LA D.O.P.M.

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
D.O.P.M.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN


OBRA: REHABILITACION DE FACHADA DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ"
LOCALIDAD: EL SAUZ
MUNICIPIO: EL SAUZ

1 (UNO)
03/NOV/2017 AL 17/NOV/2017
17/11/2017
2 DE: 4

CLAVE: 3

CONCEPTO:

APLANADO DE MORTERO CAL-ARENA 1:3 A PLOMO Y REGLA HASTA 2 CMS DE ESPESOR ACABADO CON PLANA INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS



POR EL CONTRATISTA

ARQ. ADOLFO MORALES MARIN
CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

AUTORIZO POR LA D.O.P.M.

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
D.O.P.M.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: REHABILITACION DE FACHADA DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ"
LOCALIDAD: EL SAUZ
MUNICIPIO: EL SAUZ


1 (UNO)
03/NOV/2017 AL 17/NOV/2017
17/11/2017
4 DE: 4

CLAVE

3

CONCEPTO

APLANADO DE MORTERO CAL-ARENA 1:3 A PLOMO Y REGLA HASTA 2 CMS DE ESPESOR ACABADO CON PLANA INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS



POR EL CONTRATISTA

ARQ. ADOLFO MORALES MARIN
CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

AUTORIZO POR LA D.O.P.M.

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
D.O.P.M.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: REHABILITACION DE FACHADA DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ"
LOCALIDAD: EL SAUZ
MUNICIPIO: EL SAUZ

1 (UNO)
03/NOV/2017 AL 17/NOV/2017
17/11/2017

1 DE: 4

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	UBICACION	EJE	ENTRE EJES	LARGO	PZAS	VOLUMEN
4.00	ENCALADO EN MURO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	pza	ZONA 1		4.12	5.10	2.00	42.02
			VENTANAS		1.81	2.50	-4.00	-16.10
			ZONA 2		4.12	0.96	2.00	7.91
			ZONA 3		1.10	5.10	2.00	11.22
			ZONA 4		1.10	0.96	2.00	2.11
			ZONA 5		2.30	4.65	2.00	21.39
			PUERTAS		1.88	3.00	-2.00	-11.28
			ZONA 6		3.08	0.96	4.00	11.82
			ZONA 7		19.10	4.65	1.00	88.81
			PUERTAS		1.88	3.00	-5.00	-28.20
TOTAL								129.70

POR EL CONTRATISTA

ARQ. ADOLFO MORALES MARIN
CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

AUTORIZO POR LA D.O.P.M.

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
D.O.P.M.




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN DE FACHADA DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ"
LOCALIDAD: EL SAUZ
MUNICIPIO: EL SAUZ

1 (UNO)
03/NOV/2017 AL 17/NOV/2017
17/11/2017
2 DE: 4

CLAVE: 4

CONCEPTO: ENCALADO EN MURO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN



POR EL CONTRATISTA

ARQ. ADOLFO MORALES MARIN
CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

AUTORIZO POR LA D.O.P.M.

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
D.O.P.M.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: REHABILITACION DE FACHADA DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ"
LOCALIDAD: EL SAUZ
MUNICIPIO: EL SAUZ

1 (UNO)

03/NOV/2017 AL 17/NOV/2017

17/11/2017

3

DE:

4

CLAVE

4

CONCEPTO

ENCALADO EN MURO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN



POR EL CONTRATISTA

ARQ. ADOLFO MORALES MARIN
CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

AUTORIZO POR LA D.O.P.M.

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
D.O.P.M.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: REHABILITACION DE FACHADA DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ"
LOCALIDAD: EL SAUZ
MUNICIPIO: EL SAUZ

1 (UNO)
03/NOV/2017 AL 17/NOV/2017
17/11/2017
4 DE: 4

CLAVE

4

CONCEPTO

ENCALADO EN MURO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN

POR EL CONTRATISTA

ARQ. ADOLFO MORALES MARIN
CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

AUTORIZO POR LA D.O.P.M.

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
D.O.P.M.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: REHABILITACION DE FACHADA DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ"

LOCALIDAD: EL SAUZ

MUNICIPIO: EL SAUZ

1 (UNO)

03/NOV/2017 AL 17/NOV/2017

17/11/2017

1

DE: 3

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE EJES	ALTO	PZAS	GRADOS	VOLUMEN
5.00	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	pza.	ZONA 1		5.10	2.00	0.05	2.10
			VENTANAS		2.50	-4.00	0.05	-0.80
			ZONA 2		0.96	2.00	0.05	0.39
			ZONA 3		5.10	2.00	0.05	0.56
			ZONA 4		0.96	2.00	0.05	0.10
			ZONA 5		4.65	2.00	0.05	1.06
			PUERTAS		3.00	-2.00	0.05	-0.56
			ZONA 6		0.96	4.00	0.05	0.59
			ZONA 7		4.65	1.00	0.05	4.44
			PUERTAS		3.00	-5.00	0.05	-1.41
TOTAL								6.47

POR EL CONTRATISTA

ARQ. ADOLFO MORALES MARIN
CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

AUTORIZO POR LA D.O.P.M.

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
D.O.P.M.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: REHABILITACION DE FACHADA DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ"
LOCALIDAD: EL SAUZ
MUNICIPIO: EL SAUZ

1 (UNO)

03/NOV/2017 AL 17/NOV/2017


17/11/2017

2

DE: 3

CLAVE: 5

CONCEPTO: RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA



POR EL CONTRATISTA

ARQ. ADOLFO MORALES MARIN
CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

AUTORIZO POR LA D.O.P.M.

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
D.O.P.M.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: REHABILITACION DE FACHADA DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ"

LOCALIDAD: EL SAUZ

MUNICIPIO: EL SAUZ

1 (UNO)

03/NOV/2017 AL 17/NOV/2017

17/11/2017


3

DE: 3

CLAVE: 5

CONCERTO

RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA



POE EL CONTRATISTA

ARQ. ADOLFO MORALES MARIN
CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

AUTORIZO POR LA D.O.P.M.

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
D.O.P.M.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: REHABILITACION DE FACHADA DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ"
LOCALIDAD: EL SAUZ
MUNICIPIO: EL SAUZ

1 (UNO)
03/NOV/2017 AL 17/NOV/2017
17/11/2017
1 DE: 3

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	UBICACIÓN	ANCHO	PZS.	VOLUMEN
6.00	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA	m2	ZONA 1	19.10	1.50	28.65
			ZONA 2	28.14	3.60	101.30
TOTAL						129.95

POR EL CONTRATISTA

ARQ. ADOLFO MORALES MARIN
CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

AUTORIZO POR LA D.O.P.M.

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
D.O.P.M.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: REHABILITACION DE FACHADA DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ"

LOCALIDAD: EL SAUZ

MUNICIPIO: EL SAUZ

1 (UNO)

03/NOV/2017 AL 17/NOV/2017


17/11/2017

2

DE: 3

CLAVE: 6

CONCEPTO: LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA



POR EL CONTRATISTA

ARQ. ADOLFO MORALES MARIN
CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

AUTORIZO POR LA D.O.P.M.

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
D.O.P.M.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: REHABILITACION DE FACHADA DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ"
LOCALIDAD: EL SAUZ
MUNICIPIO: EL SAUZ

1 (UNO)

03/NOV/2017 AL 17/NOV/2017



17/11/2017

3

DE: 3

CLAVE: 6

CONCEPTO: LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA



POR EL CONTRATISTA

ARQ. ADOLFO MORALES MARIN
CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

AUTORIZO POR LA D.O.P.M.

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
D.O.P.M.