



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: **182/2017**

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186, 190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS **DOCE HORAS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018**, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA EN CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR"**, LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA **C. GUILLERMO ARREGUÍN CARRAL**, Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS **CC. ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO** EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL **ING. JOSE HUITRÓN LÓPEZ** EN SU CALIDAD DE **RESIDENTE DE OBRA**, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL **C. GUILLERMO ARREGUÍN CARRAL**, EN SU CALIDAD DE **SUPERINTENDENTE DE LA OBRA** QUIEN ENTREGA.

DATOS BASICOS: CONTRATO NÚMERO: **182/2017 P.D.** DE FECHA **13 DE NOVIEMBRE DE 2017**.

MONTO CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: **\$195,857.28 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.)**, CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

MONTO CONVENIO: **\$8,160.72 (OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS 72/100 M.N.)**, CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
MUNICIPAL: **2017-PDM-AT-425**
2018-PDMREF/17-AT-039

"2018, AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE JOSÉ FUENTES MOLINAR"
"2018, AÑO DE LA FAMILIA Y LOS VALORES"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: **182/2017**

PERIODO DE
EJECUCION:

CONTRATO ORIGINAL 13 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: **30 DE NOVIEMBRE DE 2017.**

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS:	PAGARÉ	No. 1/1	FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	IMPORTE \$23,665.95
---	--------	---------	---	-------------------------------

BITÁCORA

FECHA DE INICIO

13/11/2017

FECHA DE CIERRE

30/11/2017.

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES:

CONTRATO ORIGINAL

ESTIMACION	IMPORTE
ESTIMACIÓN 1	\$173,954.63
ESTIMACIÓN 2	\$21,902.22
ESTIMACIÓN 1 Convenio	\$8,159.94
SUBTOTAL	\$204,016.79
I.V.A	\$32,642.69
TOTAL	\$236,659.48

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE **\$1.40 C/IVA.**

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA EL C. GUILLERMO ARREGUÍN CARRAL, HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA ING. JOSE HUITRÓN LÓPEZ.

CH

2018, AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE JOSÉ FUENTES MOLINAR"

"2018, AÑO DE LA FAMILIA Y LOS VALORES"



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: **182/2017**

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. JOSE HUITRÓN LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. GUILLERMO ARREGUÍN CARRAL

"2018, AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE JOSÉ FUENTES MOLINAR."
"2018, AÑO DE LA FAMILIA Y LOS VALORES"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 182/2017 PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA "SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE ALUMBRADO EN CANCHA EN CENTRO
COMUNITARIO EL PORVENIR".

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE **LOS CC. ING. JAVIER VILLARREAL POSADA EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, LA ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL ING. JOSE HUITRÓN LÓPEZ EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL C. GUILLERMO ARREGUÍN CARRAL, QUIEN ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 182/2017 RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA EN CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR".**

En Chihuahua, Chih., siendo las **12:00** horas del día **22 de Febrero de 2018**, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día **13 de Noviembre de 2017**, se formalizó contrato de Obra Pública No. **182/2017** y con fecha del **17 de Noviembre de 2017**, se formalizó convenio, con el contratista **C. GUILLERMO ARREGUÍN CARRAL**, por un monto de **\$195,857.28 (Ciento noventa y cinco mil ochocientos cincuenta y siete pesos 28/100 M.N.) y \$8,160.72 (Ocho mil ciento sesenta pesos 72/100 M.N.)**, más el correspondiente

C H

"2018, AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE JOSÉ FUENTES MOLINAR"
"2018, AÑO DE LA FAMILIA Y LOS VALORES"



Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA EN CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR"**.

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de **\$204,016.79 (Doscientos cuatro mil dieciséis pesos 79/100 M.N.)**, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes en **VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES**.

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el contratista, así como la garantía de cumplimiento.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los **22 de Febrero de 2018**.

"2018, AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE JOSÉ FUENTES MOLINAR"
"2018, AÑO DE LA FAMILIA Y LOS VALORES"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. JOSE HUITRÓN LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. GUILLERMO ARREGUÍN CARRAL

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 182/2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA EN CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR".

"2018, AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE JOSÉ FUENTES MOLINAR"
"2018, AÑO DE LA FAMILIA Y LOS VALORES"



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del día 22 de Febrero de 2018 se elabora el presente finiquito.

Finiquito de Obra

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA EN CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR

Ejecutada por: GUILLERMO ARREGUÍN CARRAL

R.F.C. AECG6110031R7

Contrato No. 182/2017	Monto con Iva \$ 227,184.44	Periodo Contratado: 13 al 30 de Noviembre de 2017	Elaborado: noviembre 13 del 2017
Anticipo del 0%	\$0.00	Entregado: Elaborado:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:		Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio MODIFICATORIO	Incremento \$ 9,466.44	Fecha de Terminación	Elaborado: noviembre 17 del 2017
Convenio MODIFICATORIO	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:

OFICIO AUTORIZACIÓN 2017-PDM-AT-425 \$ 236,659.48

Recursos 2017

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2017 \$ 236,659.48

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 236,659.48

TRAMITE	DESCRIPCION	FACTURA	IMPORTE	ESTIMADO	IMPUESTO	SANCION REINTEGR	AMORTIZACION	IVA	RETENCIONES	SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION	
												FINANC.	TERMINACION
Anticipo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES											0.00	0.00	0.00

OFICIO AUTORIZACION 2018-PDMREF/17-AT-039 236,659.48

Recursos 2018

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2018 236,659.48

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO -0.00

TRAMITE	DESCRIPCION	FACTURA	IMPORTE	ESTIMADO	IMPUESTO	SANCION REINTEGR	AMORTIZACION	IVA	RETENCIONES	SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION	
												FINANC.	TERMINACION
Estimación 1	Normales	N° 2969	173,954.63	27,832.74	0.00	0.00	0.00	0.00	347.90	0.00	201,091.55	201,787.37	nov. 13 del 2017
Estimación 2	Normales	N° 2980	21,902.22	3,504.36	0.00	0.00	0.00	0.00	43.80	0.00	25,318.98	25,406.58	nov. 28 del 2017
Est. 1 Conv.	Normales	N° 2979	8,159.94	1,305.59	0.00	0.00	0.00	0.00	16.31	0.00	9,432.91	9,455.53	nov. 29 del 2017
SALDOS 2018											0.00	235,843.44	235,659.48

COSTO DE OBRA:	236,659.48	AMORTIZACIÓN:	0.00	EJERCIDO:	236,659.48	PERIODO REAL:	nov. 13 del 2017	nov. 30 del 2017
POR CANCELAR:	1.40	POR AMORTIZAR:	0.00	POR EJERCER:	1.40	RET 0.2% C.M.I.C.	408.01	RET 0.2% D.I.F.
							408.01	0.00

CONTRATISTA

GUILLERMO ARREGUÍN CARRAL

RESIDENTE D.O.P.M

ING. JOSÉ HUÍTRÓN LÓPEZ

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA EN CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	VOLUMEN REAL EJECUTADO
			CONTRATO	CONVENIO				
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO B, PLANTILLA Y RELLENO COMPACTADO SECCIÓN DE 40 MX. 60 M., COMPACTACION AL 80%, EN CAPAS DE 20 CM, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE DEL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	pza	1	0.00	\$ 8,680.63	\$ 8,680.63	1.00	8,680.63
2		ML	230	35.011	\$ 79.67	\$ 21,113.43	155.00	12,348.85
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD SERVICIO PESADO DE 32 MM P.U.O.T.	ML	345	35.00	\$ 21.26	\$ 8,078.80	145.00	3,082.70
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICOS PARA LUMINARIAS EL CUAL CONSTA DE 3 CONDUCTORES DE ALUMINIO MONOPOLAR CALIBRE 6, INCLUYE CONECTORES, CINTAS DE AISLAR VULCANIZABLE Y SCOTCH, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN	ML	375	46.60	\$ 99.30	\$ 41,864.88	189.91	18,858.06
5	COLOCACION DE BASE DE CONCRETO CIRCULAR DE 40 CMS DE DIAMETRO Y 1.00 MTS DE ALTURA SOBRESALIDA 15 CMS SOBRE EL TERRENO NATURAL INC. 4 PERNOS ANCLA DE 3/4" DE DIAM. Y 70 CMS DE LARGO Y UN DOBLES DE 15 CMS Y 3" DE ROSCA SOBRE PLACA	PZA	3	0.00	\$ 2,376.24	\$ 7,128.72	4.00	9,504.96
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CIRCULAR DE 12.00 MTS. DE ALTURA INCLUYE SOPORTERIA PARA LA COLOCACIÓN DE 2 A TRES LUMINARIAS, CABLEADAS CON CONDUCTOR CAL. 10 AWG THW-2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	3	0.00	\$ 7,088.68	\$ 21,266.04	3.00	21,266.04
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR TV 400 W 6P4 TB SCWA MARCA LITHONA O SIMILAR INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN	PZA	6	0.00	\$ 8,597.50	\$ 51,585.00	10.00	85,975.00
8	REGISTRO ELECTRICO DE 60X40 DE ADOBON REPELLADO DESPLANTADO SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO DE 6 CMS. Y ALT. PROM. DE REGISTRO DE 80 CMS. INC. TAPA METALICA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/4" , Y APLANADO EN INTERIORES.	PZA	5	0.00	\$ 1,096.22	\$ 5,481.10	5.00	5,481.10
9	ALIMENTACIÓN A GABINETE DE CONTROL DESDE REGISTRO EXISTENTE CON CONDUCTOR 1/0 AWG, EN 3 FASES Y NEUTRO CON CANALIZACIÓN DE 51 MM PGG.	ML	10	0.00	\$ 599.86	\$ 5,998.60	10.00	5,998.60

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA EN CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	VOLUMEN REAL EJECUTADO
			CONTRATO	CONVENIO				
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES MULTIPLE DE 4 VIAS PARA 1/0 AWG, (TIPO PULPO), A INSTALAR EN REGISTRO EXISTENTE. INCLUYE, ZAPATAS, MANGAS, ETC., Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4	0.00	\$ 195.20	\$ 780.80	4.00	780.80
11	TRAMITES Y PAGOS ANTE CFE PARA PAGO POR INCREMENTO DE CARGA Y NUEVO CONTRATO, INCLUYE DOCUMENTACION EMITIDAS POR ESA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONTRATACIÓN.	LOTE	1	0.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	1.00	9,000.00
12	ELABORACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO PARA ENTREGA A UVIE, INCLUYE MEMORIA DE CALCULO, PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO, PARA SU ACEPTACIÓN.	LOTE	1	0.00	\$ 11,520.00	\$ 11,520.00	1.00	11,520.00
13	PAGO DE UNIDAD DE VERIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN ELECTRICA DEL ALUMBRADO. (INCREMENTO DE CARGA)	PZA	1	0.00	\$ 11,520.00	\$ 11,520.00	1.00	11,520.00
SUBTOTAL						\$ 204,018.00	\$ 204,016.79	\$ 204,016.79
IVA						\$ 32,642.88	\$ 32,642.69	\$ 32,642.69
TOTAL						\$ 236,660.88	\$ 236,659.48	\$ 236,659.48

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 22 de Febrero de 2018 según contrato de obra pública 182/2017.

POR EL CONTRATISTA

POR EL CONTRATANTE

GUILLERMO ARREGUÍN CARRAL

ING. JOSÉ HUITRÓN LÓPEZ