



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del día 12 de Diciembre de 2017 se elabora el presente finiquito.

Finiquito de Obra

TRABAJOS ESPECIALES PARA ESTACIONAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA BERNARDO LOYA GALLEGOS

Ejecutada por: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV

R.F.C. COS120125CA2

Contrato No. 183/2017	Monto con Iva \$ 41,719.01	Periodo Contratado: 13 de Noviembre al 01 de Diciembre de 2017	Elaborado: noviembre 13 del 2017
Anticipo del 0%	Entregado:	Periodo Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:

OFICIO AUTORIZACIÓN 2017-PDM-AT-243 \$ 41,719.01									
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2017 \$ 41,719.01									
SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 49.51									

TRAMITE		FACTURA	ESTIMADO		AMORTIZACION		RETENCIONES		SALDO		PERIODO DE EJECUCION			
NÚMERO	DESCRIPCION		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION REINTEGR	IMPORTE	IVA	0.50%	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
	Anticipo		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Estimación 1	Nº 229	35,921.99	5,747.52		0.00	0.00	0.00	71.84	41,525.82	41,669.50		nov 13 del 2017	dic 1 del 2017
TOTALES			35,921.99	5,747.52	0.00	0.00	0.00	0.00	71.84	41,525.82	41,669.50			

COSTO DE OBRA:	41,669.51	AMORTIZACIÓN:	0.00	EJERCIDO:	41,669.50	PERÍODO REAL:	nov 13 del 2017	dic 1 del 2017
POR CANCELAR:	49.51	POR AMORTIZAR:	0.00	POR EJERCER:	49.51	RET 0.2% C.M.I.C.	71.84	RET 0.2% D.I.F.
								71.84

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV

ING. SANTIAGO PRIETO ECHERVEL

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

TRABAJO ESPECIALES PARA ESTACIONAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA BERNARDO LOYA GALLEGOS

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	VOLUMEN REAL EJECUTADO
			CONTRATO					
1	TRAZO Y NIVELACION, REFERENCIADO APARAMENTOS	M2	92.40		\$4.84	\$447.22	112.10	\$542.56
2	CORTE DE TERRENO NATURAL, REALIZADO CON MOTOC	M3	4.82		\$21.22	\$98.04	0.00	\$0.00
3	RETIRO DE MATERIAL DE CORTE, CARGA Y ACARREO PR	M3	15.71		\$58.54	\$919.66	0.00	\$0.00
4	TERRACERIAS, MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL	M2	92.40		\$8.76	\$809.42	104.16	\$912.44
5	RIEGO DE IMPREGNACION, A BASE DE EMULSION DE RO	M2	92.40		\$12.84	\$1,186.42	92.40	\$1,186.42
6	COL. CONCRETO DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 12 C	M2	92.40		\$45.62	\$4,215.29	104.16	\$4,751.78
7	RETIRO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA FINAL DE CALLE Y APE	M3	2.00		\$58.38	\$116.76	0.00	\$0.00
8	CONSTRUCCION DE GUARNICION, TIPO TRAPEZOIDAL CO	ML	42.00		\$29.39	\$1,234.38	60.85	\$1,788.38
9	CONSTRUCCION DE DENTELLON, PARA RECIBIR GUARNIC	ML	42.00		\$29.39	\$1,234.38	0.00	\$0.00
10	TOPE DERIVADOR PARA AGUAS PLUVIALES, INCLUYE SU	ML	11.00		\$133.58	\$1,469.38	0.00	\$0.00
11	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8 CMS. DE ESPESOR	M2	9.00		\$128.00	\$1,152.00	0.00	\$0.00
12	SUM. DE MATERIAL DE BASE, SUMINISTRO DE MATERIAL	M3	25.73		\$112.99	\$2,907.23	12.50	\$1,412.38
13	SUM. CONCRETO DE GUARNICION, SUMINISTRO DE MATE	M3	6.00		\$1,183.00	\$7,098.00	21.41	\$25,328.03
14	SUM. CONCRETO DE PAVIMENTO, SUMINISTRO DE MATE	M3	11.00		\$1,188.77	\$13,076.47	0.00	\$0.00
			SUBTOTAL			\$35,964.67		\$35,921.99
			IVA			\$ 5,754.35		\$ 5,747.52
			TOTAL			\$ 41,719.01		\$ 41,669.51

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 12 de Diciembre de 2017 según contrato de obra pública 183/2017.

POR EL CONTRATISTA

POR EL CONTRATANTE

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV

ING. SANTIAGO PRIETO ECHERVEL