

Bitácora Electrónica de Obra Pública

Organismo: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Área: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Contrato: 198/2017 (REHAB REL SANITARIO)

Obra: REHABILITACION DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO
DE CHIHUAHUA

Lugar: RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

No. de nota: 1

Fecha formalización: 2018-01-18
15:09:52.0

Tipo Nota: Validacion

Referencia:

Horarios para Asentar Notas

Se podrán asentar notas en el siguiente horario:
00:01 a 23:59 lunes, martes, miércoles, jueves,viernes, sábado, domingo
La bitácora se podrá consultar las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas:3 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se deberán de modificar las notas ya firmadas, de ser el caso, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Mensual

Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al periodo , establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá de autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:
La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)
Firmada por: ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)
ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)

No. de nota: 2

Fecha formalización: 2018-01-18
16:01:26.0

Tipo Nota: Entrega de documentación al contratista

Referencia:

Se entrega al Contratista con fecha 18/01/2018 la documentación (CON FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 SE LE HACE ENTREGA A LA CONTRATISTA DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA TANTO EN PAPEL COMO EN DIGITAL.) para la ejecución de los trabajos, objeto del contrato.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)
Firmada por: ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)
ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)

No. de nota: 3

Fecha formalización: 2018-01-19
15:18:08.0

Tipo Nota: Entrega de documentación al contratista

Referencia:

Se entrega al Contratista con fecha 19/01/2018 la documentación (SE ENTREGA A LA CONTRATISTA TRAZO FISICO DEL POLIGONO DONDE SE TRABAJARA CON LA COBERTURA DE SELLO A BASE DE MATERIAL DE TERRACERIA.) para la ejecución de los trabajos, objeto del contrato.

No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) Firmada por: ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	
No. de nota: 4 Tipo Nota: Nota Libre Referencia: CON FECHA 17 DE ENERO EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA ENTREGO EL CONTRATO RESPECTIVO PARA SU FIRMA Y PARA COMENZAR CON EL PROCESO LEGAL DE TRAMITACION DE FIANZAS. .	Fecha formalización: 2018-01-20 13:03:49.0
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) Firmada por: ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) Residente: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.	
No. de nota: 5 Tipo Nota: Nota Libre Referencia: CON FECHA 19 DE ENERO DE 2018 SE ENVIO AL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA BORRADORES DE FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO PARA SU VISTO BUENO, CON EL FIN DE IMPRIMIR ORIGINALES Y COMENZAR CON EL TRAMITE DE GENERACION DE FACTURA PARA EL ANTICIPO. .	Fecha formalización: 2018-01-20 13:08:45.0
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) Firmada por: ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	
No. de nota: 6 Tipo Nota: Nota Libre Referencia: CON FECHA 22 DE ENERO DEL PRESENTE SE INICIA CON TIRO DE MATERIAL PARA COBERTURA DE SELLO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CELDA UNO, SE RECOMIENDA A LA CONTRATISTA, QUE LA EXTRACCION DEL BANCO SEA LO MAS FINO POSIBLE PARA LA COBERTURA DE SELLO FINAL. .	Fecha formalización: 2018-01-23 15:04:24.0
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) Firmada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)	
No. de nota: 7 Tipo Nota: Nota Libre Referencia: CON ESTA FECHA 22 DE ENERO DEL 2018 DIERON VISTO BUENO PARA LA IMPRESION DE FIANZAS Y COMUNICARON QUE TODAVIA NO AY FORMATO PARA IMPRESION DE FACTURA PARA ANTICIPO..	Fecha formalización: 2018-01-25 13:20:28.0
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) Firmada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)	
No. de nota: 8 Tipo Nota: Nota Libre Referencia: CON ESTA FECHA 23 DE ENERO DEL 2018, LA SUPERVISION DETIENE LOS TRABAJOS POR BAJA CALIDAD EN LOS MATERIALES, PIDEN TIEMPO PARA LA VALORACION DE ESTOS MISMOS..	Fecha formalización: 2018-01-25 16:23:57.0
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) Firmada por: ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	
No. de nota: 9 Tipo Nota: Nota Libre Referencia: CON ESTA FECHA 24 DE ENERO DEL 2018 ALAS 9 AM.LA SUPERVISION DA VISTO BUENO PARA LA REAPERTURA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. A LAS 11 AM. LA SUPERVISION PIDEN PARAR LOS TRABAJOS Y SOLICITA PRECIOS EXTRAS DE CORTE Y CRIBA DE MATERIAL.. A LAS 3 PM. LA SUPERVISION DE VISTO BUENO PARA REAPERTURAR TRABAJOS CON MATERIALCRIBADO..	Fecha formalización: 2018-01-25 16:20:58.0
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) Firmada por: ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	
No. de nota: 10 Tipo Nota: Nota Libre Referencia: CON ESTA FECHA 25 DE ENERO DEL 2018 SE ENTREGAN FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO EN ORIGINALES AL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA. .	Fecha formalización: 2018-01-25 16:31:16.0
No tiene ningún archivo adjunto	

Nota Creada por: ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) Firmada por: ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	
No. de nota: 11	Fecha formalización: 2018-01-26 15:46:38.0
Tipo Nota: Nota Libre Referencia: EN REFERENCIA A LA NOTA NO 9 SE DETERMINO POR ESTA DEPENDENCIA EN CUESTION AL MATERIAL DE BANCO AUTORIZADO PARA LA EXTRACCION DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA COBERTURA DE SELLO FINAL EN LA CELDA UNO. NO CUMPLE CON LOS TAMAÑOS DE AGREGADOS EN CORTE EN GREÑA POR LO QUE SE AUTORIZA A LA CONTRATISTA AL CRIBADO DEL MATERIAL CON TAMAÑOS MAXIMOS DE 2 PULGADAS A FINOS POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONTRATISTA PRESENTE PRECIO EXTRAORDINARIO PARA SU REVICION.	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) Firmada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)	
No. de nota: 12	Fecha formalización: 2018-01-26 16:39:24.0
Tipo Nota: Aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original y/o cantidades adicionales Referencia: Se recibe del área encargada de la contratación y se informa a la empresa contratista de la autorización de precios unitarios a conceptos de obra no previstos en el catálogo original del contrato y/o cantidades adicionales de obra mediante el documento No. EXT-01 de fecha 26/01/2018 en respuesta a la notificación de cambio No. NO* NOTA NO 09, solicitada por la empresa contratista el día 26/01/2018, relativa a: CON RELACION AL CONCEPTO DE CORTE Y EXTRACCION DE MATERIAL PARA COBERTURA FINAL DE CELDA UNO INICIALMENTE SE TENIA PREVISTO QUE LA DIRRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO IBA A PROVEER EL MATERIAL YA CORTADO, POR LO QUE NO SE CONSIDERO DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS Y DEBIDO A LA FALTA DE EQUIPO REQUERIDO Y AL VOLUMEN CONSIDERABLE SE LE ORDENA A LA CONTRATISTA PARA QUE ELLOS EJECUTEN ESTOS TRABAJOS SOLICITANDO SE PRESENTE PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO PARA SU REVICION Tipo de autorización: Conceptos no previstos en el catálogo original	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) Firmada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)	
No. de nota: 13	Fecha formalización: 2018-02-02 15:43:15.0
Tipo Nota: Nota Libre Referencia: CONTINUAN LOS TRABAJOS DE CORTE Y CRIBADO EN BANCO DE MATERIALES ASI COMO TAMBIEN ACARREO DEL MISMO.	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) Firmada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)	
No. de nota: 14	Fecha formalización: 2018-02-06 14:52:18.0
Tipo Nota: Nota Libre Referencia: CON ESTA FECHA SE INICIAN TRABAJOS DE TRAZO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN AMPLIACION DE TALLER EXISTENTE Y EN TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE PARA SU POSTERIOR REPOSICION.	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) Firmada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)	
No. de nota: 15	Fecha formalización: 2018-02-20 16:11:06.0
Tipo Nota: Nota Libre Referencia: CON FECHA 15 DE FEBRERO SE CUELAN PLANTILLAS PARA DESPLANTE DE ZAPATAS Y CONTRATRABES EN AMPLIACION DE TALLER.	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) Firmada por: ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	
No. de nota: 16	Fecha formalización: 2018-02-20 16:17:37.0
Tipo Nota: Nota Libre Referencia: CON FECHA 17 DE FEBRERO SE CUELAN ZAPATAS Y LA COLOCACION DE ANCLAS PARA SOPORTE DE COLUMNAS, CONTINUAN LOS TRABAJOS DE ACARREO DE MATERIAL PARA COBERTURA DE SELLO Y TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE.	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) Firmada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)	

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.

