

Bitácora Electrónica de Obra Pública

Organismo: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Área: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Contrato: 198/2017 (REHAB REL SANITARIO)

Obra: REHABILITACION DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO
DE CHIHUAHUA

Lugar: RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

No. de nota: 1

Fecha formalización: 2018-01-18
15:09:52.0

Tipo Nota: Validacion

Referencia:

Horarios para Asentar Notas

Se podrán asentar notas en el siguiente horario:
00:01 a 23:59 lunes, martes, miércoles, jueves,viernes, sábado, domingo
La bitácora se podrá consultar las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas:3 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se deberán de modificar las notas ya firmadas, de ser el caso, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Mensual

Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al periodo , establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá de autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:
La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)
Firmada por: ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)
ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)

No. de nota: 2

Fecha formalización: 2018-01-18
16:01:26.0

Tipo Nota: Entrega de documentación al contratista

Referencia:

Se entrega al Contratista con fecha 18/01/2018 la documentación (CON FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 SE LE HACE ENTREGA A LA CONTRATISTA DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA TANTO EN PAPEL COMO EN DIGITAL.) para la ejecución de los trabajos, objeto del contrato.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)
Firmada por: ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)
ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)

No. de nota: 3

Fecha formalización: 2018-01-19
15:18:08.0

Tipo Nota: Entrega de documentación al contratista

Referencia:

Se entrega al Contratista con fecha 19/01/2018 la documentación (SE ENTREGA A LA CONTRATISTA TRAZO FISICO DEL POLIGONO DONDE SE TRABAJARA CON LA COBERTURA DE SELLO A BASE DE MATERIAL DE TERRACERIA.) para la ejecución de los trabajos, objeto del contrato.

No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: Firmada por:	ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)
No. de nota: 4 Fecha formalización: 2018-01-20 13:03:49.0 Tipo Nota: Nota Libre Referencia: CON FECHA 17 DE ENERO EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA ENTREGO EL CONTRATO RESPECTIVO PARA SU FIRMA Y PARA COMENZAR CON EL PROCESO LEGAL DE TRAMITACION DE FIANZAS. .	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: Firmada por:	ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) Residente: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.
No. de nota: 5 Fecha formalización: 2018-01-20 13:08:45.0 Tipo Nota: Nota Libre Referencia: CON FECHA 19 DE ENERO DE 2018 SE ENVIO AL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA BORRADORES DE FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO PARA SU VISTO BUENO, CON EL FIN DE IMPRIMIR ORIGINALES Y COMENZAR CON EL TRAMITE DE GENERACION DE FACTURA PARA EL ANTICIPO. .	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: Firmada por:	ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)
No. de nota: 6 Fecha formalización: 2018-01-23 15:04:24.0 Tipo Nota: Nota Libre Referencia: CON FECHA 22 DE ENERO DEL PRESENTE SE INICIA CON TIRO DE MATERIAL PARA COBERTURA DE SELLO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CELDA UNO, SE RECOMIENDA A LA CONTRATISTA, QUE LA EXTRACCION DEL BANCO SEA LO MAS FINO POSIBLE PARA LA COBERTURA DE SELLO FINAL. .	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: Firmada por:	ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)
No. de nota: 7 Fecha formalización: 2018-01-25 13:20:28.0 Tipo Nota: Nota Libre Referencia: CON ESTA FECHA 22 DE ENERO DEL 2018 DIERON VISTO BUENO PARA LA IMPRESION DE FIANZAS Y COMUNICARON QUE TODAVIA NO AY FORMATO PARA IMPRESION DE FACTURA PARA ANTICIPO. .	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: Firmada por:	ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)
No. de nota: 8 Fecha formalización: 2018-01-25 16:23:57.0 Tipo Nota: Nota Libre Referencia: CON ESTA FECHA 23 DE ENERO DEL 2018, LA SUPERVISION DETIENE LOS TRABAJOS POR BAJA CALIDAD EN LOS MATERIALES, PIDEN TIEMPO PARA LA VALORACION DE ESTOS MISMOS. .	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: Firmada por:	ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)
No. de nota: 9 Fecha formalización: 2018-01-25 16:20:58.0 Tipo Nota: Nota Libre Referencia: CON ESTA FECHA 24 DE ENERO DEL 2018 ALAS 9 AM.LA SUPERVISION DA VISTO BUENO PARA LA REAPERTURA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. A LAS 11 AM. LA SUPERVISION PIDEN PARAR LOS TRABAJOS Y SOLICITA PRECIOS EXTRAS DE CORTE Y CRIBA DE MATERIAL. A LAS 3 PM. LA SUPERVISION DE VISTO BUENO PARA REAPERTURAR TRABAJOS CON MATERIALCRIBADO..	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: Firmada por:	ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)
No. de nota: 10 Fecha formalización: 2018-01-25 16:31:16.0 Tipo Nota: Nota Libre Referencia: CON ESTA FECHA 25 DE ENERO DEL 2018 SE ENTREGAN FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO EN ORIGINALES AL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA. .	
No tiene ningún archivo adjunto	

Nota Creada por: ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) Firmada por: ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)		
No. de nota: 11	Fecha formalización: 2018-01-26 15:46:38.0	
Tipo Nota: Nota Libre Referencia: EN REFERENCIA A LA NOTA NO 9 SE DETERMINO POR ESTA DEPENDENCIA EN CUESTION AL MATERIAL DE BANCO AUTORIZADO PARA LA EXTRACCION DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA COBERTURA DE SELLO FINAL EN LA CELDA UNO, NO CUMPLE CON LOS TAMAÑOS DE AGREGADOS EN CORTE EN GREÑA POR LO QUE SE AUTORIZA A LA CONTRATISTA AL CRIBADO DEL MATERIAL CON TAMAÑOS MAXIMOS DE 2 PULGADAS A FINOS POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONTRATISTA PRESENTE PRECIO EXTRAORDINARIO PARA SU REVISION.		No tiene ningún archivo adjunto
Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) Firmada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)		
No. de nota: 12	Fecha formalización: 2018-01-26 16:39:24.0	
Tipo Nota: Aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original y/o cantidades adicionales Referencia: Se recibe del área encargada de la contratación y se informa a la empresa contratista de la autorización de precios unitarios a conceptos de obra no previstos en el catálogo original del contrato y/o cantidades adicionales de obra mediante el documento No. EXT-01 de fecha 26/01/2018 en respuesta a la notificación de cambio No. NO-09, solicitada por la empresa contratista el día 26/01/2018, relativa a: CON RELACION AL CONCEPTO DE CORTE Y EXTRACCION DE MATERIAL PARA COBERTURA FINAL DE CELDA UNO INICIALMENTE SE TENIA PREVISTO QUE LA DIRRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO IBA A PROVEER EL MATERIAL YA CORTADO, POR LO QUE NO SE CONSIDERO DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS Y DEBIDO A LA FALTA DE EQUIPO REQUERIDO Y AL VOLUMEN CONSIDERABLE SE LE ORDENA A LA CONTRATISTA PARA QUE ELLOS EJECUTEN ESTOS TRABAJOS SOLICITANDO SE PRESENTE PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO PARA SU REVISION Tipo de autorización: Conceptos no previstos en el catálogo original		No tiene ningún archivo adjunto
Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) Firmada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)		
No. de nota: 13	Fecha formalización: 2018-02-02 15:43:15.0	
Tipo Nota: Nota Libre Referencia: CONTINUAN LOS TRABAJOS DE CORTE Y CRIBADO EN BANCO DE MATERIALES ASI COMO TAMBIEN ACARREO DEL MISMO .		No tiene ningún archivo adjunto
Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) Firmada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)		
No. de nota: 14	Fecha formalización: 2018-02-06 14:52:18.0	
Tipo Nota: Nota Libre Referencia: CON ESTA FECHA SE INICIAN TRABAJOS DE TRAZO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN AMPLIACION DE TALLER EXISTENTE Y EN TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE PARA SU POSTERIOR REPOSICION .		No tiene ningún archivo adjunto
Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) Firmada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)		
No. de nota: 15	Fecha formalización: 2018-02-20 16:11:06.0	
Tipo Nota: Nota Libre Referencia: CON FECHA 15 DE FEBRERO SE CUELAN PLANTILLAS PARA DESPLANTE DE ZAPATAS Y CONTRATRABES EN AMPLIACION DE TALLER .		No tiene ningún archivo adjunto
Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) Firmada por: ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)		
No. de nota: 16	Fecha formalización: 2018-02-20 16:17:37.0	
Tipo Nota: Nota Libre Referencia: CON FECHA 17 DE FEBRERO SE CUELAN ZAPATAS Y LA COLOCACION DE ANCLAS PARA SOPORTE DE COLUMNAS, CONTINUAN LOS TRABAJOS DE ACARREO DE MATERIAL PARA COBERTURA DE SELLO Y TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE .		No tiene ningún archivo adjunto
Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) Firmada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)		
No. de nota: 17	Fecha formalización: 2018-03-02 15:16:55.0	

Tipo Nota: Nota Libre		Referencia:	
CONTINUAN TRABAJOS DE ACARREO DE MATERIAL CRIBADO PARA COBERTURA DE SELLO DE CELDA UNIO Y COLOCACION DE POSTERIA PARA LA COLOCACION DE MALLA CICLONICA EL LADO ESTE Y SUR .			
No tiene ningún archivo adjunto			
Nota Creada por:		ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	
Firmada por:		ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	
No. de nota: 18		Fecha formalización: 2018-03-02 15:55:46.0	
Tipo Nota: Nota Libre		Referencia:	
CON ESTA FECHA 2 DE MARZO DE 2018 SE NOTIFICA QUE ASTA ESTA MISMA NO SE A RECIBIDO AUN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO, SE A LLEBADO SEGUIMIENTO CONTINUO A ESTE MISMO ..			
No tiene ningún archivo adjunto			
Nota Creada por:		ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)	
Firmada por:		ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)	
No. de nota: 19		Fecha formalización: 2018-03-05 15:55:43.0	
Tipo Nota: Nota Libre		Referencia:	
CONTINUAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS CON LA COLOCACION DE BLOCK RELLENO PARA EL DESPLANTE DE DALAS Y SE CONTINUA COL LA COLOCACION DE POSTERIA PARA MALLA CICLONICA .			
No tiene ningún archivo adjunto			
Nota Creada por:		ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	
Firmada por:		ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	
No. de nota: 20		Fecha formalización: 2018-03-27 15:17:03.0	
Tipo Nota: Nota Libre		Referencia:	
CON FECHA 23 DE MARZO DEL 2018 SE OTORGA EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE CONTRATO .			
No tiene ningún archivo adjunto			
Nota Creada por:		ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	
Firmada por:		ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	
No. de nota: 21		Fecha formalización: 2018-03-27 15:22:41.0	
Tipo Nota: Nota Libre		Referencia:	
CONTINUAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN AMPLIACION DE TALLERES , CONSTRUCCION DE AREA DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ACARREO DE MATERIAL CRIBADO PARA COBERTURA DE SELLO..			
No tiene ningún archivo adjunto			
Nota Creada por:		ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	
Firmada por:		ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)	
No. de nota: 22		Fecha formalización: 2018-04-06 12:00:35.0	
Tipo Nota: Nota Libre		Referencia:	
CON FECHA 05 DE ABRIL DE 2018, LA SUPERVISION ORDENO CAMBIO DE POSICION DE CONSTRUCCION DE LAGUNA DE LIXIVIADOS CON RESPECTO A LA UBICACION CONTEMPLADA EN EL PROYECTO ORIGINAL DE LA OBRA. .			
No tiene ningún archivo adjunto			
Nota Creada por:		ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)	
Firmada por:		ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) Residente: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.	
No. de nota: 23		Fecha formalización: 2018-04-06 12:11:13.0	
Tipo Nota: Nota Libre		Referencia:	
CON FECHA 05 DE ABRIL EL CONTRATISTA SOLICITO A LA SUPERVISION LOS ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO, CON EL FIN DE QUE EL LABORATORIO ESPECIALIZADO DIERA LA INSTRUCCION DE LOS TRABAJOS REQUERIDOS PARA LA ESTABILIZACION DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA LA LAGUNA DE LIXIVIADOS. .			
No tiene ningún archivo adjunto			
Nota Creada por:		ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)	
Firmada por:		ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) Residente: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.	
No. de nota: 24		Fecha formalización: 2018-04-06 16:05:06.0	
Tipo Nota: Nota Libre		Referencia:	

SE INICIAN TRABAJOS DE EXCAVACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LAGUNA DE LIXIVIADOS Y AL REALIZAR ZONDEOS PREVIOS SE LOCALIZARON ESTRATOS DE BASURA CON EL TRAZO QUE INDICABA EL PROYECTO POR LO QUE SE PROCEDIO A RELOCALIZAR EL TRAZO PARA SALIR PARCIALMENTE DE LA ZONA DE BASURA DE LA CELDA DOS ASI COMO TAMBIEN LAS DIMENSIONES DE LA LAGUNA CON EL FIN DE ACOMODARLA SOBRE EL TERRENO FIRME. DEBIDO A LO PROFUNDO DE LA EXCAVACION HABRA LA NECESIDAD DE ABATIR LOS TALUDES ACTUALES CON RELLENO DE BASURA CON EL FIN DE EVITAR DESLAVES MASIVOS HACIA LA LAGUNA. .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)
Firmada por: ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)
ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)

No. de nota: 25

Fecha formalización: 2018-04-19
14:55:13.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CONTINUAN TRABAJOS DE AMPLIACION DE TALLER CON LA COLOCACION DE ESTRUCTURA DE VIGAS PARA LA INSTALACION DE POLINERIA PARA RECIBIR TECHUMBRE A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, ASI COMO TAMBIEN LA INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE LAGUNA DE LIXIVIADOS..

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)
Firmada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)
ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)

No. de nota: 26

Fecha formalización: 2018-05-04
15:23:32.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CONTINUAN TRABAJOS DE COLOCACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE RODAPIE CON CONCRETO HIDRAULICO .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)
Firmada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)
ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)

No. de nota: 27

Fecha formalización: 2018-06-28
15:13:07.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CONTINUAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CUNETAS .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)
Firmada por: ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)
ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)

No. de nota: 28

Fecha formalización: 2018-07-18
15:07:29.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 5 DE JUNIO SE PRESENTARON PROBLEMAS CON EL SISTEMA DE LA BEOP, POR LO CUAL NO SE EFECTUARON NI SE ASENTARON NOTAS DE BITACORA, POR LO QUE APARTIR DE ESTA FECHA SE REGULARIZA Y SE ACTUALIZA LA BITACORA, ASENTANDO NOTAS CONFORME AL PROCESO Y AVANCE DE LA OBRA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)
Firmada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)
ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)

No. de nota: 29

Fecha formalización: 2018-07-18
15:22:34.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 24 DE MAYO DEL 2018 SE CONSULTA CON EL PROYECTISTA EXTERNO DE LA OBRA RESPECTO A LOS CLAROS DE LA TECHUMBRE LOS CUALES SON DE 7.5 M X 11.0 M CON LARGEROS DE 5 SENCILLOS LOS CUALES DEBIDO A LO AMPLIO DEL CLARO PRESENTAN CIERTA FLEXIBILIDAD, POR LO QUE EL PROYECTISTA RECOMIENDA COLOCAR UN ELEMENTO TIPO ESTRUT CON DOBLE POLIN DE 6 AL CENTRO DEL CLARO DE LOS 11.0 M Y ASI DAR MAS RIGUIDEZ A LOS LARGUEROS.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)
Firmada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)
ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)

No. de nota: 30

Fecha formalización: 2018-07-18
15:25:55.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 30 DE MAYO DE 2108 QUEDAN TERMINADOS LOS COLADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONSTRUCCION DE LAGUNA DE LIXIVIADOS .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)
Firmada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)
ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)

No. de nota: 31

Fecha formalización: 2018-07-18
15:30:07.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 06 DE JUNIO CONTINUAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE TALLER DE MAQUINARIA PESADA. .

No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) Firmada por: ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	
No. de nota: 32 Tipo Nota: Nota Libre CON FECHA 08 DE JUNIO INICIAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CELDA UNO CON EXCAVACIONES Y AFINE PARA LA COLOCACION DE CIMBRA PARA SU RESPECTIVO COLADO. .	Referencia: Fecha formalización: 2018-07-18 15:30:28.0
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) Firmada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)	
No. de nota: 33 Tipo Nota: Nota Libre CON FECHA 12 DE JUNIO DEL 2018 CONTINUAN TRABAJOS DE COLOCACION DE ARBOLES TIPO ALEPO PARA LA FORMACION DE BARRERA. SE CUELA TRAMO DE CUNETAS. .	Referencia: Fecha formalización: 2018-07-18 15:34:54.0
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) Firmada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)	
No. de nota: 34 Tipo Nota: Nota Libre CON FECHA 15 DE JUNIO SE CELEBRA CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 198/2017 POR PARTE DEL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA. .	Referencia: Fecha formalización: 2018-07-18 15:44:36.0
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) Firmada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)	
No. de nota: 35 Tipo Nota: Nota Libre CON FECHA 18 DE JUNIO DEL 2018 QUEDAN TERMINADOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE TALLER DE MAQUINARIA PESADA. .	Referencia: Fecha formalización: 2018-07-18 15:50:30.0
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) Firmada por: ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	
No. de nota: 36 Tipo Nota: Nota Libre CON FECHA 19 DE JUNIO SE CONSULTA AL PROYECTISTA RESPECTO A LA CONSTRUCCION DE CANAL A BASE DE MANPOSTERIA EL CUAL NO SE CONSIDERO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LICITACION Y CONSIDERANDO LA FUERTE PENDIENTE SE CAMBIA DE MAMPOSTERIA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 150 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA NO 3, POR LO QUE SE SOLICITA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA PRESENTE EL PRECIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE PARA SU REVISION.	Referencia: Fecha formalización: 2018-07-18 15:50:23.0
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) Firmada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)	
No. de nota: 37 Tipo Nota: Nota Libre CON FECHA 20 DE JUNIO DEL 2018 INICIAN TRABAJOS DE PERFORACION PARA LA EXTRACCION DE BIOGAS EN CELDA 1 POZO NO SEIS. .	Referencia: Fecha formalización: 2018-07-18 15:59:18.0
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) Firmada por: ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	
No. de nota: 38 Tipo Nota: Nota Libre CON FECHA 25 DE JUNIO CONTINUAN LOS TRABAJOS DE PERFORACION DE POZOS DE BIOGAS Y LA COLOCACION DE ACCESORIOS EN LA SALIDA DE LOS MISMOS TALES COMO VALVULAS Y QUEMADORES ASI TABMBIEN LA COLOCACION DE MALLA PERIMETRAL PARA SU PROTECCION.	Referencia: Fecha formalización: 2018-08-06 22:55:23.0
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE) Firmada por: ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	

No. de nota: 39		Fecha formalización: 2018-08-06 23:00:10.0
Tipo Nota: Nota Libre		Referencia:
CON FECHA 27 DE JUNIO QUEDA TERMINADA LA COBERTURA DE SELLO EN CELADA NO 1 Y CONTINUAN CON LA PERFORACION DE POZOS DE BIOGAS .		
No tiene ningún archivo adjunto		
Nota Creada por:	ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	
Firmada por:	ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	

No. de nota: 40		Fecha formalización: 2018-08-06 23:06:13.0
Tipo Nota: Nota Libre		Referencia:
CON FECHA 03 DE JULIO CONTINUAN TRABAJOS DE PERFORACION DE POZOS PARA LA EXTRACCION DE BIOGAS EN CELDA NO 1 ASI COMO TAMBIEN EL EQUIPAMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS EMISIONES DE GAS .		
No tiene ningún archivo adjunto		
Nota Creada por:	ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	
Firmada por:	ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	

No. de nota: 41		Fecha formalización: 2018-08-06 23:12:26.0
Tipo Nota: Nota Libre		Referencia:
CONTINUAN TRABAJOS DE COLOCACION DE SEÑALAMIENTO E LA OBRA TANTO PARA LA SEGURIDAD DE LOS POZOS ASI COMO TAMBIEN PARA LA SEGURIDAD VIAL DEL RELLENO SANITARIO .		
No tiene ningún archivo adjunto		
Nota Creada por:	ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	
Firmada por:	ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	

No. de nota: 42		Fecha formalización: 2018-08-06 23:17:43.0
Tipo Nota: Nota Libre		Referencia:
CON FECHA 17 DE JULIO SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CONCIDERAR LA SEGURIDAD DE LAS MAQUINAS PERFORADORAS SOBFRE LOS TALUDES DE LA CELADA YA QUE POR LAS PENDIENTES PRONUNCIADAS REQUIEREN DE MAS ESTABILIZACION .		
No tiene ningún archivo adjunto		
Nota Creada por:	ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	
Firmada por:	ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	

No. de nota: 43		Fecha formalización: 2018-08-06 23:31:35.0
Tipo Nota: Nota Libre		Referencia:
CON FECHA 20 DE JULIO SE LE INDICA AL CONTRATISTA QUE EL SEÑALAMIENTO VERTICAL QUE SE ESTA COLOCANDO DEL LADO DE LA BARRERA DE ARBOLES TENGAN UNA DISTANCIA CONCIDELABLE PARA QUE PERMITA SU VISIBILIDA .		
No tiene ningún archivo adjunto		
Nota Creada por:	ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	
Firmada por:	ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	

No. de nota: 44		Fecha formalización: 2018-08-06 23:39:12.0
Tipo Nota: Nota Libre		Referencia:
CON FECHA 23 DE JULIO QUEDAN TERMINADOS LOS TRABAJOS DE PERFORACION DE LOS POZOS DE BIOGAS EN CELDA UNO FALTANDO LA COLOCACION DE 3 POZOS DE VALVULAS Y QUEMADORES		
No tiene ningún archivo adjunto		
Nota Creada por:	ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	
Firmada por:	ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	

No. de nota: 45		Fecha formalización: 2018-08-06 23:44:52.0
Tipo Nota: Nota Libre		Referencia:
CON FECHA 26 DE JULIO SE LEVANTAN GENERADORES DE OBRA PARA SU REVISION Y LA ELABORACION DE LAS ESTIMACIONES DE CIERRE DE CONTRATO .		
No tiene ningún archivo adjunto		
Nota Creada por:	ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	
Firmada por:	ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA) ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)	

No. de nota: 46		Fecha formalización: 2018-08-10 12:33:48.0
Tipo Nota: Nota Libre		Referencia:

CON ESTA NOTA Y CON FECHA 31 DE JULIO DE 2018 QUEDAN TERMINADOS TODOS LOS TRABAJOS RELATIVOS A ESTE CONTRATO RECIBIENDO SATISFACTORIAMENTE POR PARTE DE LA DEPENDENCIA . QUEDA PENDIENTE Y EN PROSESO LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA EL FINIQUITO DEL CONTRATO, POR LO QUE SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA DE OBRA. .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)

Firmada por: ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ (ANDRESE) (RESIDENTE)
ARTURO CANALES MEDINA (ichife_s0056) (CONTRATISTA)

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.