



ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO POR AJUSTE DE COSTOS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.199/2017

ACUERDO QUE EMITE EL ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO POR AJUSTE DE COSTOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 199/2017, EL CUAL TIENE COMO OBJETO LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA KM-4+300."

El Director de Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 66 Y 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, 134 , 140 Y 141 de su Reglamento y en el ejercicio de las facultades conferidas en el Artículo 71 fracción III del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, emite el presente Acuerdo mediante el cual se autoriza la celebración del acuerdo antes indicado, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

- I. Que con fecha 29 de diciembre de 2017, se celebró con la empresa: **MERP, EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.**, el Contrato de Obra Pública No. 199/2017, el cual tiene como objeto la "**CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA KM- 4+300**", por un monto de \$ **24'593,476.54 (veinticuatro millones quinientos noventa y tres mil cuatrocientos setenta y seis pesos 54/100 M.N.)**, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de 150 días naturales comprendidos dentro del periodo del 02 de enero de 2018 al 31 de mayo del 2018, pactándose que para el inicio de los trabajos se otorgará anticipo del 30%.
- II. Que con fecha 02 de enero de 2018 se firma acuerdo de suspensión temporal de los trabajos a partir del 03 de enero, en virtud de la cancelación de los recursos por cierre fiscal.
- III. Con fecha 27 de febrero de 2018 se emite acuerdo de levantamiento de la suspensión del contrato referido, quedando como nueva fecha de terminación de



**ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO POR AJUSTE DE COSTOS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.199/2017**

los trabajos el 26 de julio de 2018 en virtud de que la Dirección de Planeación y Evaluación emite oficio de autorización del refrendo de los recursos.

- IV. Que con fecha 23 de julio de 2018 se emite acuerdo de suspensión a partir del 24 de julio de manera temporal y de forma total de la obra, en virtud de haberse ejercido el total del monto de contrato, habiéndose ordenado al contratista la ejecución de trabajo adicionales no contemplados dentro del catálogo de conceptos de obra, así como la ejecución de volúmenes adicionales de conceptos de obra contenidos en el catálogo de concurso, ampliándose la metas de origen para un mejor desempeño de la operación y funcionamiento de la obra para el público usuario.
- V. Con fecha 17 de agosto de 2018 se autoriza el acuerdo de levantamiento a partir del 18 de agosto una vez recibidos los oficios de autorización para la celebración del convenio por trabajos adicionales.
- VI. Con fecha 20 de agosto de 2018 se firma convenio modificadorio por monto y plazo, por un importe de \$2,825,075.18 (dos millones ochocientos veinticinco mil setenta y cinco pesos 18/100 m.n.) y fecha de conclusión el día 05 de septiembre de 2018.
- VII. Que la empresa constructora **MERP, EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.**, solicitó ajuste de costos en tiempo y forma el pago de las escalatorias de conformidad con lo establecido en los artículos 66,67 y 68 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua así como en la cláusula séptima del contrato aludido:

Fecha de oficio s/n	ESTIMACIÓN	PERIODO
06 de julio de 2018	5 de contrato	del 01 al 15 de mayo de 2018
06 de julio de 2018	6 de contrato	del 16 al 31 de mayo de 2018
06 de agosto de 2018	7 de contrato	del 01 al 15 de junio de 2018
07 de agosto de 2018	8 de contrato	del 16 al 30 de junio de 2018
05 de septiembre de 2018	9 de contrato	del 01 al 23 de julio de 2018
05 de octubre de 2018	10 de contrato	del 18 al 20 de agosto de 2018
05 de octubre de 2018	01 convenio	del 21 al 31 de agosto de 2018
05 de noviembre de 2018	02 convenio	del 01 al 05 de septiembre de 2018



**ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO POR AJUSTE DE COSTOS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.199/2017**

- VIII.** Que la Dependencia procedió en tiempo y forma a la revisión de los ajustes de costos (escalatorias), autorizando los montos que se consideraron procedentes, sin embargo al no contar con suficiencia presupuestal para su pago conforme a lo establecido en el contrato de obra y la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, se solicita hasta el mes de diciembre de 2018 el recurso obtenido de economías por cierre fiscal.
- IX.** Que los recursos provienen del oficio de Aprobación Presupuestal No. **2018-PDM-OP-076**, suscrito por la C. Directora de Planeación y Evaluación del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, de fecha 13 de diciembre de 2018.

ACUERDO

- I.** Con base en los antecedentes y motivos expuestos y con fundamento en lo establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del estado de Chihuahua y 134, 140, 141 de su reglamento, esta Dirección determina procedente el pago por concepto de ajuste de costos al contrato 199/2017., por un monto de \$991,314.18 incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Se dicta el presente acuerdo y se firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los trece días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CAG/YAH/ldr



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2019-PDMREF/18-OP-001

NO. EXPEDIENTE: 2017OP000300

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 14 DE ENERO DE 2019

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2019, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$991,314.18 (NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 18/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES (REFRENDO), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PDAM		
01-12355010001-999999-04-07012- 131-000-02K0805-61501-2-4-PD18-000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN.	\$991,314.18

OBRA

1. CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA-CHIHUAHUA KM 4+300. REFRENDO

ESTOS RECURSOS DEBERAN SER APLICADOS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN Y A LAS DISPOSICIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS ESTABLECIDAS POR LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.



RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
Y CONTROL DE OBRAS

ATENTAMENTE

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE
CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019-CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE
ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA
CAMPOS GALVÁN.



RECIBIDO
DIRECCIÓN

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ, OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ, TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



Copia a:
- Armendariz
- Olivier
• Tramitar pago
de escalatoria



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2019
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 08 DE ENERO DEL 2019



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

EXP: 0008/19

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M. IDAD	AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA-CHIHUAHUA KM 4+300 (REFREND0)	CHIHUAHUA		CONT	IT	\$ 991.31	\$	\$	\$	\$	100%	ENERO	ENERO	\$ 991,314.18
TOTAL						\$	\$ 991,314.18	\$ 991,314.18	\$	\$				

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDMREF/18-OP-001

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA-CHIHUAHUA KM4+300. REFRENDO	PRESUPUESTO				
		AJUSTES DE COSTOS DE OBRA				
		AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACIONES (5 Y 6 MAYO DE 2018)	EST	1	292,707.20	292,707.20
		AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACIONES (7 Y 8 JUNIO DE 2018)	EST	1	529,251.71	529,251.71
		AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACION 9 (JULIO DE 2018)	EST	1	54,000.87	54,000.87
		AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACION 10 (AGOSTO DE 2018)	EST	1	1,853.70	1,853.70
		AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACION 01 CONVENIO (AGOSTO DE 2018)	EST	1	27,505.95	27,505.95
	AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACION 02 CONVENIO (SEPTIEMBRE DE 2018)	EST	1	85,994.76	85,994.76	
No. EXPEDIENTES: 2017OP000300						
		TOTAL 991,314.18				

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL INTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.



DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2018-PDM-OP-076

NO. EXPEDIENTE: 2017OP000300

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 13 DE DICIEMBRE DE 2018

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2018, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$991,314.18 (NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 18/100 M.N.) COMO AMPLIACIÓN A LOS RECURSOS MUNICIPALES, AL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL NO. 2018-PDM-OP-030 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2018, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12355010001-999999-04-07012-131-000-02K0805-61501-2-4-PDAM-000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$4,268,401.39

OBRA

CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA-CHIHUAHUA KM 4+300 (OBRA COMPLEMENTARIA)

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE


MTRA. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ, OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ, TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2018

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 10 DE DICIEMBRE DEL 2018

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

IA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0327/18



LIBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANT. M. IDAD	AVANCE AL 31/12/18	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			OTROS	INC. (MES)	
TES DE COSTOS DE RA: CONSTRUCCIÓN SO INFERIOR ADO EN CARRETERA MA-CHIHUAHUA KM	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 								

ARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
IRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018					2018-PDM-OP-016	
Nº DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	CONSTRUCCION DE PASEO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA-CHIHUAHUA KM 4+000 (OBRA COMPLEMENTARIA). AJUSTES DEL COSTO DE LA OBRA No. EXPEDIENTES: 2017/00000002	PRESUPUESTO						
		AJUSTES DE COSTOS DE OBRA						
		AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACIONES 0 Y 1 (MAYO DE 2018)	EST.	1.00	232,333.78	232,333.78	232,333.78	
		AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACIONES 0 Y 1 (JUNIO DE 2018)	EST.	1.00	48,251.71	48,251.71	570,585.47	
		AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACION 16 (AGOSTO DE 2018)	EST.	1.00	48,592.07	48,592.07	51,000.97	
		AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACION 17 (AGOSTO DE 2018)	EST.	1.00	1,588.02	1,588.02	24,000.00	
		AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACION 01 (NOVIEMBRE AGOSTO DE 2018)	EST.	1.00	28,712.03	28,712.03	51,000.97	
		AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACION 02 (NOVIEMBRE AGOSTO DE 2018)	EST.	1.00	74,133.41	74,133.41	55,844.78	


MIRZA VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUENGA
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION

SUMMA TOTAL DE LA HOJA

TOTAL

CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MITRA VERONICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTOR DE PLANIFICACION Y EVALUACION



MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.
Padrón de contratistas PUCGE-05058
R.F.C. MET-041118-5E7

Chihuahua, Chih., a 06 de julio de 2018.

ING CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
PRESENTE

Me refiero al contrato: **199/2017**, ejecutando los trabajos consistentes en: **CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4+300.**

Por medio de la presente solicito a Usted el ajuste de costos correspondientes a la estimación número 5 del periodo 01 de mayo de 2018 al 15 de mayo de 2018 y estimación número 6 del periodo 16 de mayo de 2018 al 31 de mayo de 2018 calculados con los índices de precio productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en base a la cláusula séptima del contrato referido.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un atento y respetuoso saludo.

ATENTAMENTE
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.c.p.-ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA. Subdirector
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA. Jefe de Departamento
C.c.p.-ARCHIVO





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

Oficio No. D-2302/2018
01 de agosto de 2018.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-




Me refiero a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4 + 300"**, que bajo el amparo del Contrato No. 199/2017, ejecuta su representada y con relación a su escrito S/N de fecha 06 de julio del año en curso, en los que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia correspondientes a las Estimaciones No. 05 y 06 con periodo comprendido del 01 al 15 de mayo y del 16 al 31 de mayo de 2018 respectivamente, me permito comunicar a Usted, que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$292,707.20 (doscientos noventa y dos mil setecientos siete pesos 20/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.


ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


Merp Edificaciones y Terracerias, S.A. de C.V.
Ricardo Morales

C.c.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCIA.- Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.- Jefa del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS.- Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CCG/ CAG/ ELDS/ Bcn


"2018, Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares", "2018, año de la familia y los valores"



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA

OBRA

DESCRIP.

CONTRATISTA

CONTRATO

FECHA ENTREGA ANTICIPO:

16/03/2018

No. 199/2017

PERIODO DE EJECUCION

02 DE ENERO DE 2018-31 DE MAYO DE 2018

CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA CHIHUAHUA KM 4+300

OBRAS PRELIMINARES, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS, PAVIMENTOS, TRABAJOS DIVERSOS, ALUMBRADO Y OC

NIERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.

ANTICIPO OTORGADO 30%

\$7,378,042.96 SIN IVA

MONTO DE CONTRATO

\$24,593,476.54 SIN IVA

TOTAL CONTRATADO

\$24,593,476.54 SIN IVA

OBRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 03 DE ENERO DE 2018

LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSION A PARTIR DEL 03 DE MARZO DE 2018

PERIODO DE EJECUCION

03 DE MARZO DE 2018-29 JULIO 2018

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS

CONCEPTO	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	TOTAL
PROGRAMA	\$3,032,102.80	\$3,897,408.25	\$3,817,527.15	\$2,589,056.89	\$2,589,056.89	\$8,668,324.57			\$24,593,476.54
ACUM PROGR	\$3,032,102.80	\$6,929,511.05	\$10,747,038.20	\$13,336,095.09	\$15,925,151.97	\$24,593,476.54			
REPROGRAMADO POR									
SUSPENSION	\$101,070.09	\$0.00	\$2,931,032.71	\$2,071,850.16	\$2,071,850.16	\$3,916,442.66	\$8,109,077.82		\$24,593,476.54
ACUMULADO REPROGR	\$101,070.09	\$101,070.09	\$3,032,102.80	\$5,103,952.96	\$7,175,803.12	\$9,020,395.62	\$22,521,626.38		
ESTIMADO	\$0.00	\$0.00	\$5,531,344.22	1,009,450.10	3,138,332.38	4,724,487.18	\$0.00		\$14,403,603.88
ACUM. ESTIM	\$0.00	\$0.00	\$5,531,344.22	\$6,540,804.32	\$9,679,136.70	\$14,403,603.88	\$14,403,603.88		
MONTO NO EJEC									
DENTRO DEL									
PROGRAMA	\$101,070.09	\$0.00	\$2,499,241.42	-\$1,062,390.06	\$1,066,482.22	\$808,024.51	\$0.00	\$0.00	
MONTO ESCAL	\$101,070.09	\$0.00	\$5,430,274.13	\$1,009,450.10	\$3,138,332.38	\$4,724,487.18	\$0.00	\$0.00	\$14,403,603.88
% ESCALAT.	0.00%	0.00%	8.03%	5.18%	2.60%	7.63%	0.00%	0.00%	
MONTO ESCAL	\$0.00	\$0.00	\$436,295.37	\$52,273.88	\$81,596.64	\$360,476.85	\$0.00	\$0.00	\$930,642.74
MONTO AMORT	\$0.00	\$0.00	\$130,888.61	\$15,682.16	\$24,478.99	\$108,143.05	\$0.00	\$0.00	\$279,192.82
MONTO DE ESC	\$0.00	\$0.00	\$305,406.76	\$36,591.72	\$57,117.65	\$252,333.79	\$0.00	\$0.00	\$651,449.92
SUBTOTAL ESC	\$0.00	\$0.00	\$305,406.76	\$36,591.72	\$57,117.65	\$252,333.79	\$0.00	\$0.00	\$651,449.92
IVA	\$0.00	\$0.00	\$48,855.08	\$5,854.67	\$9,138.82	\$40,373.41	\$0.00	\$0.00	\$104,231.99
MONTO ESCAL CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$354,271.84	\$42,446.39	\$66,256.47	\$292,707.20	\$0.00	\$0.00	\$755,681.91
FORMULO									
ING. EDNA LIZET DEL RIO SIGALA									
JEFA DEL DEPTO CONSTRUCCION URBANA									
ELABORÓ Y FORMULÓ									
ING. CARLOS AGUILAR GARCIA									
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA									
ING. CARLOS H. CABELLO GIL									
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS									
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, 01 DE AGOSTO DE 2018									

G. GUILLERMO CAMPOS NAVA

LIDER DEL PROYECTO



MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.
Padrón de contratistas PUCGE-05058
R.F.C. MET-041118-5E7

Chihuahua, Chih., a 6 de agosto de 2018.

Tuvna ✓ a
Cumpos. —

ING CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
PRESENTE

Me refiero al contrato: **199/2017**, ejecutando los trabajos consistentes en: **CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4+300.**

Por medio de la presente solicito a Usted el ajuste de costos correspondientes a la estimación número 7 del periodo 01 de junio de 2018 al 15 de junio de 2018 calculados con los índices de precio productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en base a la cláusula séptima del contrato referido.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un atento y respetuoso saludo.

ATENTAMENTE
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.c.p.-ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA. Subdirector
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA. Jefe de Departamento
C.c.p.-ARCHIVO





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

Oficio No. D-2385/2018
09 de agosto de 2018.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4 + 300"**, que bajo el amparo del Contrato No. 199/2017, ejecuta su representada y con relación a su escrito S/N de fecha 06 de agosto del año en curso, en los que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia correspondientes a la Estimación No. 07 con periodo comprendido del 01 al 15 de junio de 2018, me permito comunicar a Usted, que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$478,393.43 (cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos noventa y tres pesos 43/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.-ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA. -Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA. -Jefa del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS. -Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CCG/CAG/ELDS/gm*

"2018, Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares", "2018, año de la familia y los valores"

Camino a la Presa Chuviscar # 1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA

OBRA

DESCRIP.

CONTRATISTA

CONTRATO

FECHA ENTREGA ANTICIPO:

ANTICIPO OTORGADO 30%

MONTO DE CONTRATO

TOTAL CONTRATADO

CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA CHIHUAHUA KM 4+300

OBRA PRELIMINARES, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS, PAVIMENTOS, TRABAJOS DIVERSOS, ALUMBRADO Y OC

MEP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.

No. 199/2017

16/03/2018

\$7,378,042.96 SIN IVA

\$24,593,476.54 SIN IVA

\$24,593,476.54 SIN IVA

PERIODO DE EJECUCION

02 DE ENERO DE 2018-31 DE MAYO DE 2018

OBRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 03 DE ENERO DE 2018

LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSION A PARTIR DEL 03 DE MARZO DE 2018

03 DE MARZO DE 2018-29 JULIO 2018

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS

CONCEPTO	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jun-18(2)	jul-18	ago-18	TOTAL
PROGRAMA	\$3,032,102.80	\$3,897,408.25	\$3,817,527.15	\$2,589,056.89	\$2,589,056.89	\$8,888,324.57				\$24,593,476.54
ACUM PROGR	\$3,032,102.80	\$6,929,511.05	\$10,747,038.20	\$13,336,095.09	\$15,925,151.97	\$24,593,476.54				
REPROGRAMADO POR										
SUSPENSION	\$101,070.09	\$0.00	\$2,931,032.71	\$2,071,850.16	\$2,071,850.16	\$2,696,076.47	\$2,696,076.47	\$8,109,077.82		\$24,593,476.54
ACUMULADO REPROGR	\$101,070.09	\$101,070.09	\$3,032,102.80	\$5,103,952.96	\$7,175,803.12	\$11,092,245.78	\$13,788,322.25	\$24,593,476.54		
ESTIMADO	\$0.00	\$0.00	\$5,531,344.22	1,009,460.10	3,138,332.38	4,724,467.18	4,375,450.97	\$0.00	\$0.00	\$24,593,476.54
ACUM ESTIM	\$0.00	\$0.00	\$5,531,344.22	\$6,540,804.32	\$9,679,136.70	\$14,403,603.88	\$18,779,054.84	\$18,779,054.84		\$18,779,054.84
MONTO NO ELEC										
DENTRO DEL										
PROGRAMA										
MONTO ESCAL	\$101,070.09	\$0.00	\$2,499,241.42	\$1,062,390.06	\$808,024.51	\$1,679,374.50		\$0.00	\$0.00	\$0.00
% ESCALAT.	0.00%	0.00%	8.03%	5.19%	2.60%	7.63%	13.47%	0.00%	0.00%	0.00%
MONTO ESCAL	\$0.00	\$0.00	\$436,295.37	\$52,273.88	\$81,596.64	\$360,476.85	\$589,154.47	\$0.00	\$0.00	\$18,779,054.84
MENOS AMORT	\$0.00	\$0.00	\$130,888.61	\$15,682.16	\$24,478.99	\$108,143.05	\$176,746.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MONTO DE ESC	\$0.00	\$0.00	\$305,406.76	\$36,591.72	\$57,117.65	\$252,333.79	\$412,408.13	\$0.00	\$0.00	\$1,519,797.22
SUBTOTAL ESC	\$0.00	\$0.00	\$305,406.76	\$36,591.72	\$57,117.65	\$252,333.79	\$412,408.13	\$0.00	\$0.00	\$455,939.16
IVA	\$0.00	\$0.00	\$48,885.08	\$5,854.67	\$9,138.82	\$40,373.41	\$65,985.30	\$0.00	\$0.00	\$1,063,858.05
MONTO ESCAL CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$354,291.84	\$42,446.39	\$66,256.47	\$292,707.20	\$478,393.43			\$1,702,172.29
FORMULO										
REVISO										
ING. EDNA LIZATE DEL RIO SIGALA										
JEFE DEL DEPTO CONSTRUCCION URBANA										
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA										
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA										
AUTORIZO										
ING. CARLOS F. CABALLERO JIL										\$478,393.43
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS										
CHIHUAHUA, CHIH. A 08 DE AGOSTO DE 2018										

G. GUILLERMO CAMPOS NAVA

LIDER DEL PROYECTO



MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.
Padrón de contratistas PUCGE-05058
R.F.C. MET-041118-5E7

Chihuahua, Chih., a 7 de agosto de 2018.

ING CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
PRESENTE

Me refiero al contrato: **199/2017**, ejecutando los trabajos consistentes en: **CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4+300.**


Por medio de la presente solicito a Usted el ajuste de costos correspondientes a la estimación número 8 del periodo **16 de junio de 2018 al 30 de junio de 2018** calculados con los índices de precio productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en base a la cláusula séptima del contrato referido.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un atento y respetuoso saludo.

ATENTAMENTE
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.c.p.-ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA. Subdirector
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA. Jefe de Departamento
C.c.p.-ARCHIVO






CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

Oficio No. D-2722/2018
06 de septiembre de 2018.


ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-




Me refiero a la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4 + 300", que bajo el amparo del Contrato No. 199/2017, ejecuta su representada y con relación a su escrito S/N de fecha 07 de agosto del año en curso, en los que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia correspondientes a la Estimación No. 08 con periodo comprendido del 16 al 30 de junio de 2018, me permito comunicar a Usted, que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de \$50,858.27 (cincuenta mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 27/100 M.N.) IVA INCLUIDO, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


C.c.p.-ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RÍO SIGALA.-Jefa del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. LUIS ARTURO LOPEZ RÍOS.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CCG/CAG/ELD5/gcn*

"2018, Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares", "2018, año de la familia y los valores"

Camino a la Presa Chuvistar # 1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 8400 www.municipiochihuahua.gob.mx



DESCRIP.	CONTRATISTA	FECHA ENTREGA ANTIPO:
	CONTRATO	ANTIPO OTORGADO 30%
		MUNTO DE CONTRATO
		TOTAL CONTRATADO

No. 198/2017

021

02 DE ENERO DE 2018-31 DE MAYO DE 2018

\$7,378,042.96 SIN IVA
\$24,593,476.54 SIN IVA
\$24,593,476.54 SIN IVA

OBRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 03 DE ENERO DE 2018
LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN A PARTIR DEL 03 DE
PERIODO DE EJECUCION 28

OBRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 24 DE JULIO DE 2018
LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN A PARTIR DEL 18 DE
PERIODO DE EJECUCION 28

03 DE MARZO DE 2018
28 DE FEBRERO DE 2018-26 JULIO 2018
18 DE AGOSTO DE 2018
28 DE FEBRERO DE 2018-20 AGOSTO 2018

[illegible]

ING, GUILLERMO RAMPOSONA
LIDER DEL MOVIMIENTO



MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.
Padrón de contratistas PUCGE-05058
R.F.C. MET-041118-5E7

Chihuahua, Chih., a 5 de septiembre de 2018.

ING CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
PRESENTE

Turnar a
Edna

Me refiero al contrato: **199/2017**, ejecutando los trabajos consistentes en: **CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4+300.**

Por medio de la presente solicito a Usted el ajuste de costos correspondientes a la estimación número 9 del periodo 01 de julio de 2018 al 23 de julio de 2018 calculados con los índices de precio productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en base a la cláusula séptima del contrato referido.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un atento y respetuoso saludo.

ATENTAMENTE
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.c.p.-ARO. CARLOS AGUILAR GARCIA. Subdirector
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA. Jefe de Departamento
C.c.p.-ARCHIVO



C. ESTRADA BOCANEGRA NO. 1702, COL. SAN FELIPE, C.P. 31203, CHIHUAHUA, CHIH.
TEL. (614) 413 2100, C. ELEC. oficina@merpsa.com.mx




CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

Oficio No. D-3067/2018
04 de octubre de 2018.


ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-



Me refiero a la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4 + 300", que bajo el amparo del Contrato No. 199/2017, ejecuta su representada y con relación a su escrito S/N de fecha 05 de septiembre del año en curso, en los que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia correspondientes a la Estimación No. 09 con periodo comprendido del 01 al 23 de julio de 2018, me permito comunicar a Usted, que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de \$54,000.87 (cincuenta y cuatro mil pesos 87/100 M.N.) IVA INCLUIDO, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


C.c.p.-ARQ.-CARLOS AGUILAR GARCIA. -Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA UZETTE DEL RIO SIGALA. -Jefa del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS. -Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CCG/CAJ/ELDS/gen*

"2018, Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares", "2018, año de la familia y los valores"

Camino a la Presa Chuvistar # 1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Computador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 8400 www.municipiochihuahua.gob.mx



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

OBRA

DESCRIP.
CONTRATISTA
CONTRATO
FECHA ENTREGA ANTERIOR:
ANTICIPO OTORGADO 30%
MONTO DE CONTRATO
TOTAL CONTRATADO

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA CHIHUAHUA KM 4-200

OBRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 03 DE ENERO DE 2018
LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN A PARTIR DEL 03 DE MARZO DE 2018
PERIODO DE EJECUCION
OBRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 24 DE JULIO DE 2018
LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN A PARTIR DEL 18 DE AGOSTO DE 2018
PERIODO DE EJECUCION

PERIODO DE EJECUCION
02 DE ENERO DE 2018-31 DE MAYO DE 2018

16/03/2018
\$7,376,042.96 SIN IVA
\$24,593,476.54 SIN IVA
\$24,683,476.54 SIN IVA

REVISIÓN DE AJUSTE DE COSTOS

CONCEPTO	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	TOTAL
PROGRAMA	\$3,092,102.80	\$3,897,408.25	\$3,817,527.15	\$2,589,056.89	\$8,868,324.57				\$24,593,476.54
ACUM PROGR	\$3,092,102.80	\$6,989,511.05	\$10,747,038.20	\$13,336,095.09	\$15,925,151.97	\$24,593,476.54			
REPROGRAMADO POR									
SUSPENSIÓN	\$0.00	\$2,931,032.71	\$2,071,850.15	\$2,071,850.15	\$3,916,442.66	\$2,595,076.47	\$6,431,357.58	\$1,677,740.24	\$24,593,476.54
ACUMILADO REPROGR	\$101,070.09	\$3,032,102.80	\$5,063,952.96	\$7,175,803.12	\$11,092,245.78	\$13,783,322.25	\$16,484,398.72	\$22,915,736.30	\$24,593,476.54
ESTIMADO	\$0.00	\$0.00	\$5,549,556.73	1,039,480.10	3,138,332.38	4,724,487.18	847,541.76	\$3,244,074.64	
ACUM ESTIM	\$0.00	\$0.00	\$5,549,556.73	\$7,589,036.83	\$10,697,369.21	\$15,421,816.39	\$19,737,287.26	\$23,041,342.00	\$23,883,583.75
MONTO NO EJEC									
DENTRO DEL									
PROGRAMA	\$101,070.09	\$0.00	\$3,517,453.93	\$1,063,390.08	\$308,024.51	\$1,079,374.50	\$1,848,534.72	\$3,187,282.84	
MONTO ESCAL	\$101,070.09	\$0.00	\$6,448,486.54	\$1,006,480.10	\$4,724,487.18	\$4,375,450.97	\$5,244,074.64	\$5,244,074.64	
% ESCALAT.	0.00%	0.00%	7.44%	1.17%	7.63%	13.47%	7.39%	2.05%	
MONTO ESCAL	\$0.00	\$0.00	\$479,767.41	\$52,272.88	\$81,096.64	\$98,154.47	\$62,833.34	\$66,803.53	\$1,592,406.11
MENOS AMORT	\$0.00	\$0.00	\$143,040.22	\$15,882.16	\$24,473.99	\$108,435.05	\$18,790.100	\$19,951.06	\$507,721.63
MONTO REPROGR	\$0.00	\$0.00	\$335,637.18	\$35,891.72	\$57,117.85	\$252,333.79	\$412,408.13	\$46,552.47	\$1,184,684.28
SUBTOTAL ESC	\$0.00	\$0.00	\$593,722.96	\$68,654.67	\$91,330.82	\$420,373.41	\$65,985.30	\$7,014.93	\$1,189,545.28
IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MONTO ESCAL CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$593,722.96	\$68,654.67	\$91,330.82	\$420,373.41	\$65,985.30	\$7,014.93	\$1,189,545.28
FORMULO	\$0.00	\$0.00	\$395,271.13	\$42,446.36	\$55,256.47	\$252,707.20	\$476,383.43	\$59,000.87	\$5,374,232.76
REVISO									
ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA									
JEFE DEL DEPTO. CONSTRUCCIÓN URBANA									
ELABORÓ Y FORMULÓ									
ING. CARLOS AGUILAR GARCÍA									
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA									
ING. CARLOS H. CABELLERO GIL									
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS									
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA DE LOS RIOS, 04 DE DICIEMBRE DE 2018									

ING. GUILLERMO CAJUPPOS NAVA
LIDERO PROYECTO



MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.
Padrón de contratistas PUCGE-05058
R.F.C. MET-041118-5E7

Turnar a
Edna. —

Chihuahua, Chih., a 5 de octubre de 2018.

ING CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
PRESENTE

Me refiero al contrato: **199/2017**, ejecutando los trabajos consistentes en: **CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4+300.**

Por medio de la presente solicito a Usted el ajuste de costos correspondientes a la estimación número 10 del periodo 18 de agosto de 2018 al 20 de agosto de 2018 calculados con los índices de precio productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en base a la cláusula séptima del contrato referido.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un atento y respetuoso saludo.

ATENTAMENTE
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.c.p.-ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA, Subdirector
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RÍO SIGALA, Jefe de Departamento
C.c.p.-ARCHIVO





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2°

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

Oficio No. D-3399/2018
30 de octubre de 2018.


ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
PRESENTE.-



Me refiero a la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4 + 300", que bajo el amparo del Contrato No. 199/2017, ejecuta su representada y con relación a su escrito S/N de fecha 05 de octubre del año en curso, en los que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia correspondientes a la Estimación No. 10 con periodo comprendido del 18 al 20 de agosto de 2018, me permito comunicar a Usted, que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de \$1,853.70 (mil ochocientos cincuenta y tres pesos 70/100 M.N.) IVA INCLUIDO, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.-ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA, -Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA, -Jefa del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS, -Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.


CAG/ELDS/gcn*

"2018, Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares", "2018, año de la familia y los valores"

Camino a la Presa Chuvistar # 1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 8400 www.municipiochihuahua.gob.mx



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

OBRA

DESCRIP
CONTRATISTA
CONTRATO

FECHA ENTREGA ANTECIPADO:

ANTICIPO OTORGADO 30%

MONTO DE CONTRATO

TOTAL CONTRATADO

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA CHIHUAHUA KM 4+300

OBRA PRELIMINARES, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS, PAVIMENTOS, TRABAJOS ENVEROS, ALUMBRADO Y OC

NO. 1802017

PERIODO DE EJECUCION

02 DE ENERO DE 2018-31 DE MAYO DE 2018

16/03/2018

\$7,378,042.96 SIN IVA

\$24,593,476.54 SIN IVA

\$24,593,476.54 SIN IVA

OBRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 03 DE ENERO DE 2018

LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN A PARTIR DEL 03 DE MARZO DE 2018

PERIODO DE EJECUCION 28 DE FEBRERO DE 2018-28 DE JULIO 2018

OBRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 24 DE JULIO DE 2018

LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN A PARTIR DEL 18 DE AGOSTO DE 2018

PERIODO DE EJECUCION 28 DE FEBRERO DE 2018-20 AGOSTO 2018

REVISIÓN DE AJUSTE DE COSTOS

CONCEPTO	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	ago-18	TOTAL
PROGRAMA	\$3,032,102.80	\$3,892,408.25	\$3,917,527.15	\$2,509,056.89	\$2,589,086.89	\$8,088,324.87		\$24,593,476.54
ACUM PROGR	\$3,032,102.80	\$6,924,511.05	\$10,747,038.20	\$13,336,095.09	\$15,925,151.87	\$24,593,476.54		
REPROGRAMADO POR								
SUSPENSIÓN	\$0.00	\$2,391,032.71	\$2,071,850.18	\$2,071,850.18	\$2,916,442.60	\$2,998,076.47	\$6,431,337.58	\$1,677,740.24
ACUMULADO REPROGR	\$101,070.09	\$101,070.09	\$3,032,102.80	\$5,103,952.96	\$7,175,803.12	\$13,768,322.25	\$22,815,736.30	\$24,593,476.54
ESTIMADO	\$0.00	\$0.00	\$8,549,566.73	1,009,460.10	3,136,332.38	4,724,467.18	\$4,718,453.97	\$24,593,476.54
ACUM. ESTIM	\$0.00	\$0.00	\$8,549,566.73	\$7,559,016.83	\$10,695,349.21	\$15,421,816.39	\$20,140,270.36	\$24,593,476.54
MONTO NO ELEC								
DENTRO DEL								
PROGRAMA								
MONTO ESCAL	\$101,070.09	\$0.00	\$3,517,453.93	\$1,062,960.06	\$1,068,482.22	\$3,008,024.51	\$1,678,074.50	\$1,402,893.98
7% ESCALAT	\$101,070.09	\$0.00	\$6,418,468.64	\$1,009,460.10	\$3,136,332.38	\$4,724,467.18	\$4,718,453.97	\$24,593,476.54
MONTO ESCAL	\$0.00	\$0.00	7.44%	5.18%	2.83%	7.35%	13.47%	2.05%
MONTO AMORT	\$0.00	\$0.00	\$479,767.41	\$52,273.88	\$81,559.64	\$360,416.85	\$689,154.47	\$689,154.47
MONTO DE ESC	\$0.00	\$0.00	\$145,900.22	\$15,862.16	\$24,478.60	\$108,143.03	\$176,746.34	\$19,951.06
SUBTOTAL ESC	\$0.00	\$0.00	\$335,857.18	\$35,591.72	\$55,117.65	\$232,333.79	\$412,408.13	\$46,552.47
IVA	\$0.00	\$0.00	\$53,753.95	\$5,854.67	\$8,138.82	\$40,373.41	\$65,965.30	\$7,448.70
MONTO ESCAL CONTINUA	\$0.00	\$0.00	\$389,571.13	\$42,446.39	\$63,256.47	\$292,797.20	\$178,933.43	\$50,856.27
FORMULA								
ING. EDNA MARTINEZ DEL RIO SIBALA								
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA								
ELABORÓ Y FORMULÓ								
ING. GUILLERMO RAMOS NAVA								
LIDER DEL PROYECTO								
ING. CARLOS H. CABELLO GIL								
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS								
CHIHUAHUA, SEPTIEMBRE 18 DE 2018								



MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.
Padrón de contratistas PUCGE-05058
R.F.C. MET-041118-5E7

Chihuahua, Chih., a 5 de octubre de 2018.

ING CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
PRESENTE

Me refiero al contrato: **199/2017**, ejecutando los trabajos consistentes en: **CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4+300.**

Por medio de la presente solicito a Usted el ajuste de costos correspondientes a la estimación número 01 del convenio modificatorio del contrato arriba mencionado, del periodo 21 de agosto de 2018 al 31 de agosto de 2018 calculados con los índices de precio productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en base a la cláusula séptima del contrato referido.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un atento y respetuoso saludo.

ATENTAMENTE
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.




MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS,
S.A. DE C.V.
R.F.C. MET-041118-5E7
ESTRADA BOCANEGRA No. 1702 COL. SAN FELIPE
C.P. 31203 TEL. (614) 423-41-88 CHIHUAHUA, CHIH.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.E.p. ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA, Subdirector
C.E.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA, Jefe de Departamento
C.E.p.-ARCHIVO





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

Oficio No. D-3480/2018

05 de noviembre de 2018.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4 + 300"**, que bajo el amparo del Contrato No. 199/2017, ejecuta su representada y con relación a su escrito S/N de fecha 05 de octubre del año en curso, en los que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia correspondientes a la Estimación No. 1 (CONVENIO) con periodo comprendido del 21 al 31 de agosto de 2018, me permito comunicar a Usted, que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$27,505.96 (veintisiete mil quinientos cinco pesos 96/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.-ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA -Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA. -Jefa del Departamento de Construcción
C.c.p.-ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS. -Residente de Obra
C.c.p.-Archivo

CCG/CAG/ELDS/101*

"2018, Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares", "2018, año de la familia y los valores"

Camino a la Presa Chuvistar # 1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 8400 www.municipiochihuahua.gob.mx



MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.
Padrón de contratistas PUCGE-05058
R.F.C. MET-041118-5E7

Chihuahua, Chih., a 5 de noviembre de 2018

ING CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
PRESENTE

[Handwritten signature]
[Circular stamp]

Me refiero al contrato: **199/2017**, ejecutando los trabajos consistentes en: **CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4+300.**

Por medio de la presente solicito a Usted el ajuste de costos correspondientes a la estimación número 02 del convenio modificatorio del contrato arriba mencionado, del período 01 de septiembre de 2018 al 05 de septiembre de 2018 calculados con los índices de precio productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en base a la cláusula séptima del contrato referido.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un atento y respetuoso saludo.

ATENTAMENTE
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍA



MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS,
S.A. DE C.V.


R.F.C. MET-041118-5E7
ESTRADA BOCANEGRA No. 1702 COL. SAN FELIPE
31203 TEL. (614)423-41-88 CHIHUAHUA, CHIH.

[Handwritten signature]
ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.c.p.-ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA. Subdirector
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA. Jefe de Departamento
C.c.p.-ARCHIVO



C. ESTRADA BOCANEGRA NO. 1702, COL. SAN FELIPE, C.P. 31203, CHIHUAHUA, CHIH.
TEL. (614) 413 2100, C. ELEC. oficina@merpsa.com.mx



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

Oficio No. D-3585/2018


20 de noviembre de 2018.


ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4 + 300"**, que bajo el amparo del Contrato No. 199/2017, ejecuta su representada y con relación a su escrito S/N de fecha 05 de octubre del año en curso, en los que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia correspondientes a la Estimación No. 2 (CONVENIO) con periodo comprendido del 01 al 05 de septiembre de 2018, me permito comunicar a Usted, que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$85,994.75 (ochenta y cinco mil novecientos noventa y cuatro pesos 75/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


C.c.p.-ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA. -Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA. -Jefa del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS. -Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo
CCG/CAH/ELUS/2018/11/20

"2018, Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares", "2018, año de la familia y los valores"

Camino a la Presa Chuviscar # 1108 Cdl. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 8400 www.municipiochihuahua.gob.mx



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA CHIHUAHUA KM 4-300

OBRA PRELIMINARES, TERRACERAS, ESTRUCTURAS, PAVIMENTOS, TRABAJOS DIVERSOS, ALUMBRADO Y OC

HERP EDIFICACIONES Y TERRACERAS, S.A. DE C.V.

PERIODO DE EJECUCION

NO. 199/2017

16/03/2018

DESCRIP
CONTRATISTA
CONTRATO
FECHA ENTREGA ANTICIPO

\$7,378,042.96 SIN IVA
\$24,503,476.54 SIN IVA
\$2,825,975.18 SIN IVA
\$27,418,551.72 SIN IVA

ANTICIPO OTORGADO 30%
MONTOS DE CONTRATO
MONTOS DE CONVENIO
TOTAL CONTRATADO

02 DE ENERO DE 2018-31 DE MAYO DE 2018

OBRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 03 DE ENERO DE 2018
LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN A PARTIR DEL 03 DE MARZO DE 2018
PERIODO DE EJECUCION

OBRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 24 DE JULIO DE 2018
LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN A PARTIR DEL 18 DE AGOSTO DE 2018
PERIODO DE EJECUCION

28 DE FEBRERO DE 2018-26 JULIO 2018
25 DE FEBRERO DE 2018-30 AGOSTO 2018
21 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018

REVISIÓN DE AJUSTE DE COSTOS

REVISOR DE AJUSTE DE COSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CONCEPTO	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28	ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30	sep-30	oct-30	nov-30	dic-30	ene-31	feb-31	mar-31	abr-31	may-31	jun-31	jul-31	ago-31	sep-31	oct-31	nov-31	dic-31	ene-32	feb-32	mar-32	abr-32	may-32	jun-32	jul-32	ago-32	sep-32	oct-32	nov-32	dic-32	ene-33	feb-33	mar-33	abr-33	may-33	jun-33	jul-33	ago-33	sep-33	oct-33	nov-33	dic-33	ene-34	feb-34	mar-34	abr-34	may-34	jun-34	jul-34	ago-34	sep-34	oct-34	nov-34	dic-34	ene-35	feb-35	mar-35	abr-35	may-35	jun-35	jul-35	ago-35	sep-35	oct-35	nov-35	dic-35	ene-36	feb-36	mar-36	abr-36	may-36	jun-36	jul-36	ago-36	sep-36	oct-36	nov-36	dic-36	ene-37	feb-37	mar-37	abr-37	may-37	jun-37	jul-37	ago-37	sep-37	oct-37	nov-37	dic-37	ene-38	feb-38	mar-38	abr-38	may-38	jun-38	jul-38	ago-38	sep-38	oct-38	nov-38	dic-38	ene-39	feb-39	mar-39	abr-39	may-39	jun-39	jul-39	ago-39	sep-39	oct-39	nov-39	dic-39	ene-40	feb-40	mar-40	abr-40	may-40	jun-40	jul-40	ago-40	sep-40	oct-40	nov-40	dic-40	ene-41	feb-41	mar-41	abr-41	may-41	jun-41	jul-41	ago-41	sep-41	oct-41	nov-41	dic-41	ene-42	feb-42	mar-42	abr-42	may-42	jun-42	jul-42	ago-42	sep-42	oct-42	nov-42	dic-42	ene-43	feb-43	mar-43	abr-43	may-43	jun-43	jul-43	ago-43	sep-43	oct-43	nov-43	dic-43	ene-44	feb-44	mar-44	abr-44	may-44	jun-44	jul-44	ago-44	sep-44	oct-44	nov-44	dic-44	ene-45	feb-45	mar-45	abr-45	may-45	jun-45	jul-45	ago-45	sep-45	oct-45	nov-45	dic-45	ene-46	feb-46	mar-46	abr-46	may-46	jun-46	jul-46	ago-46	sep-46	oct-46	nov-46	dic-46	ene-47	feb-47	mar-47	abr-47	may-47	jun-47	jul-47	ago-47	sep-47	oct-47	nov-47	dic-47	ene-48	feb-48	mar-48	abr-48	may-48	jun-48	jul-48	ago-48	sep-48	oct-48	nov-48	dic-48	ene-49	feb-49	mar-49	abr-49	may-49	jun-49	jul-49	ago-49	sep-49	oct-49	nov-49	dic-49	ene-50	feb-50	mar-50	abr-50	may-50	jun-50	jul-50	ago-50	sep-50	oct-50	nov-50	dic-50	ene-51	feb-51	mar-51	abr-51	may-51	jun-51	jul-51	ago-51	sep-51	oct-51	nov-51	dic-51	ene-52	feb-52	mar-52	abr-52	may-52	jun-52	jul-52	ago-52	sep-52	oct-52	nov-52	dic-52	ene-53	feb-53	mar-53	abr-53	may-53	jun-53	jul-53	ago-53	sep-53	oct-53	nov-53	dic-53	ene-54	feb-54	mar-54	abr-54	may-54	jun-54	jul-54	ago-54	sep-54	oct-54	nov-54	dic-54	ene-55	feb-55	mar-55	abr-55	may-55	jun-55	jul-55	ago-55	sep-55	oct-55	nov-55	dic-55	ene-56	feb-56	mar-56	abr-56	may-56	jun-56	jul-56	ago-56	sep-56	oct-56	nov-56	dic-56	ene-57	feb-57	mar-57	abr-57	may-57	jun-57	jul-57	ago-57	sep-57	oct-57	nov-57	dic-57	ene-58	feb-58	mar-58	abr-58	may-58	jun-58	jul-58	ago-58	sep-58	oct-58	nov-58	dic-58	ene-59	feb-59	mar-59	abr-59	may-59	jun-59	jul-59	ago-59	sep-59	oct-59	nov-59	dic-59	ene-60	feb-60	mar-60	abr-60	may-60	jun-60	jul-60	ago-60	sep-60	oct-60	nov-60	dic-60	ene-61	feb-61	mar-61	abr-61	may-61	jun-61	jul-61	ago-61	sep-61	oct-61	nov-61	dic-61	ene-62	feb-62	mar-62	abr-62	may-62	jun-62	jul-62	ago-62	sep-62	oct-62	nov-62	dic-62	ene-63	feb-63	mar-63	abr-63	may-63	jun-63	jul-63	ago-63	sep-63	oct-63	nov-63	dic-63	ene-64	feb-64	mar-64	abr-64	may-64	jun-64	jul-64	ago-64	sep-64	oct-64	nov-64	dic-64	ene-65	feb-65	mar-65	abr-65	may-65	jun-65	jul-65	ago-65	sep-65	oct-65	nov-65	dic-65	ene-66	feb-66	mar-66	abr-66	may-66	jun-66	jul-66	ago-66	sep-66	oct-66	nov-66	dic-66	ene-67	feb-67	mar-67	abr-67	may-67	jun-67	jul-67	ago-67	sep-67	oct-67	nov-67	dic-67	ene-68	feb-68	mar-68	abr-68	may-68	jun-68	jul-68	ago-68	sep-68	oct-68	nov-68	dic-68	ene-69	feb-69	mar-69	abr-69	may-69	jun-69	jul-69	ago-69	sep-69	oct-69	nov-69	dic-69	ene-70	feb-70	mar-70	abr-70	may-70	jun-70	jul-70	ago-70	sep-70	oct-70	nov-70	dic-70	ene-71	feb-71	mar-71	abr-71	may-71	jun-71	jul-71	ago-71	sep-71	oct-71	nov-71	dic-71	ene-72	feb-72	mar-72	abr-72	may-72	jun-72	jul-72	ago-72	sep-72	oct-72	nov-72	dic-72	ene-73	feb-73	mar-73	abr-73	may-73	jun-73	jul-73	ago-73	sep-73	oct-73	nov-73	dic-73	ene-74	feb-74	mar-74	abr-74	may-74	jun-74	jul-74	ago-74	sep-74	oct-74	nov-74	dic-74	ene-75	feb-75	mar-75	abr-75	may-75	jun-75	jul-75	ago-75	sep-75	oct-75	nov-75	dic-75	ene-76	feb-76	mar-76	abr-76	may-76	jun-76	jul-76	ago-76	sep-76	oct-76	nov-76	dic-76	ene-77	feb-77	mar-77	abr-77	may-77	jun-77	jul-77	ago-77	sep-77	oct-77	nov-77	dic-77	ene-78	feb-78	mar-78	abr-78	may-78	jun-78	jul-78	ago-78	sep-78	oct-78	nov-78	dic-78	ene-79	feb-79	mar-79	abr-79	may-79	jun-79	jul-79	ago-79	sep-79	oct-79	nov-79	dic-79	ene-80	feb-80	mar-80	abr-80	may-80	jun-80	jul-80	ago-80	sep-80	oct-80	nov-80	dic-80	ene-81	feb-81	mar-81	abr-81	may-81	jun-81	jul-81	ago-81	sep-81	oct-81	nov-81	dic-81	ene-82	feb-82	mar-82	abr-82	may-82	jun-82	jul-82	ago-82	sep-82	oct-82	nov-82	dic-82	ene-83	feb-83	mar-83	abr-83	may-83	jun-83	jul-83	ago-83	sep-83	oct-83	nov-83	dic-83	ene-84	feb-84	mar-84	abr-84	may-84	jun-84	jul-84	ago-84	sep-84	oct-84	nov-84	dic-84	ene-85	feb-85	mar-85	abr-85	may-85	jun-85	jul-85	ago-85	sep-85	oct-85	nov-85	dic-85	ene-86	feb-86	mar-86	abr-86	may-86	jun-86	jul-86	ago-86	sep-86	oct-86	nov-86	dic-86	ene-87	feb-87	mar-87	abr-87	may-87	jun-87	jul-87	ago-87	sep-87	oct-87	nov-87	dic-87	ene-88	feb-88	mar-88	abr-88	may-88	jun-88	jul-88	ago-88	sep-88	oct-88	nov-88	dic-88	ene-89	feb-89	mar-89	abr-89	may-89	jun-89	jul-89	ago-89	sep-89	oct-89	nov-89	dic-89	ene-90	feb-90	mar-90	abr-90	may-90	jun-90	jul-90	ago-90	sep-90	oct-90	nov-90	dic-90	ene-91	feb-91	mar-91	abr-91	may-91	jun-91	jul-91	ago-91	sep-91	oct-91	nov-91	dic-91	ene-92	feb-92	mar-92	abr-92	may-92	jun-92	jul-92	ago-92	sep-92	oct-92	nov-92	dic-92	ene-93	feb-93	mar-93	abr-93	may-93	jun-93	jul-93	ago-93	sep-93	oct-93	nov-93	dic-93	ene-94	feb-94	mar-94	abr-94	may-94	jun-94	jul-94	ago-94	sep-94	oct-94	nov-94	dic-94	ene-95	feb-95	mar-95	abr-95	may-95	jun-95	jul-95	ago-95	sep-95	oct-95	nov-95	dic-95	ene-96	feb-96	mar-96	abr-96	may-96	jun-96	jul-96	ago-96	sep-96	oct-96	nov-96	dic-96	ene-97	feb-97	mar-97	abr-97	may-97	jun-97	jul-97	ago-97	sep-97	oct-97	nov-97	dic-97	ene-98	feb-98	mar-98	abr-98	may-98	jun-98	jul-98	ago-98	sep-98	oct-98	nov-98	dic-98	ene-99	feb-99	mar-99	abr-99	may-99	jun-99	jul-99	ago-99	sep-99	oct-99	nov-99	dic-99	ene-100	feb-100	mar-100	abr-100	may-100	jun-100	jul-100	ago-100	sep-100	oct-100	nov-100	dic-100	ene-101	feb-101	mar-101	abr-101	may-101	jun-101	jul-101	ago-101	sep-101	oct-101	nov-101	dic-101	ene-102	feb-102	mar-102	abr-102	may-102	jun-102	jul-102	ago-102	sep-102	oct-102	nov-102	dic-102	ene-103	feb-103	mar-103	abr-103	may-103	jun-103	jul-103	ago-103	sep-103	oct-103	nov-103	dic-103	ene-104	feb-104	mar-104	abr-104	may-104	jun-104	jul-104	ago-104	sep-104	oct-104	nov-104	dic-104	ene-105	feb-105	mar-105	abr-105	may-105	jun-105	jul-105	ago-105	sep-105	oct-105	nov-105	dic-105	ene-106	feb-106	mar-106	abr-106	may-106	jun-106	jul-106	ago-106	sep-106	oct-106	nov-106	dic-106	ene-107	feb-107	mar-107	abr-107	may-107	jun-107	jul-107	ago-107	sep-107	oct-107	nov-107	dic-107	ene-108	feb-108	mar-108	abr-108	may-108	jun-108	jul-108	ago-108	sep-108	oct-108	nov-108	dic-108	ene-109	feb-109	mar-109	abr-109	may-109	jun-109	jul-109	ago-109	sep-109	oct-109	nov-109	dic-109	ene-110	feb-110	mar-110	abr-110	may-110	jun-110	jul-110	ago-110	sep-110	oct-110	nov-110	dic-110	ene-111	feb-111	mar-111	abr-111	may-111	jun-111	jul-111	ago-111	sep-111	oct-111	nov-111	dic-111	ene-112	feb-112	mar-112	abr-112	may-112	jun-112	jul-112	ago-112	sep-112	oct-112	nov-112	dic-112	ene-113	feb-113	mar-113	abr-113	may-113	jun-113	jul-113	ago-113	sep-113	oct-113	nov-113	dic-113	ene-114	feb-114	mar-114	abr-114	may-114	jun-114	jul-114	ago-114	sep-114	oct-114	nov-114	dic-114	ene-115	feb-115	mar-115	abr-115	may-115	jun-115	jul-115	ago-115	sep-115	oct-115	nov-115	dic-115	ene-116	feb-116	mar-116	abr-116	may-116	jun-116	jul-116	ago-116	sep-116	oct-116	nov-116	dic-116	ene-117	feb-117	mar-117	abr-117	may-117	jun-117	jul-117	ago-117	sep-117	oct-117	nov-117	dic-117	ene-118	feb-118	mar-118	abr-118	may-118	jun-118	jul-118	ago-118	sep-118	oct-118	nov-118	dic-118	ene-119	feb-119	mar-119	abr-119	may-119	jun-119	jul-119	ago-119	sep-119	oct-119	nov-119	dic-119	ene-120	feb-120	mar-120	abr-120	may-120	jun-120	jul-120	ago-120	sep-120
PROG-GRAMA	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80	\$3,332,102.80</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	