



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO POR AJUSTE DE COSTOS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.199/2017

ACUERDO QUE EMITE EL ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO POR AJUSTE DE COSTOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 199/2017, EL CUAL TIENE COMO OBJETO LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA KM-4+300."

El Director de Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 66 Y 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, 134, 140 Y 141 de su Reglamento y en el ejercicio de las facultades conferidas en el Artículo 71 fracción III del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, emite el presente Acuerdo mediante el cual se autoriza la celebración del acuerdo antes indicado, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

- I. Que con fecha 29 de diciembre de 2017, se celebró con la empresa: **MERP, EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.**, el Contrato de Obra Pública No. 199/2017, el cual tiene como objeto la "CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA KM- 4+300", por un monto de \$ 24'593,476.54 (veinticuatro millones quinientos noventa y tres mil cuatrocientos setenta y seis pesos 54/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de 150 días naturales comprendidos dentro del periodo del 02 de enero de 2018 al 31 de mayo del 2018, pactándose que para el inicio de los trabajos se otorgará anticipo del 30%.
- II. Que con fecha 02 de enero de 2018 se firma acuerdo de suspensión temporal de los trabajos a partir del 03 de enero, en virtud de la cancelación de los recursos por cierre fiscal.
- III. Con fecha 27 de febrero de 2018 se emite acuerdo de levantamiento de la suspensión del contrato referido, quedando como nueva fecha de terminación de



**ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO POR AJUSTE DE COSTOS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.199/2017**

los trabajos el 26 de julio de 2018 en virtud de que la Dirección de Planeación y Evaluación emite oficio de autorización del refrendo de los recursos.

- IV. Que con fecha 23 de julio de 2018 se emite acuerdo de suspensión a partir del 24 de julio de manera temporal y de forma total de la obra, en virtud de haberse ejercido el total del monto de contrato, habiéndose ordenado al contratista la ejecución de trabajo adicionales no contemplados dentro del catálogo de conceptos de obra, así como la ejecución de volúmenes adicionales de conceptos de obra contenidos en el catálogo de concurso, ampliándose la metas de origen para un mejor desempeño de la operación y funcionamiento de la obra para el público usuario.
- V. Con fecha 17 de agosto de 2018 se autoriza el acuerdo de levantamiento a partir del 18 de agosto una vez recibidos los oficios de autorización para la celebración del convenio por trabajos adicionales.
- VI. Con fecha 20 de agosto de 2018 se firma convenio modificadorio por monto y plazo, por un importe de \$2,825,075.18 (dos millones ochocientos veinticinco mil setenta y cinco pesos 18/100 m.n.) y fecha de conclusión el día 05 de septiembre de 2018.
- VII. Que la empresa constructora **MERP, EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.**, solicitó ajuste de costos en tiempo y forma el pago de las escalatorias de conformidad con lo establecido en los artículos 66,67 y 68 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua así como en la cláusula séptima del contrato aludido:

Fecha de oficio s/n	ESTIMACIÓN	PERIODO
06 de julio de 2018	5 de contrato	del 01 al 15 de mayo de 2018
06 de julio de 2018	6 de contrato	del 16 al 31 de mayo de 2018
06 de agosto de 2018	7 de contrato	del 01 al 15 de junio de 2018
07 de agosto de 2018	8 de contrato	del 16 al 30 de junio de 2018
05 de septiembre de 2018	9 de contrato	del 01 al 23 de julio de 2018
05 de octubre de 2018	10 de contrato	del 18 al 20 de agosto de 2018
05 de octubre de 2018	01 convenio	del 21 al 31 de agosto de 2018
05 de noviembre de 2018	02 convenio	del 01 al 05 de septiembre de 2018




**ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO POR AJUSTE DE COSTOS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.199/2017**

- VIII. Que la Dependencia procedió en tiempo y forma a la revisión de los ajustes de costos (escalatorias), autorizando los montos que se consideraron procedentes, sin embargo al no contar con suficiencia presupuestal para su pago conforme a lo establecido en el contrato de obra y la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, se solicita hasta el mes de diciembre de 2018 el recurso obtenido de economías por cierre fiscal.
- IX. Que los recursos provienen del oficio de Aprobación Presupuestal No. **2018-PDM-OP-076**, suscrito por la C. Directora de Planeación y Evaluación del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, de fecha 13 de diciembre de 2018.

ACUERDO

- I. Con base en los antecedentes y motivos expuestos y con fundamento en lo establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del estado de Chihuahua y 134, 140, 141 de su reglamento, esta Dirección determina procedente el pago por concepto de ajuste de costos al contrato 199/2017., por un monto de \$991,314.18 incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Se dicta el presente acuerdo y se firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los trece días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CAG/YAH/ldr



DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2018-PDM-OP-076
NO. EXPEDIENTE: 2017OP000300
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 13 DE DICIEMBRE DE 2018

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2018, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$991,314.18 (NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 18/100 M.N.) COMO AMPLIACIÓN A LOS RECURSOS MUNICIPALES, AL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL NO. 2018-PDM-OP-030 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2018, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12355010001-999999-04-07012-131- 000-02K0805-61501-2-4-PDAM-000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$4,268,401.39

OBRA

CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA-CHIHUAHUA KM
4+300 (OBRA COMPLEMENTARIA)

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE


MTRA. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION



C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ, OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ, TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				2018-PDM-OP-078	
No. DE OBRA		CONCEPTOS		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL UBICADO EN CARRIQUERA ALDAMA, CHIHUAHUA KM 4+500 (OBRA COMPLEMENTARIA). AJUSTES DEL COSTO DE LA OBRA No. EXPEDIENTES: 2017OP00300	PRESUPUESTO					
		AJUSTES DE COSTOS DE OBRA		EST.	1.00	282,333.78	282,333.78
		AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACIONES (5 Y 6 MAYO DE 2018)		EST.	1.00	498,261.47	498,261.47
		AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACIONES (7 Y 8 JUNIO DE 2018)		EST.	1.00	46,852.47	46,852.47
		AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACIONES (9 Y 10 JULIO DE 2018)		EST.	1.00	1,298.02	1,298.02
		AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACIONES (11 AGOSTO DE 2018)		EST.	1.00	20,712.83	20,712.83
		AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACIONES DE CONVENIO (SEPTIEMBRE DE 10)		EST.	1.00	74,132.41	74,132.41
							91,114.18

MARIA VERONICA ESTELA ROSALES BORJHUA
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2018

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 10 DE DICIEMBRE DEL 2018

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

EXP: 0327/18



EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA C I Ó N DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE CANT M.	AVANCE AL 31/12/18	PERIODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES)	GASTO PROMEDIO MENSUAL
				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS				
S DE COSTOS DE A: CONSTRUCCIÓN O INFERIOR O EN CARRETERA I-CHIHUAHUA KM	CONT	IT	991.31	\$	\$	\$	\$	OBRA	100%	ENERO	\$
				991,314.18	991,314.18						991,314.18
TOTAL				\$	\$	\$	\$				

LOS HUMBERTO CABELLO GIL

ECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

SUMA TOTAL DE LA HOJA

SUMMARY

TOTAL

ING. CARLOSTUMBERTO CABELLI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

INTRA-VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRADA
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN



MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.
Padrón de contratistas PUCGE-05058
R.F.C. MET-041118-5E7

Chihuahua, Chih., a 06 de julio de 2018.

ING CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
PRESENTE

Me refiero al contrato: **199/2017**, ejecutando los trabajos consistentes en: **CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4+300.**

Por medio de la presente solicito a Usted el ajuste de costos correspondientes a la estimación número 5 del periodo 01 de mayo de 2018 al 15 de mayo de 2018 y estimación número 6 del periodo 16 de mayo de 2018 al 31 de mayo de 2018 calculados con los índices de precio productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en base a la cláusula séptima del contrato referido.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un atento y respetuoso saludo.

ATENTAMENTE
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.c.p.-ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA. Subdirector
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA. Jefe de Departamento
C.c.p.-ARCHIVO





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

Oficio No. D-2302/2018
01 de agosto de 2018.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-



Me refiero a la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4 + 300", que bajo el amparo del Contrato No. 199/2017, ejecuta su representada y con relación a su escrito S/N de fecha 06 de julio del año en curso, en los que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia correspondientes a las Estimaciones No. 05 y 06 con periodo comprendido del 01 al 15 de mayo y del 16 al 31 de mayo de 2018 respectivamente, me permito comunicar a Usted, que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$292,707.20 (doscientos noventa y dos mil setecientos siete pesos 20/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

*Merp Edificaciones y Terracerias, S.A. de C.V.
Ricardo Morales*

C.c.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCIA. -Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA. -Jefa del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS. -Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CCG/ CAG/ ELDS/ Ben

2018, Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares", "2018, año de la familia y los valores"



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA

OBRA

DESCRIP.

CONTRATISTA
CONTRATO

FECHA ENTREGA ANTIPO:

16/03/2018

No. 199/2017

PERIODO DE EJECUCION

02 DE ENERO DE 2018-31 DE MAYO DE 2018

ANTICIPO OTORGADO 30%

MONTO DE CONTRATO

\$7,378,042.96 SIN IVA

\$24,593,476.54 SIN IVA

TOTAL CONTRATADO

\$24,593,476.54 SIN IVA

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS

CONCEPTO	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	abr-18(2)	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	TOTAL
PROGRAMA	\$3,032,102.80	\$3,897,408.25	\$3,817,527.15	\$2,589,056.89	\$2,589,056.89	\$8,668,324.57				\$24,593,476.54
ACUM PROGR	\$3,032,102.80	\$6,929,511.05	\$10,747,038.20	\$13,336,095.09	\$15,925,151.97	\$24,593,476.54				
REPROGRAMADO POR										
SUSPENSION	\$101,070.09	\$0.00	\$2,931,032.71	\$2,071,850.16	\$2,071,850.16	\$3,916,442.66	\$5,392,152.93	\$8,109,077.82		\$24,593,476.54
ACUMULADO REPROGR	\$101,070.09	\$101,070.09	\$3,032,102.80	\$5,103,952.96	\$7,175,803.12	\$9,020,395.62	\$14,412,548.55	\$22,521,626.38		
ESTIMADO	\$0.00	\$0.00	\$5,531,344.22	1,009,460.10	3,138,332.38	4,724,467.18	\$0.00	\$0.00		\$14,403,603.88
ACUM. ESTIM	\$0.00	\$0.00	\$5,531,344.22	\$6,540,804.32	\$9,679,136.70	\$14,403,603.88	\$14,403,603.88	\$14,403,603.88		
MONTO NO EJEC										
DENTRO DEL										
PROGRAMA	-\$101,070.09	\$0.00	\$2,499,241.42	-\$1,062,390.06	\$1,066,482.22	\$808,024.51	\$0.00	\$0.00		
MONTO ESCAL	\$101,070.09	\$0.00	\$5,430,274.13	\$1,009,460.10	\$3,138,332.38	\$4,724,467.18	\$0.00	\$0.00		\$14,403,603.88
% ESCALAT.	0.00%	0.00%	8.03%	5.18%	2.60%	7.63%	0.00%	0.00%		
MONTO ESCAL	\$0.00	\$0.00	\$436,295.37	\$52,273.88	\$81,596.64	\$360,476.85	\$0.00	\$0.00		\$930,642.74
MEJORA AMORT	\$0.00	\$0.00	\$130,898.61	\$15,682.16	\$24,478.99	\$108,143.05	\$0.00	\$0.00		\$279,192.82
MONTO DE ESC	\$0.00	\$0.00	\$305,406.76	\$36,591.72	\$57,117.65	\$252,333.79	\$0.00	\$0.00		\$651,449.92
SUBTOTAL ESC	\$0.00	\$0.00	\$305,406.76	\$36,591.72	\$57,117.65	\$252,333.79	\$0.00	\$0.00		\$651,449.92
IVA	\$0.00	\$0.00	\$48,865.08	\$5,654.67	\$9,138.82	\$40,373.41	\$0.00	\$0.00		\$104,231.99
MONTO ESCAL CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$354,271.84	\$42,246.39	\$66,256.47	\$292,707.20	\$0.00	\$0.00		\$755,681.91
FORMULO										
ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA										
JEFA DEL DEPTO CONSTRUCCION URBANA										
ELABORÓ Y FORMULÓ										
ING. CARLOS AGUILAR GARCIA										
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA										
ING. CARLOS H. CABELLO GIL										
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS										
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 01 DE AGOSTO DE 2018										

ELABORÓ Y FORMULÓ

G. GUILLERMO CAMPOS NAVA
LIDER DEL PROYECTO



MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.
Padrón de contratistas PUCGE-05058
R.F.C. MET-041118-5E7

Chihuahua, Chih., a 6 de agosto de 2018.

ING CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
PRESENTE

Tuvna ✓ a
Campos. —

Me refiero al contrato: **199/2017**, ejecutando los trabajos consistentes en: **CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4+300.**

Por medio de la presente solicito a Usted el ajuste de costos correspondientes a la estimación número 7 del periodo 01 de junio de 2018 al 15 de junio de 2018 calculados con los índices de precio productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en base a la cláusula séptima del contrato referido.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un atento y respetuoso saludo.

ATENTAMENTE
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.c.p.-ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA. Subdirector
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA. Jefe de Departamento
C.c.p.-ARCHIVO





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

Oficio No. D-2385/2018
09 de agosto de 2018.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4 + 300", que bajo el amparo del Contrato No. 199/2017, ejecuta su representada y con relación a su escrito S/N de fecha 06 de agosto del año en curso, en los que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia correspondientes a la Estimación No. 07 con periodo comprendido del 01 al 15 de junio de 2018, me permito comunicar a Usted, que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$478,393.43 (cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos noventa y tres pesos 43/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.-ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA. -Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA. -Jefa del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS. -Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CCG/CAG/ELDS/gm

"2018, Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares", "2018, año de la familia y los valores"

Camino a la Presa Chuvíscar # 1108 Col. Campesina Nueva. C.P. 31410



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA

OBRA

DESCRIP.

CONTRATISTA

CONTRATO

FECHA ENTREGA ANTICIPO:

ANTICIPO OTORGADO 30%

MONTO DE CONTRATO

TOTAL CONTRATADO

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA CHIHUAHUA KM 4+300
OBRAS PRELIMINARES, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS, PAVIMENTOS, TRABAJOS DIVERSOS, ALUMBRADO Y OC

MERF EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
No. 199/2017

PERIODO DE EJECUCION

02 DE ENERO DE 2018-31 DE MAYO DE 2018

16/03/2018

\$7,378,042.96 SIN IVA

\$24,593,476.54 SIN IVA

\$24,593,476.54 SIN IVA

OBRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 03 DE ENERO DE 2018

LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN A PARTIR DEL 03 DE MARZO DE 2018

PERIODO DE EJECUCION

03 DE MARZO DE 2018-29 JULIO 2018

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS

CONCEPTO	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	TOTAL
PROGRAMA	\$3,032,102.80	\$3,897,408.25	\$3,817,527.15	\$2,589,056.89	\$8,668,324.57				\$24,593,476.54
ACUM PROGR	\$3,032,102.80	\$6,929,511.05	\$10,747,038.20	\$13,336,095.09	\$24,593,476.54				
REPROGRAMADO POR									
SUSPENSION	\$101,070.09	\$0.00	\$2,931,032.71	\$2,071,850.16	\$3,916,442.66	\$2,698,076.47	\$8,109,077.82		\$24,593,476.54
ACUMULADO REPROGR	\$101,070.09	\$101,070.09	\$3,032,102.80	\$5,103,952.96	\$9,019,395.62	\$11,717,472.09	\$14,416,549.91		
ESTIMADO	\$0.00	\$0.00	\$5,631,344.22	1,009,460.10	4,724,467.18	4,375,450.97	\$0.00		\$18,779,054.84
ACUM. ESTIM	\$0.00	\$0.00	\$5,631,344.22	\$6,640,804.32	\$11,365,261.50	\$15,740,712.47	\$16,116,163.44		
MONTO NO EJE									
DENTRO DEL									
PROGRAMA	\$101,070.09	\$0.00	\$2,499,241.42	\$1,062,390.06	\$3,088,024.51	\$1,679,374.50	\$0.00		\$18,779,054.84
MONTO ESCAL	\$101,070.09	\$0.00	\$5,430,274.13	\$1,009,460.10	\$3,138,332.36	\$4,724,467.18	\$4,375,450.97		
% ESCALAT.	0.00%	0.00%	8.03%	5.16%	2.80%	7.63%	13.47%		
MONTO ESCAL	\$0.00	\$0.00	\$436,295.37	\$52,273.88	\$81,596.64	\$360,476.85	\$589,184.47		\$1,519,797.22
MENOS AMORT	\$0.00	\$0.00	\$130,888.61	\$15,682.16	\$24,478.99	\$108,143.05	\$176,746.34		\$465,939.18
MONTO DE ESC	\$0.00	\$0.00	\$305,406.76	\$36,591.72	\$57,117.65	\$252,333.79	\$412,408.13		\$1,063,858.05
SUBTOTAL ESC	\$0.00	\$0.00	\$305,406.76	\$36,591.72	\$57,117.65	\$252,333.79	\$412,408.13		\$1,063,858.05
IVA	\$0.00	\$0.00	\$48,885.08	\$5,854.67	\$9,138.82	\$40,373.41	\$65,986.30		\$170,217.29
MONTO ESCAL CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$354,291.84	\$42,446.39	\$66,256.47	\$292,707.20	\$478,393.43		\$1,234,075.34
FORMULO									
ING. EDNA LIZATE DEL RIO SIGALA									
JEFE DEL DEPTO CONSTRUCCION URBANA									
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA									
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA									
ELABORO Y FORMULO									
ING. CARLOS H. CARRELO JIL									
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS									
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, AGOSTO DE 2018									

G. GUILLERMO CAMPOS NAVA
LIDER DEL PROYECTO



MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.
Padrón de contratistas PUCGE-05058
R.F.C. MET-041118-5E7

Chihuahua, Chih., a 7 de agosto de 2018.

ING CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
PRESENTE

Me refiero al contrato: **199/2017**, ejecutando los trabajos consistentes en: **CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4+300.**



Por medio de la presente solicito a Usted el ajuste de costos correspondientes a la estimación número 8 del periodo 16 de junio de 2018 al 30 de junio de 2018 calculados con los índices de precio productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en base a la cláusula séptima del contrato referido.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un atento y respetuoso saludo.

ATENTAMENTE
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.c.p.-ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA. Subdirector
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA. Jefe de Departamento
C.c.p.-ARCHIVO






CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

Oficio No. D-2722/2018
06 de septiembre de 2018.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-




Me refiero a la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4 + 300", que bajo el amparo del Contrato No. 199/2017, ejecuta su representada y con relación a su escrito S/N de fecha 07 de agosto del año en curso, en los que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia correspondientes a la Estimación No. 08 con periodo comprendido del 16 al 30 de junio de 2018, me permito comunicar a Usted, que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de \$50,858.27 (cincuenta mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 27/100 M.N.) IVA INCLUIDO, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


C.c.p.-ARCL. CARLOS AGUILAR GARCIA.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.-Jefa del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CCG/CAG/ELDS/gcn*

"2018, Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares", "2018, año de la familia y los valores"

Camino a la Presa Chuviscar # 1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 8400 www.municipiochihuahua.gob.mx



REVISION DE AJUSTE DE COSTOS

ING. GUILLERMO RAMOS NAVA
LIDER DE PROYECTO



MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.
Padrón de contratistas PUCGE-05058
R.F.C. MET-041118-5E7

Chihuahua, Chih., a 5 de septiembre de 2018.

ING CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
PRESENTE

Turnar a
Edna

Me refiero al contrato: **199/2017**, ejecutando los trabajos consistentes en: **CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4+300.**


Por medio de la presente solicito a Usted el ajuste de costos correspondientes a la estimación número 9 del periodo 01 de julio de 2018 al 23 de julio de 2018 calculados con los índices de precio productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en base a la cláusula séptima del contrato referido.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un atento y respetuoso saludo.

ATENTAMENTE
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.c.p.-ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA. Subdirector
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA. Jefe de Departamento
C.c.p.-ARCHIVO



C. ESTRADA BOCANEGRA NO. 1702, COL. SAN FELIPE, C.P. 31203, CHIHUAHUA, CHIH.
TEL. (614) 413 2100, C. ELEC. oficina@merpsa.com.mx




CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

Oficio No. D-3067/2018
04 de octubre de 2018.


ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-



Me refiero a la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4 + 300", que bajo el amparo del Contrato No. 199/2017, ejecuta su representada y con relación a su escrito S/N de fecha 05 de septiembre del año en curso, en los que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia correspondientes a la Estimación No. 09 con periodo comprendido del 01 al 23 de julio de 2018, me permito comunicar a Usted, que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$54,000.87 (cincuenta y cuatro mil pesos 87/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


C.c.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCIA, -Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA, -Jefa del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS, -Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CCG/CAG/ELDS/gen*

"2018, Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares", "2018, año de la familia y los valores"

Camino a la Presa Chuviscar # 1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Computador 072 Ext. 6102 Tel. 76141 200 8400 www.municipiochihuahua.gob.mx



CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDANA CHIHUAHUA KM 4+300

OBRA PRELIMINAR, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS, PAVIMENTOS, TRABAJOS DIVERSOS, ALUMBRADO Y OBRAS DE REPARACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
No. 199/2017
ORDEN DE PAGOS

No. 198/2017

PERIODO DE EJECUCION

02 DE ENERO DE 2018 11 DE MAYO DE 2018

FECHA ENTREGA ANTICIPO:

ANTÍCIPO OTORGADO 30%.

\$7,370 043 DE DIM DIA

\$7,370 043 DE DIM DIA

\$7,370 043 DE EIN DIA

TOTAL CONTRACTS

SIN IVA

SIN IVA

SIN IVA

SIN IVA

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS

[illegible]

NG. GUILLERMO CAMPOS NAVA
LIDER DEL PROYECTO



MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.
Padrón de contratistas PUCGE-05058
R.F.C. MET-041118-5E7

Turnar a
Edna. —

Chihuahua, Chih., a 5 de octubre de 2018.

ING CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
PRESENTE

Me refiero al contrato: **199/2017**, ejecutando los trabajos consistentes en: **CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4+300.**


Por medio de la presente solicito a Usted el ajuste de costos correspondientes a la estimación número 10 del periodo 18 de agosto de 2018 al 20 de agosto de 2018 calculados con los índices de precio productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en base a la cláusula séptima del contrato referido.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un atento y respetuoso saludo.

ATENTAMENTE
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.c.p.-ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA, Subdirector
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA, Jefe de Departamento
C.c.p.-ARCHIVO



C. ESTRADA BOCANEGRA NO. 1702, COL. SAN FELIPE, C.P. 31203, CHIHUAHUA, CHIH.
TEL. (614) 413 2100, C. ELEC. oficina@merpsa.com.mx




CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2°

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

Oficio No. D-3399/2018
30 de octubre de 2018.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
PRESENTE.-



Me refiero a la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4 + 300", que bajo el amparo del Contrato No. 199/2017, ejecuta su representada y con relación a su escrito S/N de fecha 05 de octubre del año en curso, en los que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia correspondientes a la Estimación No. 10 con periodo comprendido del 18 al 20 de agosto de 2018, me permito comunicar a Usted, que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de \$1,853.70 (mil ochocientos cincuenta y tres pesos 70/100 M.N.) IVA INCLUIDO, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.-ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA, -Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA, -Jefa del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS, -Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CCG/CAS/ELDS/gen*

"2018, Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares", "2018, año de la familia y los valores"

Camino a la Presa Chuvistar # 1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 8400 www.municipiochihuahua.gob.mx



MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.
Padrón de contratistas PUCGE-05058
R.F.C. MET-041118-5E7

Chihuahua, Chih., a 5 de octubre de 2018.

ING CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
PRESENTE

Me refiero al contrato: **199/2017**, ejecutando los trabajos consistentes en: **CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4+300.**

Por medio de la presente solicito a Usted el ajuste de costos correspondientes a la estimación número 01 del convenio modificatorio del contrato arriba mencionado, del periodo 21 de agosto de 2018 al 31 de agosto de 2018 calculados con los índices de precio productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en base a la cláusula séptima del contrato referido.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un atento y respetuoso saludo.

ATENTAMENTE
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.



MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS,
S.A. DE C.V.


R.F.C. MET-041118-5E7

C. ESTRADA BOCANEGRA No. 1702 COL. SAN FELIPE
C.P. 31203 TEL. (614) 423-41-88 CHIHUAHUA, CHIH.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.E.B. ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA, Subdirector
C.E.B. ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA, Jefe de Departamento
C.E.B. ARCHIVO

C. ESTRADA BOCANEGRA NO. 1702, COL. SAN FELIPE, C.P. 31203, CHIHUAHUA, CHIH.
TEL. (614) 413 2100, C. ELEC. oficina@merpsa.com.mx



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

Oficio No. D-3480/2018
05 de noviembre de 2018.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4 + 300"**, que bajo el amparo del Contrato No. 199/2017, ejecuta su representada y con relación a su escrito S/N de fecha 05 de octubre del año en curso, en los que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia correspondientes a la Estimación No. 1 (CONVENIO) con periodo comprendido del 21 al 31 de agosto de 2018, me permito comunicar a Usted, que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$27,505.96 (veintisiete mil quinientos cinco pesos 96/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.-ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA -Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. ERINA LIZETTE DEL RIO SIGALA -Jefa del Departamento de Construcción
C.c.p.-ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS -Residente de Obra
C.c.p.-Archivo

DES/CAG/ELDS/101

"2018, Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares", "2018, año de la familia y los valores"



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

OBRA: CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA CHIQUIAHUA KM 4+300
DESCRIP: OBRAS PRELIMINARES, TERRACENAS, ESTRUCTURAS, PAVIMENTOS, TRABAJOS DIVERSOS, ALUMBRADO Y OC
CONTRATISTA: MEMP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
FECHA ENTREGA ANTICIPO: NO. 199/2017 PERIODO DE EJECUCION

ARTICULO OTORGADO 36%
MONTO DE CONTRATO \$24,593,476.54 SIN IVA
MONTO DE CONVENIO \$3,777,037.21 SIN IVA
TOTAL CONTRATADO \$27,870,513.75 SIN IVA

02 DE ENERO DE 2018-31 DE MAYO DE 2018

OBRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 03 DE ENERO DE 2018
LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSION A PARTIR DEL 03 DE MARZO DE 2018

PERIODO DE EJECUCION 28 DE FEBRERO DE 2018-28 JULIO 2018

OBRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 24 DE JULIO DE 2018
LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSION A PARTIR DEL 18 DE AGOSTO DE 2018

PERIODO DE EJECUCION 28 DE FEBRERO DE 2018-30 AGOSTO 2018

PERIODO DE EJECUCION 21 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS

CONCEPTO	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	ago-18(2)	sep-18	TOTAL
PROGRAMA	\$3,032,102.85	\$3,857,408.25	\$3,817,527.15	\$2,563,055.88	\$2,586,044.08	\$2,666,324.57			\$448,242.58	\$2,828,844.03	\$27,870,513.75
ACUM PROGR	\$3,032,102.85	\$6,889,511.05	\$10,747,038.20	\$13,356,095.08	\$15,925,151.97	\$18,593,476.54					
REPROGRAMADO POR		\$0.00	\$2,931,032.71	\$2,071,200.16	\$2,071,850.16	\$2,916,442.06	\$2,095,076.47	\$6,421,337.58	\$448,242.58	\$3,828,844.03	\$27,870,513.75
SUSPENSION	\$101,070.09	\$2,032,102.85	\$2,032,102.85	\$3,103,662.88	\$7,175,063.12	\$11,092,245.71	\$13,785,322.25	\$22,815,736.30	\$24,593,476.54	\$25,041,719.12	\$27,870,513.75
ACUMULADO REPROGR	\$101,070.09	\$2,032,102.85	\$4,064,205.70	\$7,175,063.12	\$14,346,916.24	\$25,439,161.36	\$39,224,483.61	\$62,040,219.91	\$86,631,696.45	\$111,443,415.53	\$138,313,629.28
ESTIMADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACUM ESTIM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MONTO NO E.C.											
PROGRAMA	\$101,070.09	\$3,958,510.14	\$3,958,510.14	\$1,082,380.06	\$1,082,380.06	\$608,024.51	\$1,079,376.50	\$3,167,262.04	\$3,402,983.08	\$0.00	\$24,612,172.55
MONTO ESCAL	\$101,070.09	\$3,958,510.14	\$3,958,510.14	\$1,082,380.06	\$1,082,380.06	\$608,024.51	\$1,079,376.50	\$3,167,262.04	\$3,402,983.08	\$0.00	\$24,612,172.55
% ESCALANT	0.00%	0.00%	0.00%	5.18%	5.18%	2.68%	11.07%	2.05%	0.83%	0.00%	4.20%
MONTO ESCAL	\$0.00	\$479,787.41	\$479,787.41	\$52,273.80	\$52,273.80	\$81,588.54	\$88,554.47	\$262,633.34	\$262,633.34	\$23,712.03	\$1,718,401.03
MONTO MENOS	\$0.00	\$143,930.22	\$143,930.22	\$16,882.16	\$16,882.16	\$24,478.09	\$176,146.34	\$19,861.05	\$19,861.05	\$0.00	\$508,406.70
MONTO DE ESC	\$0.00	\$336,857.19	\$336,857.19	\$35,391.64	\$35,391.64	\$57,110.45	\$68,408.13	\$43,772.29	\$43,772.29	\$23,712.03	\$1,209,994.33
SUBTOTAL ESC	\$0.00	\$553,733.96	\$553,733.96	\$16,882.16	\$16,882.16	\$24,478.09	\$19,861.05	\$68,408.13	\$68,408.13	\$23,712.03	\$1,209,994.33
IVA	\$0.00	\$88,554.47	\$88,554.47	\$9,861.05	\$9,861.05	\$14,710.47	\$16,408.13	\$10,610.47	\$10,610.47	\$5,401.93	\$193,596.09
MONTO ESCAL COR IVA	\$0.00	\$465,179.49	\$465,179.49	\$7,021.10	\$7,021.10	\$9,267.62	\$5,452.92	\$57,797.66	\$57,797.66	\$18,310.10	\$1,016,398.24
CORRULO											
ING. EDNA LUTRENO PRO OBRA											
ING. CARLOS AGUIAR CALVO											
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA											
JEFA DEL CEDIT CONSTRUCCION URBANA											
ING. CARLOS AGUIAR CALVO											
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS											
ING. GUILLERMO AGUIAR NAVA											
LICENCIADO											

52

[Handwritten signature]



MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.
Padrón de contratistas PUCGE-05058
R.F.C. MET-041118-5E7

Chihuahua, Chih., a 5 de noviembre de 2018

ING CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
PRESENTE

Me refiero al contrato: **199/2017**, ejecutando los trabajos consistentes en: **CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4+300.**

Por medio de la presente solicito a Usted el ajuste de costos correspondientes a la estimación número 02 del convenio modificadorio del contrato arriba mencionado, del periodo 01 de septiembre de 2018 al 05 de septiembre de 2018 calculados con los índices de precio productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en base a la cláusula séptima del contrato referido.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un atento y respetuoso saludo.

ATENTAMENTE
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS




MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS,
S.A. DE C.V.

R.F.C. MET-041118-5E7


ESTRADA BOCANEGRA No. 1702 COL. SAN FELIPE
31203 TEL. (614)423-41-88 CHIHUAHUA, CHIH.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.c.p.-ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA. Subdirector
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA. Jefe de Departamento
C.c.p.-ARCHIVO



C. ESTRADA BOCANEGRA NO. 1702, COL. SAN FELIPE, C.P. 31203, CHIHUAHUA, CHIH.
TEL. (614) 413 2100, C. ELEC. oficina@merpsa.com.mx



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

Oficio No. D-3585/2018


20 de noviembre de 2018.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4 + 300", que bajo el amparo del Contrato No. 199/2017, ejecuta su representada y con relación a su escrito S/N de fecha 05 de octubre del año en curso, en los que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia correspondientes a la Estimación No. 2 (CONVENIO) con periodo comprendido del 01 al 05 de septiembre de 2018, me permito comunicar a Usted, que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$85,994.75 (ochenta y cinco mil novecientos noventa y cuatro pesos 75/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE



ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.-ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA. -Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA. -Jefa del Departamento de Construcción
C.c.p.-ING. JUAN ARTURO LOPEZ RIOS. -Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo

CC/ELDS/...

"2018, Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares", "2018, año de la familia y los valores"

Camino a la Presa Chuvíscar # 1108 Cdl. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 8400 www.municipiochihuahua.gob.mx



CONSTRUCCIÓN DE PAGO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA CILIFRANILLA KM 4+300
OBRAS PRELIMINARES, TERRACENAS, ESTRUCTURAS, PAVIMENTOS, PÁRADOS DIVERSOS, ALUMBRADO Y VC
NO. 198/2017 PERIODO DE EJECUCIÓN

02 DE ENERO DE 2018-31 DE MAYO DE 2018

OBRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 03 DE ENERO DE 2018
LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN A PARTIR DEL 03 DE
PERIODO DE EJECUCION

23 DE FEBRERO DE 2018-20 AGOSTO 2018
21 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018

~~EL SEPTO COMISIÓN URBANA~~
~~EL SEPTO Y FORMULO~~
~~ING. GUILLERMO CAMPESANA~~
~~UICHA OMBRETO~~



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2019-PDMREF/18-OP-001

NO. EXPEDIENTE: 2017OP000300

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 14 DE ENERO DE 2019

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.-


EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2019, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$991,314.18 (NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 18/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES (REFRENDO), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA MUNICIPAL PDAM	CONCEPTO	IMPORTE
01-12355010001-999999-04-07012-131-000-02K0805-61501-2-4-PD18-000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN.	\$991,314.18

OBRA

1. CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA-CHIHUAHUA KM 4+300. REFRENDO

ESTOS RECURSOS DEBERAN SER APLICADOS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN Y A LAS DISPOSICIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS ESTABLECIDAS POR LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.



RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
Y CONTROL DE OBRAS

ATENTAMENTE

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.



C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

Copia a:

- Armendariz
- Olivieri
- Tramitar pago de escalatoria

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019					2019-PDMREF/18-OP-001	
				CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1		CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA-CHIHUAHUA KM4+300. REFRENDO		PRESUPUESTO						
				AJUSTES DE COSTOS DE OBRA					292,707.20	
				AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACIONES (5 Y 6 MAYO DE 2018)	EST	1	292,707.20		292,707.20	
				AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACIONES (7 Y 8 JUNIO DE 2018)	EST	1	529,251.71		529,251.71	
				AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACION 9 (JULIO DE 2018)	EST	1	54,000.87		54,000.87	
				AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACION 10 (AGOSTO DE 2018)	EST	1	1,853.70		1,853.70	
				AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACION 01 CONVENIO (AGOSTO DE 2018)	EST	1	27,505.95		27,505.95	
				AJUSTES DE COSTOS DE OBRA ESTIMACION 02 CONVENIO (SEPTIEMBRE DE 2018)	EST	1	85,994.76		85,994.76	
					</					

No. EXPEDIENTES: 2017OP000300

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2019

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 08 DE ENERO DEL 2019

CUENTA:
SUBCUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

HOJA 1 DE 1



EXP: 0008/19

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANT. M.	AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	AJUSTES DE COSTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA-CHIHUAHUA KM 4+300 (REFRENDO)	CHIHUAHUA		CONT	IT	991.31	991,314.18	991,314.18		ESCALATORIAS	100%	ENERO	ENERO	991,314.18
TOTAL						\$	\$	\$	\$					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN