



Factura

Serie:

Folio: 1116

Fecha: 20/12/2018 14:09:28

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Lugar de Expedición: 31203

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV

MET0411185E7 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Uso
CFDI: I01 - ConstruccionesDomicilio: MINA No. 408, CENTRO, 31000, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO

Clave SAT	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
72141107	1.00	Unidad de servicio	Servicio de Construcción y Reparación de Puentes ESTIMACION 1 BIS (ESTIMACION 1, 3 Y 4) DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2018 OBRA: CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA KM 4+300 CONTRATO No.- 199/2017 IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION \$323,615.67 DESCUENTOS: 0.2% D.I.F. \$647.23 0.2% C.M.I.C. \$647.23 SUMA DESCUENTOS \$1,294.46 RESUMEN: SUMA ESTA ESTIMACION \$323,615.67 AMORTIZACION ANTICIPO SUB - TOTAL \$323,615.67 I.V.A. \$51,778.51 TOTAL \$375,394.18 (SON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.) DESCUENTOS \$1,294.46 SALDO NETO A RECIBIR \$374,099.72	323,615.67	323,615.67

Importe con letra

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO PESOS 18/100 M.N.

Información de Pago

Forma de Pago: 99 - Por definir Moneda: MXN - Peso Mexicano

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

SUBTOTAL	323,615.67
I.V.A.	51,778.51
TOTAL	375,394.18

FIRMA DE CONFORMIDAD



VERSIÓN: 3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000404399972
Folio fiscal:	ED79FBEB-FD38-4076-B0AC-A01E801A21FF
UUID Relacionado:	
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 20 2018 - 15:09:32

Sello digital del CFDI

G8hFM0jF8DE4p/eLpTArL7QNwCQ9mN/pi96mrrrFK32QV+s0JZL6JMNK3Ay6H1x0sXV26sbWZA+z7oBVTquj1
LhP2vvhvSCLjEjgXzIH9AeVmdyY/+TpWdCkHmzs1t49E9DzL27PWIX8a9a2UNCTPKsUQJOa4vCHFWOTzt2StX
AW6FjcvKBGK+j7H9jTEE1ba1j1A5k+uc5PmFaLU/kt7CdkXselU9YyPq1KAFpfM4A53UtkUXn0mSahwCLmDDN
HDnoRvLg7jIKHDHx1Ptof18GRAT+b+YthGRo8y+8bsdYgS+bZvTTHemwNCO6nsw01M15mCNPisV31IjIR5Uw==

Sello del SAT

dyaQ/39Ck8uV/aTtXkZlWbm4j3rVroX/44ZgtgyXrsU06IBh1oqEsCgxakBK2SJKJ1V4RXPiZ5tyui7t
xHtIrJuHbBesEpK5JGA20139+MOOHshChuNga+VmR3N9Kwqkv83c3Y27LMFB/+xgsPnVsMyiKrGTiPY
SbbOGKL8+WHbGFHt0wS1aI+Hnkem6dzNKAd7i5n35R0IGjy9hq6Dk42yEbExg2ceLlnN08j4u0SE4Su/
UYgFGK0kugmrghaIM1q0tUYKyY/b8IMM1+bDqLHoTiLON0GgaJOD1kzTZ7E12ZE+RpJODrvxkwpLBMX
A7d+vntEYx08VnmVCkphw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ED79FBEB-FD38-4076-B0AC-A01E801A21FF|2018-12-20T15:09:32|MAS0810247C0|G8hFM0jF8DE4p/eLpTArL7QNwCQ9mN/pi96mrrrFK32QV+s0JZL6JMNK3Ay6H1x0sXV26sbWZA+z7oBVTquj1LhP2vvhvSCLjEjgXzIH9AeVmdyY/+TpWdCkHmzs1t49E9DzL27PWIX8a9a2UNCTPKsUQJOa4vCHFWOTzt2StXAW6FjcvKBGK+j7H9jTEE1ba1j1A5k+uc5PmFaLU/kt7CdkXselU9YyPq1KAFpfM4A53UtkUXn0mSahwCLmDDNHDnoRvLg7jIKHDHx1Ptof18GRAT+b+YthGRo8y+8bsdYgS+bZvTTHemwNCO6nsw01M15mCNPisV31IjIR5Uw==|00001000000404486074||

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MET0411185E7	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ED79FBEB-FD38-4076-B0AC-A01E801A21FF	2018-12-20T14:09:28	2018-12-20T15:09:32	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$375,394.18	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

[Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
[Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
[Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
[Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
[Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
[Sistema Infomex](#)
(<https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action>)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

[English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
[Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
[Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 195/2017	CONTRATADOS (INCLUYE CONVENIO)
OBRA: "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD"	ESTIMACIÓN No. 1 BIS (ESTIMACION 2,3)	\$ 5,967,901.59 CON IVA
	PERÍODO EJEC. DEL 01 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2018	
UBICACIÓN: DIVERSAS CALLE DE LA CIUDAD	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 375,394.18 CON IVA
CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 5,967,901.59 CON IVA
RFC MET-041118-5E7	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 6,453,689.79 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>ESCALATORIAS</u>	\$ 323,615.67	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 323,615.67

DESCUENTOS

0.2% C.M.I.C	\$ 647.23
0.2% D.I.F.	\$ 647.23
SUMA DESCUENTOS	\$ 1,294.46

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 323,615.67
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 323,615.67
I.V.A.	\$ 51,778.51
TOTAL	\$ 375,394.18

(CON LETRA)

(TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 1,294.46
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 374,099.72

AUTORIZO

ELABORO

ARQ. CESAR JAVIER LEYVA FRANCO
RESIDENTE D.O.P.M

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEON
JEFE DEL DEPTO DE MEJORAMIENTO
VIAL

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE:
(TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.)

\$ 374,099.72
COMO PAGO A LA

ESTIMACIÓN NUM. 1 BIS (ESTIMACION 2,3 Y 4) CONTRATO No. 195/2017 POR LA CANTIDAD DE: \$ 5,967,901.59
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS UN PESOS 59/100 M.N.

POR TRABAJOS EN LA OBRA:

"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD"

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 323,615.67

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 323,615.67
IVA \$ 51,778.51
TOTAL \$ 375,394.18

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. DEL 0.2%

\$647.23

D.I.F. DEL 0.2%

\$647.23

SUMA \$1,294.46

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
1ER CONVENIO MODIFICATORIO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$ 5,967,901.59
\$ -
\$ -
\$ 6,078,295.61
\$ 375,394.18
\$ 6,453,689.79

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL

0.2% C.M.I.C.
\$ - \$ 10,479.82
\$ - \$ 647.23
\$ - \$ 11,127.05

0.2% D.I.F.

\$ 10,479.82
\$ 647.23
\$ 11,127.05


RECIBIMOS


MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.
MET-041118-5E7

OBRA: "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE UBICACIÓN DIVERSAS CALLE DE LA CIUDAD
 PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD"
 CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V. PERÍODO: DEL 01 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2018
 ESTIMACIÓN No. 1 BIS (ESTIMACION 2,3 Y 4)
 No. CONTRATO: 195/2017
ESCALATORIAS 323,615.67

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS	
No.	IMPORTE
DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	

SUBTOTAL	323,615.67
I.V.A.	51,778.51
TOTAL	375,394.18


 POR EL CONTRATISTA
 MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

 ARO. CESAR JAVIER LEYVA FRANCO

OBRA:

"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA
UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD"

CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: DIVERSAS CALLE DE LA
CIUDAD

No. CONTRATO: 195/2017

ESTIMACIÓN No. 1 BIS (ESTIMACIÓN 2,3 Y 4)
PERIODO: DEL 01 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2018

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIO		
OBRA NORMAL							
ESCALATORIAS							
1	ESTIMACION 1 BIS DEL 01 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2018			1.00	1.00	\$323,615.67	\$323,615.67

POR EL CONTRATISTA

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. CESAR JAVIER LEYVA FRANCO



Oficio No. D-1278/2018


14 de mayo de 2018.


ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN LAS CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD", que bajo el amparo del Contrato No. 195/2017 ejecuta su representada y con relación a su escrito S/N de fecha 27 de abril del año en curso, en el que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia, correspondientes a la Estimación No. 02 con periodo comprendido del 01 al 20 de marzo de 2018; me permito comunicar a Usted, que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$110,394.02 (ciento diez mil trescientos noventa y cuatro pesos 13/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C.c.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCIA.- Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.- Jefa del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. VÍCTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN.- Jefe del Departamento de Mejoramiento Vial.

C.c.p.-Archivo.
ECG/ CAG/ ELDS/ech

"2018, Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares", "2018, año de la familia y los valores"



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA

OBRA

DESCRIP.

CONTRATISTA

CONTRATO

FECHA ENTREGA ANTICIPO:

ANTICIPO OTORGADO 0%

MONTO DE CONTRATO

TOTAL CONTRATADO

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD
PAVIMENTOS

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.

No. 195/2017

PERIODO DE EJECUCION

16 de diciembre 2017-13 de junio de 2018

\$0.00 SIN IVA

\$5,144,742.75 SIN IVA

SIN IVA

\$5,144,742.75 SIN IVA

OBRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2017

LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2018

PERIODO DE EJECUCION 16 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DEL 01 DE MARZO DE 2018 AL 25 DE

AGOSTO DE 2018

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS

CONCEPTO	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	TOTAL
PROGRAMA	\$455,977.20	\$911,954.40	\$800,959.95	\$893,955.30	\$836,958.15	\$911,954.40	\$332,983.35			\$5,144,742.75
ACUM PROGR	\$455,977.20	\$1,367,931.60	\$2,168,891.55	\$3,062,846.85	\$3,899,805.00	\$4,811,759.40	\$5,144,742.75			
REPROGRAMADO POR										
SUSPENSIÓN	\$56,997.15	\$0.00	\$0.00	\$899,084.08	\$899,541.77	\$891,176.84	\$848,222.10	\$893,723.05	\$685,997.96	\$5,144,742.75
ACUMULADO REPROGR	\$56,997.15	\$56,997.15	\$56,997.15	\$956,081.23	\$1,825,623.00	\$2,716,799.84	\$3,565,021.74	\$4,458,744.79	\$5,144,742.75	
ESTIMADO	\$439,663.12	\$0.00	\$0.00	1,715,914.20						
ACUM. ESTIM	\$439,663.12	\$439,663.12	\$439,663.12	\$2,155,577.32	\$2,155,577.32	\$2,155,577.32	\$2,155,577.32			\$2,155,577.32
MONTO NO EXEC DENTRO DEL PROGRAMA	\$382,665.97	\$0.00	\$0.00	\$816,830.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
MONTO ESCAL	\$439,663.12	\$0.00	\$382,665.97	\$1,333,248.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$2,155,577.32
% ESCALAT.	0.00%	0.00%	0.00%	7.14%	0.00%	0.00%	0.00%			
MONTO ESCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,167.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$95,167.26
MENOS AMORT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
MONTO DE ESC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,167.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$95,167.26
SUBTOTAL ESC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,167.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$95,167.26
IVA				\$15,226.76						\$15,226.76
MONTO ESCAL CON IVA			\$0.00	\$110,394.02						\$110,394.02
FORMULO										
ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA										
JEFA DEL DEPTO CONSTRUCCION URBANA										
ELABORÓ Y FORMULÓ										
ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA										
LIDER DE PROYECTO										
REVISÓ										
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA										
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA										
AUTORIZO										
ING. CARLOS H. CABELLO GIL										
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS										

CHIHUAHUA, CHIH. A 14 DE MAYO DE 2018

[Handwritten signature]



Oficio No. D-1669/2018
11 de junio de 2018.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN LAS CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD", que bajo el amparo del Contrato No. 195/2017 ejecuta su representada y con relación a su escrito S/N de fecha 27 de abril del año en curso, en el que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia, correspondientes a la Estimación No. 03 con periodo comprendido del 21 de marzo al 13 de abril de 2018; me permito comunicar a Usted, que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$185,634.17 (ciento ochenta y cinco mil seiscientos y treinta y cuatro pesos 17/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Recibi
12/Jun/2018
Ricardo Morales

C.c.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCIA. -Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA. -Jefa del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEON. - Jefe del Departamento de Mejoramiento Vial.

C.c.p.-Archivo.

CCG/ CAG/ ELDS/gcm

"2018, Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares", "2018, año de la familia y los valores"



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA

OBRA

DESCRIP.

CONTRATISTA

CONTRATO

FECHA ENTREGA ANTICIPO:

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD

PAVIMENTOS

MRP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.

No. 195/2017

PERIODO DE EJECUCION

16 de diciembre 2017-13 de junio de 2018

ANTICIPO OTORGADO 0%

MONTO DE CONTRATO

MONTO CONVENIO

TOTAL CONTRATADO

\$0.00 SIN IVA

\$5,144,742.75 SIN IVA

\$1,550,244.56 SIN IVA

\$6,694,987.31 SIN IVA

OBRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2017

LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2018

PERIODO DE EJECUCION 16 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DEL 01 DE MARZO DE 2018 AL 25 DE

AGOSTO DE 2018

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS

CONCEPTO	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	TOTAL
PROGRAMA	\$455,977.20	\$911,954.40	\$800,959.95	\$893,955.30	\$836,958.15	\$911,954.40	\$332,983.35			\$5,144,742.75
ACUM. PROGR	\$455,977.20	\$1,367,931.60	\$2,168,891.55	\$3,062,846.85	\$3,899,805.00	\$4,811,759.40	\$5,144,742.75			
REPROGRAMADO POR										
SUSPENSION	\$56,997.15	\$0.00	\$0.00	\$899,084.08	\$869,541.77	\$891,176.64	\$848,222.10	\$893,723.05	\$685,997.96	\$5,144,742.75
ACUMULADO REPROGR	\$56,997.15	\$56,997.15	\$56,997.15	\$956,081.23	\$1,825,623.00	\$2,716,799.64	\$3,565,021.74	\$4,458,744.79	\$5,144,742.75	
ESTIMADO	\$439,663.12	\$0.00	\$0.00	\$1,715,914.20	\$971,951.40	\$1,148,942.55	\$0.00			
ACUM. ESTIM	\$439,663.12	\$439,663.12	\$439,663.12	\$2,155,577.32	\$3,127,528.72	\$4,276,471.27	\$4,276,471.27			\$4,276,471.27
MONTO NO EJEC										
DENTRO DEL	\$382,665.97	\$0.00	\$0.00	\$816,830.12	\$279,400.78	\$0.00	\$0.00			
MONTO ESCAL	\$439,663.12	\$0.00	\$382,665.97	\$1,333,249.23	\$1,148,942.55	\$0.00	\$0.00			\$4,276,471.27
% ESCALAT	0.00%	0.00%	0.00%	7.14%	7.14%	0.00%	0.00%			
MONTO ESCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,167.26	\$89,377.89	\$0.00	\$0.00			\$255,196.72
MEJORA AMORT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
MONTO DE ESC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,167.26	\$89,377.89	\$0.00	\$0.00			\$255,196.72
SUBTOTAL ESC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,167.26	\$89,377.89	\$0.00	\$0.00			\$255,196.72
IVA			\$0.00	\$15,226.78	\$11,100.46	\$0.00	\$0.00			\$40,831.47
MONTO ESCAL CON IVA			\$0.00	\$110,394.02	\$100,478.35	\$0.00	\$0.00			\$296,028.19
FORMULO										
REVISO										
ELABORÓ										
ING. EDNALIZETTE DEL RIO SIGALA										
JEFA DEL DEPTO CONSTRUCCION URBANA										
ELABORÓ FORMULÓ										
ING. CARLOS H. CABELLO GIL										
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS										
CHIHUAHUA, CHIH. A 11 DE JUNIO DE 2018										

GUILLERMO CAMPOS NAVA

LIDER DE PROYECTO



CHIHUAHUA
Santos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS


Oficio No. D-1701/2018
11 de junio de 2018.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la obra: "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN LAS CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD", que bajo el amparo del Contrato No. 195/2017 ejecuta su representada y con relación a su escrito S/N de fecha 06 de junio del año en curso, en el que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia, correspondientes a la Estimación No. 04 con periodo comprendido del 14 al 25 de abril de 2018; me permito comunicar a Usted, que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de **\$79,400.78 (setenta y nueve mil cuatrocientos pesos 78/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

11/Junio/2018

Ricardo Morales
Merp Edificaciones
Y terracerias

C.c.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCIA. -Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA. -Jefa del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEON. - Jefe del Departamento de Mejoramiento Vial.

C.c.p.-Archivo.

CCG/ CAG/ ELDS/edm

"2018, Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares", "2018, año de la familia y los valores"

Camino a la Presa Chuvistar # 1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 5102 Tel. (614) 200 8400. www.municipiochihuahua.gob.mx



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA

OBRA

PAVIMENTOS

MEAP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.

No. 196/2017

PERIODO DE EJECUCION

18 de diciembre 2017-13 de junio de 2018

ANTICIPO OTORGADO 0%
MONTO DE CONTRATO
MONTO CONVENIO
TOTAL CONTRATADO

\$0.00 SIN IVA
\$5,144,742.75 SIN IVA
\$0.00 SIN IVA
\$5,144,742.75 SIN IVA

OBRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2017
LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSION A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2018
PERIODO DE EJECUCION REPROG 16 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DEL 01 DE MARZO DE 2018 AL 25 DE AGOSTO DE 2018

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS

CONCEPTO	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	total
PROGRAMA	\$455,977.20	\$911,954.40	\$800,959.95	\$893,955.30	\$836,959.15	\$911,954.40	\$332,983.35			\$5,144,742.75
ACUM PROGR	\$455,977.20	\$1,367,931.60	\$2,168,891.55	\$3,062,846.85	\$3,899,805.00	\$4,811,759.40	\$5,144,742.75			
REPROGRAMADO POR SUSPENSION	\$58,987.15	\$0.00	\$0.00	\$889,084.08	\$889,541.77	\$891,176.64	\$848,222.10	\$893,723.05	\$685,907.96	\$5,144,742.75
ACUMULADO REPROG	\$58,987.15	\$58,987.15	\$58,987.15	\$953,081.23	\$1,825,623.00	\$2,716,799.64	\$3,565,021.74	\$4,458,744.79	\$5,144,742.75	
ESTIMADO	\$439,663.12	\$0.00	\$0.00	\$1,715,914.20	\$971,951.40	\$1,148,942.55	\$886,953.65	\$0.00		
ACUM. ESTIM	\$439,663.12	\$439,663.12	\$439,663.12	\$2,155,577.32	\$3,127,528.72	\$4,276,471.27	\$5,143,427.92	\$5,143,427.92		\$5,143,427.92
MONTO NO EJEC										
DENTRO DEL										
PROGRAMA	\$382,665.97	\$0.00	\$0.00	\$916,830.12	\$279,400.78	\$0.00	\$0.00			
MONTO ESCAL	\$439,663.12	\$0.00	\$382,665.97	\$1,333,248.23	\$1,148,942.55	\$986,953.65	\$0.00			
% ESCALAT	0.00%	0.00%	0.00%	7.14%	7.14%	7.90%	0.00%			
MONTO ESCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,167.26	\$69,377.89	\$90,651.57	\$0.00			\$5,143,427.92
MONTO AMORT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
MONTO DE ESC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,167.26	\$69,377.89	\$90,651.57	\$0.00			\$323,645.66
SUBTOTAL ESC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,167.26	\$69,377.89	\$90,651.57	\$0.00			\$0.00
IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,226.76	\$11,100.46	\$10,851.83	\$0.00			\$323,645.66
MONTO ESCAL CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,394.02	\$80,478.35	\$105,155.82	\$0.00			\$51,783.31
FORMULA										\$375,428.97
REVISO										
AUTORIZO										
ING. EDNA LIZETTE DEL ROSARIO										
Jefa del Depto Construcción Urbana										
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA										
Subdirector de Infraestructura Urbana										
ING. CARLOS H. GABRIEL GONZALEZ										
Director de Obras Públicas										

CHIHUAHUA, CHIHUA 11 DE JUNIO DE 2018

G. GUILLERMO RAMOS NAVA

Handwritten signature