

**Factura**

Serie:

Folio: 1145

Fecha: 1/3/2019 13:39:42

Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de Expedición: 31203

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV

MET0411185E7 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Uso
CFDI:

101 - Construcciones

Domicilio: MINA No. 408, CENTRO, 31000, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO

Clave SAT	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
72141107	1.00	Unidad de servicio	Servicio de Construcción y Reparación de Puentes ESTIMACION 6 (BIS) DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 OBRA: CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA KM 4+300 CONTRATO No.- 199/2017 IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION \$126,166.89 DESCUENTOS: 0.2% D.I.F. \$252.33 0.2% C.M.I.C. \$252.33 SUMA DESCUENTOS \$504.66 RESUMEN: SUMA ESTA ESTIMACION \$126,166.89 AMORTIZACION ANTICIPO SUB - TOTAL \$126,166.89 I.V.A. \$20,186.70 TOTAL \$146,353.59 (SON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N.) DESCUENTOS \$504.66 SALDO NETO A RECIBIR \$145,848.93	126,166.89	126,166.89

Importe con letraCIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES
PESOS 59/100 M.N.

SUBTOTAL: 126,166.89

I.V.A.: 20,186.70

TOTAL: 146,353.59

Información de Pago

Forma de Pago: 99 - Por definir Moneda: MXN - Peso Mexicano

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor: 00001000000404399972

Folio fiscal: 71C8C604-042F-4E35-88F5-FEE8889E794C

UUID Relacionado:

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Marzo 1 2019 - 14:39:46

VERSIÓN: 3.3

Sello digital del CFDIdOTN/o7KnqL/nA5e2jWYkx6wVf2qI+c+7MYhMgwmYKdkDtjPVEL/wPBgz8A+ttj1pMIgxTRDZfr2qgou6wEOh
1DEjdDyaGpIzt9jjq9FyUOXBVHbsJm0h8Pc/ghhcyVQlrb5WI+tXYd0Fn1kKJl1vWDDQa34EUGDI17idARGY4
nb2Eo+Ms0La883C3vT+m/WDzk0s3BGS463vhS2eMhALZ/5T32sMGgcAVuPwDiFHAEBfALKKoTahdmadFCMLwt
jI/Fi6qi6k9X8yzh4scx+1bcG1RDUL8wydnjRI/cJVu/6skL0x2oId9LiF8JYqDH3Chp4/gc27985ktFKkA==**Sello del SAT**EeWgKHqIwMgHk702atV26IitQwXlrSeIvKC2VTXs3Ji+CS8B2fbIMqGvYk4y9DEk2inHa/y9bdIDZ
GTyE3trQoZ/Q7uTuncgh+U7WP3cPGNnzPfe9fidx7shH2ajFax3Jn8JnFx1RNqc9lcfS0revpmJ9BdX9
LPGDZ87MK5iedy2whPiw16P3iEnjQChTNx3hY5p3NyPSPullAYf00EMGILnGKTNVJLxcXA41AA1tBFKZ
94fVOOibafqi/u91hVFjVrZC0UOgLvxsFTQxuARTDvjVbo77y5z3EGbXUN2oCVFhZja86A1mt41ytrQg
Qui2n8zxqK6x014QyNKC+A==**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**|1|1|71C8C604-042F-4E35-88F5-FEE8889E794C|2019-03-01T14:39:46|MAS08102470J|dOTN
/o7KnqL/nA5e2jWYkx6wVf2qI+c+7MYhMgwmYKdkDtjPVEL/wPBgz8A+ttj1pMIgxTRDZfr2qgou6w
Oh1DEjdDyaGpIzt9jjq9FyUOXBVHbsJm0h8Pc/ghhcyVQlrb5WI+tXYd0Fn1kKJl1vWDDQa34EUGDI1
7idARGY4nb2Eo+Ms0La883C3vT+m/WDzk0s3BGS463vhS2eMhALZ/5T32sMGgcAVuPwDiFHAEBfALKK
OTahdmadFCMLwtjI/Fi6qi6k9X8yzh4scx+1bcG1RDUL8wydnjRI/cJVu/6skL0x2oId9LiF8JYqDH3
Chp4/gc27985ktFKkA==|00001000000404486074||

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MET0411185E7	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
71C8C604-042F-4E35-88F5-FEE8889E794C	2019-03-01T13:39:42	2019-03-01T14:39:46	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$146,353.59	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RESUMEN DE ESTIMACION



PROGRAMA: PID2017,PEPD2018,PDM2018	CONTRATO No. 199/2017	CONTRATADOS \$ 28,528,432.79 CON IVA
OBRA: Construcción de Paso Inferior ubicado en Carretera Aldama-Chihuahua km 4+300;	ESTIMACIÓN No. ESTIMACION 6 BIS	
	PERIODO EJEC.	16-MAY-2018 al 31-MAY-2018
UBICACIÓN: CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA # Col.CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 146,353.59
CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 31,951,873.59
RFC MET0411185E7	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 32,098,227.18

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<u>NORMALES</u>	\$ 126,166.89	
	<u>EXCEDENTES</u>	\$ 0.00	
	<u>EXTRAS</u>	\$ 0.00	
	<u>DEVOLUCIÓN</u>	\$ 0.00	
	<u>RETENCIÓN</u>	\$ 0.00	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 126,166.89	

DESCUENTOS

0.2 %	CMIC	\$ 252.33
0.2 %	DIF	\$ 252.33
SUMA DESCUENTOS		\$ 504.66

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 126,166.89
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 126,166.89
I.V.A.	\$ 20,186.70
TOTAL	\$ 146,353.59

(CON LETRA)
(CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
TRES PESOS 59/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 504.66
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 145,848.93


MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

ELABORO CONTRATISTA
REVISO

ING. LUIS LOPEZ

AUTORIZO RESIDENTE D.O.P.M
Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE:

\$ 145,848.93

(CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N.)

COMO PAGO A LA ESTIMACIÓN NUM. ESTIMACION 6 BIS CONTRATO No. 199/2017 POR LA CANTIDAD DE:

\$ 32,796,834.18

TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA: Construcción de Paso Inferior ubicado en Carretera Aldama-Chihuahua km 4+300;

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 126,166.89

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 0.00

SUBTOTAL \$ 126,166.89

IVA \$ 20,186.70

TOTAL \$ 146,353.59

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

CMIC DEL 0.20%	252.33
DIF DEL 0.20%	252.33
SUMA	504.66

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
 CONVENIO MODIFICATORIO
 ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION
 POR EJERCER

CONTRATO

\$	28,528,432.79
\$	4,268,401.39
\$	31,951,873.59
\$	146,353.59
\$	32,098,227.18
\$	698,607.00

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
 ACUMULADO ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO ACTUAL
 POR AMORTIZAR

CONTRATO


\$	8,558,529.83
\$	8,558,529.83
\$	0.00
\$	8,558,529.83
\$	0.00

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.20% CMIC	0.20% DIF
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 55,089.44	\$ 55,089.44
ESTA ESTIMACION	\$ 252.33	\$ 252.33
ACUMULADO ACTUAL	\$ 55,341.77	\$ 55,341.77

RECIBIMOS

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.
 MET0411185E7



UBRA: Construcción de Paso Interior ubicado en Carretera Aldama-Chihuahua km 4+300;

CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.

UBICACION: CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA # Col. CARRETERA

ESTIMACIÓN No.: ESTIMACION 6 BIS

No. CONTRATO: 199/2017

PERIODO: DEL 16/05/2018 AL 31/05/2018

RESUMEN DE LA ESTIMACION POR PARTIDAS									
CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO		IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM ANTERIOR	VOL. ESTIMADO			
No.	DESCRIPCION								
	OBRA NORMAL								\$ 0.00
	OBRA EXCEDENTE								\$ 0.00
	OBRA EXTRAORDINARIA								\$ 0.00
SUBTOTAL									\$ 126,166.89
IVA									\$ 20,186.70
TOTAL									\$ 146,353.59

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. LUIS LOPEZ
RESIDENTE D.O.P.M.

UBRA: Construcción de Paso Interior ubicado en Carretera Aldama-Chihuahua km 4+300.

UBICACION: CAKKE IEKA CHIHUAHUA ALDAMA # 601 CAKKE IEKA

ESTIMACIÓN No.: ESTIMACION 6 BIS

No. CONTRATO: 199/2017

PERIODO: DEL 16/05/2018 AL 31/05/2018


CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.



CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
	OBRA NORMAL							\$ 0.00
	OBRA EXCEDENTE							\$ 0.00
	OBRA EXTRAORDINARIA							\$ 0.00

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. LUIS LOPEZ
RESIDENTE D.O.P.M.




CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

Oficio No. D-2302/2018
01 de agosto de 2018.

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-




Me refiero a la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA KM 4 + 300", que bajo el amparo del Contrato No. 199/2017, ejecuta su representada y con relación a su escrito S/N de fecha 06 de julio del año en curso, en los que solicita la revisión y autorización del importe por concepto de Ajuste de Costos de la obra de referencia correspondientes a las Estimaciones No. 05 y 06 con periodo comprendido del 01 al 15 de mayo y del 16 al 31 de mayo de 2018 respectivamente, me permito comunicar a Usted, que una vez revisada y evaluada su solicitud, se considera procedente la cantidad de \$292,707.20 (doscientos noventa y dos mil setecientos siete pesos 20/100 M.N.) IVA INCLUIDO, la cual está plenamente justificada de acuerdo a la documentación que obra en poder de esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


Merp Edificaciones
y Terracerias, S.A. de C.V.
Ricardo Morales

C.c.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCIA, -Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA, -Jefa del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS, -Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CCG/ CAG/ ELDS/gh


"2018, Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares", "2018, año de la familia y los valores"

Camino a la Presa Chuviscar # 1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 8400 www.municipiochihuahua.gob.mx



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA

OBRA

CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR UBICADO EN CARRETERA ALDAMA CHIHUAHUA KM 4+300

DESCRIP.

OBRAS PRELIMINARES, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS, PAVIMENTOS, TRABAJOS DIVERSOS, ALUMBRADO Y OC

CONTRATISTA

MRP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.

CONTRATO

No. 199/2017

FECHA ENTREGA ANTICIPO:

16/03/2018

PERIODO DE EJECUCION

02 DE ENERO DE 2018-31 DE MAYO DE 2018

ANTICIPO OTORGADO 30%

\$7,378,042.96 SIN IVA

MONTO DE CONTRATO

\$24,593,476.54 SIN IVA

TOTAL CONTRATADO

\$24,593,476.54 SIN IVA

OBRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 03 DE ENERO DE 2018

LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSION A PARTIR DEL 03 DE MARZO DE 2018

PERIODO DE EJECUCION

03 DE MARZO DE 2018-29 JULIO 2018

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS

CONCEPTO	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	TOTAL
PROGRAMA	\$3,032,102.80	\$3,887,408.25	\$3,817,527.15	\$2,589,056.89	\$8,668,324.57				\$24,593,476.54
ACUM PROGR	\$3,032,102.80	\$6,929,511.05	\$10,747,038.20	\$13,336,095.09	\$15,925,151.97	\$24,593,476.54			
REPROGRAMADO POR									
SUSPENSION	\$101,070.09	\$0.00	\$2,931,032.71	\$2,071,850.16	\$2,071,850.16	\$3,916,442.66	\$8,109,077.82		\$24,593,476.54
ACUMULADO RE-PROGR	\$101,070.09	\$101,070.09	\$3,032,102.80	\$5,103,952.96	\$7,175,803.12	\$9,020,395.62	\$14,412,548.55	\$22,521,626.38	
ESTIMADO	\$0.00	\$0.00	\$5,531,344.22	1,009,460.10	3,139,332.38	4,724,467.18	\$0.00	\$0.00	\$14,403,603.88
ACUM ESTIM	\$0.00	\$0.00	\$5,531,344.22	\$6,540,804.32	\$9,679,136.70	\$14,403,603.88	\$14,403,603.88	\$14,403,603.88	
MONTO NO EJEC									
DENTRO DEL									
PROGRAMA	\$101,070.09	\$0.00	\$2,499,241.42	\$1,052,390.06	\$1,056,482.22	\$808,024.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MONTO ESCAL	\$101,070.09	\$0.00	\$5,430,274.13	\$1,079,480.10	\$3,138,332.38	\$4,724,467.18	\$0.00	\$0.00	\$14,403,603.88
% ESCAL	0.00%	0.00%	8.03%	5.18%	2.60%	7.63%	0.00%	0.00%	0.00%
MONTO ESCAL	\$0.00	\$0.00	\$436,295.37	\$52,273.88	\$81,595.64	\$360,476.85	\$0.00	\$0.00	\$930,642.74
MENOS AMORT	\$0.00	\$0.00	\$130,898.61	\$15,692.16	\$24,478.99	\$108,143.05	\$0.00	\$0.00	\$279,192.82
MONTO DE ESC	\$0.00	\$0.00	\$305,406.76	\$36,581.72	\$57,117.65	\$252,333.79	\$0.00	\$0.00	\$651,449.92
SUBTOTAL ESC	\$0.00	\$0.00	\$305,406.76	\$36,581.72	\$57,117.65	\$252,333.79	\$0.00	\$0.00	\$651,449.92
IVA	\$0.00	\$0.00	\$48,865.08	\$5,854.67	\$9,128.82	\$40,373.41			\$104,231.99
MONTO ESCAL CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$354,271.84	\$42,436.39	\$66,246.47	\$292,707.20			\$755,681.91
FORMULO			REVISO				AUTORIZO		
ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA			ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA				ING. CARLOS R. CABELLO GIL		\$292,707.20
JEFA DEL DEPTO CONSTRUCCION URBANA			SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA				DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		
ELABORO Y FORMULO							CHIHUAHUA, CHIHUAHUA DE AGOSTO DE 2018		

G. GUILLERMO CAMPOS NAVA
LIDER DEL PROYECTO